Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области,г. Актобе, пр. Абилкайыр-хана 40** — **061240003738**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** — **050140011681**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №87 от 19.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
14	**06.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Шыгырлы, Ащисай Темирского района Актюбинской области			шт	1	193 651 746,04	193 651 746,04
				Итого	1	x	193 651 746,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / А.Айтбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.08.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Шыгырлы, Ащисай Темирского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за август 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 87	19.06.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	193 651 746,04	172 903 344,68							20 748 401,36	193 651 746,04
Всего к оплате:									**20 748 401,36**	**193 651 746,04**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Айтбаев А.Н.

Технический надзор заказчика ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Сулейменов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ Молдыбаев К.С.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 87 от 19.06.2024 года
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Шыгырлы, Ащисай Темирского района Актюбинской области

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 1-01-01-01. Перенос проекта в натуру					
1	1	950-000-0000	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 50м. (СЦИ РК 8.03-04-2023 Табл.1601-0204-20 п. 25)	1 км хода	53,272	33501	1784665	
			Локальная смета № 2-02-02-02. Подземный газопровод (полиэтиленовый)					
			Раздел 1. Земляные работы					
2	1	1101-0104-0201 Кклим=1,11	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт ((130 л с) (шир.транш.1,2м + 2,5м . по обе стороны=6,2м.) (6,2м.х толщ.срезки 0,2м. х протяж.22349 м.=27713 м3	м³ грунта	24800	148	3670432	
3	2	1101-0101-0367 Кклим=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м³ грунта	8202	550	4510940,087	
4	3	1101-0101-0368 Кклим=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (24305м3 минус доработка 670м3 минус 1группы9165м3)	м³ грунта	13003	408	5305150,119	
5	4	1101-0205-0302 Кклим = 1,11 т.ч.п.3.179: К1трр=1,2;	Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (0,3 х 0,1 х протяженность 22349м.)	м³ грунта	600	8562	5133598,819	
6	5	1101-0205-0108 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м³ грунта	846	12231	10343456	
7	7	1123-0101-0101 Кклим = 1,11	Основание под трубопроводы (мягкий местный грунт). Устройство	м³ основания	1389	5003	6948549	
			Раздел 2. Газопровод					
8	11	1122-0501-0401 Кклим = 1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	20,000	1391818	27836360	
9	12	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	20200	3390	68478000	Казахстан

Итого по смете	**тенге**	**134 011 151,09**
Стоимость оборудования	тенге	0,00
Перенос проекта в натуру	тенге	1 784 665,27
Итого по Акту	**тенге**	**132 226 485,82**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,7%)	тенге	11 503 704,27
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического предкризисного состояния в Приаралье)	тенге	10 758 750,41
Итого	**тенге**	**154 488 940,50**
Сметная прибыль 5%	тенге	7 724 447,03

Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге	4 634 668,22
Итого в ценах 2023 г. с оборудованием и переносом проекта	**тенге**	**168 632 721,01**
Итого в текущих ценах 2 квартал 2024год - 50%, К=1,0368	**тенге**	**87 419 202,57**
Итого в текущих ценах 3 квартал 2024год - 50%, К=1,0557	**тенге**	**89 012 781,79**
Итого с коэффициентом договорной цены к=0,9800000000056	**тенге**	**172 903 344,68**
НДС(12%)	тенге	20 748 401,36
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**193 651 746,04**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Айтбаев А.Н.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Булайчиков Ю.Г.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Сулейменов А.Т.