форма 3

Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"
Субподрядчик: ТОО "ТаскалаТрансГаз"

Наименование объекта: Реконструкция систем водоснабжения п. Атакент улицы Досаев, Абдукадырова, Игилик, Ташкентская, Шыгыс, Алматинская, Казахстан, Алтынсарина, Узбекское, Строительный (Усманов), Автомобилистов, 8-Наурыз Мактааральского района ТО

Основание: Договор № без номера от 30 ноября 2022г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция систем водоснабжения п. Атакент улицы Досаев, Абдукадырова, Игилик, Ташкентская, Шыгыс, Алматинская, Казахстан, Алтынсарина, Узбекское, Строительный (Усманов), Автомобилистов, 8-Наурыз Мактааральского района ТО	3 202 952	3 202 952	2 859 778	-	-	-	-	-	-	343 173	3 202 952

Подрядчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"
Искаков Б.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТаскалаТрансГаз"
Махметов Т.М.

Форма №2

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения п. Атакент улицы Досаев, Абдукадырова, Игилик, Ташкентская, Шыгыс, Алматинская, Казахстан, Алтынсарина, Узбекское, Строительный (Усманов), Автомобилистов, 8-Наурыз Мактааральского района ТО

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА декабрь МЕСЯЦ 2022 ГОДА

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДАНЕКЕР"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ТаскалаТрансГаз"
Основание: Договор №без номера от 30 ноября 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Внутрипоселковые водопроводные сети											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	744,59857	199,92	189,83	148860	141347	--	29422	192544
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	7520	33343		14263	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,028822	1872,02	--	43110	--	--	31039	80082
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	43110	--		5932	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	13,5485	3296,67	154,91	44692	2099	29285	13764	63132
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	13308	595		4676	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	276,02719	814,54	--	224835	--	--	161881	417654
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	224835	--		30937	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	388,15436	34,02	34,02	13205	13205	--	3373	17904
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	4685		1326	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	388,15436	151,99	72,61	58996	28184	--	31385	97611
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	30812	12778		7230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	388,15436	79,82	67,95	30982	26375	1126	6783	40786
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	3482	5939		3021	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				909 714				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы											
8	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,427437	451153,60	146298,72	643993	208832	21588	467445	1200353
		НР - 99%; СП - 8%			289731,00	41048,34	413573	58594		88915	
16	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,002196	280189,43	72199,11	560994	144557	3206	448398	1090144
		НР - 99%; СП - 8%			206389,00	19828,44	413231	39696		80751	
81	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	34	2638,94	175,26	89724	5959	18853	66735	168976
		НР - 99%; СП - 8%			1909,18	73,44	64912	2497		12517	
85	1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0085	530015,34	20303,08	4505	173	3114	1209	6171
		НР - 99%; СП - 8%			143260,00	377,46	1218	3		457	
86	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0275	853713,35	21110,84	23477	581	16922	3946	29617
		НР - 99%; СП - 8%			144495,00	437,34	3974	12		2194	
87	1122-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0085	1273064,53	105874,80	10821	900	8518	1546	13356
		НР - 99%; СП - 8%			165104,00	18624,12	1403	158		989	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				2 508 617				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				3 418 331				
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге				3 418 331				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге			1,6%	54 693				
Итого с временными			Тенге				3 473 025				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	31 605				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				3 504 629				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	70 093				
Итого СМР			Тенге				3 574 722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				3 574 722				
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге			1	3 574 722				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,8			Тенге			0,8	2 859 778				
НДС			Тенге			12%	343 173				
Итого к оплате			Тенге				3 202 952				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Субподрядчик:

ТОО "ТаскалаТрансГаз"

Махметов Т.М.