Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик : ТОО "Samruk Construction LLP"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция площадок водонапорных сооружений со строительством водонапорных башен и зданий насосных по 9 населенным пунктам в Тимирязевском районе СКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за сентябрь 2025 года 3

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
050140007633	010840004528			42	18.04.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция площадок водонапорных сооружений со строительством водонапорных башен и зданий насосных по 9 населенным пунктам в Тимирязевском районе СКО	52 270 382,49	52 270 382,49	2 270 382,49	2 547 476,88		-	243 255,27	2 270 382,49
ИТОГО по справке	52 270 382,49	52 270 382,49	2 270 382,49	2 547 476,88	-		243 255,27	2 270 382,49

М.П.

Заказчик и.о руководителя Имашжанов К.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор Сейдуалиева Калия Онгаровна
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Жачайлов Д.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 2-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **08-2020 Реконструкция площадок водонапорных башен и зданий насосных по 9 населенным пунктам**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **08-2020 Суммарная смета для стройки - 08-2020** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э10024: Остатки общие [2-1-0]										
			Раздел: Локальная смета 2-3-2 система видеонаблюдения в н/п Дружба										
1	1	1101-0101-0402 *РСНБ РК 2015*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ навымет	м³ грунта	23,4	171,21 6,87	164,34 51,0	4 006,23 160,78	3 845,45 1 193,36		974,98 398,5	5 379,71	
2	2	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2015*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	23,4	35,46 0,0	35,46 13,05	829,86 0,0	829,86 305,35		219,85 83,98	1 133,69	
3	3	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2015*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	130	488,52 81,24	407,28 164,12	63 508,09 10 561,2	52 946,89 21 335,74		22 965,8 6 917,91	93 391,8	
4	4	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2015*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	75	650,28 162,48	363,59 122,48	48 771,31 12 186,0	27 269,01 9 185,88	9 316,3	15 387,75 5 132,72	69 291,78	
5	5	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2015*	Кабель до 35 кВ. масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	290	327,59 135,4	147,06 46,85	94 999,74 39 266,0	42 647,92 13 585,66	13 085,82	38 053,19 10 644,23	143 697,16	
6	6	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2015*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	290	99,85 78,66	1,63 0,66	28 956,06 22 811,4	473,39 190,76	5 671,26	16 561,56 3 641,41	49 159,03	
			Раздел: Локальная смета 2-3-3 система видеонаблюдения в н/п Докучаево										
7	7	1101-0101-0402 *РСНБ РК 2015*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ навымет	м³ грунта	27	171,21 6,87	164,34 51,0	4 622,57 185,51	4 437,06 1 376,96		1 124,98 459,8	6 207,35	
8	8	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2015*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	27	35,46 0,0	35,46 13,05	957,53 0,0	957,53 352,33		253,68 96,9	1 308,11	
9	9	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2015*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	150	488,52 81,24	407,28 164,12	73 278,57 12 186,0	61 092,57 24 618,17		26 499,0 7 982,21	107 759,78	
10	10	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2015*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	345	351,8 148,94	155,51 49,34	121 372,31 51 384,3	53 651,64 17 022,96	16 336,37	49 253,22 13 650,04	184 275,57	
11	11	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2015*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	75	650,28 162,48	363,59 122,48	48 771,31 12 186,0	27 269,01 9 185,88	9 316,3	15 387,75 5 132,72	69 291,78	
12	12	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2015*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	345	327,59 135,4	147,06 46,85	113 016,93 46 713,0	50 736,32 16 162,25	15 567,61	45 270,18 12 662,97	170 950,08	
13	13	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2015*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		345	99,85	1,63	34 447,72	563,18	6 746,84	19 702,54	58 482,28	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		78,66	0,66	27 137,7	226,94		4 332,02		
			Раздел: Локальная смета 2-3-4 система видеонаблюдения в п/п Комсомольское										
14	14	1101-0101-0402 *РСНБ РК 2015*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ навымет	м³ грунта	25,2	171,21 6,87	164,34 51,0	4 314,4 173,14	4 141,25 1 285,16		1 049,98 429,15	5 793,53	
15	15	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2015*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	25,2	35,46 0,0	35,46 13,05	893,69 0,0	893,69 328,84		236,76 90,44	1 220,89	
16	16	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2015*	Кабель в траншее одни. Устройство постели	м кабеля	140	488,52 81,24	407,28 164,12	68 393,33 11 373,6	57 019,73 22 976,95		24 732,4 7 450,06	100 575,79	
17	17	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2015*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	75	650,28 162,48	363,59 122,48	48 771,31 12 186,0	27 269,01 9 185,88	9 316,3	15 387,75 5 132,72	69 291,78	
18	18	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2015*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	315	351,8 148,94	155,51 49,34	110 818,19 46 916,1	48 986,28 15 542,7	14 915,81	44 970,33 12 463,08	168 251,6	
19	19	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2015*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	315	327,59 135,4	147,06 46,85	103 189,37 42 651,0	46 324,47 14 756,84	14 213,9	41 333,64 11 561,84	156 084,85	
20	20	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2015*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	315	99,85 78,66	1,63 0,66	31 452,27 24 777,9	514,21 207,21	6 160,16	17 989,28 3 955,32	53 396,87	
			Раздел: Локальная смета 2-3-6 система видеонаблюдения в п/п Аксуат										
21	28	1101-0101-0402 *РСНБ РК 2015*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ навымет	м³ грунта	25,2	171,21 6,87	164,34 51,0	4 314,4 173,14	4 141,25 1 285,16		1 049,98 429,15	5 793,53	
22	29	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2015*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	25,2	35,46 0,0	35,46 13,05	893,69 0,0	893,69 328,84		236,76 90,44	1 220,89	
23	30	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2015*	Кабель в траншее одни. Устройство постели	м кабеля	140	488,52 81,24	407,28 164,12	68 393,33 11 373,6	57 019,73 22 976,95		24 732,4 7 450,06	100 575,79	
24	31	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2015*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	240	351,8 148,94	155,51 49,34	84 432,91 35 745,6	37 322,88 11 842,06	11 364,43	34 263,11 9 495,68	128 191,7	
25	32	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2015*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	75	650,28 162,48	363,59 122,48	48 771,31 12 186,0	27 269,01 9 185,88	9 316,3	15 387,75 5 132,72	69 291,78	
26	33	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2015*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	240	327,59 135,4	147,06 46,85	78 620,47 32 496,0	35 294,83 11 243,3	10 829,64	31 492,3 8 809,02	118 921,79	
27	34	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2015*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	240	99,85 78,66	1,63 0,66	23 963,63 18 878,4	391,77 157,87	4 693,46	13 706,12 3 013,58	40 683,33	
			Раздел: Локальная смета 2-3-9 система видеонаблюдения в п/п Ленинское										
28	49	1101-0101-0402 *РСНБ РК 2015*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ навымет	м³ грунта	3,98975	171,21 6,87	164,34 51,0	683,07 27,41	655,66 203,47		166,24 67,94	917,25	
29	50	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2015*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	22,5	35,46 0,0	35,46 13,05	797,94 0,0	797,94 293,61		211,4 80,75	1 090,09	
30	51	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2015*	Кабель в траншее одни. Устройство постели	м кабеля	102,999999	488,52 81,24	407,28 164,12	50 317,95 8 367,72	41 950,23 16 904,47		18 195,98 5 481,12	73 995,05	
31	52	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2015*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	270	351,8 148,94	155,51 49,34	94 987,02 40 213,8	41 988,24 13 322,31	12 784,98	38 546,0 10 682,64	144 215,66	
32	53	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2015*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	75	650,28 162,48	363,59 122,48	48 771,31 12 186,0	27 269,01 9 185,88	9 316,3	15 387,75 5 132,72	69 291,78	
33	54	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2015*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		270	327,59	147,06	88 448,03	39 706,69	12 183,35	35 428,84	133 787,02	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		135,4	46,85	36 558,0	12 648,72		9 910,15		
34	55	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2015*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	270	99,85	1,63	26 959,09	440,75	5 280,14	15 419,38	45 768,75	
						78,66	0,66	21 238,2	177,61		3 390,28		
			ИТОГО по смете Э10024: Остатки общие [2-1-0]					1 625 725	827 010	196 415	641 579	2 448 688	
								602 300	288 782	0	181 384		
			Смета Э10054: Включить на протокол [2-1-0]										
			Раздел: Локальная смета 7-1-3 благоустройство территории н/п Докучаево										
35	6	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2015*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/10/ см. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	$м^2$ основания или покрытия	15,18	6 919,82	175,43	105 042,8	2 663,0	101 550,02	1 687,75	115 268,99	
						54,66	48,28	829,78	732,95		8 538,44		
36	7	1127-0602-0710 *РСНБ РК 2015*	**Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии по способу "заклинки"**	$м^2$ покрытия или основания	15,18	2 312,83	180,45	35 108,74	2 739,16	31 459,79	1 860,45	39 926,73	
						59,93	53,55	909,79	812,85		2 957,54		
			Раздел: Локальная смета 7-1-4 благоустройство территории н/п Комсомольское										
37	9	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2015*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/15/ см. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	$м^2$ основания или покрытия	20,42	10 264,92	175,43	209 609,59	3 582,24	204 911,14	2 270,34	228 830,32	
						54,66	48,28	1 116,21	985,96		16 950,39		
38	11	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2015*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/10/ см. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	$м^2$ основания или покрытия	19,12	6 919,82	175,43	132 306,87	3 354,18	127 907,53	2 125,81	145 187,29	
						54,66	48,28	1 045,15	923,19		10 754,61		
39	12	1127-0602-0710 *РСНБ РК 2015*	**Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии по способу "заклинки"**	$м^2$ покрытия или основания	19,12	2 312,83	180,45	44 221,28	3 450,12	39 625,24	2 343,33	50 289,78	
						59,93	53,55	1 145,92	1 023,83		3 725,17		
			Раздел: Локальная смета 6-3-1 Выгреб на 10$м^3$ /на 1 шт/ Общестроительные работы на 9 сел										
40	24	1122-1301-0302 *РСНБ РК 2015*	**Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,06	79 623,33	3 983,79	1 676 867,41	83 898,55	1 041 824,44	585 186,09	2 443 017,78	
						26 170,2	1 897,09	551 144,41	39 952,65		180 964,28		
41	25	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2015*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	6,219	16 263,45	1 745,1	101 142,41	10 852,78	69 334,09	24 051,62	135 209,55	
						3 369,6	744,7	20 955,54	4 631,29		10 015,52		
			Раздел: Локальная смета 7-1-2 благоустройство территории н/п Дружба										
42	27	1127-0403-0901 *РСНБ РК 2015*	**Покрытия толщиной 6/8 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	$м^2$ покрытия	217,231	1 986,01	241,04	431 423,67	52 361,75	367 491,77	28 969,35	497 224,46	
						53,26	70,22	11 570,16	15 253,31		36 831,44		
			Раздел: Локальная смета 7-1-3 благоустройство территории н/п Докучаево										
43	28	1127-0403-0901 *РСНБ РК 2015*	**Покрытия толщиной 6/8 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**		310	1 986,01	241,04	615 664,15	74 722,96	524 429,98	41 340,78	709 565,32	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² покрытия		53,26	70,22	16 511,22	21 767,28		52 560,39		
			Раздел: Локальная смета 7-1-4 благоустройство территории п/п Комгомольское										
44	29	1127-0403-0901 *РСНБ РК 2015*	Покрытия толщиной 6/8 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² покрытия	220,42	1 986,01	241,04	437 757,07	53 130,44	372 886,63	29 394,63	504 523,84	
						53,26	70,22	11 740,01	15 477,24		37 372,14		
			Раздел: Локальная смета 7-1-6 благоустройство территории п/п Аксуат										
45	31	1127-0403-0901 *РСНБ РК 2015*	Покрытия толщиной 6/8 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² покрытия	201,97	1 986,01	241,04	401 115,12	48 683,21	341 674,59	26 934,18	462 293,24	
						53,26	70,22	10 757,33	14 181,73		34 243,94		
			Раздел: Локальная смета 7-1-9 благоустройство территории п/п Аксуат										
46	34	1127-0403-0901 *РСНБ РК 2015*	Покрытия толщиной 6/8 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² покрытия	224,906	1 986,01	241,04	446 666,33	54 211,75	380 475,64	29 992,87	514 791,94	
						53,26	70,22	11 978,94	15 792,23		38 132,74		
			ИТОГО по смете Э10054: Включить на протокол [2-1-0]					4 636 925	393 650	3 603 571	776 157	5 846 129	
								639 704	131 535	0	433 047		
								6 262 650	1 220 660	3 799 986	1 417 736	8 294 817,08	
			Итого по суммарной смете					1 242 004	420 316	0	614 431		
												5 747 340,20	
			Корректировка по остаткам первого подрядчика									2 547 476,88	
			Итого по акту									87633,20	
НДЗ РК 8.04-05-2015			**Затраты на временные здания и сооружения (3,44%)**									**2635110,08**	
			Итого с временными									**52702,20**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы **и затраты (2%)**									**2687812,29**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2068497,17**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 0,76958394									**2027127,23**	
			Итого в текущих ценах 2025 года с учетом скидки подрядчика, к = 0,98									243255,27	
			НДС (12%)									**2270382,49**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 7-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Samruk Construction LLP"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **08-2020 Реконструкция площадок водонапорных башен и зданий насосных по 9 населенным пунктам**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 42 от 18.04.2025

Акт об исключении объемов работ и удержании финансирования по устройству асфальтового покрытия на территориях водонапорных башен

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **2-1-1 Реконструкция площадок водонапорных башен и зданий насосных по 9 населенным пунктам**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э10024: Остатки общие [2-1-0]										
			Раздел: Локальная смета 7-1-2 благоустройство территории в/п Дружба										
1	62	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2015*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	-217,231	1 626,86 45,49	126,76 31,22	-353 404,11 -9 882,79	-27 535,15 -6 781,89	-315 986,17	-17 997,86 -29 712,16	-401 114,13	
2	63	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2015*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство тротуаров и дорожек**	м² покрытия	-21,42	1 626,86 45,49	126,76 31,22	-34 847,31 -974,49	-2 715,1 -668,73	-31 157,73	-1 774,67 -2 929,76	-39 551,74	
			Раздел: Локальная смета 7-1-3 благоустройство территория в/п Докучаево										
3	69	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2015*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	-310	1 626,86 45,49	126,76 31,22	-504 326,15 -14 103,26	-39 294,09 -9 678,11	-450 928,79	-25 683,88 -42 400,8	-572 410,83	
4	72	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2015*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство тротуаров и дорожек**	м² покрытия	-14,13	1 626,86 45,49	126,76 31,22	-22 987,51 -642,84	-1 791,05 -441,13	-20 553,63	-1 170,69 -1 932,66	-26 090,86	
			Раздел: Локальная смета 7-1-4 благоустройство территории в/п Комсомольское										
5	79	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2015*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	-220,42	1 626,86 45,49	126,76 31,22	-358 592,16 -10 027,88	-27 939,37 -6 881,45	-320 624,92	-18 262,07 -30 148,34	-407 002,57	
6	82	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2015*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство тротуаров и дорожек**	м² покрытия	-15	1 626,86 45,49	126,76 31,22	-24 402,88 -682,42	-1 901,33 -468,3	-21 819,14	-1 242,77 -2 051,65	-27 697,3	
			Раздел: Локальная смета 7-1-6 благоустройство территории в/п Аксуат										
7	95	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2015*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	-201,97	1 626,86 45,49	126,76 31,22	-328 576,62 -9 188,5	-25 600,73 -6 305,44	-293 787,38	-16 733,46 -27 624,81	-372 934,89	
8	96	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2015*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство тротуаров и дорожек**	м² покрытия	-17,136	1 626,86 45,49	126,76 31,22	-27 877,85 -779,59	-2 172,08 -534,98	-24 926,18	-1 419,74 -2 343,81	-31 641,4	
			Раздел: Локальная смета 7-1-9 благоустройство территории в/п Ленинское										
9	116	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2015*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	-224,906	1 626,86 45,49	126,76 31,22	-365 890,25 -10 231,96	-28 507,99 -7 021,5	-327 150,29	-18 633,74 -30 761,92	-415 285,91	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	117	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2015*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство тротуаров и дорожек	м^2 покрытия	-6,76	1 626,86	126,76	-10 997,56	-856,87	-9 833,16	-560,07	-12 482,24	
						45,49	31,22	-307,54	-211,05		-924,61		
			ИТОГО по смете Э10024: Остатки общие [2-1-0]					**-2 031 902,4**	**-158 313,76**	**-1 816 767,39**	**-103 478,95**	**-2 306 211,87**	
								-56 821,27	**-38 992,58**	**0,0**	**-170 830,52**		
			Итого по суммарной смете					**-2 031 902,4**	**-158 313,76**	**-1 816 767,39**	**-103 478,95**	**-2 306 211,87**	
								-56 821,27	**-38 992,58**	**0,0**	**-170 830,52**		
			Всего по акту									**-2 306 211,87**	
НДЗ РК 8.04-05-2015			**Затраты на временные здания и сооружения (3,44%)**									**-79 334**	
			Итого с временными									**-2 385 546**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			**Непредвиденные работы и затраты (2%)**									**-47 711**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**-2 433 256**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 0,76958394									**-1 872 595**	
			Итого в текущих ценах 2025 года с учетом скидки подрядчика, к = 0,98									**-1 835 143**	
			НДС (12%)									**-220 217**	
			Итого с НДС									**-2 055 360**	

Подрядчик

ТОО "Samruk Construction LLP", БИН 010840004528
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сейдуалиева Калия Онгаровна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о.руководителя

Иманжанов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ПРОТОКОЛ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ
по РП «Реконструкция площадок водонапорных сооружений со строительством водонапорных башен и зданий насосных по 9-ти населенных пунктах в Тимирязевском районе СКО»
(об исключении объемов работ и удержании финансирования по устройству асфальтового покрытия на территориях водонапорных башен)

п.Темирязево
«___» _____ 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители:

- **Заказчика:** Иманжанов К.С.
- **Проектировщика:** Атамбаев И.
- **Подрядной организации:** Сейдуалиева К.

рассмотрев объемы работ, предусмотренные проектной документацией, по устройству асфальтового покрытия на территориях водонапорных башен следующих населённых пунктов:

- п. Дружба
- п. Докучаево
- п. Комсомольское
- п. Аксуат
- п. Ленинское

установили следующее:

Установлено:
1. В результате уточнения фактических технических и эксплуатационных условий на территории водонапорных башен в вышеуказанных населённых пунктах установлено, что необходимость выполнения работ по устройству асфальтного покрытия на указанных площадках отсутствует.
2. Существующее покрытие в рамках обследования признано достаточным для обеспечения доступа обслуживающего персонала и специализированной техники, что не требует выполнения дополнительных работ.

РЕШИЛИ:

1. **Исключить из проектной документации и сметных расчётов** работы по устройству асфальтового покрытия на территориях водонапорных башен в поселках Дружба, Докучаево, Комсомольское, Аксуат и Ленинское.
2. Установить, что **финансирование (денежные средства), предусмотренное ранее на указанные работы, не подлежит оплате Подрядчику**, ввиду отсутствия фактической необходимости выполнения данных работ.
3. Настоящий Протокол является **основанием для корректировки объёмов работ, сметной стоимости и оплаты по договору**.

Подписи сторон:

Заказчик: _____ /Иманжанов К.С./

Проектировщик: _____ /Атамбаев И.

Подрядчик: _____ /Сейдуалиева К./