Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на декабрь 2023г.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «AKM GROUP»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «СТРОЙКОНТУР»

Наименование работ: «Капитальный ремонт кровли, подъездов и инженерных сетей подвала жилого дома № 37, микрорайона "Байтерек" в городе Тараз, Жамбылской области»

Договор: №5 от 01.10.2023

№ п/п	Наименование работ	С начала строительст-ва по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ в тенге						
			В том числе			За отчетный месяц			
			СМР	Оборудов. мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего за отчетный месяц	В том числе		
							СМР	Оборудов. мебель, инвентарь	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1.	«Капитальный ремонт кровли, подъездов и инженерных сетей подвала жилого дома № 37, микрорайона "Байтерек" в городе Тараз, Жамбылской области»	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00		
	Всего к оплате	3 000 000,00				3 000 000,00			

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "AKM Group"

Директор_____Абиев К.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СТРОЙКОНТУР"

Директор_____Алиев Е.Б.

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AKM Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОНТУР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт кровли, подъездов и инженерных сетей подвала жилого дома № 37, микрорайона "Байтерек" в городе Тараз, Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт кровли, подъездов и инженерных сетей подвала жилого дома № 37, микрорайона "Байтерек" в городе Тараз, Жамбылской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 5 от 01.10.2023**

Акт выполненных работ

за **дек.2023 (месяц,год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	775	1029,81	27,88	798103,00	21607,00	64000,00	663137,00	1578141,00	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	456,4378	919,35	10,71	712496,00	8300,00		116901,00		
2	2	224-103-0522 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	282	4631,00		1305942,00		1305942,00		1410417,36	
			ИТОГО по акту					2104045,00	21607,00	1369942,00	663137,00	3000000,00	
								712496,00	8300,00	0,00	221376,36		
			Временные здания и сооружения	%	2,90			86668,19					
			Итого с временными									3075226,55	
			Зимние удорожания	%	0,90			27677,04					
			Итого с зимними удорожаниями									3102903,59	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			62058,07					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3164961,66	
			Итого в текуших ценах 2023 года, к = 1,079									3414993,63	
			СМР с понижающим коэффициентом К=0,8923285947									3000000,00	
			Итого:									3000000,00	
			Итого, без НДС:									3000000,00	

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "AKM Group"

Директор **Абиев К.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СТРОЙКОНТУР"

Директор **Алиев Е.Б.**