Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на июнь 2024г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «AKM GROUP»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «СТРОЙКОНТУР»

Наименование работ: Строительство врачебной амбулаторий в селе Кызыл Жулдыз, Байзакского района, Жамбылской области (без наружных инженерных сетей)

Договор: №24/04/2024 от 24.04.2024г.

№ п/п	Наименование работ	С начала строительст-ва по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ в тенге						
			В том числе			За отчетный месяц			
							В том числе		
			СМР	Оборудов. мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего за отчетный месяц	СМР	Оборудов. мебель, инвентарь	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1.	Строительство врачебной амбулаторий в селе Кызыл Жулдыз, Байзакского района, Жамбылской области (без наружных инженерных сетей)	10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00	10 000 000,00		
	Всего к оплате	10 000 000,00				10 000 000,00			

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "AKM Group"

Директор_____**Абиев К.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СТРОЙКОНТУР"

Директор_____**Алиев Е.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "AKM GROUP"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "СтройКонтур"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулаторий в селе Кызыл Жулдыз, Байзакского района, Жамбылской области (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№24/04/2024 от 24.04.2024г.**

Акт выполненных работ

за июнь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э2000013: 1	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	$м^2$	42,47	10805,00 8296,00	50,00 11,00	458888,40 352331,10	2123,50 467,20	104433,80		458888,40
2	Э2000013: 2, 69, 101	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	2,777407	60560,00		168199,80		168199,80		168199,80
3	Э2000013: 3	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$ (Декоративный надоконный элемент)**	$м^3$	0,4304	66216,00		28499,40		28499,40		28499,40
4	Э2000013: 4	231-304-0101 *СпрСЦ 06.2023*	**Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм**	м	6,76	3921,00		26506,00		26506,00		26506,00
5	Э2000013: 5	231-304-0103 *СпрСЦ 06.2023*	**Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм**	м	10,828889	3360,00		36385,10		36385,10		36385,10
6	Э2000013: 6	6112-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей крупность зерна до 2,5 мм**	$м^2$	48,1542	3065,00 2522,00	12,00 4,00	147592,60 121444,90	577,80 192,60	25569,90		147592,60
7	Э2000013: 7	217-202-0503 *РСНБ РК 2022*	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/$м^2$ ДОС 45х45-100**	$м^2$	55,37733	278,00		15394,90		15394,90		15394,90
8	Э2000013: 8	6112-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка откоса высококачественная декоративным раствором прямолинейный, ширина до 200 мм**	$м^2$	2,291	4713,00 4709,00	2,00 0,00	10797,50 10788,30	4,60 0,00	4,60		10797,50
9	Э2000013: 9, 11, 82, 89, 93, 110	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	$м^3$	2,260407	22515,00		50893,00		50893,00		50893,00
10	Э2000013: 10	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена**	$м^2$	5,27	2874,00 2770,00	105,00 46,00	15146,00 14597,90	553,30 242,40			15146,00
11	Э2000013: 12	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности акриловыми составами**	$м^2$	253,4242	565,00 519,00	1,00 0,00	143184,70 131527,20	253,40 0,00	11404,10		143184,70
12	Э2000013: 13	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	20,835438	449,00		9355,10		9355,10		9355,10
13	Э2000013: 14, 20	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**		0,864	3800,00	360,00	3283,20	311,00	2167,00		3283,20

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		932,00	87,00	805,20	75,20			
14	Э2000013: 15	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**		0,1558	28009,00	5728,00	4363,80	892,40	1207,30		4363,80
				$м^3$		14532,00	1520,00	2264,10	236,80			
15	Э2000013: 17, 26	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подпольного канала**		0,663	35911,00	2781,00	23809,00	1843,80	14519,70		23809,00
				$м^3$		11230,00	529,00	7445,50	350,70			
16	Э2000013: 21	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство приямка**		0,094	35911,00	2781,00	3375,60	261,40	2058,60		3375,60
				$м^3$		11230,00	529,00	1055,60	49,70			
17	Э2000013: 18, 22	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**		0,010701	1278233,00	3250,00	13678,30	34,80	10982,90		13678,30
				т		248639,00	985,00	2660,70	10,50			
18	Э2000013: 19, 23, 27	261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	$м^2$	12,035	2289,00		27548,20		27548,20		27548,20
19	Э2000013: 24	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		0,828	4554,00	34,00	3770,70	28,10	2936,10		3770,70
				$м^2$ поверхности		974,00	5,00	806,50	4,10			
20	Э2000013: 25, 28	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	**Решетки для приямков стальные**	т	0,013105	167407,00		2193,80		2193,80		2193,80
21	Э2000013: 29	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**		4,9181	6642,00	441,00	32666,00	2168,90	14203,40		32666,00
				$м^2$		3313,00	144,00	16293,70	708,20			
22	Э2000013: 30	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	$м^2$	4,9181	49824,00		245039,40		245039,40		245039,40
23	Э2000013: 31	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**		0,98175	7573,00	446,00	7434,80	437,90	2920,70		7434,80
				$м^2$		4152,00	145,00	4076,20	142,40			
24	Э2000013: 32	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	$м^2$	0,98175	52351,00		51395,60		51395,60		51395,60
25	Э2000013: 33	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой**		0,07375	9908,00	434,00	730,70	32,00	285,10		730,70
				$м^2$		5608,00	142,00	413,60	10,50			
26	Э2000013: 34	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	$м^2$	0,07375	36335,00		2679,70		2679,70		2679,70
27	Э2000013: 35, 38	217-402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18**	$м^2$	0,520461	-10151,00		-5283,20		-5283,20		-5283,20
28	Э2000013: 36	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**		0,1342	10496,00	441,00	1408,60	59,20	640,00		1408,60
				$м^2$		5286,00	142,00	709,40	19,10			
29	Э2000013: 37	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	$м^2$	0,1342	57044,00		7655,30		7655,30		7655,30
30	Э2000013: 39	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**		2,32407	2900,00	38,00	6739,80	88,30			6739,80

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² перегородок (за вычетом проемов)		2862,00	9,00	6651,50	20,90			
31	Э2000013: 40	223-301-0106 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м²	1,64043	115743,00		189868,30		189868,30		189868,30
32	Э2000013: 41	223-301-0206 *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м²	0,68364	128361,00		87752,70		87752,70		87752,70
33	Э2000013: 42	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	3,5	3909,00	12,00	13681,50	42,00	10983,00		13681,50
						759,00	4,00	2656,50	14,00			
34	Э2000013: 43	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	м	3,5	2662,00		9317,00		9317,00		9317,00
35	Э2000013: 44	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	м²	1,04	9092,00	121,00	9455,70	125,90	1433,10		9455,70
						7593,00	37,00	7896,70	38,50			
36	Э2000013: 45	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	м²	0,7904	9928,00	115,00	7847,10	90,90	1305,00		7847,10
						8162,00	35,00	6451,20	27,70			
37	Э2000013: 46	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м²	1,04	70933,00		73770,30		73770,30		73770,30
38	Э2000013: 47	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м²	0,3952	55871,00		22080,20		22080,20		22080,20
39	Э2000013: 48	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м²	0,1976	34539,00		6824,90		6824,90		6824,90
40	Э2000013: 49	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный**	м²	0,1976	53014,00		10475,60		10475,60		10475,60
41	Э2000013: 50	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м²**	м²	6,699	5259,00	199,00	35230,00	1333,10	7389,00		35230,00
						3957,00	60,00	26507,90	401,90			
42	Э2000013: 51	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	м²	1,365	12455,00		17001,10		17001,10		17001,10
43	Э2000013: 52	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м²	2,856	11755,00		33572,30		33572,30		33572,30
44	Э2000013: 53	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м²	2,478	14911,00		36949,50		36949,50		36949,50
45	Э2000013: 54	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	7,8	508,00		3962,40		3962,40		3962,40
46	Э2000013: 55	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	**Дверная ручка**	шт.	7,8	1090,00		8502,00		8502,00		8502,00
47	Э2000013: 56, 60, 64	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	м²	37,24	2445,00	15,00	91051,80	558,50	1638,70		91051,80
						2386,00	4,00	88854,60	148,90			
48	Э2000013: 57, 61, 65, 74, 78	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**		161,048039	137,00		22063,60		22063,60		22063,60

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг								
49	Э2000013: 58, 62, 66, 75, 79	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	$м^2$	39,971	1116,00 1064,00	7,00 2,00	44607,60 42529,10	279,90 80,00	1798,60		44607,60
50	Э2000013: 59, 63, 67, 76, 80, 86, 97, 108, 112, 122	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,086418	325091,00		28093,60		28093,60		28093,60
51	Э2000013: 68, 100	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	$м^2$ изолируемой поверхности	8,558	5650,00 4562,00	42,00 10,00	48352,70 39041,60	359,40 85,60	8951,70		48352,70
52	Э2000013: 70	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок**	$м^2$	1,532	5643,00 5427,00	84,00 28,00	8645,10 8314,20	128,70 42,90	202,20		8645,10
53	Э2000013: 71, 104, 118	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	$м^3$	0,604552	22157,00		13395,00		13395,00		13395,00
54	Э2000013: 72, 103	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	$м^2$	9,24264	1081,00		9991,30		9991,30		9991,30
55	Э2000013: 73, 77	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	$м^2$	2,731	1852,00 1798,00	10,00 3,00	5057,80 4910,30	27,30 8,20	120,20		5057,80
56	Э2000013: 81, 92	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	73,389	3499,00 3247,00	250,00 106,00	256788,10 238294,10	18347,30 7779,30	146,70		256788,10
57	Э2000013: 83, 94	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 5 мм**	$м^2$	73,389	2363,00 2290,00	38,00 10,00	173418,30 168060,80	2788,80 733,90	2568,70		173418,30
58	Э2000013: 105	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 3 мм**	$м^2$	7,026	2363,00 2290,00	38,00 10,00	16602,40 16089,50	267,00 70,30	245,90		16602,40
59	Э2000013: 84, 95, 106, 120	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	кг	454,645811	94,00		42736,70		42736,70		42736,70
60	Э2000013: 85, 96, 107, 111, 121	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	$м^2$	93,393	997,00 945,00	7,00 2,00	93112,80 88256,40	653,80 186,80	4202,60		93112,80
61	Э2000013: 87	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/оконтовка керамогранитом стен/**	$м^2$	0,57	9882,00 6214,00	38,00 12,00	5632,70 3542,00	21,60 6,80	2069,10		5632,70
62	Э2000013: 90	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	46,483	6765,00 6214,00	38,00 12,00	314457,50 288845,40	1766,40 557,80	23845,70		314457,50
63	Э2000013: 98	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/места сан.приборов/**	$м^2$	1,36	6765,00 6214,00	38,00 12,00	9200,40 8451,00	51,70 16,30	697,70		9200,40
64	Э2000013: 88, 109	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	51,607	2947,00 2707,00	237,00 101,00	152085,80 139700,20	12230,90 5212,30	154,70		152085,80
65	Э2000013: 91, 99	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	$м^2$	48,79986	2368,00		115558,10		115558,10		115558,10
66	Э2000013: 102	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	$м^2$	7,026	5094,00 4876,00	84,00 28,00	35790,40 34258,80	590,20 196,70	941,40		35790,40
67	Э2000013: 113	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	м	26,008	934,00 907,00	0,00 0,00	24291,50 23589,30	0,00 0,00	702,20		24291,50

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	Э2000013: 114	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм**	м	27,3084	108,00		2949,30		2949,30		2949,30
69	Э2000013: 115	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)**	$м^2$	0,8385	736,00 667,00	38,00 12,00	617,10 559,30	31,90 10,10	25,90		617,10
70	Э2000013: 116	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10мм**	м	5,59	1486,00		8306,70		8306,70		8306,70
71	Э2000013: 117	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной**	$м^2$	7,854	7858,00 7725,00	110,00 39,00	61716,70 60672,20	863,90 306,30	180,60		61716,70
72	Э2000013: 119	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе толщ.2мм**	$м^2$	7,854	3514,00 3436,00	44,00 12,00	27599,00 26986,30	345,50 94,20	267,20		27599,00
73	Э2000013: 123, 126, 134, 140	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	54,455	494,00 250,00	74,00 20,00	26900,80 13613,80	4029,70 1089,10	9257,30		26900,80
74	Э2000013: 124	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных**	$м^3$	2,964	39157,00 10792,00	4222,00 1253,00	116061,30 31987,50	12514,00 3713,90	71559,80		116061,30
75	Э2000013: 125, 156	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	$м^3$	13,641285	18858,00		257247,30		257247,30		257247,30
76	Э2000013: 127, 135, 141	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	3,19508	33916,00 12741,00	12,00 0,00	108364,40 40708,60	38,40 0,00	67617,40		108364,40
77	Э2000013: 128, 132, 136, 142	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	60,115	1693,00 1174,00	70,00 24,00	101774,60 70574,90	4208,00 1442,70	26991,70		101774,60
78	Э2000013: 129, 137	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	38,421	553,00 58,00	47,00 16,00	21246,80 2228,40	1805,90 614,80	17212,50		21246,80
79	Э2000013: 130	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	20,48	4877,00 2298,00	142,00 21,00	99881,00 47063,00	2908,20 430,10	49909,80		99881,00
80	Э2000013: 131	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	20,48	2939,00 1386,00	73,00 12,00	60190,70 28385,30	1495,10 245,80	30310,30		60190,70
81	Э2000013: 133	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	20,48	8305,00 3609,00	331,00 102,00	170086,40 73912,30	6778,90 2089,00	89395,20		170086,40
82	Э2000013: 138	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	$м^2$	17,941	1737,00 1376,00	55,00 18,00	31163,50 24686,80	986,70 322,90	5490,00		31163,50
83	Э2000013: 139	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	$м^2$	18,29982	3354,00		61377,60		61377,60		61377,60
84	Э2000013: 143	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм**	$м^2$ стяжки	1,214	2288,00 1236,00	31,00 7,00	2777,60 1500,50	37,60 8,50	1239,50		2777,60
85	Э2000013: 144	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями на каждый 1 мм изменения толщины слоя**	$м^2$ стяжки	1,214	-291,00 -75,00	-6,00 -1,00	-353,30 -91,10	-7,30 -1,20	-254,90		-353,30
86	Э2000013: 145	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**		24,501	528,00	5,00	12936,50	122,50	5659,70		12936,50

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		292,00	1,00	7154,30	24,50			
87	Э2000013: 146	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство профиля накладного (порога)**		1,862	1426,00	1,00	2655,20	1,90	1431,80		2655,20
				м порога		656,00	0,00	1221,50	0,00			
88	Э2000013: 147	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**		48,39	2255,00	46,00	109119,50	2225,90	73359,30		109119,50
				$м^2$ изолируемой поверхности		693,00	7,00	33534,30	338,70			
89	Э2000013: 148	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		48,39	3108,00	104,00	150396,10	5032,60	56616,20		150396,10
				$м^2$ утепляемого покрытия		1834,00	21,00	88747,30	1016,20			
90	Э2000013: 149	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой**		48,39	2083,00	103,00	100796,40	4984,20	27098,40		100796,40
				$м^2$ утепляемого покрытия		1420,00	21,00	68713,80	1016,20			
91	Э2000013: 150	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	$м^3$	7,476255	65632,00		490681,60		490681,60		490681,60
92	Э2000013: 151	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м**		48,39	1811,00	340,00	87634,30	16452,60	8952,20		87634,30
				$м^2$ покрытия		1286,00	86,00	62229,50	4161,50			
93	Э2000013: 152	224-102-1204 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	$м^2$	53,51934	7123,00		381218,30		381218,30		381218,30
94	Э2000013: 153	6110-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов**		48,39	1897,00	61,00	91795,80	2951,80			91795,80
				$м^2$		1836,00	11,00	88844,00	532,30			
95	Э2000013: 154	232-104-0102 *РСНБ РК 2022*	**Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 10 мм**	$м^2$	98,7156	3283,00		324083,30		324083,30		324083,30
96	Э2000013: 155	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**		8,95215	16803,00	3754,00	150423,00	33606,40			150423,00
				$м^3$ изоляции		13049,00	958,00	116816,60	8576,20			
97	Э2000013: 157	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**		48,39	1150,00	224,00	55648,50	10839,40	6774,60		55648,50
				$м^2$		786,00	45,00	38034,50	2177,60			
98	Э2000013: 158, 160	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	2,46789	21938,00		54140,60		54140,60		54140,60
99	Э2000013: 159	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**		48,39	219,00	117,00	10597,40	5661,70			10597,40
				$м^2$		102,00	24,00	4935,80	1161,40			
100	Э2000013: 161	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**		0,135492	51392,00	3438,00	6963,20	465,80			6963,20
				т		47954,00	1042,00	6497,40	141,20			
101	Э2000013: 162	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,135492	427867,00		57972,60		57972,60		57972,60
102	Э2000013: 163	6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**		48,39	1019,00	18,00	49309,40	871,00	30340,50		49309,40
				$м^2$ изолируемой поверхности		374,00	2,00	18097,90	96,80			
103	Э2000013: 164	235-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный**	кг	38,712	556,00		21523,90		21523,90		21523,90
104	Э2000013: 165	6110-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной**		48,39	7379,00	112,00	357069,80	5419,70	301421,30		357069,80
				$м^2$ кровли		1038,00	12,00	50228,80	580,70			
105	Э2000013: 166	235-103-0211 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**		121,26534	1674,00		202998,20		202998,20		202998,20

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$								
106	Э2000013: 167	235-103-0416 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2**		60,63267	2217,00		134422,60		134422,60		134422,60
				$м^2$								
107	Э2000013: 168	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство аэраторов**		1,6	2699,00	12,00	4318,40	19,20	1395,20		4318,40
				шт		1815,00	4,00	2904,00	6,40			
108	Э2000013: 169	СТПрайслист	**Аэратор**		1,6	12500,00		20000,00		20000,00		20000,00
				шт								
109	Э2000013: 170	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив**		21,108	3038,00	9,00	64126,10	190,00	31282,00		64126,10
				м		1547,00	2,00	32654,10	42,20			
			ИТОГО по акту					**7719293,80**	**174215,00**	**4591561,60**	**0,00**	**7719293,80**
								2953522,60	**48376,30**	**0,00**	**0,00**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20			**478596,22**				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**8197890,02**
			Сметная прибыль	%	5,00			**409894,50**				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			**163957,80**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8771742,32**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		**2024,00**			**2023,00**				**10201536,31**
			итого с понижающим коэфициентом		***0,980244514***							10 000 000,000

Сдал (Субподрядчик ТОО "СтройКонтур")

ТОО "AKM GROUP"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Алиев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Генподрядчик ТОО "AKM GROUP")

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Абиев К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П