Форма № 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Talap Stroy Service"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "SK Best Spec Story KZ"

Наименование объекта: Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан. Участок №8 (без наружных сетей и без пристроек) (жилой дом №20)

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 26.06.2020 года

Код заказчик	Код подрядчик		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
			Наименование	код	Наименование	код
46773513	34619	Договору №200 от 26.06.2020 года	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних заимов	467003034431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные затраты		Налог на допавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						с начала года	по отчетный период		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	40 000 000	4 285 714		40 000 000	-					4 285 714	40 000 000
4	ВСЕГО	40 000 000	4 285 714		40 000 000						4 285 714	40 000 000

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ М.Керимжанов

Технический надзор:

ТОО "Корпорация Болашак-2020"

Директор _____ Дуйсенәлі С.Е.

Подрядчик:

ТОО "Talap Stroy Service"

Директор _____ Д.Бахитжан

Авторский надзор:

ТОО "SK Best Spec Story KZ"

Директор _____ Потаренко Н.В

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Talap Stroy Service"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан. Участок №8 (без наружных сетей и без пристроек) (жилой дом №20)**
(наименование, адрес)

Договор **№200 от 26.06.2020 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.06.2020	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент Пфм 1 отм.-4,150 лист 2										
1	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**94,16**		**5053,43**	**2003,48**	**475830,87**	**188648,05**	**191643,85**	**164445,80**	**691498,81**
		НР - 93%; СП - 8%				**1014,64**	**863,26**	**95538,97**	**81284,47**		**51222,13**	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,9775	92,04	1038,00		95538,97				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	50,85							
1.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	43,3136		2840,00		123010,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	43,3136		1351,00		58516,67			
1.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	86,6272		16,00		1386,04			
1.5	3007 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	7,5328		5263,00		39645,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	7,5328		1615,00		12165,47			
1.6	100115 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	108,284	1768,00				191446,11		
1.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	14,124	14,00				197,74		
2	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**70,4**		**18327,76**	**1278,26**	**1290274,25**	**89989,77**	**1096781,17**	**112233,35**	**1514708,21**
		НР - 91%; СП - 8%				**1470,22**	**281,68**	**103503,31**	**19830,04**		**112200,61**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,55	109,3	947,00		103503,31				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	12,76							
2.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	33,792		17,00		574,46			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	12,672		6110,00		77425,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	12,672		1351,00		17119,87			
2.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,09152		2749,00		251,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,09152		1351,00		123,64			
2.6	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	71,808	13575,00				974793,60		
2.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	17,6	6931,00				121985,60		
2.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,1408	14,00				1,97		
3	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**601,5003**		**23248,27**	**1964,13**	**13983842,73**	**1181422,62**	**11402029,07**	**1522676,75**	**16747041,05**
		НР - 91%; СП - 8%				**2328,16**	**453,67**	**1400391,00**	**272880,11**		**1240521,56**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2,06	1238,19	1131,00		1400391,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	173,11							
3.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	1,624051		4564,00		7412,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,624051		1351,00		2194,09			
3.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	64,420682		47,00		3027,77			
3.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	156,750978		6110,00		957748,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	156,750978		1351,00		211770,57			
3.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	5,894703		5009,00		29526,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	5,894703		1930,00		11376,78			
3.7	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	25,864513		205,00		5302,23			
3.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	8,842054		2749,00		24306,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	8,842054		1351,00		11945,61			
3.9	100910 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	610,522805	18379,00				11220798,62		
3.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	61,353031	70,00				4294,71		
3.11	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,2406	50389,00				12123,60		
3.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,06015	25222,00				1517,10		
3.13	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	18,045009	6931,00				125069,96		
3.14	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,030075	211187,00				6351,45		
3.15	249132 С	Вода техническая	м3	0,0073	4,390952	14,00				61,47		
3.16	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	21,654011	1288,00				27890,37		
3.17	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	12,030006	326,00				3921,78		
4	**С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	**т**	**38,81254**		**214625,00**	**--**	**8330141,40**	**--**	**8330141,40**	**--**	**8996552,71**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**666411,31**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-050301-3302 2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**	**т**	**28,65398**	**212713,00**	**--**	**6095074,00**	**--**	**6095074,00**	**--**	**6582680,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**487605,92**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**30175163,30**	**1460060,44**	**27115669,53**	**1799355,91**	**34532481**
							1599433,33	**373994,63**	**--**	**2557961,54**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30175163,30**				
	Материалы		Тенге				**12690454,09**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1973428,00**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14425215,45**				
		Накладные расходы	Тенге				**1799355,91**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2557961,54**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34532481**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1676,25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1973428,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**34532481**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1676,25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1973428,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34532480,75**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1599433,33**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1460060,44**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**373994,63**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**27115669,53**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1799355,91**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2557961,54**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**34 532 481**					
		Всего стоимость оборудования				**0**					
		Итого без оборудования				**34 532 481**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%				**34 843 273**					
		Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,49%				**35 014 005**					
		Итого с непредвиденные работы и затраты 2%				**35 714 285**					
		Понижающий коэффициент К=1				**35 714 285**					
		Итого с учетом НДС 12%				**40 000 000**					

Инженер:
Инженер-эксперт ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"
_____ Мамбеталиев Е.Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Talap Stroy Service"
_____ Д.Бахитжан

Инженер:
Инженер-эксперт ТОО "SK Best Spec Story KZ"
_____ Арманов А.А.

Производитель работ
_____ Р.Атаев