Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на август 2024г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «AKM GROUP»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «СТРОЙКОНТУР»

Наименование работ: Строительство врачебной амбулатории на 45 посещений по ул. Аспара, 4-А в с. Аспара Меркенского района Жамбылской области.(Корректировка)

Договор: №15 от 01.07.2024г.

№ п/п	Наименование работ	С начала строительст-ва по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ в тенге						
			В том числе			За отчетный месяц			
							В том числе		
			СМР	Оборудов. мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего за отчетный месяц	СМР	Оборудов. мебель, инвентарь	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1.	Строительство врачебной амбулатории на 45 посещений по ул. Аспара, 4-А в с. Аспара Меркенского района Жамбылской области.(Корректировка)	2 997 000,00	2 997 000,00			2 997 000,00	2 997 000,00		
	Всего к оплате	2 997 000,00				2 997 000,00			

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "AKM Group"

Директор_____Абиев К.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СТРОЙКОНТУР"

Директор_____Алиев Е.Б.

Форма по приложению А-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО «АКМ GROUP»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «СТРОЙКОНТУР»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 45 посещений по ул. Аспара, 4-А в с. Аспара Меркенского района Жамбылской области.(Корректировка)**

Договор подряда (контракт) **№15** от 01.07.2024г.

Акт выполненных работ

за **август 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э5453: Архитектурно-строительные работы [02-01-01]										
1	1	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	$м^3$	17,477	32 433,0 26 074,0	6 358,0 1 442,0	566 831,5 455 695,3	111 118,7 25 201,8	17,5		566 831,5	
2	2	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	4,19448	20 144,0		84 493,6		84 493,6		84 493,6	
3	3	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	6,64126	45 065,0		299 288,4		299 288,4		299 288,4	
4	4	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	49,4	7 660,0 7 079,0	581,0 130,0	378 404,0 349 702,6	28 701,4 6 422,0			378 404,0	
5	5	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	1,1362	20 144,0		22 887,6		22 887,6		22 887,6	
6	6	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	2,48976	45 065,0		112 201,0		112 201,0		112 201,0	
7	7	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	0,45	44 566,0 7 757,0	8 186,0 1 647,0	20 054,7 3 490,6	3 683,8 741,2	12 880,4		20 054,7	
8	8	6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м**	т	0,07575	32 830,0 19 163,0	10 319,0 2 139,0	2 486,9 1 451,6	781,6 162,0	253,6		2 486,9	
9	9	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,026	338 928,0		8 812,1		8 812,1		8 812,1	
10	10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04975	348 644,0		17 345,0		17 345,0		17 345,0	
11	11	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	0,088	44 566,0 7 757,0	8 186,0 1 647,0	3 921,8 682,6	720,3 144,9	2 518,8		3 921,8	
12	12	6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м**	т	0,0145	32 830,0 19 163,0	10 319,0 2 139,0	476,0 277,9	149,6 31,0	48,5		476,0	
13	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00372	338 928,0		1 260,8		1 260,8		1 260,8	
14	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01078	348 644,0		3 758,4		3 758,4		3 758,4	
15	15	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	0,11	44 566,0 7 757,0	8 186,0 1 647,0	4 902,3 853,3	900,5 181,2	3 148,5		4 902,3	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0,01188	32 830,0 19 163,0	10 319,0 2 139,0	390,0 227,7	122,6 25,4	39,8		390,0	
17	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00352	338 928,0		1 193,0		1 193,0		1 193,0	
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00836	348 644,0		2 914,7		2 914,7		2 914,7	
19	19	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	0,018	44 566,0 7 757,0	8 186,0 1 647,0	802,2 139,6	147,3 29,6	515,2		802,2	
20	20	6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0,00232	32 830,0 19 163,0	10 319,0 2 139,0	76,2 44,5	24,0 5,0	7,8		76,2	
21	21	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00078	338 928,0		264,4		264,4		264,4	
22	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00154	348 644,0		536,9		536,9		536,9	
23	23	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	0,48	77 963,0 32 215,0	11 127,0 2 190,0	37 422,2 15 463,2	5 341,0 1 051,2	16 618,0		37 422,2	
24	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01296	338 928,0		4 392,5		4 392,5		4 392,5	
25	25	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 8 мм	т	0,0048	347 683,0		1 668,9		1 668,9		1 668,9	
26	26	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 25 мм	т	0,032352	342 104,0		11 067,7		11 067,7		11 067,7	
27	27	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,000896	1 385 864,0 288 269,0	3 666,0 1 142,0	1 241,7 258,3	3,3 1,0	980,2		1 241,7	
28	28	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	0,344	106 600,0 60 048,0	12 534,0 2 601,0	36 670,4 20 656,5	4 311,7 894,7	11 702,2		36 670,4	
29	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009792	338 928,0		3 318,8	.	3 318,8		3 318,8	
30	30	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 20 мм	т	0,022128	342 104,0		7 570,1		7 570,1		7 570,1	
31	31	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 22 мм	т	0,037664	342 104,0		12 885,0		12 885,0		12 885,0	
32	32	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0528	1 385 864,0 288 269,0	3 666,0 1 142,0	73 173,6 15 220,6	193,6 60,3	57 759,5		73 173,6	
33	33	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,298	45 274,0 14 761,0	12,0 0,0	58 765,7 19 159,8	15,6 0,0	39 590,3		58 765,7	
34	34	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,024186	59 627,0 55 591,0	3 878,0 1 207,0	1 442,1 1 344,5	93,8 29,2	3,8		1 442,1	
35	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003072	338 928,0		1 041,2		1 041,2		1 041,2	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021114	348 644,0		7 361,3		7 361,3		7 361,3	
37	37	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	1,032	2 778,0 1 728,0	33,0 11,0	2 866,9 1 783,3	34,1 11,4	1 049,5		2 866,9	
38	38	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,032188	275 890,0 270 287,0	5 603,0 1 453,0	8 880,3 8 700,0	180,4 46,8			8 880,3	
39	39	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032188	428 814,0		13 802,7		13 802,7		13 802,7	
40	40	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	$м^3$	0,12	62 639,0 23 749,0	10 149,0 2 035,0	7 516,7 2 849,9	1 217,9 244,2	3 448,9		7 516,7	
41	41	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01722	348 644,0		6 003,6		6 003,6		6 003,6	
42	42	1107-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,03729	1 378 953,0 990 080,0	23 364,0 2 879,0	51 421,2 36 920,1	871,3 107,4	13 629,8		51 421,2	
43	43	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000445	1 510 113,0		671,4		671,4		671,4	
44	44	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,01799	275 890,0 270 287,0	5 603,0 1 453,0	4 963,3 4 862,5	100,8 26,1			4 963,3	
45	45	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01799	428 814,0		7 714,4		7 714,4		7 714,4	
46	46	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,006384	2 142 315,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	13 676,5 6 282,4	23,4 7,3	7 370,7		13 676,5	
47	47	252-207-1187 *СпрСЦ 11.2023*	Анкер-шпилька	шт.	8,4	475,0		3 990,0		3 990,0		3 990,0	
48	48	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	7,36	36 076,0 5 113,0	2 404,0 487,0	265 519,4 37 631,7	17 693,4 3 584,3	210 194,2		265 519,4	
49	49	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,03037	342 104,0		10 389,7		10 389,7		10 389,7	
50	50	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	5,19	3 641,0 488,0	10,0 2,0	18 896,8 2 532,7	51,9 10,4	16 312,2		18 896,8	
51	51	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,086	130 062,0 60 422,0	9 357,0 1 816,0	11 185,3 5 196,3	804,7 156,2	5 184,3		11 185,3	
52	52	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	338 928,0		1 355,7		1 355,7		1 355,7	
53	53	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0303	348 644,0		10 563,9		10 563,9		10 563,9	
54	54	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,242	130 062,0 60 422,0	9 357,0 1 816,0	31 475,0 14 622,1	2 264,4 439,5	14 588,5		31 475,0	
55	55	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0046	338 928,0		1 559,1		1 559,1		1 559,1	
56	56	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0201	348 644,0		7 007,7		7 007,7		7 007,7	
57	57	6103-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом	$м^3$	0,398	46 208,0 10 129,0	7 810,0 2 052,0	18 390,8 4 031,3	3 108,4 816,7	11 251,1		18 390,8	
58	58	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование армированного пояса железобетонного		0,0318	85 174,0	2 966,0	2 708,5	94,3	322,5		2 708,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		72 067,0	740,0	2 291,7	23,5				
59	59	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,009	338 928,0		3 050,4		3 050,4		3 050,4	
60	60	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0228	348 644,0		7 949,1		7 949,1		7 949,1	
61	61	6103-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом**	$м^3$	1,74	46 208,0 10 129,0	7 810,0 2 052,0	80 401,9 17 624,5	13 589,4 3 570,5	49 188,1		80 401,9	
62	62	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование армированного пояса железобетонного**	т	0,121392	85 174,0 72 067,0	2 966,0 740,0	10 339,4 8 748,4	360,0 89,8	1 231,0		10 339,4	
63	63	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,039137	338 928,0		13 264,6		13 264,6		13 264,6	
64	64	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,082255	348 644,0		28 677,7		28 677,7		28 677,7	
65	65	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	0,073	127 883,0 71 953,0	4 057,0 849,0	9 335,5 5 252,6	296,2 62,0	3 786,7		9 335,5	
66	66	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,007953	348 644,0		2 772,8		2 772,8		2 772,8	
67	67	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$**	шт	6,4	9 165,0 3 729,0	3 108,0 628,0	58 656,0 23 865,6	19 891,2 4 019,2	14 899,2		58 656,0	
68	68	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	42,72	10 977,0		468 937,4		468 937,4		468 937,4	
			ИТОГО по смете Э5453: Архитектурно-строительные работы [02-01-01]					2 975 266,4 1 067 863,7	216 890,6 48 195,8	1 690 512,4 0,0	0,0 0,0	2 975 266,4	
			Итого по суммарной смете					2 975 266,4 1 067 863,7	216 890,6 48 195,8	1 690 512,4 0,0	0,0 0,0	2 975 266,4	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)								2975266,4*6,2/100	184 466,52	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								2975266,4+0+0+184466,52	**3 159 732,92**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								3159732,92*5/100	157 986,65	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								3159732,92*2/100	63 194,66	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 380 914,23**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								3380914,23*1,075	**3 634 482,8**	
			итого с понижающим коэфициентом	*0,824601509*								2 997 000,000	

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АКМ Group"

Директор_____Абиев К.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СТРОЙКОНТУР"

Директор_____Алиев Е.Б.