Утвержден
приказом Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"11" 11 2024 года

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района" 080800, Жамбылская область, Таласский район, г. Каратау, Площадь Достык 1, 87264460865 Руководитель Жаманбаев Дамир Исмаилбекулы
фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «01» 11 2024 г.
ТОО «AKM Group», директор Абиев Камилхан Жамбылханович, 080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, Сарысуский район, г.Жанатас, улица Абай, дом № 26
БИН: 061140000899
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «01» 11 2024 г. ТОО «Аз и Мур Строй» БИН 001240009578 Тюлебаева Фатима Кенешбековна, Жамбылская область, Жуалинский район, с. Б.Момышулы, ул.Жибек жолы, зд. 26Б. Тел 87750900808

- эксперта технического надзора Абдикаримов Мухит Сейдибаевич KZ28VJE00027532;KZ71VJE00024139;KZ66VJE00027527 от 10.07.2012 г.;18.03.2017г.; 10.07.2012 г. Управление государственного архитектурно строительного контроля акимата Жамбылской области»
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «01» 11 2024 года. ТОО «Тараз-Технопроект» 18003292, 15.02.2018 0:00:00 , Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз , Аскарова , 86А , 87262549029

- авторский надзор Момынтаев Айбол Мырзадилулы ,Главный инженер проекта квалификационный аттестат
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН,телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Ойык Таласского района Жамбылской области»
Новое строительство,II нормальный,технический несложный
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности,
техническая и технологическая сложность объекта по адресу: Жамбылская область, Таласский район, Ойыкский с.о., с.Ойык
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "20" мая 2022 года №10. Решение Аппарата акима Ойыкского сельского округа

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области" KZ11REA00346379 от 11.08.2023 года

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации ТОО "Тараз-Технопроект" , 18003292, 15.02.2018 г.

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области", № 43 от 19.09.2022 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2023 год;

месяц, год

окончание работ 2024 год;

месяц, год

при продолжительности строительства _____месяц:

по норме или по проекту организации строительства _____месяц;

фактически месяц; ____месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
46	мест	46	46	46	46

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м 2	1565,55	1565,55
Число этажей	Этаж	2	2
Площадь застройки	м 2	1574.29	1574.29

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Фундамент - Фундаменты под стойки каркаса столбчатые из бетона класса С 12/15 W4 F50,ССЦ. Фундаментные балки монолитные из железобетона класса С 12/15 W4 F50,ССЦ;
-Каркас запроектирован в виде рамного каркаса (из металлопроката) с жесткими узлами;
-Каркас здания состоит из следующих конструктивных элементов:
а) Стойки основные - из прокатных двутавровых балок с параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83 из стали С345-4;
б) Стойки фахверковые - из швелеров стальных горячекатанных с уклоном внутренних полок ГОСТ 8240-97 и из гнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003, из стали С245;
в)Ригели каркаса - плоские решетчатые фермы из уголков стальных горячекатанных равнополочных ГОСТ 8509-86*
г) Прогоны - из стальных гнутых швеллеров по ГОСТ 8240-97 из стали С245; д) Связи горизонтальные и вертикальные - из гнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003, из стали С345;
е) Стены - из трехслойных панелей типа "Сэндвич" с теплоизоляционным слоем из минеральной ваты толщиной 100мм.
ж) Панели покрытия - из трехслойных панелей типа "Сэндвич" с теплоизоляционным слоем из минеральной ваты толщиной 150мм.
и) Конструкция этажерок - колонны железобетонные монолитные. Бетон класса С 16/20 . Ригели железобетонные. Бетон класса С 16/20.
Перекрытия - железобетонные плиты перекрытия;
к) Перегородки - гипсовые по металлическому каркасу толщиной 120мм;
-Окна и витражи - Индивидуальные м/пластиковые и алюминиевые;
- Двери - индивидуальные металлопластиковые, металлические утепленные.
Подача хозяйственно-питьевой воды в проектируемое здание комплекса осуществляется одним вводом водопровода из стальных электросварных труб Ф76х3,5 по ГОСТ 10704-91.
Горячее водоснабжение запроектировано автономное от местного электроводонагревателя марки "Аристон", расположенного непосредственно у умывальников и душевых.
Теплоноситель - вода с параметрами Т3=70°.
Подводки горячей воды прокладываются открыто над полом с обеспечением доступа к разъемным соединениям и арматуре. Разводящие сети горячего водоснабжения предусмотрены из труб напорных армированных полипропиленовых PP-R SDR 6 PN 20 по ГОСТ 32415-2013 с Ø20х3.4, Ø25х4.2, Ø32х5.4 мм.
Отвод сточных вод от санитарных приборов предусматривается самотеком во внутреннюю канализационную сеть с последующим отводом в септик.
Трубопроводы от санитарных приборов прокладываются открыто над полом помещений, и в подпольных каналах.
Канализационные стояки прокладываются открыто в санузлах, стояки, проходящие в помещениях 1 и 2 этажей, зашиваются в короба.
Сети канализации над полом, стояки и магистральные сети запроектированы из пластмассовых канализационных труб диаметром 50, 100мм по ГОСТ 22689-2014.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 521235,675 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 466649,652 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 54586,023 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 489193,026 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 437962,646 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 51230,38 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания Б;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Ойык Таласского района Жамбылской области» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района " Руководитель Жаманбаев Д.И.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя — Место печати (при наличии)

Технический надзор:

аккредитованная ТОО «Аз и Мур Строй» Директор Тюлебаева Ф.К.

(наименованиеорганизации) имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,

подпись, дата — Место печати (при наличии)

аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Абдикаримов М.С., KZ28VJE00027532;KZ71VJE00024139;KZ66VJE00027529 от 06.07.2012 г.;18.03.2017г.; 10.07.2012 г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата,

подпись, дата — Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

организация: ТОО «Тараз-Технопроект» Олжабеков Мурат Бектенович

(наименование организации имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта(-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,

подпись, дата — Место печати (при наличии)

аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Момынтаев Айбол Мырзадилұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата,

подпись, дата — Место печати (при наличии)

Подрядчик

(генеральный подрядчик)

ТОО «AKM Group» Директор Абиев К.Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии),

подпись руководителя — Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Ойык Таласского района Жамбылской области	2			1574,29	12323,25	1565,55				

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Монолитные столбчатые, ленточные	Сэндвич-панели	Металлическая ферма	БМК	центральное	центральное	местное	септик	центральное

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1565,55				1565,55

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
7500 м2	1607,44	1574,29	33,15			

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			монолитные ленточные железобетонные столбчатые железобетонные
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			Сэндвич-панели толщиной 100 мм
	2) перегородки			Гипсокартонные с однослойной обшивкой гипсокартонными листами
3	Перекрытия	чердачное		
		междуэтажное		сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм по серии 1.141.1-40с;
4	Крыша			металлическая ферма, сэндвич-панели толщиной 150 мм
5	Полы	1-го этажа		керамогранит, линолеум, дощатые
		последующих этажей		линолеум
6	Проемы	окна		металлопластиковые ГОСТ 30674-99 индивидуальные
		двери		деревянные по ГОСТ 24698-81 и металлические ТУ 640 РК 38840949
7	Отделочные работы	внутренние		затирка, выравнивание, водоэмульсионная окраска потолков, улучшенная штукатурка стен и перегородок, с последующей покраской водоэмульсионным составом, облицовкой глазурованной плиткой.
		наружные		Цоколь – облицовка декоративными плитками.
8	Горячее водоснабжение			горячее водоснабжение предусмотрено от электрических водонагревателей.
9	Водопровод			трубы холодного водоснабжения стальные водогазопроводные, оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75* Ø 15-50 мм.
10	Канализация			трубы поливинилхлоридные ПВХ
11	Электроосвещение			380/220 в, светильники светодиодные
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16			на газе	Отдельно стоящая газовая котельная, система отопления двухтрубная.

17		от индивидуальной отопительной установки	на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района»

Руководитель **Жаманбаев Д.И.**

фамилия,имя отчество (при наличии),подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта : ТОО «Тараз-Технопроект» эксперт Момынтаев А.М.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№	Найменование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,136
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	$м^2$	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	4
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светодиодный светильник	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки. СИП-4 4х35 напряжением...	км	0.166
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	2
13	Контуры заземления	шт	3
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		

	1) асфальтобетонные	м ^{2}	
	2) булыжные	м ^{2}	
	3) тротуары	м ^{2}	

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района»

Руководитель **Жаманбаев Д.И.**

фамилия,имя отчество (при наличии),подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта : ТОО «Тараз-Технопроект» эксперт Момынтаев А.М. (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м	5	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	297,5	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	4	
	Задвижка d-50	шт	1	
	" d-80	шт	1	
	" d-100	шт	2	
	Вентили d-20	шт	2	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	1	
	Водопроводный ввод	шт	1	
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт	2	
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		

	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м	52,5	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	6	
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба гофр. безнапорн			160	49,5 м	
2	Труба ПЭ100 SDR17			110	291,5 м	
3	Стальная труба			76	5	
4	Труба ПЭ100 SDR26			50	*308,5*	

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района»

Руководитель **Жаманбаев Д.И.**

фамилия,имя отчество (при наличии),подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта : ТОО «Тараз-Технопроект» эксперт _____ Момынтаев А.М.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№	Найменование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м		
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	8	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	60	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =63	шт		
	d =50	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =63	шт		
	d =50	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района»

Руководитель **Жаманбаев Д.И.**

фамилия,имя отчество (при наличии),подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта : ТОО «Тараз-Технопроект» эксперт Момынтаев А.М. (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)