Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"01" 11 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АКМ Group»,Республика Казахстан, Жамбылская область, Сарысуский район, г.Жанатас, улица Абай, дом № 26 БИН: 061140000899

наименование организации, юридический адрес

в лице Абиева Камилхана Жамбылхановича,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Ойык Таласского района Жамбылской области»

Жамбылская область, Таласский район, Ойыкский с.о., с.Ойык

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района" Руководитель Жаманбаев Дамир Исмаилбекулы

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «СтройКонтур» БИН: 150140020621, №ГСЛ 15010944, от 10.06.2015 года, ТОО «АКМ Group KZ» БИН: 921240001148, №ГСЛ20002233 от 06.02.2020 года, ТОО «InvestAsia»БИН: 20094033793, №ГСЛ20016946 от 10.11.2020 года, ТОО «МК-Констракшн» БИН: 200940033525, №ГСЛ20016787 от 06.11.2020 года, ТОО«РегионСтройКапитал» БИН: 200940033505, №ГСЛ20016945 от 10.11.2020 г., ТОО«АСК-Альтернатива» БИН: 120140018149, №ГСЛ19015600 от 23.07.2019 г.

наименование организации

3. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО "Тараз-Технопроект", 18003292, 15.02.2018 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района", № 43 от 19.09.2022 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

46	мест	46	46	46	46

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м 2	1565,55	1565,55
Число этажей	Этаж	2	2
Площадь застройки	м 2	1574.29	1574.29

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

-Фундамент - Фундаменты под стойки каркаса столбчатые из бетона класса С 12/15 W4 F50,ССЦ. Фундаментные балки монолитные из железобетона класса С 12/15 W4 F50,ССЦ;

-Каркас запроектирован в виде рамного каркаса (из металлопроката) с жесткими узлами;

-Каркас здания состоит из следующих конструктивных элементов:

а) Стойки основные - из прокатных двутавровых балок с параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83 из стали С345-4;

б) Стойки фахверковые - из швелеров стальных горячекатанных с уклоном внутренних полок ГОСТ 8240-97 и из гнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003, из стали С245;

в)Ригели каркаса - плоские решетчатые фермы из уголков стальных горячекатанных равнополочных ГОСТ 8509-86*

г) Прогоны - из стальных гнутых швеллеров по ГОСТ 8240-97 из стали С245; д) Связи горизонтальные и вертикальные - из гнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003, из стали С345;

е) Стены - из трехслойных панелей типа "Сэндвич" с теплоизоляционным слоем из минеральной ваты толщиной 100мм.

ж) Панели покрытия - из трехслойных панелей типа "Сэндвич" с теплоизоляционным слоем из минеральной ваты толщиной 150мм.

и) Конструкция этажерок - колонны железобетонные монолитные. Бетон класса С 16/20 . Ригели железобетонные. Бетон класса С 16/20.

Перекрытия - железобетонные плиты перекрытия;

к) Перегородки - гипсовые по металлическому каркасу толщиной 120мм;

-Окна и витражи - Индивидуальные м/пластиковые и алюминиевые;

- Двери - индивидуальные металлопластиковые, металлические утепленные.

Подача хозяйственно-питьевой воды в проектируемое здание комплекса осуществляется одним вводом водопровода из стальных электросварных труб Ф76х3,5 по ГОСТ 10704-91.

Горячее водоснабжение запроектировано автономное от местного электроводонагревателя марки "Аристон", расположенного непосредственно у умывальников и душевых.

Теплоноситель - вода с параметрами Т3=70°.

Подводки горячей воды прокладываются открыто над полом с обеспечением доступа к разъемным соединениям и арматуре. Разводящие сети горячего водоснабжения предусмотрены из труб напорных армированных полипропиленовых PP-R SDR 6 PN 20 по ГОСТ 32415-2013 с Ø20х3.4, Ø25х4.2, Ø32х5.4 мм.

Отвод сточных вод от санитарных приборов предусматривается самотеком во внутреннюю канализационную сеть с последующим отводом в септик.

Трубопроводы от санитарных приборов прокладываются открыто над полом помещений, и в подпольных каналах.

Канализационные стояки прокладываются открыто в санузлах, стояки, проходящие в помещениях 1 и 2 этажей, зашиваются в короба.

Сети канализации над полом, стояки и магистральные сети запроектированы из пластмассовых канализационных труб диаметром 50, 100мм по ГОСТ 22689-2014.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____2023 год;
месяц, год

окончание работ _____2024 год;
месяц, год

при продолжительности строительства ____ месяц:

по норме или по проекту организации строительства _____ месяц;

фактически _____ месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и\или зданий(сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение , канализация, теплоснабжение, газоснабжение ,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

МПКП на ПХВ „Талас-Таза су" Оналбаев М.

ТОО «ЖЭС» Талас

ТАЛАСТАЗА СУ

РЭС

ЭТБ/ПТО

«___» _____ 20__ ж.г.

Колы/подпись

наименование организации,фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата . Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организей осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по резульататм лабороторных замеров проведенныхаккредитованными испытательными лабораториями(центрами) (экспертное заключение прилагается) ; не требуется.

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

ОЗ и СП Талас Жанаева Т.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Ойык Таласского района Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «AKM Group»,
Директор Абиев К.Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии),

подпись руководителя Место печати (при наличии)