Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"04" декабря 2025года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы» адрес: Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би, 78А, 87053997799, БИН 100340020392**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Сатыбалдиева Э.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Строительство сетей электроснабжения с устройством наружного освещения в с. Жанадаур и Жанаталап, Илийского района»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Алатау», в лице руководителя Жексенбеков Асхат Мұратханұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Строительная корпорация Монолит», ГСЛ №15015811 от 27.08.2015 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Рахметова Б.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Девятка», ГСЛ №20002353 от 12.03.2001 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Абдыбекова Д.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «СтройКонстракшн КЗ» ГСЛ №25034685 от 13.10.2025 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Анишев К. М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ПромСпецСтройПроект» ГСЛ №25034685 от 13.10.2025 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Тажибайулы Азиз**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Энергосервис ЭТЛ номер проекта №492/22-161-23.ЭС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной**

инспекции Илийского района», 10.08.2023г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Монтаж оборудования КТПН					
КТПН-250-10/0.4кВ, с силовым трансформатором ТМГ-250-10/0,4кВ РУ10кВ	компл.	3		3	
КТПН-400-10/0.4кВ, с силовым трансформатором ТМГ-400-10/0,4кВ РУ10кВ	компл.	2		2	
Строительство ВЛ 10 кВ					
Провода ВЛ 10 кВ изолированные, марки СИП-3 1х50-35	км	6,066		6,12	
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ. Стойка типа СВ110-5А	шт	3		3	
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ. Стойка типа СВ105-5	шт	61		63	
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ. Стойка типа СВ105-5А	шт	3		3	
Разъединитель линейный для наружной установки, типа РЛНД-1-10Б/400	шт	3		6	
Строительство ВЛ 0,4 кВ					
Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	6,782		6,394	
Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	8,754		9,553	
Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	15,299		23,617	
Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	31,17		31,17	
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ. Стойка типа СВ95-2	шт	341		344	
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ. Стойка типа СВ105-3,5	шт	215		221	
Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 60S, мощность 60 Вт, IP67	шт	454		616	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Проектом предусматривается строительство электрических сетей ВЛ-10/0,4кВ с установкой трансформаторных подстанции типа КТПН заменой существующего КТП-4051 в с. Жанадаур, и заменой существующего КТП-4170 в с. Жанаталап. Согласно ТУ, строительство ВЛЗ-10кВ до проектируемой КТПН осуществляется отпайкой от существующей опоры ВЛ-10кВ ф.15-60А в с.Жанадаур, ф.30-60А в с. Жанаталап с установкой линейного разъединителя на первой отпаечной опоре. Строительство ВЛЗ-10кВ выполнено на базе железобетонных стоек серии СВ105-5 с подвесом самонесущего изолированного провода СИП-3 3(1х50мм²). Строительство сетей ВЛ-0,4кВ выполнено на базе железобетонных стоек серий СВ95-2, СВ105-3,5 с подвесом провода СИП-4 с сечением 4х90мм² и 4х70мм². В с. Жанажаур и с. Жанаталап предусмотрена реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ с устройством уличного освещения с подвесом провода СИП-4 4х70мм² для электроснабжения домов и провода СИП-4 4х16мм² для освещения. На проектируемых опорах на кронштейнах предусматривается установка консольных светодиодных светильников мощностью 60Вт марки Gemera-60S. Управление освещением ручное и автоматическое от фотореле. Для отдельного учета расхода электроэнергии на освещение устанавливаются трехфазные приборы учета – Дала ТХ PLC IP П RS СА4У-Э720 R (3*220/380V 5-7,5А). В РУ-0,4кВ проектируемых КТПН-10/0,4кВ, в шкафах учета предусмотрена установка трехфазных приборов учета активной и реактивной энергии, типа ДАЛА СА4У-Э720 R ТХ IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7.5А).

1	Категория надежности электроснабжения		III
2	Расчетная мощность	кВт	1643,58
3	Напряжение электросети: Н/В	кВ	10/0,4
4	Протяжность ВЛЗ-10 кВ	км	1,92
5	Протяжность ВЛИ-0,4 кВ	км	14,56
6	Протяжность ВЛИ-0,4 кВ (ул. освещение)	км	14,56

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **"17" апреля 2024 года;**
окончание работ **"31" декабря 2025 года**; при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6;**
фактически, месяц: **21** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 **%** и фактически применено 100 **%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей электроснабжения с устройством наружного освещения в с. Жанадаур и Жанаталап, Илийского района»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы», директор Сатыбалдиева Э. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)