Счет-фактура № 00000000031 от 31 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Аз Наурыз 11,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ186390222030000677, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор генподряда №04/15 от 14.04.15г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Center Grand"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140840005889, ул.Ибатова д.90

ИИК получателя: KZ416390222030000651, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	А
						Ставка	Сумма		Ставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство Шесть 9-ти этажных блок-секции в ЖК "Золотой квартал"	шт	1	100 836 841,96	100 836 841,96	12%	12 100 421,04	112 937 263,00	
Всего по счету:					**100 836 841,96**		**12 100 421,04**	**112 937 263,00**	

Руководитель: Сауганов А. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщ

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"
Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ								Налог на добавлен. стоимость	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ.	В отчетном месяце	ИЗ ГР.1			Стоимость прочих затрат не	дополнительные затраты			
			Стр.-монт. работы в	в отчетном	по монтажу		на приобретени	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	219 973 891	192 554 177				3 851 084			23 568 631	219 973 891
в т.числе за месяц	112 937 263	98 859 649				1 977 193			12 100 421	112 937 263

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Заказчик: ТОО "Center Grand"

Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

Акт №2
приемки выполненных работ за июль месяц 2015 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 21.Стены								
348	E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125	165	7546,79	266,56	1245220	43982	177858	5,07	9692
		м3		814,50	99,00	134393	16335	118	0,49	937
349	E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125	165	7006,79	266,56	1156120	43982	177858	5,07	9692
		м3		814,50	99,00	134393	16335	118	0,49	937
350	E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125	56	6620,69	266,56	370759	14927	60364	5,07	3213
		м3		814,50	99,00	45612	5544	118	0,49	310

351	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125	55,9	6620,69	266,56	370097	14901	60256	5,07	4846
		м3		814,50	99,00	45531	5534	118	0,49	468
352	Е0126-33-1	Утепление стен пеноплексом	20	5016,88	185,63	100338	3713	78694	18,17	9637
		м3		3264,75	69,75	65295	1395	118	0,34	180
353	СПрайслист	Стоимость пеноплекса	20	7913,51	--	4197323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
354	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125	19,04	7829,69	282,71	149077	5383	22647	5,53	658
		м3		902,25	105,75	17179	2013	118	0,52	62
355	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125	19,04	7329,69	282,71	139557	5383	22647	5,53	658
		м3		902,25	105,75	17179	2013	118	0,52	62
356	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125	29,3	6972,19	282,71	204285	8283	34851	5,53	247
		м3		902,25	105,75	26436	3098	118	0,52	23
357	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125	60	6972,19	282,71	418331	16963	71366	5,53	1022
		м3		902,25	105,75	54135	6345	118	0,52	96
360	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой красным кирпичом М125	25,24	7459,93	305,80	188289	7718	34377	6,41	1380
		м3		1039,50	114,75	26237	2896	118	0,56	121
361	Е0108-12-1	Армирование кладки сеткой д4Bpl	4,54652	59479,65	422,15	270425	1919	45146	56,40	1384
		т		8257,50	157,50	37543	716	118	0,77	19

362	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из желтого кирпича М125 на растворе М75	м3	61,5	9158,16 769,50	337,41 126,00	563227 47324	20751 7749	64986 118	4,76 0,62	1292 168
365	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75	м3	229,25	7091,46 670,50	337,41 126,00	1625717 153712	77351 28886	215465 118	4,38 0,62	6698 948
366	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	м3	229,25	6331,46 670,50	337,41 126,00	1451487 153712	77351 28886	215465 118	4,38 0,62	6698 948
367	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75	м3	330	5788,06 670,50	337,41 126,00	1910060 221265	111345 41580	310157 118	4,38 0,62	3200 453
368	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25	м3	111,85	5701,66 670,50	337,41 126,00	637731 74995	37739 14093	105124 118	4,38 0,62	3118 441
369	Е0108-22-1	Кладка стен из пеноблоков	м3	6,3	1596,81 594,00	372,83 139,50	10060 3742	2349 879	5453 118	3,72 0,68	66 12
370	С143004-2	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона типа Б М-400	м3	6,3	3160,00 --	-- --	19908			-- --	-- --
372	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	453	103,01 23,85	66,43 23,85	46664 10804	30093 10804	25498 118	0,15 0,11	677 481
373	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	69	391,83 130,73	250,96 88,22	27036 9020	17316 6087	17827 118	0,81 0,37	163 74
374	С143015-184 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	шт.	81	423,00 --	-- --	34263 --	-- --	-- --	-- --	-- --
375	С143015-185 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	шт.	150	538,00 --	-- --	80700 --	-- --	-- --	-- --	-- --

376	С143015-186 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	24	654,00	--	15696	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--	--
377	С143015-187 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ17-2-п ГОСТ 948-84	22	692,00	--	15224	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--	--
378	С143015-188 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	1	807,00	--	807	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--	--
379	С143015-199 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	69	1160,00	--	80040	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--	--
380	С143015-203 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-3-п ГОСТ 948-84	54	1238,00	--	66852	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--	--
381	С143015-206 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ26-4-п ГОСТ 948-84	10	1353,00	--	13530	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--	--
382	С143015-190 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	25	658,00	--	16450	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--	--
383	С143015-193 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	23	812,00	--	18676	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--	--
384	С143015-195 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	28	966,00	--	27048	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--	--
385	С143015-211 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	1	2600,00	--	2600	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--	--
386	С143015-214 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	15	4186,00	--	62790	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--	--

387	С143015-216 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ27-37-п ГОСТ 948-84	16	6560,00	--	104960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
390	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	17	103,01	66,43	1751	1129	957	0,15	10
		шт		23,85	23,85	405	405	118	0,11	7
391	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость опорных подушек	1,72	30226,00	--	51989	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
392	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек	8,315	5015,90	2020,02	41707	16796	27227	14,10	191
		т		2272,50	502,43	18896	4178	118	1,79	24
393	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	1,14	62300,00	--	71022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматурный пояс (5шт)								
406	Е0108-12-1	Устройство арматурных поясов	7,4158	8679,65	422,15	64367	3131	73637	56,40	733
		т		8257,50	157,50	61236	1168	118	0,77	10
408	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	2,1	42800,00	--	89880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 22.Перегородки								
415	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	1114,6	809,96	34,37	902781	38309	265505	1,21	12239
		м2		189,00	12,87	210659	14345	118	0,06	636

416	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича								
			356	1170,52	34,37	416705	12236	84802	1,21	4061
		м2		189,00	12,87	67284	4582	118	0,06	211

РАЗДЕЛ 23.Перекрытие и покрытие

417	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
			356	859,04	200,77	305818	71474	155598	1,74	1770
		шт		299,25	71,15	106533	25329	118	0,31	310
418	E0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
			156	1398,73	373,54	218202	58272	110599	2,66	4852
		шт		465,75	135,07	72657	21071	118	0,61	1104
419	C143017-792 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 27.12-8т СТ РК 949-92								
			82	7115,00	--	583430	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
420	C143017-801 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 36.12-8т СТ РК 949-92								
			83	9510,00	--	789330	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
421	C143017-825 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 60.12-8т СТ РК 949-92								
			26	14078,00	--	366028	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
422	C143017-1156 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 27.15-8т СТ РК 949-92								
			110	8855,00	--	974050	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
423	C143017-828 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 63.12-8т СТ РК 949-92								
			211	15072,00	--	3180192	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

424	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1900	2750,00	--	5225000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
425	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Стоимость плит П15д-8	12,068	18800,00	--	226878	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
426	Е0107-53-3	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	10	411,58	188,37	4116	1884	2433	0,85	37
		шт		139,73	66,45	1397	665	118	0,28	12
427	Е0107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2	5	719,09	363,02	3595	1815	2067	1,32	69
		шт		221,18	129,23	1106	646	118	0,56	29
428	С143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	133	1550,00	--	206150	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
429	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	22	1860,12	924,97	40923	20349	29192	4,83	425
		шт		807,75	316,76	17771	6969	118	1,25	110
430	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/	133	1700,00	--	226100			--	--
		м2		--	--				--	--
431	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	37	103,01	66,43	3811	2458	2083	0,15	9
		шт		23,85	23,85	882	882	118	0,11	7
432	С143015-211 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	37	2600,00	--	96200			--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
433	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	21	103,01	66,43	2163	1395	1182	0,15	7
		шт		23,85	23,85	501	501	118	0,11	5

435	E0109-25-1	Монтаж металлических балок	3,2	5015,90	2020,02	16051	6464	10478	14,10	249
		т		2272,50	502,43	7272	1608	118	1,79	32
436	E0109-48-4	Электродуговая сварка	3,2	2452,13	545,76	7847	1746	4647	5,25	93
		т		1230,75	--	3938		118	--	--
437	C12021-120	Стоимость металлических балок	3,2	101700,00	--	325440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
438	E0134-27-8	Окраска металлических балок за 2 раза	3,2	9752,34	3974,44	31207	12718	19541	22,93	406
		т		3660,75	1514,25	11714	4846	118	7,40	131
448	E0109-53-1	Установка пожарного люка	0,7476	14806,01	1133,15	11069	847	11725	82,10	119
		т		12892,50	398,25	9638	298	118	1,95	3
449	C12021-238	Стоимость люка	0,7476	146000,00	--	109150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
450	E0109-29-1	Монтаж пожарной лестницы	3,282	13565,47	5475,87	44522	17972	25533	28,90	125
		т		5040,00	1552,87	16541	5097	118	5,46	24
451	C12021-267	Стоимость пожарной лестницы	3,282	133700,00	--	438803	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
452	E0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	4,7296	9752,34	3974,44	46125	18798	28881	22,93	132
		т		3660,75	1514,25	17314	7162	118	7,40	43
453	E0112-13-1	Укладка пенопласта между плитой лоджий, балконов и плитой перекрытия	39,01	148,03	4,93	5775	192	1432	0,19	9
		м2		29,25	1,85	1141	72	118	0,01	--
454	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	39,01	8390,00	--	327294	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 26.Лестница №1 (4шт)

492	E0107-44-10	Монтаж перемычек и опорных подушек	46	103,01	66,43	4738	3056	2589	0,15	34
		шт		23,85	23,85	1097	1097	118	0,11	24
493	C143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость перемычек и опорных подушек	2,01	30226,00	--	60754	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
494	E0109-25-1	Монтаж лобовых балок	2,01	5015,90	2020,02	10082	4060	6582	14,10	155
		т		2272,50	502,43	4568	1010	118	1,79	20
495	E0109-48-4	Электродуговая сварка	2,01	2452,13	545,76	4929	1097	2919	5,25	58
		т		1230,75	--	2474		118	--	--
496	C12021-120	Стоимость лобовых балок	2,01	101700,00	--	204417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
497	E0109-29-1	Монтаж металлических косоуров	2,01	13565,47	5475,87	27267	11006	15637	28,90	303
		т		5040,00	1552,87	10130	3121	118	5,46	57
498	C12021-146	Косоуры	2,01	108500,00	--	218085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
501	E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	156	203,59	12,56	31760	1959	34009	1,08	959
		м		180,00	4,75	28080	741	118	0,02	21
502	C143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	156	995,00	--	155220	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
503	C12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	1,7333	63800,00	--	110585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
504	C12041-132	Металлизация закладных деталей	1,77104	40200,00	--	71196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	Всего прямые затраты	31995851	6224025	54840
		8857188	2018097	8465
	В том числе стоимость: материалов, тенге	103370141		
	Накладные расходы, тенге	2665294		
	- заработная плата, тенге	1916935		
	- трудоемкость, чел-ч	6390		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2079669		
	Всего	36740813		

Временные здания и сооружения (1,1 %)	404149
- сметная заработная плата, тенге	215752
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1224
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7311 %)	1003024
- сметная заработная плата, тенге	1766805
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10754
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	367408
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	146963
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	38 662 358
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	98 859 649
- материалы, тенге	264 317 451
- сметная заработная плата, тенге	42 813 554
Налог (2 %)	1 977 193
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	100 836 842
НДС (12 %)	12 100 421
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	112 937 263

Заказчик _____

Подрядчик _____