Счет-фактура № 00000000035 от 30 сентября 2015 г.

Дата совершения оборота: 30.09.2015

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ186390222030000677, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор генподряда №04/15 от 14.04.15г.Зол.Кв 6под.9эт

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Center Grand"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140840005889, г.Актобе,ул.Ибатова д.90

ИИК получателя: KZ416390222030000651, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство Шесть 9-ти этажных блок-секции в ЖК "Золотой квартал"	шт	1	98 025 570,54	98 025 570,54	12%	11 763 068,46	109 788 639,00		
Всего по счету:					**98 025 570,54**		**11 763 068,46**	**109 788 639,00**		

Руководитель: Сауганов А. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО "Center Grand"

Форма 3

Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ								Налог на добавлен. стоимость	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ.	В отчетном месяце	ИЗ ГР.1			Стоимость прочих затрат не	дополнительные затраты			
			Стр.-монт. работы в	в отчетном	по монтажу		на приобретени	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	498 110 661	436 021 237				8 720 425			53 368 999	498 110 661
в т.числе за месяц	109 788 639	96 103 500				1 922 070			11 763 068	109 788 639

Заказчик_____

Подрядчик_____

Форма 3

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"
Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ								Налог на добавлен. стоимость	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ.	В отчетном месяце	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	в отчетном	по монтажу	Стоимость прочих затрат не	дополнительные затраты на приобретени	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	498 110 661	436 021 235				8 720 425			53 368 999	498 110 660
в т.числе за месяц	109 788 639	96 103 500				1 922 070			11 763 068	109 788 639

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е" 1 этаж

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1383,75	44,07	41,46	60984	57372	18811	0,02	25
		м3		2,61	11,40	3612	15781	97	0,04	55
2	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	102,3	791,10	--	80930	--	91450	4,27	437
		м3		791,10	--	80930	--	113	--	--
3	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в резерв	1486,05	10,93	10,93	16247	16247	5117	--	--
		м3		--	3,55	--	5275	97	0,01	20
4	Е0101-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	4458,15	8,28	8,28	36914	36914	11625	--	--

		м3		--	2,69	--	11985	97	0,01	46
5	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы	635,85	10,93	10,93	6952	6952	2189	--	--
		м3		--	3,55	--	2257	97	0,01	9
6	Е0101-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	1907,55	8,28	8,28	15795	15795	4974	--	--
		м3		--	2,69	--	5128	97	0,01	20
7	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	326,3625	7,57	7,57	2471	2471	778	--	--
		м3		--	2,46	--	802	97	0,01	3
8	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	108,7875	190,58	--	20733	--	23428	1,38	150
		м3		190,58	--	20733	--	113	--	--
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	326,3625	25,65	5,38	8370	1755	6417	0,13	42
		м3		20,27	--	6615	--	97	--	--
10	Е0101-12-13 Т.Ч. П.3.33 К=1.25	Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом емк 0,5м3	208,2	27,55	25,91	5736	5395	1770	0,01	2
		м3		1,64	7,13	341	1484	97	0,02	5
11	Е0101-145-6	Разравнивание грунта	259,74	25,65	--	6662	--	6462	0,16	42
		м2		25,65	--	6662	--	97	--	--
12	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	850,2	50,82	48,38	43206	41133	13573	0,02	14
		м3		2,39	14,07	2032	11961	97	0,05	41
13	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1572,87	76,60	--	120482	--	24096	0,32	506
		т		15,32	--	24096	--	100	--	--

14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	850,2	3,76 0,48	3,24 1,12	3199 408	2758 952	1320 97	-- --	3 3
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты и стены подвала									
15	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	108,149	1495,27 123,75	100,89 38,25	161712 13383	10911 4137	20674 118	0,85 0,18	92 19
16	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	514,245	13,19 10,51	2,62 0,99	6783 5405	1347 509	7274 123	0,07 --	35 2
17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	21	5964,43 195,75	66,01 24,93	125253 4111	1386 524	4866 105	1,35 0,12	28 3
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	21	106,00 --	-- --	2226 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	21	302,00 --	-- --	6342 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25	м3	70,392	7981,02 272,25	196,62 74,27	561800 19164	13840 5228	25612 105	1,79 0,36	126 26
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	70,392	106,00 --	-- --	7462 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	70,392	151,00 --	-- --	10629 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,219297	49502,00 --	-- --	10856 --	-- --	-- --	-- --	-- --

24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,512106	52400,00 --	-- --	26834 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,421238	48300,00 --	-- --	68646 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,3543	67700,00 --	-- --	23986 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,29955	65900,00 --	-- --	19740 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,222155	61200,00 --	-- --	74796 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25	м3	87,6885	7981,02 272,25	196,62 74,27	699843 23873	17241 6513	31905 105	1,79 0,36	157 32

30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	87,6885	106,00	--	9295	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	87,6885	151,00	--	13241	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,585372	53000,00	--	31025	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,298378	48300,00	--	111012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,182093	32300,00	--	5882	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,3	5964,43	66,01	19683	218	765	1,35	4
		м3		195,75	24,93	646	82	105	0,12	--
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,3	106,00	--	350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,3	302,00	--	997	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т								
			2	408,67	272,99	817	546	644	0,83	2
		шт		135,68	94,48	271	189	140	0,36	1
39	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т								
			2	626,36	424,53	1253	849	984	1,21	2
		шт		201,83	149,49	404	299	140	0,61	1
40	С143014-154 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.12 СТ РК 956-93								
			1	2606,00	--	2606	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С143014-155 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.24 СТ РК 956-93								
			1	4956,00	--	4956	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С143014-181 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 28.12 СТ РК 956-93								
			2	16494,00	--	32988	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			3,8145	106,00	--	404	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			3,8145	302,00	--	1152	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0106-1-22	Устройство монолитных фундаментов под стены тамбуров из бетона В25								
			3,525	8946,57	353,46	31537	1246	2659	3,60	13
		м3		585,00	133,52	2062	471	105	0,65	2
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			3,525	106,00	--	374	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			3,525	151,00	--	532	--	--	--	--

			м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	95	335,59 76,28	172,69 60,21	31881 7247	16405 5720	18153 140	0,48 0,24	45 23
49	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	229	478,47 106,88	243,37 85,08	109569 24476	55733 19483	61542 140	0,67 0,34	153 77
50	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	24	722,41 153,90	389,08 136,92	17338 3694	9338 3286	9772 140	0,94 0,55	22 13
51	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	126	1050,41 195,53	598,40 214,16	132352 24637	75399 26984	72269 140	1,18 0,91	149 115
52	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	42	1665,00 --	-- --	69930 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	9	1245,00 --	-- --	11205 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	С143003-493 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	65	2158,00 --	-- --	140270 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	С143003-495 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	49	2487,00 --	-- --	121863 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	22	1264,00 --	-- --	27808 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	С143003-502 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	7	1378,00 --	-- --	9646 --	-- --	-- --	-- --	-- --

58	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	38	2908,00 --	-- --	110504 --	-- --	-- --	-- --	-- --
59	С143003-504 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78 шт.	13	1669,00 --	-- --	21697 --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	26	2300,00 --	-- --	59800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
61	С143003-505 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	44	3311,00 --	-- --	145684 --	-- --	-- --	-- --	-- --
62	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	4	3426,00 --	-- --	13704 --	-- --	-- --	-- --	-- --
63	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	24	4314,00 --	-- --	103536 --	-- --	-- --	-- --	-- --
64	С143003-513 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	59	5581,00 --	-- --	329279 --	-- --	-- --	-- --	-- --
65	С143003-515 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	66	6574,00 --	-- --	433884 --	-- --	-- --	-- --	-- --
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	199,5903	106,00 --	-- --	21157 --	-- --	-- --	-- --	-- --

67	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	199,5903	302,00	--	60276	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0108-2-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Местные заделки между блоками из бетонных камней	33	3801,08	84,65	125436	2793	24707	3,94	130
		м3		603,00	31,50	19899	1040	118	0,15	5
69	СПрайслист	Стоимость бетонных камней	2374,05	71,79	--	170431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0108-12-1	Укладка арматуры д-12АIII над сантехотверстиями	0,0585	61079,65	422,15	3573	25	581	56,40	3
		т		8257,50	157,50	483	9	118	0,77	--
71	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	68	103,01	66,43	7005	4518	4541	0,15	10
		шт		23,85	23,85	1622	1622	140	0,11	7
72	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	391,83	250,96	784	502	613	0,81	2
		шт		130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
73	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	2	694,00	--	1388	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	1	833,00	--	833	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

75	С143015-140 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84 шт.	43	1029,00 --	-- --	44247 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
76	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84 шт.	15	1262,00 --	-- --	18930 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
77	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84 шт.	18	1399,00 --	-- --	25182 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
78	С143015-168 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84 шт.	1	2934,00 --	-- --	2934 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
79	С143015-171 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84 шт.	1	3741,00 --	-- --	3741 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
80	С143015-148 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84 шт.	1	1442,00 --	-- --	1442 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
81	С143015-152 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ25-8-п ГОСТ 948-84 шт.	1	1763,00 --	-- --	1763 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
82	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,7152	30226,00 --	-- --	21618 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
83	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	4,24035	106,00 --	-- --	449 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
84	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	4,24035	302,00 --	-- --	1281 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
85	Е0107-11-1	Укладка прогонов массой до 0,7т	4	391,83	250,96	1567	1004	1226	0,81	3	

		шт		130,73	88,22	523	353	140	0,37	1
86	Е0107-11-3	Укладка прогонов массой до 1,5т	4	523,13	317,27	2093	1269	1640	1,12	4
		шт		182,48	110,45	730	442	140	0,45	2
87	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,816	18600,00	--	15178	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	2,88	18900,00	--	54432	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,696	106,00	--	392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,696	302,00	--	1116	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций арматурными сетками д4ВрI	0,218897	59479,65	422,15	13020	92	2174	56,40	12
		т		8257,50	157,50	1808	34	118	0,77	--
92	Е0108-4-1	Горизонтальная гидроизоляция из цементно-песчанного раствора	106,96	192,00	4,19	20536	448	7526	0,38	41
		м2		58,05	1,58	6209	169	118	0,01	1
93	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	106,96	740,16	11,21	79168	1199	4507	0,20	21
		м2		31,50	4,21	3369	450	118	0,02	2
94	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	388,84	245,44	3,82	95437	1485	17798	0,21	82
		м2		37,35	1,44	14523	560	118	0,01	3
95	Е0122-8-6	Укладка стального футляра из труб д-273х6мм	0,002286	154891,68	66009,80	354	151	283	376,00	1

			км		70200,00	24936,75	160	57	130	121,79	--
96	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость футляра									
			м	2,286	2999,00 --	-- --	6856 --	-- --	-- --	-- --	-- --
97	Е0122-12-6 Изм. и доп. вып. 14	Антикоррозийное покрытие футляра	км	0,002286	345422,40 26100,00	41899,52 15828,75	790 60	96 36	125 130	150,00 77,30	-- --
98	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,0156	387545,07 45900,00	1984,82 749,25	6046 716	31 12	946 130	270,00 3,66	4 --
		Монолитный пояс на отм-0,66									
99	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	7,7463	9652,64 1368,00	316,01 119,39	74772 10597	2448 925	12098 105	8,25 0,58	64 5
100	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,022831	52102,00 --	-- --	1190 --	-- --	-- --	-- --	-- --
101	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм АII д-8мм	т	0,148302	50600,00 --	-- --	7504 --	-- --	-- --	-- --	-- --
102	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,138414	62000,00 --	-- --	8582 --	-- --	-- --	-- --	-- --

103	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,04709	41200,00 --	-- --	1940 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Арматурный пояс								
104	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
		т	0,3723	8679,65 8257,50	422,15 157,50	3231 3074	157 59	3697 118	56,40 0,77	21 --
105	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм								
		т	0,363	50600,00 --	-- --	18368 --	-- --	-- --	-- --	-- --
106	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
		т	0,0093	42800,00 --	-- --	398 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Декоративный элемент из фибробетона на открытой								
107	Е0115-105-2	Устройство декоративного элемента из фибробетона на открытой плоскости фасада								
		м	18,66	140,69 130,73	3,75 1,42	2625 2439	70 26	2589 105	0,80 0,01	15 --
108	С12072-70	Детали цементные погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой 16-25 см								
		м	18,8466	644,00 --	-- --	12137 --	-- --	-- --	-- --	-- --

109	С11011-2077 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2003	Перфорированный оцинкованный профиль 60х60	м	18,66	168,60 --	-- --	3146 --	-- --	-- --	-- --	-- --
110	С11011-2076 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2003	Перфорированный оцинкованный профиль 60х30	м	18,66	124,16 --	-- --	2317 --	-- --	-- --	-- --	-- --
111	С11011-2125 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2003	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х25 мм	шт	149	0,55 --	-- --	82 --	-- --	-- --	-- --	-- --
112	С11011-2161 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2003	Дюбель д-6 L-100мм	шт	186	2,64 --	-- --	491 --	-- --	-- --	-- --	-- --

РАЗДЕЛ 3.Перекрытие ниже отм 0,000

113	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	20	859,04 299,25	200,77 71,15	17181 5985	4015 1423	10371 140	1,74 0,31	35 6
114	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	35	1398,73 465,75	373,54 135,07	48955 16301	13074 4727	29440 140	2,66 0,61	93 21

115	С143017-1156 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 27.15-8т СТ РК 949-92 шт.	3	8855,00 --	-- --	26565 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
116	С143017-1159 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 30.15-8т СТ РК 949-92 шт.	1	10120,00 --	-- --	10120 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
117	С143017-1171 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 42.15-8т СТ РК 949-92 шт.	1	14251,00 --	-- --	14251 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
118	С143017-1192 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 63.15-8т СТ РК 949-92 шт.	4	21041,00 --	-- --	84164 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
119	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	276,6645	2750,00 --	-- --	760827 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
120	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см м2	1,344	1430,00 --	-- --	1922 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
121	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит П15д-5 П15-5 м3	1,176	18800,00 --	-- --	22109 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
122	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	1	103,01 23,85	66,43 23,85	103 24	66 24	67 140	0,15 0,11	-- --	
123	С143015-208 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ29-4-п ГОСТ 948-84 шт.	1	1470,00 --	-- --	1470 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
124	Е0107-11-1	Укладка прогонов массой до 0,7т	1	391,83	250,96	392	251	307	0,81	1	

			шт		130,73	88,22	131	88	140	0,37	--
125	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	м3	0,102	18600,00 --	-- --	1897 --	-- --	-- --	-- --	-- --
126	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок	т	0,123855	5015,90 2272,50	2020,02 502,43	621 281	250 62	309 90	14,10 1,79	2 --
127	С11011-852 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, N20-40	т	0,123855	65800,00 --	-- --	8150 --	-- --	-- --	-- --	-- --
128	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	т	0,123855	2452,13 1230,75	545,76 --	304 152	68 --	137 90	5,25 --	1 --
129	Е0107-20-1	Установка анкеров	т	0,046764	41008,57 31950,00	2434,57 920,25	1918 1494	114 43	2152 140	170,00 4,49	8 --
130	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,046764	49502,00 --	-- --	2315 --	-- --	-- --	-- --	-- --
131	С12041-132	Металлизация анкеров	т	0,046764	40200,00 --	-- --	1880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
132	Е0106-22-1	Устройство монолитных участков из бетона В15	м3	0,471	11623,49 1282,50	241,10 91,08	5475 604	114 43	679 105	8,06 0,44	4 --
133	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0009	55620,00 --	-- --	50 --	-- --	-- --	-- --	-- --
134	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00879	52102,00 --	-- --	458 --	-- --	-- --	-- --	-- --

135	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,01017	52400,00 --	-- --	533 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
136	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,02304	50900,00 --	-- --	1173 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
137	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,003168	65000,00 --	-- --	206 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
138	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,0078	58800,00 --	-- --	459 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
139	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0336	56200,00 --	-- --	1888 --	-- --	-- --	-- --	-- --	

140	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,003	41200,00 --	-- --	124 --	-- --	-- --	-- --	--

РАЗДЕЛ 8.Лестница №2

185	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1	859,04 299,25	200,77 71,15	859 299	201 71	519 140	1,74 0,31	2 --
186	С143017-792 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1	7115,00 --	-- --	7115 --	-- --	-- --	-- --	--
187	Е0109-25-1	Монтаж лобовой балки	т	0,080442	5015,90 2272,50	2020,02 502,43	403 183	162 40	201 90	14,10 1,79	1 --
188	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	т	0,080442	2452,13 1230,75	545,76 --	197 99	44 --	89 90	5,25 --	-- --
189	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т	0,080442	63600,00 --	-- --	5116 --	-- --	-- --	-- --	-- --
190	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров	т	0,109647	13565,47 5040,00	5475,87 1552,87	1487 553	600 170	651 90	28,90 5,46	3 1
191	С12021-146	Косоуры	т	0,109647	108500,00 --	-- --	11897 --	-- --	-- --	-- --	-- --
192	Е0107-20-3	Соединительное изделие МС2	т	0,00144	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	253 12	3 1	18 140	42,70 3,37	-- --

193	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	12,42	203,59 180,00	12,56 4,75	2529 2236	156 59	3212 140	1,08 0,02	13 --
194	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	12,42	995,00 --	-- --	12358 --	-- --	-- --	-- --	-- --
195	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,045639	63800,00 --	-- --	2912 --	-- --	-- --	-- --	-- --
196	С12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,045639	40200,00 --	-- --	1835 --	-- --	-- --	-- --	-- --
197	Е0109-29-1	Монтаж металлических ограждений	т	0,040707	13565,47 5040,00	5475,87 1552,87	552 205	223 63	242 90	28,90 5,46	1 --
198	С12021-267	Стоимость металлических ограждений	т	0,040707	133700,00 --	-- --	5443 --	-- --	-- --	-- --	-- --
199	Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	т	0,040707	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	397 149	162 62	190 90	22,93 7,40	1 --
200	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров	м2	2,943	975,42 193,05	4,92 1,87	2871 568	14 6	602 105	1,15 0,01	3 --
201	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров	м2	2,943	133,23 37,80	1,19 0,45	392 111	4 1	118 105	0,22 --	1 --
202	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В12,5	м3	0,045	8185,44 771,75	95,97 36,25	368 35	4 2	38 105	4,90 0,18	-- --
203	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	1,35	7060,72 490,50	86,60 32,72	9532 662	117 44	742 105	3,06 0,16	4 --
204	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		1,395	106,00	--	148	--	--	--	--

			м3		--	--	--	--	--	--	--
205	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2									
				1,395	302,00	--	421	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 9.Лестница №3

206	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		1	859,04	200,77	859	201	519	1,74	2
			шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	--
207	С143017-792 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.12-8т СТ РК 949-92		1	7115,00	--	7115	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0109-25-1	Монтаж лобовой балки		0,080442	5015,90	2020,02	403	162	201	14,10	1
			т		2272,50	502,43	183	40	90	1,79	--
209	Е0109-48-4	Электродуговая сварка		0,080442	2452,13	545,76	197	44	89	5,25	--
			т		1230,75	--	99	--	90	--	--
210	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40		0,080442	63600,00	--	5116	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров		0,109647	13565,47	5475,87	1487	600	651	28,90	3
			т		5040,00	1552,87	553	170	90	5,46	1
212	С12021-146	Косоуры		0,109647	108500,00	--	11897	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0107-20-3	Соединительная изделие МС2		0,00144	175710,10	1826,10	253	3	18	42,70	--
			т		8100,00	690,75	12	1	140	3,37	--
214	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких		12,42	203,59	12,56	2529	156	3212	1,08	13
			м		180,00	4,75	2236	59	140	0,02	--

215	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	12,42	995,00 --	-- --	12358 --	-- --	-- --	-- --	--
216	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,045639	63800,00 --	-- --	2912 --	-- --	-- --	-- --	--
217	С12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,045639	40200,00 --	-- --	1835 --	-- --	-- --	-- --	--
218	Е0109-29-1	Монтаж металлических ограждений	т	0,040707	13565,47 5040,00	5475,87 1552,87	552 205	223 63	242 90	28,90 5,46	1 --
219	С12021-267	Стоимость металлических ограждений	т	0,040707	133700,00 --	-- --	5443 --	-- --	-- --	-- --	--
220	Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	т	0,040707	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	397 149	162 62	190 90	22,93 7,40	1 --
221	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров	м2	2,943	975,42 193,05	4,92 1,87	2871 568	14 6	602 105	1,15 0,01	3 --
222	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров	м2	2,943	133,23 37,80	1,19 0,45	392 111	4 1	118 105	0,22 --	1 --
223	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В12,5	м3	0,045	8185,44 771,75	95,97 36,25	368 35	4 2	38 105	4,90 0,18	-- --
224	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	1,35	7060,72 490,50	86,60 32,72	9532 662	117 44	742 105	3,06 0,16	4 --
225	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,395	106,00 --	-- --	148 --	-- --	-- --	-- --	--

226	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2									
			1,395	302,00	--	421	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
		РАЗДЕЛ 10.Лестница №4									
227	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2									
			1	859,04	200,77	859	201	519	1,74	2	
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	--	
228	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см									
			2,808	2750,00	--	7722	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
229	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т									
			1	103,01	66,43	103	66	67	0,15	--	
		шт		23,85	23,85	24	24	140	0,11	--	
230	С143015-193 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84									
			1	812,00	--	812	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
231	Е0109-25-1	Монтаж лобовой балки									
			0,03645	5015,90	2020,02	183	74	91	14,10	1	
		т		2272,50	502,43	83	18	90	1,79	--	
232	Е0109-48-4	Электродуговая сварка									
			0,03645	2452,13	545,76	89	20	40	5,25	--	
		т		1230,75	--	45	--	90	--	--	
233	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40									
			0,03645	63600,00	--	2318	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
234	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров									
			0,043152	13565,47	5475,87	585	236	256	28,90	1	
		т		5040,00	1552,87	217	67	90	5,46	--	

235	С12021-146	Косоуры									
			0,043152	108500,00	--	4682	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
236	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких									
			3,96	203,59	12,56	806	50	1024	1,08	4	
		м		180,00	4,75	713	19	140	0,02	--	
237	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/									
			3,96	995,00	--	3940	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
238	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали									
			0,012738	63800,00	--	813	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
239	С12041-132	Металлизация закладных деталей									
			0,012738	40200,00	--	512	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
240	Е0107-20-3	Монтажные элементы									
			0,002415	175710,10	1826,10	424	4	30	42,70	--	
		т		8100,00	690,75	20	2	140	3,37	--	
241	Е0109-29-1	Монтаж металлических ограждений									
			0,00285	13565,47	5475,87	39	16	17	28,90	--	
		т		5040,00	1552,87	14	4	90	5,46	--	
242	С12021-267	Стоимость металлических ограждений									
			0,00285	133700,00	--	381	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
243	Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза									
			0,00285	9752,34	3974,44	28	11	13	22,93	--	
		т		3660,75	1514,25	10	4	90	7,40	--	
244	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров									
			0,7875	975,42	4,92	768	4	161	1,15	1	
		м2		193,05	1,87	152	1	105	0,01	--	
245	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров									
			0,7875	133,23	1,19	105	1	32	0,22	--	
		м2		37,80	0,45	30	--	105	--	--	

РАЗДЕЛ 11.Лестница №5

246	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	859,04	200,77	859	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	--
247	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	2,106	2750,00	--	5792	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
248	Е0109-25-1	Монтаж лобовой балки	0,03405	5015,90	2020,02	171	69	85	14,10	--
		т		2272,50	502,43	77	17	90	1,79	--
249	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,03405	2452,13	545,76	83	19	38	5,25	--
		т		1230,75	--	42	--	90	--	--
250	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,03405	63600,00	--	2166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров	0,043152	13565,47	5475,87	585	236	256	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	217	67	90	5,46	--
252	С12021-146	Косоуры	0,043152	108500,00	--	4682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
253	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	4,95	203,59	12,56	1008	62	1280	1,08	5
		м		180,00	4,75	891	24	140	0,02	--
254	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	4,95	995,00	--	4925	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
255	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,012738	63800,00	--	813	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
256	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,012738	40200,00	--	512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
257	Е0107-20-3	Монтажные элементы	0,002415	175710,10	1826,10	424	4	30	42,70	--
		т		8100,00	690,75	20	2	140	3,37	--
258	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров	0,7875	975,42	4,92	768	4	161	1,15	1
		м2		193,05	1,87	152	1	105	0,01	--
259	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров	0,7875	133,23	1,19	105	1	32	0,22	--
		м2		37,80	0,45	30	--	105	--	--

РАЗДЕЛ 18.Стены

354	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой красным кирпичом М125	667,74	7585,89	266,56	5065402	177993	719777	5,07	3385
		м3		814,50	99,00	543874	66106	118	0,49	327
355	Е0126-33-1	Утепление стен пеноплексом	62,6	5016,88	185,63	314057	11620	208740	18,17	1137
		м3		3264,75	69,75	204373	4366	100	0,34	21
356	СПрайслист	Стоимость пеноплекса	62,6	7913,51	--	495385	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
357	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой красным кирпичом М125	294,6	7868,79	282,71	2318146	83286	350409	5,53	1629
		м3		902,25	105,75	265803	31154	118	0,52	153
358	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой красным кирпичом М125	16	8302,13	305,80	132834	4893	21792	6,41	103
		м3		1039,50	114,75	16632	1836	118	0,56	9
359	Е0108-12-1	Армирование кладки сеткой д4ВрI	1,78316	59479,65	422,15	106062	753	17706	56,40	101

		т		8257,50	157,50	14724	281	118	0,77	1
360	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из красного кирпича М125 на растворе М100								
			34,11	9158,16	337,41	312385	11509	36044	4,76	162
		м3		769,50	126,00	26248	4298	118	0,62	21
361	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100								
			672,33	7132,26	337,41	4795232	226851	631903	4,38	2945
		м3		670,50	126,00	450797	84714	118	0,62	417
362	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
			493	103,01	66,43	50783	32752	32923	0,15	73
		шт		23,85	23,85	11758	11758	140	0,11	52
363	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
			20	391,83	250,96	7837	5019	6131	0,81	16
		шт		130,73	88,22	2615	1764	140	0,37	7
364	С143015-184 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84								
			13	423,00	--	5499	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
365	С143015-185 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84								
			81	538,00	--	43578	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
366	С143015-186 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84								
			53	654,00	--	34662	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
367	С143015-188 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84								
			4	807,00	--	3228	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
368	С143015-199 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84								
			130	1160,00	--	150800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
369	С143015-203 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-3-п ГОСТ 948-84								
			72	1238,00	--	89136	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

370	С143015-206 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ26-4-п ГОСТ 948-84	8	1353,00	--	10824	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
371	С143015-190 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	36	658,00	--	23688	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
372	С143015-193 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	36	812,00	--	29232	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
373	С143015-195 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	21	966,00	--	20286	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
374	С143015-214 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	37	4186,00	--	154882	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
375	С143015-216 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ27-37-п ГОСТ 948-84	20	6560,00	--	131200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
376	Е0107-11-1	Монтаж прогонов массой до 0,7т	44	391,83	250,96	17241	11042	13487	0,81	36
		шт		130,73	88,22	5752	3882	140	0,37	16
377	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	7,48	18600,00	--	139128	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
378	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	65	103,01	66,43	6696	4318	4341	0,15	10
		шт		23,85	23,85	1550	1550	140	0,11	7
379	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость опорных подушек	1,706	30226,00	--	51566	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
380	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек	1,08121	5015,90	2020,02	5423	2184	2700	14,10	15
		т		2272,50	502,43	2457	543	90	1,79	2

381	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС								
		т	0,86952	62300,00 --	-- --	54171 --	-- --	-- --	-- --	-- --
382	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
		т	0,17056	59200,00 --	-- --	10097 --	-- --	-- --	-- --	-- --
383	С11011-4149 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)								
		т	0,04113	50241,00 --	-- --	2066 --	-- --	-- --	-- --	-- --
384	Е0110-5-1	Укладка деревянного бруса								
		м3	0,288	22951,16 3487,50	316,57 119,25	6610 1004	91 34	1246 120	22,50 0,58	6 --
385	Е0126-31-1	Утепление пространства между перемычками пеноплексом								
		м3	1,44	2139,46 1809,00	330,46 123,75	3081 2605	476 178	2783 100	10,58 0,60	15 1
386	СПрайслист	Стоимость пеноплекса								
		м3	1,4688	7913,51 --	-- --	11623 --	-- --	-- --	-- --	-- --
387	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок								
		т	13,33592	5015,90 2272,50	2020,02 502,43	66892 30306	26939 6700	33306 90	14,10 1,79	188 24
388	Е0109-48-4	Электродуговая сварка								
		т	13,33592	2452,13 1230,75	545,76 --	32701 16413	7278 --	14772 90	5,25 --	70 --

389	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40								
		т	13,33592	63600,00 --	-- --	848165 --	-- --	-- --	-- --	-- --
390	Е0108-12-1	Армирование простенков сеткой д-4ВрI								
		т	1,7188	59479,65 8257,50	422,15 157,50	102234 14193	726 271	17067 118	56,40 0,77	97 1
391	Е0106-16-5	Устройство простенков из бетона В25								
		м3	3,59	9657,06 810,00	170,88 64,55	34669 2908	613 232	3297 105	5,18 0,32	19 1
392	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм д-8АII								
		т	0,04659	50600,00 --	-- --	2357 --	-- --	-- --	-- --	-- --
393	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм								
		т	0,2352	46700,00 --	-- --	10984 --	-- --	-- --	-- --	-- --

РАЗДЕЛ 19.Перегородки

394	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича								
		м2	502,7	809,96 189,00	34,37 12,87	407166 95010	17278 6470	119746 118	1,21 0,06	608 32

395	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	126,4	887,07	34,37	112126	4344	30109	1,21	153
		м2		189,00	12,87	23890	1627	118	0,06	8
396	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	15,488	4956,75	374,40	76770	5799	49031	17,50	271
		м3		3026,25	139,50	46871	2161	100	0,69	11
397	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	15,488	3405,00	--	52737	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
398	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	193,6	975,42	4,92	188841	953	39623	1,15	223
		м2		193,05	1,87	37374	362	105	0,01	2
399	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	193,6	133,23	1,19	25793	230	7775	0,22	43
		м2		37,80	0,45	7318	87	105	--	--

РАЗДЕЛ 20.Перекрытие 1 этажа

400	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	134	859,04	200,77	115111	26903	69487	1,74	233
		шт		299,25	71,15	40100	9534	140	0,31	41
401	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	270	1398,73	373,54	377656	100855	227110	2,66	718
		шт		465,75	135,07	125753	36469	140	0,61	163
402	С143017-792 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 27.12-8т СТ РК 949-92	57	7115,00	--	405555	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
403	С143017-801 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 36.12-8т СТ РК 949-92	14	9510,00	--	133140	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
404	С143017-825 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	19	14078,00	--	267482	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
405	С143017-1156 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.15-8т СТ РК 949-92	24	8855,00	--	212520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
406	С143017-1159 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	4	10120,00	--	40480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
407	С143017-828 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92	117	15072,00	--	1763424	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
408	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1200,06	2750,00	--	3300165	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
409	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит П15д-8	1,392	18800,00	--	26170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
410	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	3	1860,12	924,97	5580	2775	4723	4,83	14
		шт		807,75	316,76	2423	950	140	1,25	4
411	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/	18,3456	1700,00	--	31188	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
412	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	11	103,01	66,43	1133	731	735	0,15	2

		шт		23,85	23,85	262	262	140	0,11	1
413	С143015-211 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	8	2600,00	--	20800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
414	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,309	30226,00	--	9340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
415	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	15	103,01	66,43	1545	997	1002	0,15	2
		шт		23,85	23,85	358	358	140	0,11	2
416	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость опорных подушек	0,75	30226,00	--	22670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
417	Е0107-11-1	Монтаж прогонов массой до 0,7ти	4	391,83	250,96	1567	1004	1226	0,81	3
		шт		130,73	88,22	523	353	140	0,37	1
418	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,6	18600,00	--	11160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
419	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок	0,8263	5015,90	2020,02	4145	1669	2064	14,10	12
		т		2272,50	502,43	1878	415	90	1,79	1
420	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,8263	2452,13	545,76	2026	451	915	5,25	4
		т		1230,75	--	1017	--	90	--	--
421	С12021-120	Стоимость металлических балок	0,8263	101700,00	--	84035	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
422	Е0134-27-8	Окраска металлических балок за 2 раза	0,8263	9752,34	3974,44	8058	3284	3848	22,93	19
		т		3660,75	1514,25	3025	1251	90	7,40	6
423	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,31484	41008,57	2434,57	12911	767	14488	170,00	54
		т		31950,00	920,25	10059	290	140	4,49	1

424	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,30734 т	52400,00 --	-- --	16105 --	-- --	-- --	-- --	-- --
425	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0075 т	51000,00 --	-- --	383 --	-- --	-- --	-- --	-- --
426	Е0107-20-3	Закладная деталь	0,01125 т	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	1977 91	21 8	138 140	42,70 3,37	-- --
427	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных деталей	0,32609 т	40200,00 --	-- --	13109 --	-- --	-- --	-- --	-- --
428	Е0106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15	2,96 м3	9735,19 911,25	210,67 79,58	28816 2697	624 236	3079 105	5,75 0,39	17 1
429	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,006 т	55620,00 --	-- --	334 --	-- --	-- --	-- --	-- --
430	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0504 т	52102,00 --	-- --	2626 --	-- --	-- --	-- --	-- --
431	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0576 т	52400,00 --	-- --	3018 --	-- --	-- --	-- --	-- --

432	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,1344	50900,00 --	-- --	6841 --	-- --	-- --	-- --	-- --
433	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,02112	65000,00 --	-- --	1373 --	-- --	-- --	-- --	-- --
434	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм								
		т	0,052	58800,00 --	-- --	3058 --	-- --	-- --	-- --	-- --
435	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	0,224	56200,00 --	-- --	12589 --	-- --	-- --	-- --	-- --
436	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм								
		т	0,02	41200,00 --	-- --	824 --	-- --	-- --	-- --	-- --
437	Е0106-18-2	Устройство монолитных балок из бетона В25								
		м3	3,06	14773,02 2385,00	407,30 153,86	45205 7298	1246 471	8157 105	14,40 0,75	44 2

438	С12041-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,2352 т	55000,00 --	-- --	12936 --	-- --	-- --	-- --	-- --
439	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,03641 т	61300,00 --	-- --	2232 --	-- --	-- --	-- --	-- --
440	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,232 т	56200,00 --	-- --	13038 --	-- --	-- --	-- --	-- --
441	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,02762 т	44900,00 --	-- --	1240 --	-- --	-- --	-- --	-- --
442	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0112 т	49131,00 --	-- --	550 --	-- --	-- --	-- --	-- --
443	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,04488 т	49502,00 --	-- --	2222 --	-- --	-- --	-- --	-- --

444	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,128	59200,00	--	7578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
445	Е0106-18-9	Устройство монолитных подушек из бетона В25	0,52	14841,24	367,51	7717	191	1279	13,10	7
		м3		2202,75	138,83	1145	72	105	0,68	--
446	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07912	53000,00	--	4193	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
447	Е0112-13-1	Укладка пенопласта между плитой лоджий, балконов и плитой перекрытия	2,07	148,03	4,93	306	10	77	0,19	--
		м2		29,25	1,85	61	4	119	0,01	--
448	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,4738	8390,00	--	3975	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 21.Перекрытие в осях 4с-7с

449	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	12	1398,73	373,54	16785	4482	10094	2,66	32
		шт		465,75	135,07	5589	1621	140	0,61	7
450	С143017-2543 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.15-8 СТ РК 949-92	4	14886,00	--	59544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

451	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
		м2	47,04	2750,00 --	-- --	129360 --	-- --	-- --	-- --	-- --
452	Е0107-20-1	Установка анкеров д12АI								
		т	0,00412	90510,57 31950,00	2434,57 920,25	373 132	10 4	190 140	170,00 4,49	1 --
453	С12041-132	Металлизация анкеров								
		т	0,00412	40200,00 --	-- --	166 --	-- --	-- --	-- --	-- --
454	Е0106-22-3	Устройство монолитной плиты МП-2 из бетона В15								
		м3	0,08	9735,19 911,25	210,67 79,58	779 73	17 6	83 105	5,75 0,39	-- --
455	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм								
		т	0,0155	63500,00 --	-- --	984 --	-- --	-- --	-- --	-- --

Всего прямые затраты	30 359 995
Накладные расходы, тенге	3 328 940
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2 021 336
Всего	35 710 271
Временные здания и сооружения (1,1 %)	392812,982
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7311 %)	975283,214
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	357102,711
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	142841,084
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	37 578 311
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	96 103 500

Налог (2 %)	1 922 070
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	98 025 570
НДС (12 %)	11 763 068
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	109 788 638

Заказчик

Подрядчик