Счет-фактура № 00000000034 от 15 сентября 2015 г.

Дата совершения оборота: 15.09.2015

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр Дивизии, дом № 9Б.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ186390222030000677, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор генподряда №04/15 от 14.04.15г.Зол.Кв 6под.9эт

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Center Grand"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140840005889, г.Актобе,ул.Ибатова д.90

ИИК получателя: KZ416390222030000651, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство Шесть 9-ти этажных блок-секции в ЖК "Золотой квартал"	шт	1	19 402 798,21	19 402 798,21	12%	2 328 335,79	21 731 134,00		
Всего по счету:					**19 402 798,21**		**2 328 335,79**	**21 731 134,00**		

Руководитель: Сауганов А. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"
Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код
Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ								Налог на добавлен. стоимость	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ.	В отчетном месяце	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	в отчетном	по монтажу	Стоимость прочих затрат не	дополнительные затраты на приобретени	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	388 322 023	339 917 737				6 798 355			41 605 931	388 322 023
в т.числе за месяц	21 731 134	19 022 351				380 447			2 328 336	21 731 134

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ТОО "Center Grand" Форма 3

Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник		Организац. Праавовая		
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код	
Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ								Налог на добавлен. стоимость	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ.	В отчетном месяце	ИЗ ГР.1			Стоимость прочих затрат не	дополнительные затраты			
			Стр.-монт. работы в	в отчетном	по монтажу		на приобретени	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	388 322 022	339 917 735				6 798 355			41 605 931	388 322 021
в т.числе за месяц	21 731 134	19 022 351				380 447			2 328 336	21 731 134

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 21.Стены								
348	E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125	72	7546,79	266,56	543369	19192	77611	5,07	9692
		м3		814,50	99,00	58644	7128	118	0,49	937
349	E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125	72	7006,79	266,56	504489	19192	77611	5,07	9692
		м3		814,50	99,00	58644	7128	118	0,49	937

350	E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125								
			23	6620,69	266,56	152276	6131	24792	5,07	3213
		м3		814,50	99,00	18734	2277	118	0,49	310
351	E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125								
			14	6620,69	266,56	92690	3732	15091	5,07	4846
		м3		814,50	99,00	11403	1386	118	0,49	468
352	E0126-33-1	Утепление стен пеноплексом								
			12	5016,88	185,63	60203	2228	47217	18,17	9637
		м3		3264,75	69,75	39177	837	118	0,34	180
353	СПрайслист	Стоимость пеноплекса								
			12	7913,51	--	4197323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
366	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75								
			65	6331,46	337,41	411545	21932	61092	4,38	6698
		м3		670,50	126,00	43583	8190	118	0,62	948
367	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75								
			22	5788,06	337,41	127337	7423	20677	4,38	3200
		м3		670,50	126,00	14751	2772	118	0,62	453
372	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
			76	103,01	66,43	7829	5049	4278	0,15	677
		шт		23,85	23,85	1813	1813	118	0,11	481
374	С143015-184 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84								
			25	423,00	--	10575	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
375	С143015-185 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84								
			25	538,00	--	13450	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

376	С143015-186 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84									
			10	654,00	--	6540	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
379	С143015-199 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84									
			6	1160,00	--	6960	--	--	--	--	
		шт.		--	--		--	--	--	--	
380	С143015-203 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-3-п ГОСТ 948-84									
			2	1238,00	--	2476	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
383	С143015-193 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84									
			4	812,00	--	3248	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
384	С143015-195 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-37-п ГОСТ 948-84									
			2	966,00	--	1932	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
386	С143015-214 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84									
			2	4186,00	--	8372	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		РАЗДЕЛ 22.Перегородки									
415	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича									
			65	809,96	34,37	52647	2234	15483	1,21	12239	
		м2		189,00	12,87	12285	837	118	0,06	636	

416	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	90	1170,52	34,37	105180	3088	21405	1,21	4061
		м2		189,00	12,87	16983	1156	118	0,06	211

Всего прямые затраты	6308441	6224025	54840
	8857188	2018097	8465
В том числе стоимость: материалов, тенге	103370141		
Накладные расходы, тенге	360979		
- заработная плата, тенге	1916935		
- трудоемкость, чел-ч	6390		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	400165		
Всего	7069585		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	77765		
- сметная заработная плата, тенге	215752		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1224		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7311	193000		
- сметная заработная плата, тенге	1766805		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10754		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	70696		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	28278		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	7 439 324		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	19 022 351		
- материалы, тенге	264 317 451		
- сметная заработная плата, тенге	42 813 554		
Налог (2 %)	380 447		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	19 402 798
НДС (12 %)	2 328 336
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	21 731 134

Заказчик _____ Подрядчик _____