Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"
Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

Форма 3

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ								Налог на добавлен. стоимость	Всего
	С начала года по отчетный	В отчетном месяце	ИЗ ГР.1			Стоимость прочих затрат не	дополнительные затраты			
			Стр.-монт. работы в	в отчетном	по монтажу		на приобретени	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	366 590 888	320 895 385				6 417 908			39 277 595	366 590 888
в т.числе за месяц	72 467 508	63 434 443				1 268 689			7 764 376	72 467 508

Заказчик_____

Подрядчик_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Цены региона Актюбинская обл

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2015 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 21.Стены								
348	Е0108-15-5	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125**	33	7546,79	266,56	249044	8796	35572	5,07	9692
		м3		814,50	99,00	26879	3267	118	0,49	937
349	Е0108-15-5	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125**	33	7006,79	266,56	231224	8796	35572	5,07	9692
		м3		814,50	99,00	26879	3267	118	0,49	937

350	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125								
			122	6620,69	266,56	807724	32520	131507	5,07	3213
		м3		814,50	99,00	99369	12078	118	0,49	310
351	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125								
			22	6620,69	266,56	145655	5864	23714	5,07	4846
		м3		814,50	99,00	17919	2178	118	0,49	468
352	Е0126-33-1	Утепление стен пеноплексом	30	5016,88	185,63	150506	5569	118041	18,17	9637
		м3		3264,75	69,75	97943	2093	118	0,34	180
353	СПрайслист	Стоимость пеноплекса	30	7913,51	--	4197323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
354	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125								
			19,04	7829,69	282,71	149077	5383	22647	5,53	658
		м3		902,25	105,75	17179	2013	118	0,52	62
355	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125								
			19,04	7329,69	282,71	139557	5383	22647	5,53	658
		м3		902,25	105,75	17179	2013	118	0,52	62
356	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125								
			4,68	6972,19	282,71	32630	1323	5567	5,53	247
		м3		902,25	105,75	4223	495	118	0,52	23

357	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125								
			24,88	6972,19	282,71	173468	7034	29593	5,53	1022
		м3		902,25	105,75	22448	2631	118	0,52	96
358	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой красным кирпичом М125								
			8,28	8302,13	305,80	68742	2532	11277	6,41	181
		м3		1039,50	114,75	8607	950	118	0,56	16
359	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125								
			33,36	7459,93	305,80	248863	10201	45437	6,41	663
		м3		1039,50	114,75	34678	3828	118	0,56	58
360	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой красным кирпичом М125								
			25,24	7459,93	305,80	188289	7718	34377	6,41	1380
		м3		1039,50	114,75	26237	2896	118	0,56	121
361	Е0108-12-1	Армирование кладки сеткой д4ВрI								
			4,54652	59479,65	422,15	270425	1919	45146	56,40	1384
		т		8257,50	157,50	37543	716	118	0,77	19
362	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из желтого кирпича М125 на растворе М75								
			61,5	9158,16	337,41	563227	20751	64986	4,76	1292
		м3		769,50	126,00	47324	7749	118	0,62	168
363	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из желтого кирпича М125 на растворе М25								
			12,9	9025,66	337,41	116431	4353	13631	4,76	242
		м3		769,50	126,00	9927	1625	118	0,62	32

364	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25	м3	32	5903,74 769,50	337,41 126,00	188920 24624	10797 4032	33814 118	4,76 0,62	690 90
365	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75	м3	65	7091,46 670,50	337,41 126,00	460945 43583	21932 8190	61092 118	4,38 0,62	6698 948
366	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	м3	65	6331,46 670,50	337,41 126,00	411545 43583	21932 8190	61092 118	4,38 0,62	6698 948
367	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75	м3	86	5788,06 670,50	337,41 126,00	497773 57663	29017 10836	80829 118	4,38 0,62	3200 453
368	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25	м3	86	5701,66 670,50	337,41 126,00	490343 57663	29017 10836	80829 118	4,38 0,62	3118 441
369	Е0108-22-1	Кладка стен из пеноблоков	м3	3,68	1596,81 594,00	372,83 139,50	5876 2186	1372 513	3185 118	3,72 0,68	66 12
370	С143004-2	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона типа Б М-400	м3	2,68	3160,00 --	-- --	8469			-- --	-- --
371	Е0108-7-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Кладка вентканалов из керамического кирпича	м2	0,84	834,87 136,80	34,37 12,87	701 115	29 11	148 118	0,93 0,06	6 --
372	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	2158	103,01 23,85	66,43 23,85	222296 51468	143356 51468	121465 118	0,15 0,11	677 481

373	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	35	391,83 130,73	250,96 88,22	13714 4576	8784 3088	9043 118	0,81 0,37	163 74
374	С143015-184 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84 шт.	65	423,00 --	-- --	27495 --	-- --	-- --	-- --	-- --
375	С143015-185 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84 шт.	65	538,00 --	-- --	34970 --	-- --	-- --	-- --	-- --
376	С143015-186 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84 шт.	54	654,00 --	-- --	35316 --	-- --	-- --	-- --	-- --
377	С143015-187 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ17-2-п ГОСТ 948-84 шт.	22	692,00 --	-- --	15224 --	-- --	-- --	-- --	-- --
378	С143015-188 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84 шт.	1	807,00 --	-- --	807 --	-- --	-- --	-- --	-- --
379	С143015-199 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84 шт.	69	1160,00 --	-- --	80040 --	-- --	-- --	-- --	-- --
380	С143015-203 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-3-п ГОСТ 948-84 шт.	54	1238,00 --	-- --	66852 --	-- --	-- --	-- --	-- --
381	С143015-206 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ26-4-п ГОСТ 948-84 шт.	15	1353,00 --	-- --	20295 --	-- --	-- --	-- --	-- --
382	С143015-190 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84 шт.	63	658,00 --	-- --	41454 --	-- --	-- --	-- --	-- --
383	С143015-193 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	54	812,00	--	43848	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
384	С143015-195 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-37-п ГОСТ 948-84 шт.	58	966,00 --	-- --	56028 --	-- --	-- --	-- --	-- --
385	С143015-211 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84 шт.	1	2600,00 --	-- --	2600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
386	С143015-214 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84 шт.	95	4186,00 --	-- --	397670 --	-- --	-- --	-- --	-- --
387	С143015-216 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ27-37-п ГОСТ 948-84 шт.	16	6560,00 --	-- --	104960 --	-- --	-- --	-- --	-- --
388	Е0107-11-1	Монтаж прогонов массой до 0,7т шт	14	391,83 130,73	250,96 88,22	5486 1830	3513 1235	3617 118	0,81 0,37	78 36
389	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 м3	1,2	18600,00 --	-- --	22320			-- --	-- --
390	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек шт	12	103,01 23,85	66,43 23,85	1236 286	797 286	675 118	0,15 0,11	10 7
391	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость опорных подушек м3	0,65	30226,00 --	-- --	19647 --	-- --	-- --	-- --	-- --
392	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек т	3,2	5015,90 2272,50	2020,02 502,43	16051 7272	6464 1608	10478 118	14,10 1,79	191 24
393	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	3,2	62300,00	--	199360	--	--	--	--

394	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,5	59200,00	--	29600	--	--	--	--
395	С11011-4149 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,05	50241,00	--	2512	--	--	--	--
396	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,02	63600,00	--	1272	--	--	--	--
397	Е0110-5-1	Укладка деревянного бруса	м3		--	--	--	--	--	--	--
				0,23	22951,16	316,57	5279	73	979	22,50	128
398	Е0126-31-1	Утепление пространства между перемычками пеноплексом	м3		3487,50	119,25	802	27	118	0,58	3
				2	2139,46	330,46	4279	--	--	10,58	122
399	СПрайслист	Стоимость пеноплекса	м3		1809,00	123,75	--	--	--	0,60	7
				2	7913,51	--	15827			--	--
		Монолитный консольный пояс на отм 5,51;	м3		--	--				--	--
400	Е0110-5-1	Укладка досок	м3								
				0,6	22951,16	316,57	13771	190	2554	22,50	32
401	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона	м3		3487,50	119,25	2093	72	118	0,58	1
				26	13270,10	316,01	345023	8216	45633	8,25	1636
					1368,00	119,39	35568	3104	118	0,58	116

402	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03	52102,00	--	1563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
403	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,6	50600,00	--	30360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
404	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6	62000,00	--	37200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
405	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,23	41200,00	--	9476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматурный пояс (5шт)								
406	Е0108-12-1	Устройство арматурных поясов	2,1	8679,65	422,15	18227	887	20852	56,40	733
		т		8257,50	157,50	17341	331	118	0,77	10
407	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	2,1	50600,00	--	106260			--	--
		т		--	--				--	--

408	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	2,1	42800,00	--	89880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 22.Перегородки								
415	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	564	809,96	34,37	456817	19385	134349	1,21	12239
		м2		189,00	12,87	106596	7259	118	0,06	636
416	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	125	1170,52	34,37	146315	4296	29776	1,21	4061
		м2		189,00	12,87	23625	1609	118	0,06	211
		РАЗДЕЛ 23.Перекрытие и покрытие								
417	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	117	859,04	200,77	100508	23490	51137	1,74	1770
		шт		299,25	71,15	35012	8325	118	0,31	310
418	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	54	1398,73	373,54	75531	20171	38284	2,66	4852
		шт		465,75	135,07	25151	7294	118	0,61	1104
419	С143017-792 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.12-8т СТ РК 949-92	67	7115,00	--	476705	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

420	С143017-801 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.12-8т СТ РК 949-92	25	9510,00	--	237750	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
421	С143017-825 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	6	14078,00	--	84468	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
422	С143017-1156 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.15-8т СТ РК 949-92	32	8855,00	--	283360	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
423	С143017-828 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92	111	15072,00	--	1672992	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
424	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	851	2750,00	--	2340250	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
425	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит П15д-8	3,5	18800,00	--	65800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
426	Е0107-53-3	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	10	411,58	188,37	4116	1884	2433	0,85	37
		шт		139,73	66,45	1397	665	118	0,28	12
427	Е0107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2	5	719,09	363,02	3595	1815	2067	1,32	69
		шт		221,18	129,23	1106	646	118	0,56	29
428	С143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	65	1550,00	--	100750	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

429	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2								
			22	1860,12	924,97	40923	20349	29192	4,83	425
		шт		807,75	316,76	17771	6969	118	1,25	110
430	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/								
			65	1700,00	--	110500			--	--
		м2		--	--				--	--
431	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
			9	103,01	66,43	927	598	507	0,15	9
		шт		23,85	23,85	215	215	118	0,11	7
432	С143015-211 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84								
			9	2600,00	--	23400			--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
433	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек								
			12	103,01	66,43	1236	797	675	0,15	7
		шт		23,85	23,85	286	286	118	0,11	5
434	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость опорных подушек								
			0,3	30226,00	--	9068			--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
435	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок								
			3,2	5015,90	2020,02	16051	6464	10478	14,10	249
		т		2272,50	502,43	7272	1608	118	1,79	32
436	Е0109-48-4	Электродуговая сварка								
			3,2	2452,13	545,76	7847	1746	4647	5,25	93
		т		1230,75	--	3938		118	--	--
437	С12021-120	Стоимость металлических балок								
			3,2	101700,00	--	325440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
438	Е0134-27-8	Окраска металлических балок за 2 раза								
			3,2	9752,34	3974,44	31207	12718	19541	22,93	406
		т		3660,75	1514,25	11714	4846	118	7,40	131
439	Е0107-20-1	Установка анкеров								
			0,33	41008,57	2434,57	13533	803	12800	170,00	404
		т		31950,00	920,25	10544	304	118	4,49	11

440	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,22	52400,00	--	11528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
441	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,05	51000,00	--	2550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
442	Е0107-20-3	Закладная деталь	0,23	175710,10	1826,10	40413	420	2386	42,70	15
		т		8100,00	690,75	1863	159	118	3,37	1
443	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных деталей	0,66	40200,00	--	26532	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
444	Е0106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15	2,5	9735,19	210,67	24338	527	2923	5,75	78
		м3		911,25	79,58	2278	199	118	0,39	5
445	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,06	52102,00	--	3126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
446	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,22	52400,00	--	11528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

447	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05	50900,00	--	2545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
448	Е0109-53-1	Установка пожарного люка	0,3	14806,01	1133,15	4442	340	4705	82,10	119
		т		12892,50	398,25	3868	119	118	1,95	3
449	С12021-238	Стоимость люка	0,54	146000,00	--	78840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
450	Е0109-29-1	Монтаж пожарной лестницы	1,03	13565,47	5475,87	13972	5640	8013	28,90	125
		т		5040,00	1552,87	5191	1599	118	5,46	24
451	С12021-267	Стоимость пожарной лестницы	1,03	133700,00	--	137711	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
452	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	1,03	9752,34	3974,44	10045	4094	6290	22,93	132
		т		3660,75	1514,25	3771	1560	118	7,40	43
453	Е0112-13-1	Укладка пенопласта между плитой лоджий, балконов и плитой перекрытия	8,3	148,03	4,93	1229	41	305	0,19	9
		м2		29,25	1,85	243	15	118	0,01	--
454	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	8,3	8390,00	--	69637	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 24.Перекрытие в осях 4с-7с								
455	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	9	859,04	200,77	7731	1807	3934	1,74	84
		шт		299,25	71,15	2693	640	118	0,31	15
456	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	123	1398,73	373,54	172044	45945	87203	2,66	351
		шт		465,75	135,07	57287	16614	118	0,61	80

457	С143017-2272 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92	4	11952,00	--	47808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
458	С143017-2275 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 54.12-8 СТ РК 949-92	2	12516,00	--	25032	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
459	С143017-2425 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 22.12-16 СТ РК 949-92	3	5223,00	--	15669	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
460	С143017-2430 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-16 СТ РК 949-92	1	6322,00	--	6322	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
461	С143017-2521 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.15-8 СТ РК 949-92	1	8692,00	--	8692	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
462	С143017-2543 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.15-8 СТ РК 949-92	4	14886,00	--	59544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
463	С143017-2563 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 69.15-8 СТ РК 949-92	1	26799,00	--	26799	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
464	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	65	2750,00	--	178750	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

465	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит П11д-8, П8д-8								
		м3	0,6	18800,00	--	11280	--	--	--	--
466	Е0107-20-1	Установка анкеров д12АI		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,02	90510,57	2434,57	1810	49	776	170,00	35
467	С12041-132	Металлизация анкеров		31950,00	920,25	639	18	118	4,49	1
		т	0,03	40200,00	--	1206			--	--
468	Е0106-22-3	Устройство монолитной плиты МП-2 из бетона В15		--	--				--	--
		м3	0,03	9735,19	210,67	292	6	35	5,75	16
469	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм		911,25	79,58	27	2	118	0,39	1
		т	0,01	63500,00	--	635	--	--	--	--
470	Е0106-22-3	Устройство монолитной плиты МП-1 из бетона В25		--	--	--	--	--	--	--
		м3	3,05	10530,95	210,67	32119	643	3566	5,75	56
471	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		911,25	79,58	2779	243	118	0,39	4
		т	0,03	65900,00	--	1977	--	--	--	--
472	Е0106-11-9	Дополнительные элементы усиления отверстий		--	--	--	--	--	--	--
		1т	0,01	3792,87	304,24	38	3	41	20,00	8
				3330,00	114,75	33	1	118	0,56	--

473	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,02	63600,00	--	1272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
474	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,005	59200,00	--	296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
475	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,1	9752,34	3974,44	975	397	611	22,93	9
		т		3660,75	1514,25	366	151	118	7,40	3
		РАЗДЕЛ 26.Лестница №1 (4шт)								
492	Е0107-44-10	Монтаж перемычек и опорных подушек	46	103,01	66,43	4738	3056	2589	0,15	34
		шт		23,85	23,85	1097	1097	118	0,11	24
493	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость перемычек и опорных подушек	2,01	30226,00	--	60754	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
494	Е0109-25-1	Монтаж лобовых балок	2,01	5015,90	2020,02	10082	4060	6582	14,10	155
		т		2272,50	502,43	4568	1010	118	1,79	20
495	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	2,01	2452,13	545,76	4929	1097	2919	5,25	58
		т		1230,75	--	2474		118	--	--
496	С12021-120	Стоимость лобовых балок	2,01	101700,00	--	204417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
497	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров	2,01	13565,47	5475,87	27267	11006	15637	28,90	303
		т		5040,00	1552,87	10130	3121	118	5,46	57
498	С12021-146	Косоуры	2,01	108500,00	--	218085	--	--	--	--

- заработная плата, тенге	1916935
- трудоемкость, чел-ч	6390
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1334444
Всего	**23575170**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	259327
- сметная заработная плата, тенге	215752
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1224
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7311 %)	643602
- сметная заработная плата, тенге	1766805
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10754
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	235752
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	94301
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**24 808 151**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**63 434 443**
- материалы, тенге	264 317 451
- сметная заработная плата, тенге	42 813 554
Налог (2 %)	1 268 689
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**64 703 132**
НДС (12 %)	7 764 376
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**72 467 508**

Заказчик _____ Подрядчик _____