Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"
Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

Форма 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник		Организац. Праавовая		
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код	
Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ								Налог на добавлен. стоимость	Всего
	С начала года по отчетный	В отчетном месяце	ИЗ ГР.1			Стоимость прочих затрат не	дополнительные затраты			
			Стр.-монт. работы в	в отчетном	по монтажу		на приобретени	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	294 123 380	257 460 942				5 149 219			31 513 219	294 123 380
в т.числе за месяц	74 149 489	64 906 765				1 298 135			7 944 588	74 149 489

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ТОО "Center Grand "
Генподрядчик: ТОО "Ерен -гр лп"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2015 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 21.Стены								
348	E0108-15-5	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125**	95	7546,79	266,56	716945	25323	102403	5,07	9692
		м3		814,50	99,00	77378	9405	118	0,49	937
349	E0108-15-5	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125**	95	7006,79	266,56	665645	25323	102403	5,07	9692
		м3		814,50	99,00	77378	9405	118	0,49	937
350	E0108-15-5	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125**	65	6620,69	266,56	430345	17326	70065	5,07	3213
		м3		814,50	99,00	52943	6435	118	0,49	310
351	E0108-15-5	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125**	55,9	6620,69	266,56	370097	14901	60256	5,07	4846
		м3		814,50	99,00	45531	5534	118	0,49	468
352	E0126-33-1	**Утепление стен пеноплексом**	80,4	5016,88	185,63	403357	14925	316351	18,17	9637

			м3		3264,75	69,75	262486	5608	118	0,34	180
353	СПрайслист	Стоимость пеноплекса		80,4	7913,51	--	4197323	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
354	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125		19,04	7829,69	282,71	149077	5383	22647	5,53	658
			м3		902,25	105,75	17179	2013	118	0,52	62
355	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125		19,04	7329,69	282,71	139557	5383	22647	5,53	658
			м3		902,25	105,75	17179	2013	118	0,52	62
356	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125		4,68	6972,19	282,71	32630	1323	5567	5,53	247
			м3		902,25	105,75	4223	495	118	0,52	23
357	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125		24,88	6972,19	282,71	173468	7034	29593	5,53	1022
			м3		902,25	105,75	22448	2631	118	0,52	96
358	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой красным кирпичом М125		8,28	8302,13	305,80	68742	2532	11277	6,41	181
			м3		1039,50	114,75	8607	950	118	0,56	16
359	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125		33,36	7459,93	305,80	248863	10201	45437	6,41	663
			м3		1039,50	114,75	34678	3828	118	0,56	58
360	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой красным кирпичом М125		25,24	7459,93	305,80	188289	7718	34377	6,41	1380
			м3		1039,50	114,75	26237	2896	118	0,56	121
361	Е0108-12-1	Армирование кладки сеткой д4ВрI		4,54652	59479,65	422,15	270425	1919	45146	56,40	1384
			т		8257,50	157,50	37543	716	118	0,77	19
362	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из желтого кирпича М125 на растворе М75		61,5	9158,16	337,41	563227	20751	64986	4,76	1292

			м3		769,50	126,00	47324	7749	118	0,62	168
363	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из желтого кирпича М125 на растворе М25		12,9	9025,66	337,41	116431	4353	13631	4,76	242
			м3		769,50	126,00	9927	1625	118	0,62	32
364	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25		32	5903,74	337,41	188920	10797	33814	4,76	690
			м3		769,50	126,00	24624	4032	118	0,62	90
365	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75		111	7091,46	337,41	787152	37453	104326	4,38	6698
			м3		670,50	126,00	74426	13986	118	0,62	948
366	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75		111	6331,46	337,41	702792	37453	104326	4,38	6698
			м3		670,50	126,00	74426	13986	118	0,62	948
367	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75		111	5788,06	337,41	642475	37453	104326	4,38	3200
			м3		670,50	126,00	74426	13986	118	0,62	453
368	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25		111,85	5701,66	337,41	637731	37739	105124	4,38	3118
			м3		670,50	126,00	74995	14093	118	0,62	441
369	Е0108-22-1	Кладка стен из пеноблоков		3,68	1596,81	372,83	5876	1372	3185	3,72	66
			м3		594,00	139,50	2186	513	118	0,68	12
370	С143004-2	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона типа Б М-400		2,68	3160,00	--	8469			--	--
			м3		--	--				--	--
371	Е0108-7-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка вентканалов из керамического кирпича		0,84	834,87	34,37	701	29	148	0,93	6
			м2		136,80	12,87	115	11	118	0,06	--
372	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т		273	103,01	66,43	28122	18135	15366	0,15	677
			шт		23,85	23,85	6511	6511	118	0,11	481
373	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т		35	391,83	250,96	13714	8784	9043	0,81	163
			шт		130,73	88,22	4576	3088	118	0,37	74

374	С143015-184 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	шт.	121	423,00 -- --	--	--	51183 -- --	--	--	--	--
375	С143015-185 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	шт.	249	538,00 -- --	--	--	133962 -- --	--	--	--	--
376	С143015-186 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	шт.	54	654,00 -- --	--	--	35316 -- --	--	--	--	--
377	С143015-187 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ17-2-п ГОСТ 948-84	шт.	22	692,00 -- --	--	--	15224 -- --	--	--	--	--
378	С143015-188 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	шт.	1	807,00 -- --	--	--	807 -- --	--	--	--	--
379	С143015-199 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	шт.	69	1160,00 -- --	--	--	80040 -- --	--	--	--	--
380	С143015-203 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-3-п ГОСТ 948-84	шт.	54	1238,00 -- --	--	--	66852 -- --	--	--	--	--
381	С143015-206 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ26-4-п ГОСТ 948-84	шт.	15	1353,00 -- --	--	--	20295 -- --	--	--	--	--
382	С143015-190 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	шт.	63	658,00 -- --	--	--	41454 -- --	--	--	--	--
383	С143015-193 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	шт.	54	812,00 -- --	--	--	43848 -- --	--	--	--	--

384	С143015-195 Изм. и доп. вып. 20	Перемыч ки железобетонные брусковые 9ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	58	966,00	--	56028	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
385	С143015-211 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	1	2600,00	--	2600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
386	С143015-214 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	95	4186,00	--	397670	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
387	С143015-216 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ27-37-п ГОСТ 948-84	16	6560,00	--	104960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
388	Е0107-11-1	Монтаж прогонов массой до 0,7т	14	391,83	250,96	5486	3513	3617	0,81	78
		шт		130,73	88,22	1830	1235	118	0,37	36
389	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	1,2	18600,00	--	22320			--	--
		м3		--	--				--	--
390	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	12	103,01	66,43	1236	797	675	0,15	10
		шт		23,85	23,85	286	286	118	0,11	7
391	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость опорных подушек	0,65	30226,00	--	19647	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
392	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек	3,2	5015,90	2020,02	16051	6464	10478	14,10	191
		т		2272,50	502,43	7272	1608	118	1,79	24
393	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	3,2	62300,00	--	199360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

394	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,5	59200,00 --	-- --	29600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
395	С11011-4149 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,05	50241,00 --	-- --	2512 --	-- --	-- --	-- --	-- --
396	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т	0,02	63600,00 --	-- --	1272 --	-- --	-- --	-- --	-- --
397	Е0110-5-1	Укладка деревянного бруса	м3	0,23	22951,16 3487,50	316,57 119,25	5279 802	73 27	979 118	22,50 0,58	128 3
398	Е0126-31-1	Утепление пространства между перемычками пеноплексом	м3	2	2139,46 1809,00	330,46 123,75	4279 --	-- --	-- --	10,58 0,60	122 7
399	СПрайслист	Стоимость пеноплекса	м3	2	7913,51 --	-- --	15827			-- --	-- --
		Монолитный консольный пояс на отм 5,51; 11,51;17,51;23,51									
400	Е0110-5-1	Укладка досок	м3	0,6	22951,16 3487,50	316,57 119,25	13771 2093	190 72	2554 118	22,50 0,58	32 1
401	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона	м3	26	13270,10 1368,00	316,01 119,39	345023 35568	8216 3104	45633 118	8,25 0,58	1636 116
402	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	52102,00 --	-- --	1563 --	-- --	-- --	-- --	-- --
403	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,6	50600,00 --	-- --	30360 --	-- --	-- --	-- --	-- --

ки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
	0,6	62000,00	--	37200	--	--	--	--
т		--	--	--	--	--	--	--
ки плоские: проволока арматурная из стой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
	0,23	41200,00	--	9476	--	--	--	--
т		--	--	--	--	--	--	--
юяс (5шт)								
матурных поясов								
	2,1	8679,65	422,15	18227	887	20852	56,40	733
т		8257,50	157,50	17341	331	118	0,77	10
отовки, не собранные в каркасы и сетки: ческого профиля класса А-II, d 10 мм								
	2,1	50600,00	--	106260			--	--
т		--	--				--	--
матурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I,								
	2,1	42800,00	--	89880	--	--	--	--
т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 22.Перегородки								
родок неармированных толщиной в 1/2 кирпича жа до 4 м из силикатного кирпича								
	1114,6	809,96	34,37	902781	38309	265505	1,21	12239
м2		189,00	12,87	210659	14345	118	0,06	636

	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	м2	356	1170,52 189,00	34,37 12,87	416705 67284	12236 4582	84802 118	1,21 0,06	4061 211
		РАЗДЕЛ 23.Перекрытие и покрытие									
417	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	90	859,04 299,25	200,77 71,15	77314 26933	18069 6404	39336 118	1,74 0,31	1770 310
418	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	53	1398,73 465,75	373,54 135,07	74133 24685	19798 7159	37575 118	2,66 0,61	4852 1104
419	С143017-792 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.12-8т СТ РК 949-92	шт.	53	7115,00 --	-- --	377095 --	-- --	-- --	-- --	-- --
420	С143017-801 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.12-8т СТ РК 949-92	шт.	65	9510,00 --	-- --	618150 --	-- --	-- --	-- --	-- --
421	С143017-825 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	шт.	6	14078,00 --	-- --	84468 --	-- --	-- --	-- --	-- --
422	С143017-1156 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.15-8т СТ РК 949-92	шт.	32	8855,00 --	-- --	283360 --	-- --	-- --	-- --	-- --
423	С143017-828 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92	шт.	22	15072,00 --	-- --	331584 --	-- --	-- --	-- --	-- --
424	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см		300	2750,00	--	825000	--	--	--	--

425	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит П15д-8	м2		--	--	--	--	--	--	--	--
				3,5	18800,00	--	65800	--	--	--	--	--
426	Е0107-53-3	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	м3		--	--	--	--	--	--	--	--
				10	411,58	188,37	4116	1884	2433	0,85	37	
			шт		139,73	66,45	1397	665	118	0,28	12	
427	Е0107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2		5	719,09	363,02	3595	1815	2067	1,32	69	
			шт		221,18	129,23	1106	646	118	0,56	29	
428	С143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/		26	1550,00	--	40300	--	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
429	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2		22	1860,12	924,97	40923	20349	29192	4,83	425	
			шт		807,75	316,76	17771	6969	118	1,25	110	
430	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/		26	1700,00	--	44200			--	--	
			м2		--	--				--	--	
431	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т		9	103,01	66,43	927	598	507	0,15	9	
			шт		23,85	23,85	215	215	118	0,11	7	
432	С143015-211 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84		9	2600,00	--	23400			--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
433	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек		12	103,01	66,43	1236	797	675	0,15	7	
			шт		23,85	23,85	286	286	118	0,11	5	
434	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость опорных подушек		0,3	30226,00	--	9068			--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
435	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок		3,2	5015,90	2020,02	16051	6464	10478	14,10	249	
			т		2272,50	502,43	7272	1608	118	1,79	32	
436	Е0109-48-4	Электродуговая сварка		3,2	2452,13	545,76	7847	1746	4647	5,25	93	
			т		1230,75	--	3938		118	--	--	

		Стоимость металлических балок										
438	Е0134-27-8	Окраска металлических балок за 2 раза	т	3,2	101700,00	--	325440	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
439	Е0107-20-1	Установка анкеров	т	3,2	9752,34	3974,44	31207	12718	19541	22,93	406	
					3660,75	1514,25	11714	4846	118	7,40	131	
440	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,33	41008,57	2434,57	13533	803	12800	170,00	404	
					31950,00	920,25	10544	304	118	4,49	11	
441	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,22	52400,00	--	11528	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
442	Е0107-20-3	Закладная деталь	т	0,05	51000,00	--	2550	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
443	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных деталей	т	0,23	175710,10	1826,10	40413	420	2386	42,70	15	
					8100,00	690,75	1863	159	118	3,37	1	
444	Е0106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15	т	0,66	40200,00	--	26532	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
445	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	м3	2,5	9735,19	210,67	24338	527	2923	5,75	78	
					911,25	79,58	2278	199	118	0,39	5	
446	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	52102,00	--	3126	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
			т	0,22	52400,00	--	11528	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	

447	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05	50900,00	--	2545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
448	Е0109-53-1	Установка пожарного люка	0,3	14806,01	1133,15	4442	340	4705	82,10	119
		т		12892,50	398,25	3868	119	118	1,95	3
449	С12021-238	Стоимость люка	0,54	146000,00	--	78840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
450	Е0109-29-1	Монтаж пожарной лестницы	1,03	13565,47	5475,87	13972	5640	8013	28,90	125
		т		5040,00	1552,87	5191	1599	118	5,46	24
451	С12021-267	Стоимость пожарной лестницы	1,03	133700,00	--	137711	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
452	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	1,03	9752,34	3974,44	10045	4094	6290	22,93	132
		т		3660,75	1514,25	3771	1560	118	7,40	43
453	Е0112-13-1	Укладка пенопласта между плитой лоджий, балконов и плитой перекрытия	8,3	148,03	4,93	1229	41	305	0,19	9
		м2		29,25	1,85	243	15	118	0,01	--
454	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	8,3	8390,00	--	69637	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 24.Перекрытие в осях 4с-7с

455	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	9	859,04	200,77	7731	1807	3934	1,74	84
		шт		299,25	71,15	2693	640	118	0,31	15
456	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	123	1398,73	373,54	172044	45945	87203	2,66	351
		шт		465,75	135,07	57287	16614	118	0,61	80
457	С143017-2272 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92	4	11952,00	--	47808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
458	С143017-2275 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 54.12-8 СТ РК 949-92	2	12516,00	--	25032	--	--	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
459	С143017-2425 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 22.12-16 СТ РК 949-92		3	5223,00	--	15669	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
460	С143017-2430 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-16 СТ РК 949-92		1	6322,00	--	6322	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
461	С143017-2521 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.15-8 СТ РК 949-92		1	8692,00	--	8692	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
462	С143017-2543 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.15-8 СТ РК 949-92		4	14886,00	--	59544	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
463	С143017-2563 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 69.15-8 СТ РК 949-92		1	26799,00	--	26799	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
464	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см		65	2750,00	--	178750	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
465	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит П11д-8, П8д-8		0,6	18800,00	--	11280	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
466	Е0107-20-1	Установка анкеров д12АI		0,02	90510,57	2434,57	1810	49	776	170,00	35
			т		31950,00	920,25	639	18	118	4,49	1
467	С12041-132	Металлизация анкеров		0,03	40200,00	--	1206			--	--
			т		--	--				--	--
468	Е0106-22-3	Устройство монолитной плиты МП-2 из бетона В15		0,03	9735,19	210,67	292	6	35	5,75	16
			м3		911,25	79,58	27	2	118	0,39	1

469	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,01	63500,00	--	635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
470	Е0106-22-3	Устройство монолитной плиты МП-1 из бетона В25	3,05	10530,95	210,67	32119	643	3566	5,75	56
		м3		911,25	79,58	2779	243	118	0,39	4
471	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03	65900,00	--	1977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
472	Е0106-11-9	Дополнительные элементы усиления отверстий	0,01	3792,87	304,24	38	3	41	20,00	8
		1т		3330,00	114,75	33	1	118	0,56	--
473	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,02	63600,00	--	1272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
474	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,005	59200,00	--	296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
475	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,1	9752,34	3974,44	975	397	611	22,93	9
		т		3660,75	1514,25	366	151	118	7,40	3

РАЗДЕЛ 26.Лестница №1 (4шт)

492	Е0107-44-10	Монтаж перемычек и опорных подушек	46	103,01	66,43	4738	3056	2589	0,15	34
		шт		23,85	23,85	1097	1097	118	0,11	24
493	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость перемычек и опорных подушек	2,01	30226,00	--	60754	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

494	Е0109-25-1	Монтаж лобовых балок										
495	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	т	2,01	5015,90 2272,50	2020,02 502,43	10082 4568	4060 1010	6582 118	14,10 1,79	155 20
496	С12021-120	Стоимость лобовых балок	т	5,01	2452,13 1230,75	1345,76 --	12285 6166	2734	7276 118	5,25 --	58 --
497	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров	т	5,01	101700,00 --	-- --	509517 --	-- --	-- --	-- --	-- --
498	С12021-146	Косоуры	т	5,01	13565,47 5040,00	5475,87 1552,87	67963 25250	27434 7780	38976 118	28,90 5,46	303 57
499	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	2,01	108500,00 --	-- --	218085 --	-- --	-- --	-- --	-- --
500	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,006	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	78 49	11 4	62 118	42,70 3,37	1 --
501	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	т	0,005	59500,00 --	-- --	298 --	-- --	-- --	-- --	-- --
502	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	60	203,59 180,00	12,56 4,75	12215 10800	754 285	13080 118	1,08 0,02	959 21
503	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	м	60	995,00 --	-- --	59700 --	-- --	-- --	-- --	-- --
504	С12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,9	63800,00 --	-- --	57420 --	-- --	-- --	-- --	-- --
505	Е0109-29-1	Монтаж металлических лестниц ИМЛ-1, МЛ-1	т	0,9	40200,00 --	-- --	36180 --	-- --	-- --	-- --	-- --
506	С12021-267	Стоимость металлических лестниц	т	0,12396	13565,47 5040,00	5475,87 1552,87	1682 625	679 192	964 118	28,90 5,46	38 7
			т	0,46845	133700,00 --	-- --	62632 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	Всего прямые затраты						20545829	6224025			54840

	8857188	**2018097**	**8465**
В том числе стоимость: материалов, тенге	103370141		
Накладные расходы, тенге	2211108		
- заработная плата, тенге	1916935		
- трудоемкость, чел-ч	6390		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1365416		
Всего	**24122353**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	265346		
- сметная заработная плата, тенге	215752		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1224		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7311 %)	658540		
- сметная заработная плата, тенге	1766805		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10754		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	241224		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	96489		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**25 383 952**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**64 906 766**		
- материалы, тенге	264 317 451		
- сметная заработная плата, тенге	42 813 554		
Налог (2 %)	1 298 135		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**66 204 901**		
НДС (12 %)	7 944 588		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**74 149 489**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

Жунусов Нурлан Арыстанович

«ЕРЕН-групп»