Счет-фактура № 00000000023 от 15 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Аз Наурыза, дом № 11,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ3684904KZ000615740, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор генподряда №04/15 от 14.04.15г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул.Ибатова д.90

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011760, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Аз Наурыза, дом № 11

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 140840005889, ТОО "Center Grand" , ул.Ибатова д.90

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Center Grand"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140840005889, ул.Ибатова д.90

ИИК получателя: KZ416390222030000651, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство Шесть 9-ти этажных блок-секции в ЖК "Золотой квартал"Блок В,Г,Д,Е	шт	1	358 365 891,96	358 365 891,96	12%	43 003 907,04	401 369 799,00		
Всего по счету:					**358 365 891,96**		**43 003 907,04**	**401 369 799,00**		

Руководитель: Баяшева Л. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Нургелдина А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"
Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В Г Д Е"

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ								Налог на добавлен. стоимость	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ.	В отчетном месяце	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	в отчетном	по монтажу	Стоимость прочих затрат не	дополнительные затраты на приобретени	другие дополнител		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А										
Всего по стройке	2 122 827 421	1 858 217 279				37 164 346			227 445 795	2 122 827 420
в т.числе за месяц	401 369 799	351 339 110				7 026 782			43 003 907	401 369 799

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Заказчик: ТОО "Center Grand"

Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "ВГДЕ " 1 этаж

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2016 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 7.Навес входа в подвал									
168	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,004788	70437,87	304,24	337	1	49	58,00	--	
		1т		9675,00	114,75	46	1	105	0,56	--	
169	E0109-17-1	Монтаж металлических стоек с опорными пластинами	0,027468	4588,45	2285,57	126	63	54	9,35	--	
		т		1579,50	617,13	43	17	90	2,34	--	
170	E0109-48-2	Электродуговая сварка	0,027468	542,84	144,52	15	4	7	1,34	--	
		т		292,50	--	8	--	90	--	--	
171	C12021-245	Стоимость металлических стоек с опорными пластинами	0,027468	172800,00	--	4746	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
172	E0109-25-1	Монтаж металлических балок	0,026592	5015,90	2020,02	133	54	66	14,10	--	
		т		2272,50	502,43	60	13	90	1,79	--	
173	E0109-48-4	Электродуговая сварка	0,026592	2452,13	545,76	65	15	29	5,25	--	
		т		1230,75	--	33	--	90	--	--	

174	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,026592	70000,00	--	1861	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01665	175710,10	1826,10	2926	30	205	42,70	1
		т		8100,00	690,75	135	12	140	3,37	--
176	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	5,46	121,68	8,30	664	45	620	0,57	3
		м2		94,18	1,17	514	6	119	--	--
177	С11011-3789 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	6,279	728,00	--	4571	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0112-10-1	Фартук из оцинкованной стали	1,38	575,05	1,24	794	2	252	0,97	1
		м2		153,23	0,47	211	1	119	--	--
179	Е0107-20-3	Установка опорного уголка	0,013752	13010,10	1826,10	179	25	169	42,70	1
		т		8100,00	690,75	111	9	140	3,37	--
180	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,013752	59200,00	--	814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0106-1-1	Обетонирование опорного уголка бетоном В7,5	0,12	6134,77	66,01	736	8	28	1,35	--
		м3		195,75	24,93	23	3	105	0,12	--
182	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,12	106,00	--	13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
183	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,12	302,00	--	36	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

184	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза т	0,083022	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	810 304	330 126	387 90	22,93 7,40	2 1
		РАЗДЕЛ 13.Крыльцо у оси "Д"								
267	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	18	335,59 76,28	172,69 60,21	6041 1373	3108 1084	3440 140	0,48 0,24	9 4
268	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	13	478,47 106,88	243,37 85,08	6220 1389	3164 1106	3494 140	0,67 0,34	9 4
269	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	5	722,41 153,90	389,08 136,92	3612 770	1945 685	2036 140	0,94 0,55	5 3
270	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	2	1050,41 195,53	598,40 214,16	2101 391	1197 428	1147 140	1,18 0,91	2 2
271	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	18	1665,00 --	-- --	29970 --	-- --	-- --	-- --	-- --
272	С143003-493 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	5	2158,00 --	-- --	10790 --	-- --	-- --	-- --	-- --
273	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	5	2300,00 --	-- --	11500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
274	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	5	4314,00 --	-- --	21570 --	-- --	-- --	-- --	-- --
275	С143003-513 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	2	5581,00 --	-- --	11162 --	-- --	-- --	-- --	-- --
276	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	3	2908,00 --	-- --	8724 --	-- --	-- --	-- --	-- --

277	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,483	106,00	--	1217	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
278	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,483	302,00	--	3468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
279	Е0106-1-20	Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5	3	7087,54	311,32	21263	934	1760	2,82	8
		м3		441,00	117,61	1323	353	105	0,57	2
280	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3	106,00	--	318	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
281	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3	302,00	--	906	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
282	Е0108-6-9	Кладка стен крыльца из керамического кирпича	2,4	8918,85	296,60	21405	712	2906	5,95	14
		м3		915,75	110,25	2198	265	118	0,54	1
283	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	859,04	200,77	3436	803	2074	1,74	7
		шт		299,25	71,15	1197	285	140	0,31	1
284	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	8,96	1430,00	--	12813	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
285	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	27,6	203,59	12,56	5619	347	7139	1,08	30
		м		180,00	4,75	4968	131	140	0,02	1
286	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	27,6	995,00	--	27462	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
287	Е0109-29-1	Монтаж металлического ограждения	0,17732	13565,47	5475,87	2405	971	1052	28,90	5
		т		5040,00	1552,87	894	275	90	5,46	1
288	С12021-267	Стоимость металлического ограждения	0,17732	133700,00	--	23708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
289	Е0134-27-8	Окраска металлического ограждения за 2 раза	0,17732	9752,34	3974,44	1729	705	826	22,93	4
		т		3660,75	1514,25	649	269	90	7,40	1

РАЗДЕЛ 25.Полы 1 этажа

		Полы 1 этажа по грунту (подвал)								
481	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1042,3	61,90	2,62	64513	2731	14743	0,07	71
		м2		10,51	0,99	10955	1032	123	--	5
482	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	83,384	6550,81	--	546233	--	58153	3,66	305
		м3		567,00	--	47279	--	123	--	--
483	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	1042,3	212,23	13,43	221205	13998	73960	0,37	381
		м2		52,65	5,04	54877	5253	123	0,02	26
484	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до толщины 40мм	4169,2	33,07	0,67	137867	2793	4513	--	18
		м2		0,63	0,25	2627	1042	123	--	5
485	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком	1042,3	572,67	23,26	596890	24244	400583	1,83	1907
		м2		303,75	8,71	316599	9078	123	0,04	44
486	Е0111-17-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/ до толщины 20мм	2084,6	-84,22	-0,67	-175565	-1397	-71024	-0,15	-319
		м2		-27,45	-0,25	-57222	-521	123	--	-3
487	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	1042,3	127,03	9,83	132403	10246	152420	0,69	719
		м2		115,20	3,69	120073	3846	123	0,02	19
		Полы 1 этажа по перекрытию								
488	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой пергамина	2045,7	295,65	18,42	604810	37682	233655	0,42	851
		м2		85,95	6,91	175828	14136	123	0,03	69
489	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	2045,7	48,53	5,55	99278	11354	113355	0,26	528
		м2		42,98	2,07	87924	4235	123	0,01	21
490	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	63,21213	8390,00	--	530350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
491	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2045,7	194,65	9,95	398195	20355	140757	0,36	728
		м2		52,20	3,74	106786	7651	123	0,02	37

492	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 50мм	10247,4	29,66	0,67	303897	6866	11092	--	45
		м2		0,63	0,25	6456	2562	123	--	12
493	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	1351,2	29,66	0,67	40071	905	1463	--	6
		м2		0,63	0,25	851	338	123	--	2
494	Е0106-11-10	Армирование стяжки сеткой	2,618496	56039,08	327,33	146738	857	5537	11,60	30
		1т		1890,00	123,75	4949	324	105	0,60	2
495	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	1208,5	473,54	48,65	572267	58794	173588	0,60	725
		м2		98,55	18,23	119098	22031	123	0,09	108
496	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	360,4	769,78	4,90	277429	1766	26753	0,38	138
		м2		58,50	1,85	21083	667	123	0,01	3
497	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	385,628	123,31	0,16	47552	62	7708	0,09	35
		м		16,18	0,07	6239	27	123	--	--
498	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	139	1041,83	15,20	144814	2113	30889	1,07	149
		м2		173,30	7,37	24089	1024	123	0,04	5
499	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	148,73	137,96	0,32	20519	48	7636	0,24	35
		м		41,63	0,11	6192	16	123	--	--
500	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком	337,8	572,67	23,26	193447	7857	129825	1,83	618
		м2		303,75	8,71	102607	2942	123	0,04	14
501	Е0111-17-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/	675,6	-84,22	-0,67	-56899	-453	-23018	-0,15	-103
		м2		-27,45	-0,25	-18545	-169	123	--	-1
502	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	337,8	127,03	9,83	42911	3321	49398	0,69	233
		м2		115,20	3,69	38915	1246	123	0,02	6

503	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	361,446	28,56	0,22	10323	80	8265	0,10	38
		м		18,50	0,09	6687	33	123	--	--

РАЗДЕЛ 26.Внутреняя отделка 1 этажа

		Внутреняя отделка 1 этажа								
504	Е0115-37-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Устройство каркаса подвесного потолка	933,9	1514,68	18,49	1414560	17271	972187	5,91	5517
		м2		986,89	4,54	921657	4236	105	0,02	23
505	СП011-652	Подвесной потолок "Armsrong" с комлектующими	933,9	1390,00	--	1298121	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
506	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1869,6	434,19	3,94	811762	7366	203375	0,55	1035
		м2		102,11	1,49	190905	2786	105	0,01	14
507	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	1869,6	413,80	2,81	773640	5254	285648	0,81	1520
		м2		144,45	1,06	270064	1982	105	0,01	10
508	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3000,3	365,43	4,55	1096388	13638	703938	1,17	3510
		м2		222,30	1,15	666967	3450	105	0,05	158
509	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	3000,3	372,09	2,33	1116382	6991	354347	0,63	1875
		м2		111,60	0,88	334833	2640	105	--	13
510	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-	Облицовка стен керамогранитом	1941,6	3142,91	3,99	6102268	7747	954857	2,70	5242
		м2		467,15	1,22	907018	2369	105	--	9

511	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	2392,8	1028,30 254,97	4,62 3,14	2460516 610092	11055 7513	642310 104	1,52 0,02	3637 39
		РАЗДЕЛ 27.Козырек входа по оси А/1 в осях 3с-8с (блок Е)								
512	Е0109-17-1	Монтаж металлической стойки с опорной пластиной т	0,8336	4588,45 1579,50	2285,57 617,13	3825 1317	1905 514	1648 90	9,35 2,34	8 2
513	Е0109-48-2	Электродуговая сварка т	0,8336	542,84 292,50	144,52 --	453 244	120 --	219 90	1,34 --	1 --
514	С12021-246	Стоимость металлических стоек т	0,8336	162200,00 --	-- --	135210 --	-- --	-- --	-- --	-- --
515	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок т	1,5384	5015,90 2272,50	2020,02 502,43	7716 3496	3108 773	3842 90	14,10 1,79	22 3
516	Е0109-48-4	Электродуговая сварка т	1,5384	2452,13 1230,75	545,76 --	3772 1893	840 --	1704 90	5,25 --	8 --
517	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	1,5384	63600,00 --	-- --	97842 --	-- --	-- --	-- --	-- --
518	Е0109-24-1	Устройство каркаса т	0,78096	13835,77 9090,00	4022,39 1071,86	10805 7099	3141 837	7142 90	56,50 3,81	44 3
519	Е0109-48-1	Электродуговая сварка т	0,78096	1333,50 679,50	312,12 --	1041 531	244 --	478 90	2,96 --	2 --
520	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,13856	70000,00 --	-- --	9699 --	-- --	-- --	-- --	-- --

521	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
		т	0,6152	59500,00	--	36604	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
522	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,0272	50642,00	--	1377	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
523	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Покрытие козырька профлистом								
		м2	100	121,68	8,30	12168	830	11347	0,57	57
				94,18	1,17	9418	117	119	--	--
524	С11011-3788 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010								
		м2	115	635,00	--	73025	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
525	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом для разуклонки от 140 до 200мм								
		м3	17	3440,12	245,72	58482	4177	9604	2,71	46
				382,50	92,25	6503	1568	119	0,45	8
526	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
		м2	124	145,23	15,94	18008	1977	5992	0,24	30
				34,65	5,96	4297	739	119	0,03	4
527	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм								
		м2	1860	5,16	0,14	9591	260	354	--	2
				0,11	0,05	205	93	119	--	1
528	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Устройство кровли из 2х слоев бикроста								
		м2	124	369,67	18,33	45839	2273	4632	0,14	17
				24,53	6,86	3042	851	119	0,03	4

529	Е0112-10-1	Облицовка экрана мелкопрофильным анодированным алюминием	52	161,83	1,24	8415	64	9511	0,97	51
		м2		153,23	0,47	7968	24	119	--	--
530	С12031-144	Стоимость мелкопрофильного анодированного алюминия	52	2800,00	--	145600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
531	Е0110-5-1	Деревянный брус	0,392	22951,16	316,57	8997	124	1697	22,50	9
		м3		3487,50	119,25	1367	47	120	0,58	--
532	Е0134-60-3	Подшивка козырька пластиком	100	1209,68	1,20	120968	120	13761	0,74	74
		м2		124,65	0,45	12465	45	110	--	--
533	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	36	575,05	1,24	20702	45	6585	0,97	35
		м2		153,23	0,47	5516	17	119	--	--
534	Е0107-20-3	Прижимная полоса	0,028	175710,10	1826,10	4920	51	345	42,70	1
		т		8100,00	690,75	227	19	140	3,37	--
535	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций козырька за 2 раза	3,16696	9752,34	3974,44	30885	12587	14750	22,93	73
		т		3660,75	1514,25	11593	4796	90	7,40	23
536	Е0116-10-2	Устройство слива из стальной трубы д-50мм	4,8	623,70	14,12	2994	68	61	0,55	3
		м		100,35	5,29	482	25	12	0,03	--

РАЗДЕЛ 28.Козырек здания по оси А/1 (блок Е)

537	Е0109-24-1	Устройство каркаса козырька	2,77488	13835,77	4022,39	38393	11162	25378	56,50	157
		т		9090,00	1071,86	25224	2974	90	3,81	11
538	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	2,77488	1333,50	312,12	3700	866	1697	2,96	8
		т		679,50	--	1886	--	90	--	--
539	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	2,39806	59500,00	--	142685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

540	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
		т	0,368	59200,00	--	21786	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
541	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,00882	55620,00	--	491	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
542	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,30581	93997,62	304,24	28745	93	10657	198,00	61
				33075,00	114,75	10115	35	105	0,56	--
543	С12041-132	Металлизация закладных деталей								
		т	0,30581	40200,00	--	12294	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
544	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок								
		т	0,7731	5015,90	2020,02	3878	1562	1931	14,10	11
				2272,50	502,43	1757	388	90	1,79	1
545	Е0109-48-4	Электродуговая сварка								
		т	0,7731	2452,13	545,76	1896	422	856	5,25	4
				1230,75	--	951	--	90	--	--
546	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14								
		т	0,7731	70000,00	--	54117	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
547	Е0107-20-3	Прижимная полоса								
		т	0,09196	175710,10	1826,10	16158	168	1132	42,70	4
				8100,00	690,75	745	64	140	3,37	--
548	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм								
		т	0,0114	50600,00	--	577	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
549	Е0109-24-1	Монтаж каркаса из труб д-102х4мм								
		т	0,0677	13835,77	4022,39	937	272	619	56,50	4
				9090,00	1071,86	615	73	90	3,81	--

550	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	0,0677	542,84	144,52	37	10	18	1,34	--
		т		292,50	--	20	--	90	--	--
551	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0677	172800,00	--	11699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
552	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	4,02485	9752,34	3974,44	39252	15997	18746	22,93	92
		т		3660,75	1514,25	14734	6095	90	7,40	30
553	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Покрытие козырька профлистом	90	121,68	8,30	10951	747	10212	0,57	51
		м2		94,18	1,17	8476	105	119	--	--
554	С11011-3788 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	103,5	635,00	--	65723	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
555	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом для разуклонки от 140 до 200мм	15,3	3440,12	245,72	52634	3760	8644	2,71	41
		м3		382,50	92,25	5852	1411	119	0,45	7
556	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	90	145,23	15,94	13071	1435	4349	0,24	22
		м2		34,65	5,96	3119	536	119	0,03	3
557	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм	1350	5,16	0,14	6961	189	257	--	1
		м2		0,11	0,05	149	68	119	--	--
558	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Устройство кровли из 2х слоев бикроста	90	369,67	18,33	33270	1650	3362	0,14	12
		м2		24,53	6,86	2208	617	119	0,03	3

559	Е0112-10-1	Облицовка экрана мелкопрофильным анодированным алюминием	150	161,83	1,24	24275	186	27435	0,97	146
		м2		153,23	0,47	22985	70	119	--	--
560	С12031-144	Стоимость мелкопрофильного анодированного алюминия	150	2800,00	--	420000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
561	Е0134-60-3	Подшивка козырька пластиком	40	1209,68	1,20	48387	48	5504	0,74	30
		м2		124,65	0,45	4986	18	110	--	--
562	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	42	575,05	1,24	24152	52	7682	0,97	41
		м2		153,23	0,47	6436	20	119	--	--

РАЗДЕЛ 29.Козырек здания по оси А/1

563	Е0109-24-1	Устройство каркаса козырька	4,5723	13835,77	4022,39	63261	18392	41817	56,50	258
		т		9090,00	1071,86	41562	4901	90	3,81	17
564	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	4,5723	1333,50	312,12	6097	1427	2796	2,96	14
		т		679,50	--	3107	--	90	--	--
565	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	3,4683	59500,00	--	206364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
566	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,104	59200,00	--	65357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
567	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,89748	93997,62	304,24	84361	273	31276	198,00	178
		1т		33075,00	114,75	29684	103	105	0,56	1
568	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,89748	40200,00	--	36079	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
569	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок	2,3193	5015,90	2020,02	11633	4685	5792	14,10	33

		т		2272,50	502,43	5271	1165	90	1,79	4
570	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	2,3193	2452,13	545,76	5687	1266	2569	5,25	12
		т		1230,75	--	2854	--	90	--	--
571	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	2,3193	70000,00	--	162351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
572	Е0107-20-3	Прижимная полоса	0,1896	175710,10	1826,10	33315	346	2333	42,70	8
		т		8100,00	690,75	1536	131	140	3,37	1
573	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0342	50600,00	--	1731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
574	Е0109-24-1	Монтаж каркаса из труб д-102х4мм	0,2031	13835,77	4022,39	2810	817	1857	56,50	11
		т		9090,00	1071,86	1846	218	90	3,81	1
575	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	0,2031	542,84	144,52	110	29	53	1,34	--
		т		292,50	--	59	--	90	--	--
576	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,2031	172800,00	--	35096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
577	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	8,32068	9752,34	3974,44	81146	33070	38754	22,93	191
		т		3660,75	1514,25	30460	12600	90	7,40	62
578	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Покрытие козырька профлистом	180	121,68	8,30	21902	1494	20424	0,57	102
		м2		94,18	1,17	16952	210	119	--	1
579	С11011-3788 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	207	635,00	--	131445	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

580	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом для разуклонки от 140 до 200мм	30,6	3440,12	245,72	105268	7519	17288	2,71	83
		м3		382,50	92,25	11705	2823	119	0,45	14
581	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	180	145,23	15,94	26141	2869	8699	0,24	44
		м2		34,65	5,96	6237	1073	119	0,03	5
582	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм	2700	5,16	0,14	13922	378	514	--	2
		м2		0,11	0,05	297	135	119	--	1
583	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Устройство кровли из 2х слоев бикроста	180	369,67	18,33	66541	3299	6724	0,14	25
		м2		24,53	6,86	4415	1235	119	0,03	6
584	Е0112-10-1	Облицовка экрана мелкопрофильным анодированным алюминием	90	161,83	1,24	14565	112	16461	0,97	87
		м2		153,23	0,47	13791	42	119	--	--
585	С12031-144	Стоимость мелкопрофильного анодированного алюминия	90	2800,00	--	252000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
586	Е0134-60-3	Подшивка козырька пластиком	60	1209,68	1,20	72581	72	8257	0,74	45
		м2		124,65	0,45	7479	27	110	--	--
587	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	75	575,05	1,24	43129	93	13718	0,97	73
		м2		153,23	0,47	11492	35	119	--	--

РАЗДЕЛ 31.Козырек входа в загрузочную

593	Е0109-24-1	Устройство каркаса козырька	0,07037	13835,77	4022,39	974	283	644	56,50	4
		т		9090,00	1071,86	640	75	90	3,81	--

594	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	т	0,07037	542,84 292,50	144,52 --	38 21	10 --	19 90	1,34 --	-- --
595	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,06885	59500,00 --	-- --	4097 --	-- --	-- --	-- --	-- --
596	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,00152	50600,00 --	-- --	77 --	-- --	-- --	-- --	-- --
597	Е0110-5-1	Деревянный брус	м3	0,06	22951,16 3487,50	316,57 119,25	1377 209	19 7	260 120	22,50 0,58	1 --
598	Е0112-10-1	Облицовка экрана мелкопрофильным анодированным алюминием	м2	4,5	161,83 153,23	1,24 0,47	728 690	6 2	823 119	0,97 --	4 --
599	С12031-144	Стоимость мелкопрофильного анодированного алюминия	м2	4,5	2800,00 --	-- --	12600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
600	Е0134-60-3	Подшивка козырька пластиком	м2	3	1209,68 124,65	1,20 0,45	3629 374	4 1	413 110	0,74 --	2 --
601	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4	575,05 153,23	1,24 0,47	2300 613	5 2	732 119	0,97 --	4 --
602	Е116-10-2	Устройство слива из стальной трубы д-50мм	м	0,6	623,70 100,35	14,12 5,29	374 60	8 3	8 12	0,55 0,03	-- --

ОТДЕЛ 1.Отопление 1 этажа

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб д-40х6,7мм	м	348	67,67 59,85	4,19 1,58	23549 20828	1458 550	27363 128	0,34 0,01	117 3

2	С130804-1930 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	348	281,00	--	97788	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб д-50x8,4мм	310	471,67	4,19	146218	1299	24375	0,34	104
		м		59,85	1,58	18554	490	128	0,01	2
4	С130804-1931 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	310	468,00	--	145080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб д-63x10,5мм	155	67,67	4,19	10489	649	12188	0,34	52
		м		59,85	1,58	9277	245	128	0,01	1
6	С130804-1933 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 д-63x10,5мм	155	1068,00	--	165540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб д-32x5,4мм	560	67,67	4,19	37895	2346	44033	0,34	189
		м		59,85	1,58	33516	885	128	0,01	4
8	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	560	180,00	--	100800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	130,72	144,17	19,17	18846	2506	17994	0,61	80
		1кВт		100,35	7,19	13118	940	128	0,04	5
10	С131204-73 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 160 Вт до 165 Вт ГОСТ 31311-2005	441	605,00	--	266805	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайслист	Радиатор алюминиевый РАП-300	570	219,41	--	125062	--	--	--	--
		сек		--	--	--	--	--	--	--

12	СПрайслист	Комплект для подключения радиаторов д-20мм комп	99	481,15 --	-- --	47634 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	99	473,47 254,25	39,24 15,75	46874 25171	3885 1559	34214 128	1,47 0,07	146 7
14	С130903-220 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 шт.	99	2682,00 --	-- --	265518 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	56	473,47 254,25	39,24 15,75	26514 14238	2197 882	19354 128	1,47 0,07	82 4
16	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	8	473,47 254,25	39,24 15,75	3788 2034	314 126	2765 128	1,47 0,07	12 1
17	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм шт	16	1390,00 --	-- --	22240 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С130904-54	Кран шаровый 11ч 38п д-20мм, д-25мм шт	16	5670,00 --	-- --	90720 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	СПрайслист	Кран шаровый с водоотводным вентилем д-15мм шт	32	483,16 --	-- --	15461 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	Е0116-26-1	Установка теплосчетчика 1счетчик	4	75,82 67,50	1,57 --	303 270	6 --	346 128	0,41 --	2 --
21	СПрайслист	Счетчик "Sensus" д-20мм шт	4	16227,70 --	-- --	64911 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Е0116-15-1	Установка балансировочного клапана 1шт	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 --
23	СПрайслист	Клапан балансировочный д-20мм шт	4	2671,23 --	-- --	10685 --	-- --	-- --	-- --	-- --

24	Е0118-21-1	Установка фильтра сетчатого	4	192,46	52,42	770	210	783	0,77	3
		1фильтр		134,42	18,54	538	74	128	0,09	--
25	СПрайслист	Фильтр сетчатый д-20мм	4	133,56	--	534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
27	С130804-53	Тройник прямой, d 25 мм	0,8	178,00	--	142	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
28	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	280,5	72,96	16,85	20466	4726	12039	0,21	59
		м		38,59	4,33	10824	1215	100	0,03	7
29	С11031-127	Изоляция K-flex 9x42	24	190,00	--	4560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С11031-129	Изоляция K-flex 9x50	36,5	271,00	--	9892	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С11031-130	Изоляция K-flex 9x64	85	475,00	--	40375	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С11031-126	Изоляция K-flex 9x35	135	163,00	--	22005	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 1.Вентиляция 1 этажа								
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								
1	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	8	712,67	29,90	5701	239	7112	3,83	31
		шт		682,76	11,81	5462	94	128	0,05	--
2	СПрайслист	Вентилятор канальный Lineo 150	6	8002,64	--	48016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайслист	Вентилятор канальный Lineo 200	2	8450,99	--	16902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	15,75	1138,51	11,11	17932	175	4894	1,48	23

			м2		238,61	4,16	3758	65	128	0,02	--
5	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	11,55	1102,73	9,61	12737	111	3109	1,28	15	
			м2		206,72	3,59	2388	41	128	0,02	--
6	Е0120-12-11	Установка решеток вентиляционных пластмасовых РВП3	17	355,85	16,96	6049	288	4215	1,12	19	
			шт		186,64	7,09	3173	120	128	0,03	1
7	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	10	295,05	16,96	2950	170	2480	1,12	11	
			шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
8	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	58	312,25	16,96	18110	984	14382	1,12	65	
			шт		186,64	7,09	10825	411	128	0,03	2
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
9	Е0110-83-1	Устройствогипсокартонных воздуховодов	3,15	512,87	11,18	1616	35	943	1,58	5	
			м2		245,25	4,23	773	13	120	0,02	--
10	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	3,3075	356,00	--	1177	--	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 1.Холодное водоснабжение магазина ниже 0,000									
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы									
1	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из	48	364,67	4,19	17504	201	3774	0,34	16	
			м		59,85	1,58	2873	76	128	0,01	--
2	С130804-1929	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-	48	180,00	--	8640	--	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	48	10,99	--	528	--	657	0,05	2	
			м		10,69	--	513	--	128	--	--
4	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24	
			1шт		254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
5	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для	8	266,00	--	2128	--	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для	8	403,00	--	3224	--	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 2.Холодное водоснабжение магазина выше 0,000									
		РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы									

7	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-20х3,4мм м	80	67,67 59,85	4,19 1,58	5414 4788	335 126	6290 128	0,34 0,01	27 1
8	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	80	67,00 --	-- --	5360 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	80	10,99 10,69	-- --	879 855	-- --	1095 128	0,05 --	4 --
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	8	473,47 254,25	39,24 15,75	3788 2034	314 126	2765 128	1,47 0,07	12 1
11	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм шт	8	266,00 --	-- --	2128 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	8	75,82 67,50	1,57 --	607 540	13 --	691 128	0,41 --	3 --
13	СЦена	Счетчик холодной воды д-15мм (в квартирах) шт	8	717,56 --	-- --	5740 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм шт	8	266,00 --	-- --	2128 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	С130804-2283 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Фильтр д-15мм шт	8	150,00 --	-- --	1200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	С130804-2079 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	8	118,00 --	-- --	944 --	-- --	-- --	-- --	-- --

17	С130804-2031 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-01-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	108,00	--	864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-2120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-01-2002	Колено 90'' П.П. д-20мм	40	6,00	--	240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130804-2051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-01-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	47,00	--	1504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-2200 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-01-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	32,00	--	128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-01-2002	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	33,00	--	132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-33	Гибкая подводка к смывному бачку унитаза	8	659,00	--	5272	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

ОТДЕЛ 1.Горячее водоснабжение магазина ниже 0,000

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-32x5,4мм	48	67,67	4,19	3248	201	3774	0,34	16
		м		59,85	1,58	2873	76	128	0,01	--
2	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-01-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48	180,00	--	8640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

3	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	48	10,99	--	528	--	657	0,05	2
		м		10,69	--	513	--	128	--	--
4	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
		1шт		254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
5	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	8	266,00	--	2128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	8	403,00	--	3224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-2079 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	118,00	--	944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-2086 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	223,00	--	1784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-2112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Колено 90'' П.П. д-32мм	16	31,00	--	496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
10	Е0126-6-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым толщиной 60 мм	48	376,95	18,41	18094	884	17075	2,07	99
		м		348,75	6,98	16740	335	100	0,03	2
11	С11031-83	Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 60мм ХПС-Т-5	1,2	18400,00	--	22080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

12	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	48	137,80	8,16	6614	392	1987	0,24	12
		м		38,25	3,15	1836	151	100	0,02	1
13	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,009	314500,00	--	2831	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

ОТДЕЛ 2.Горячее водоснабжение магазина выше 0,000

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

14	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-20х3,4мм	80	67,67	4,19	5414	335	6290	0,34	27
		м		59,85	1,58	4788	126	128	0,01	1
15	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-01-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	67,00	--	5360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-32х5,4мм	24	67,67	4,19	1624	101	1887	0,34	8
		м		59,85	1,58	1436	38	128	0,01	--
17	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-01-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	180,00	--	4320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
19	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	8	266,00	--	2128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	8	75,82	1,57	607	13	691	0,41	3
		1счетчик		67,50	--	540	--	128	--	--
21	СЦена	Счетчик холодной воды д-15мм (в квартирах)	8	781,67	--	6253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

22	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	8	266,00	--	2128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-2283 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фильтр д-15мм	8	150,00	--	1200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-2079 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	118,00	--	944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-2031 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	108,00	--	864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-2120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	6,00	--	240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-2094 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	19,00	--	152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28	33,00	--	924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ОТДЕЛ 1.Канализация бытовая магазина ниже 0,000

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб д-100мм	48	150,08	1,43	7204	69	6323	0,56	27
		м		102,38	0,54	4914	26	128	--	--

2	СЦена	Труба полипропиленовая д-100мм м	48	250,43 --	-- --	12021 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
3	СЦена	Тройник П.П. 45" д-100х100 шт	16	113,53 --	-- --	1816 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
4	СЦена	Колено П.П. 90" д-100мм шт	16	61,77 --	-- --	988 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
5	СЦена	Колено П.П. 45" д-100мм шт	16	61,77 --	-- --	988 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
6	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	64	200,00 --	-- --	12800 --	-- --	-- --	-- --	-- --	

ОТДЕЛ 2.Канализация бытовая магазина выше 0,000

РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы

7	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб д-50мм м	48	141,50 106,20	0,64 0,25	6792 5098	31 12	6540 128	0,58 --	28 --	
8	СЦена	Труба полипропиленовая д-50мм м	48	91,82 --	-- --	4408 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
9	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб д-100мм м	28	150,08 102,38	1,43 0,54	4202 2867	40 15	3689 128	0,56 --	16 --	
10	СЦена	Труба полипропиленовая д-100мм м	28	250,43 --	-- --	7012 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
11	СЦена	Тройник П.П. 45" д-50х50 шт	8	43,41 --	-- --	347 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
12	СЦена	Тройник П.П. 45" д-100х100 шт	16	113,53 --	-- --	1816 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
13	СЦена	Крестовина П.П. 45" д-100х100 шт	4	267,12 --	-- --	1068 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
14	СЦена	Переходник П.П. 45" д-100х50 шт	16	50,09 --	-- --	801 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
15	СЦена	Колено П.П. 45" д-50мм	32	20,03	--	641	--	--	--	--	

		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
16	СЦена	Колено П.П. 45'' д-100мм	16	61,77	--	988	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
17	СЦена	Колено П.П. 90'' д-50мм	8	20,03	--	160	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
18	СЦена	Колено П.П. 90'' д-100мм	8	61,77	--	494	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
19	СЦена	Ревизия с крышкой д-100мм	8	125,21	--	1002	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 3.Оборудование

20	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	8	9126,62	39,24	73013	314	4124	2,22	18
		комплект		387,00	15,75	3096	126	128	0,07	1
21	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	16	5930,28	21,53	94884	344	7281	1,95	31
		комплект		346,50	9,00	5544	144	128	0,04	1
22	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	8	12095,38	47,75	96763	382	2834	1,55	12
		комплект		258,75	18,00	2070	144	128	0,09	1
23	Е0117-2-3	Установка смесителей	16	143,32	1,57	2293	25	2580	0,70	11
		шт		126,00	--	2016	--	128	--	--
24	С131101-96	Смеситель для умывальника	16	1750,00	--	28000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	4	3365,08	9,20	13460	37	737	0,79	3
		комплект		139,50	4,50	558	18	128	0,02	--

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение объектов обслуживания

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	8	2070,00	--	16560	--	10498	6,98	56
		шкаф		1215,00	--	9720	--	108	--	--
2	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-26-66-У ХЛ4	8	57699,00	--	461592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	П0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	8	166,90	5,40	1335	43	1218	1,00	8

			шт		158,00	2,30	1264	18	95	0,01	--
4	цена	Счетчик многотарифный 380В,5А,МТХ3		8	11242,52	--	89940	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ		24	493,60	18,60	11846	446	8014	2,00	48
			шт		347,00	4,50	8328	108	95	0,03	1
6	цена	Трансформатор тока т-0,66 50/5А,380В		24	731,25	--	17550	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором		8	228,80	13,20	1830	106	1575	1,00	8
			шт		205,00	2,30	1640	18	95	0,01	--
8	Ц0108-572-3	Монтаж щита распределительного		16	1299,30	68,30	20789	1093	5024	2,00	32
			шт		317,00	13,50	5072	216	95	0,08	1
9	цена	Щит распределительный ЩРНС-2х12УХЛ4		8	1048,46	--	8388	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
10	цена	Щит распределительный ЩРНС-1х12УХЛ4		8	998,37	--	7987	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		68	862,00	28,00	58616	1904	22255	2,00	136
			шт		340,00	4,50	23120	306	95	0,03	2
12	цена	Автоматический выключатель 3фазный ИЭК на 100А		16	1046,79	--	16749	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
13	цена	Автоматический выключатель 1фазный ИЭК на 1А		56	158,60	--	8882	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-526-1	Монтаж устройства защитного отключения		16	501,20	13,20	8019	211	3485	1,00	16
			шт		227,00	2,30	3632	37	95	0,01	--
15	цена	Устройство защитного отключения Jутечки-30мА ASTPO-УЗОФ2212		16	918,23	--	14692	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А		8	782,90	17,90	6263	143	2959	3,00	24
			шт		387,00	2,30	3096	18	95	0,01	--
17	С151801-25	Пускатель магнитный ПНВС-10		8	250,00	--	2000	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике шт	110	342,80 158,00	134,00 37,80	37708 17380	14740 4158	20461 95	0,99 0,22	109 24
19	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4 шт	207	467,80 234,00	183,00 51,80	96835 48438	37881 10723	56203 95	1,46 0,30	302 62
20	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды шт	102	216,30 65,00	120,00 34,40	22063 6630	12240 3509	9632 95	0,41 0,20	42 20
21	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	21	55,00 49,70	0,90 0,20	1155 1044	19 4	996 95	0,33 --	7 --
22	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	86	47,00 45,50	0,20 0,10	4042 3913	17 9	3726 95	0,29 --	25 --
23	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	45	48,50 47,00	0,20 0,10	2183 2115	9 5	2014 95	0,29 --	13 --
24	Ц0108-591-11	Монтаж розеток штепсельных 2х полюсных с заземляющим контактом шт	76	123,90 111,00	0,70 0,20	9416 8436	53 15	8029 95	0,65 --	49 --
25	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	216	108,60 39,60	48,90 12,20	23458 8554	10562 2635	10629 95	0,22 0,07	48 15
26	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм м	204	147,30 49,50	73,00 18,30	30049 10098	14892 3733	13140 95	0,29 0,11	59 22
27	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	191	10,60 8,80	0,10 0,10	2025 1681	19 19	1615 95	0,06 --	11 --

28	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	742	5,40	0,10	4007	74	2608	0,02	15
		м		3,70	--	2745	--	95	--	--
29	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	1004	10,60	0,40	10642	402	7344	0,05	50
		м		7,60	0,10	7630	100	95	--	1
30	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	680	175,20	75,70	119136	51476	60272	0,44	299
		м		72,70	20,60	49436	14008	95	0,12	81
31	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	3500	47,20	14,80	165200	51800	101745	0,16	560
		м		26,30	4,30	92050	15050	95	0,02	87
32	Ц0110-901-12	Установка коробок	433	85,50	0,20	37022	87	18147	0,23	100
		шт		38,00	0,10	16454	43	110	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Материалы								
33	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	8	4720,00	--	37760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151702-40	Светильник с люминисцентными лампами ЛПО01-2х36	110	2290,00	--	251900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Сцена	Светильник с люминисцентными лампами ARS/R 4х18	215	2153,68	--	463040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01У ХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03У ХЛ4	50	342,00	--	17100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	8	871,00	--	6968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСПН1Х100-231-У3	58	757,00	--	43906	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
39	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	220	101,00 --	-- --	22220 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 ЛБ-18 шт	860	82,00 --	-- --	70520 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	Сцена	Лампа энергосберегающая 13Вт шт	74	108,52 --	-- --	8030 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	Сцена	Лампа энергосберегающая 20Вт шт	7	125,21 --	-- --	876 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	Сцена	Лампа энергосберегающая 30Вт шт	3	165,28 --	-- --	496 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	Сцена	Лампа энергосберегающая 25Вт шт	8	131,89 --	-- --	1055 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
45	Сцена	Лампа энергосберегающая 45Вт шт	24	330,56 --	-- --	7934 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	С151801-11	Выключатель однополюсной открытой установки О-1-02-6/220 шт	23	134,00 --	-- --	3082 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
47	С151801-12	Выключатель однополюсный скрытой установки С-1-02-6/220 шт	86	156,00 --	-- --	13416 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	С151801-14	Выключатель однополюсный скрытой установки сдвоенный С-2-02-6/220 шт	45	182,00 --	-- --	8190 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	С151801-145	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А,220В РШ-20-0-01-10/220 шт	76	68,00 --	-- --	5168 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	С151801-132	Коробка для встраивания выключателей и розеток КУВ-1-МУХЛ3 1000шт	0,231	16300,00 --	-- --	3765 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
51	С151601-1245 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,9	115637,00	--	104073	--	--	--	--	--

		км		--	--	--	--	--	--	--	
52	С151607-125 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 км	1,056	57467,00 --	-- --	60685 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
53	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 км	1,19	23772,00 --	-- --	28289 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
54	С151601-1181 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,68	35982,00 --	-- --	24468 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
55	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	2,6	53341,00 --	-- --	138687 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
56	Цена	Труба поливинилхлоридная д-25мм м	216	26,04 --	-- --	5626 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
57	Цена	Труба поливинилхлоридная д-40мм м	204	52,76 --	-- --	10762 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
58	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 1000шт	0,26	24200,00 --	-- --	6292 --	-- --	-- --	-- --	-- --	

ОТДЕЛ 1.Пожарная сигнализация и оповещение

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	Ц0110-667-4	Прибор ПС на 4 луча шт	8	2218,60 2108,00	1,60 --	17749 16864	13 --	15178 90	11,00 --	88 --	
2	-Цена	Панель "Гранит-8" шт	8	5622,93 --	-- --	44983 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
3	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении шт	209	153,50 144,00	-- --	32082 30096	-- --	27086 90	1,00 --	209 --	
4	Цена	Датчик дымовой ИП 212-45 шт	209	360,62 --	-- --	75369 --	-- --	-- --	-- --	-- --	

5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	10	369,90 347,00	1,60 --	3699 3470	16 --	3123 90	2,00 --	20 --
6	Цена	Датчик ручной ИПР513-10 шт	10	280,48 --	-- --	2805 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	Ц0110-668-2	Монтаж оповещателя светозвукового шт	10	369,90 347,00	1,60 --	3699 3470	16 --	3123 90	2,00 --	20 --
8	Цена	Оповещатель светозвуковой ОПОП 124/7 шт	10	286,49 --	-- --	2865 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	Ц0110-901-12	Монтаж коробки ответвительной шт	120	85,50 38,00	0,20 0,10	10260 4560	24 12	5029 110	0,23 --	28 --
10	Ц0108-121-2	Монтаж аккумулятора шт	8	380,30 333,00	-- --	3042 2664	-- --	2531 95	2,00 --	16 --
11	Ц0108-409-1	Монтаж миниканалов м	680	108,60 39,60	48,90 12,20	73848 26928	33252 8296	33463 95	0,22 0,07	150 48
12	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	24	108,60 39,60	48,90 12,20	2606 950	1174 293	1181 95	0,22 0,07	5 2
13	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	24	114,40 48,80	7,80 0,50	2746 1171	187 12	1124 95	0,29 --	7 --
14	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 м	1192	8,50 7,30	0,10 --	10132 8702	119 --	8267 95	0,05 --	60 --
15	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	1012	5,40 3,70	0,10 --	5465 3744	101 --	3557 95	0,02 --	20 --
16	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	160	175,20	75,70	28032	12112	14182	0,44	70

			м		72,70	20,60	11632	3296	95	0,12	19
		РАЗДЕЛ 2.Материалы									
17	С151803-47	Коробка ответвительная КО-1	1000шт	0,12	22300,00 --	-- --	2676 --	-- --	-- --	-- --	--
18	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,165	50586,00 --	-- --	8347 --	-- --	-- --	-- --	--
19	СЦена	Кабель J-Y(st)Y 2x2x0,5+0,5 FAC	км	1,35	18364,68 --	-- --	24792 --	-- --	-- --	-- --	--
20	СЦена	Кабель J-Y(st)Y 2x0,5+0,5 FAC	км	0,32	15025,64 --	-- --	4808 --	-- --	-- --	-- --	--
21	СЦена	Кабель ШВВП2	м	160	17,36 --	-- --	2778 --	-- --	-- --	-- --	--
22	СЦена	Аккумулятор 7А	шт	8	883,17 --	-- --	7065 --	-- --	-- --	-- --	--
23	СЦена	Источник резервного питания "Парус-4"	шт	8	1559,33 --	-- --	12475 --	-- --	-- --	-- --	--
24	СЦена	Труба поливинилхлоридная д-16мм	м	24	14,69 --	-- --	353 --	-- --	-- --	-- --	--
25	СЦена	Миниканал 16х16	м	640	16,70 --	-- --	10685 --	-- --	-- --	-- --	--
26	СЦена	Металлорукав РЗЦХ д-20мм	м	24	51,75 --	-- --	1242 --	-- --	-- --	-- --	--
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы									
1	Е0101-24-3	Срезка грунта бульдозером 80л.с.	м3	358,8	10,93 --	10,93 3,55	3923 --	3923 1274	1235 97	-- 0,01	-- 5
2	Е0101-24-3	Перемещение разработанного грунта бульдозером 80л.с. с перемещением до 10м	м3	1268,4	10,93 --	10,93 3,55	13867 --	13867 4502	4367 97	-- 0,01	-- 17
3	Е0101-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	м3	5073,6	8,28 --	8,28 2,69	42010 --	42010 13639	13230 97	-- 0,01	-- 52

4	Е0101-27-3	Планирование грунта в насыпи бульдозером 80л.с.	44,85	7,57	7,57	340	340	107	--	--
		м3		--	2,46	--	110	97	0,01	--
5	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 50м	179,4	1,57	1,57	282	282	95	--	--
		м3		--	0,54	--	98	97	--	--
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	44,85	14,01	14,01	628	628	209	--	--
		м3		--	4,80	--	215	97	0,02	1
7	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см за 6 проходов	224,25	1,39	1,39	312	312	91	--	--
		м3		--	0,42	--	94	97	--	--
8	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	1223,55	50,82	48,38	62179	59196	19534	0,02	20
		м3		2,39	14,07	2924	17214	97	0,05	59
9	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2263,568	76,60	--	173389	--	34678	0,32	728
		т		15,32	--	34678	--	100	--	--
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1223,55	3,76	3,24	4603	3969	1899	--	4
		м3		0,48	1,12	587	1370	97	--	5

РАЗДЕЛ 1.Строительные работы

Асфальтобетонное покрытие проездов

1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	720,45	33,43	29,06	24085	20936	10818	0,01	7
		м2		1,03	10,26	742	7392	133	0,05	36
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	72,045	742,06	68,13	53462	4909	3271	0,14	10
		м3		21,38	12,76	1540	919	133	0,04	3
3	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	720,45	212,59	34,29	153164	24705	14186	0,04	29

			м2		6,01	8,79	4330	6336	133	0,03	22
4	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 22см	7204,5	15,60 0,10	1,37 0,40	112404 720	9852 2889	4801 133	-- --	4 10
			м2								
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,360225	40097,59 --	339,59 140,94	14444 --	122 51	68 133	0,58 0,58	-- --
			т								
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	720,45	573,98 5,94	15,35 5,06	413526 4279	11060 3645	10540 133	0,03 0,02	24 13
			м2								
7	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5см	1440,9	68,84 0,01	-- --	99198 14	-- --	19 133	-- --	-- --
			м2								
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	76,35	519,97 108,68	6,63 1,76	39700 8298	506 134	11214 133	0,70 0,01	53 --
			м								
9	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	3,43575	26300,00 --	-- --	90360 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			м3								
		Покрытие тротуарной плиткой									

10	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	339,15	19,95	15,58	6766	5284	2945	0,01	3
		м2		1,03	5,50	349	1865	133	0,03	9
11	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	339,15	212,59	34,29	72101	11630	6678	0,04	13
		м2		6,01	8,79	2038	2983	133	0,03	10
12	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	33,915	742,06	68,13	25167	2311	1540	0,14	5
		м3		21,38	12,76	725	433	133	0,04	1
13	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	339,15	99,76	42,08	33832	14271	32581	0,38	129
		м2		57,38	14,85	19460	5036	133	0,07	25
14	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	339,15	550,00	--	186533	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	34,65	519,97	6,63	18017	230	5089	0,70	24
		м		108,68	1,76	3766	61	133	0,01	--
16	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,5544	25500,00	--	14137	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		Покрытие детской площалки									
17	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	51,45	19,95	15,58	1026	802	447	0,01	--
		м2		1,03	5,50	53	283	133	0,03	1
18	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	51,45	212,59	34,29	10938	1764	1013	0,04	2
		м2		6,01	8,79	309	453	133	0,03	2
19	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 15см	154,35	15,60	1,37	2408	211	103	--	--
		м2		0,10	0,40	15	62	133	--	--
20	Е0127-39-17	Устройство бетонных покрытий толщиной 20см механизированным способом с разгрузкой бетона	51,45	1543,05	26,34	79390	1355	3668	0,30	16
		м2		47,03	6,58	2420	339	133	0,03	2
21	Е0127-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 до толщины 10см	514,5	-2,17	-0,03	-1115	-15	-671	-0,01	-3
		м2		-0,97	-0,01	-499	-5	133	--	--
22	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,159495	41200,00	--	6571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	СЦена	Покрытие "Мастерфайбр"	51,45	2003,42	--	103076	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	8	27,63	--	221	--	283	0,17	1
		шт		27,45	--	220	--	129	--	--
2	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, дох, бирючина, снежноягодник/, без кома (сирень, боярышник)	8	203,00	--	1624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

3	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	11	23,16	6,06	255	67	283	0,12	1
		м		17,10	2,84	188	31	129	0,01	--
4	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	11	66,92	--	736	--	945	0,40	4
		м		66,60	--	733	--	129	--	--
5	С143012-46	Однорядная посадка кустарника	33	56,00	--	1848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 1.Строительные работы

1	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	20	209,01	180,88	4180	3618	1606	0,20	4
		яма		28,13	54,63	563	1093	97	0,21	4
2	Е0106-1-13	Замоноличивание скважин бетоном В15	0,561	7470,22	95,97	4191	54	476	4,90	3
		м3		771,75	36,25	433	20	105	0,18	--
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,561	106,00	--	59	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0106-1-20	Устройство фундаментов из бетона В15	0,129	7875,18	311,32	1016	40	76	2,82	--
		м3		441,00	117,61	57	15	105	0,57	--
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,129	106,00	--	14	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	У1-43-20	Монтаж лавочки со спинкой дл 1,2м	1	1848,33	242,88	1848	243	1757	9,70	10
		скамья		1605,45	67,68	1605	68	105	0,33	--
7	СПрайслист	Лавочка со спинкой дл 1,2м МФ 1,26	1	24021,00	--	24021	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	У1-43-20	Монтаж лавочки со спинкой дл 2,0м	1	1848,33	242,88	1848	243	1757	9,70	10
		скамья		1605,45	67,68	1605	68	105	0,33	--
9	СПрайслист	Лавочка со спинкой дл 2,0м МФ 1,03	1	18015,41	--	18015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	У1-49-1	Урна тип 1, строительные работы	2	2720,42	80,96	5441	162	2126	6,00	12
		урна		990,00	22,56	1980	45	105	0,11	--

11	Е0107-24-10	Монтаж газонного ограждения высотой 0,6м м	17,55	489,05 238,50	237,18 64,21	8583 4186	4162 1127	7438 140	1,35 0,23	24 4	
12	СПрайслист	Газонное ограждение TR-500-V2 п.м	17,55	3205,47 --	-- --	56256 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
13	Е0110-40-1	Монтаж деревянного декоративного ограждения м2	10,65	355,09 276,75	67,81 19,89	3782 2947	722 212	3791 120	1,70 0,08	18 1	
14	СПрайслист	Ограждение деревянное декоративное МФ7.10 п.м	10,65	10509,27 --	-- --	111924 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
15	СПрайслист	Столбы деревянные МФ7.11 шт	6	4504,02 --	-- --	27024 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		Площадка для мусоросбойников									
16	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	0,195	659,25 659,25	-- --	129 129	-- --	145 113	3,56 --	1 --	
17	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы м3	0,12	190,58 190,58	-- --	23 23	-- --	26 113	1,38 --	-- --	
18	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	0,1245	7087,54 441,00	311,32 117,61	882 55	39 15	73 105	2,82 0,57	-- --	
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,1245	106,00 --	-- --	13 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
20	Е0111-2-1	Устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси м3	0,1695	1121,01 477,00	-- --	190 81	-- --	99 123	2,99 --	1 --	
21	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	0,25425	1865,80 531,00	-- --	474 135	-- --	166 123	3,24 --	1 --	
22	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	0,405	192,00 58,05	4,19 1,58	78 24	2 1	28 118	0,38 0,01	-- --	
23	Е0106-1-15	Устройство монолитного участка из бетона В7,5 м3	0,084	6083,63 146,25	100,65 38,03	511 12	8 3	16 105	0,97 0,19	-- --	

24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов цоколя	0,465	245,44 37,35	3,82 1,44	114 17	2 1	21 118	0,21 0,01	-- --	
		м2									
25	Е0108-22-1	Кладка стен из стеновых бетонных двухпустотных блоков	0,5025	1607,81 594,00	372,83 139,50	808 298	187 70	435 118	3,72 0,68	2 --	
		м3									
26	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные размером 390х190х188мм 2х пустотные М100	36	72,00 --	-- --	2592 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		шт									
27	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	0,3	145,23 34,65	15,94 5,96	44 10	5 2	14 119	0,24 0,03	-- --	
		м2									
28	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1,5	5,16 0,11	0,14 0,05	8 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		м2									
29	Е0106-36-4	Железнение поверхности	0,3	57,48 51,30	0,23 0,09	17 15	-- --	16 105	0,29 --	-- --	
		м2									
30	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	4,65	88,67 30,38	1,42 0,54	412 141	7 3	151 105	0,19 --	1 --	
		м2									
31	СПрайслист	Контейнер для мусора	1	10351,00 --	-- --	10351 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		шт									

Всего прямые затраты	33007358
Накладные расходы, тенге	7166253
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2410417
Всего	42584028
Временные здания и сооружения (1,1 %)	468424
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7311 %)	1162544
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	425840
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	170336
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	44 811 172

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	114 582 168
Налог (2 %)	2 291 643
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	116 873 811
НДС (12 %)	14 024 857
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	130 898 668

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Заказчик: ТОО "Center Grand"

Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "ВГДЕ " жилая часть

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2016 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 27.Окна жилой части								
		1Этаж (жилая часть) и подвал, 2-9 этажи								
523	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 м2	161.244	6433.00 --	-- --	1037283 --	-- --	-- --	-- --	-- --
524	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 м2	150	6596.00 --	-- --	989400 --	-- --	-- --	-- --	-- --

525	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка дверных блоков из ПХВ проф й в балконных проемах площадью проема до 3 м2	150 м2	447,28 215,16	20,21 6,88	67092 32274	3032 1032	39967 120	1,29 0,03	194 5
526	СПрайслист	Стоимость балконных блоков с тройным остеклением	170,44	9384,68 --	-- --	1599525 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 28.Двери жилой части								
		1Этаж (жилая часть) и подвал, 2-9 этажи								
532	Е0109-44-1	Монтаж металлических дверей	6,37 т	27230,93 15052,50	9420,05 1613,63	173461 95884	60006 10279	95547 90	80,30 5,52	2520 173
533	С12021-85	Стоимость металлических дверей	6,37 т	120300,00 --	-- --	766311 --	-- --	-- --	-- --	-- --
534	Е0134-27-8	Окраска металлических дверей за 2 раза	6,37 т	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	62122 23319	25317 9646	29668 90	22,93 7,40	719 232
535	Е0126-33-1	Утепление дверей пенопластом	23,394 м3	14432,68 3264,75	185,63 69,75	337638 76376	4343 1632	70207 90	18,17 0,34	425 8
536	Е0134-60-8	Обивка дверей по утеплителю	167,88 м2	1384,28 299,25	1,20 0,45	232393 50238	201 76	45282 90	1,85 --	866 1
538	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние со шпоном	131,04 м2	4356,00 --	-- --	570810 --	-- --	-- --	-- --	-- --
539	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние со шпоном	196,56 м2	4096,00 --	-- --	805110 --	-- --	-- --	-- --	-- --
540	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние со шпоном	186,48 м2	4706,00 --	-- --	877575 --	-- --	-- --	-- --	-- --

542	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных вхо[illegible]ых дверей в помещение	268	1380,00	--	369840	--	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 29.Витражи жилой части

		2-9Этажи									
543	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	24,16	3617,59	202,91	87401	4902	17747	3,81	605	
		м2		765,00	51,20	18482	1237	90	0,17	27	
544	С12031-36	Стоимость алюминиевых витражей	14	8340,00	--	116760	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
545	Е0109-44-4	Монтаж алюминиевых переплетов с одинарным остеклением	396,04	985,59	202,91	390333	80360	290923	3,81	14229	
		м2		765,00	51,20	302971	20277	90	0,17	646	
547	Е0115-203-1	Одинарное остекление витражей	332,68	1464,20	3,75	487110	1248	57714	1,06	3959	
		м2		163,80	1,42	54493	472	105	0,01	26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге								

РАЗДЕЛ 30.Полы жилой части

		Полы 2-9 этажа по перекрытию									
562	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	3921,6	972,01	4,90	3811834	19216	291102	0,38	4524	
		м2		58,50	1,85	229414	7255	123	0,01	107	
563	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	4336,11	123,31	0,16	534686	694	86668	0,09	1139	
		м		16,18	0,07	70158	304	123	--	4	
564	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-[illegible]	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	2361,25	2081,21	15,20	4914257	35891	524727	1,07	5053	
		м2		173,30	7,37	409205	17402	123	0,04	175	
565	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	2526,53	137,96	0,32	348560	808	129713	0,24	1193	
		м		41,63	0,11	105179	278	123	--	3	

РАЗДЕЛ 31.Внутреняя отделка жилой части

Внутренняя отделка 2-9 этажей

567	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	2478,6	413,80	2,81	1025645	6965	378694	0,8	13786
		м2		144,45	1,06	358034	2627	105	0,0	88
569	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2979,4	358,58	3,43	1068353	10219	234753	0,46	11816
		м2		73,73	1,31	219671	3903	105	0,01	164
570	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	5679	372,09	2,33	2113099	13232	670713	0,63	16224
		м2		111,60	0,88	633776	4998	105	--	112
572	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4407	306,50	2,10	1350746	9255	304572	0,39	3669
		м2		65,03	0,79	286587	3482	105	--	37
573	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	2344,4	1923,30	4,62	4508985	10831	635369	1,52	25367
		м2		254,97	3,14	597752	7361	105	0,02	270
578	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2132,25	358,58	3,43	764582	7314	168004	0,46	3125
		м2		73,73	1,31	157211	2793	105	0,01	43
579	Е0115-180-9	Высококачественная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	2132,25	306,75	2,10	654068	4478	169012	0,42	2897
		м2		74,70	0,79	159279	1684	105	--	27

РАЗДЕЛ 36.Козырек здания по оси Е

656	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	1,209	4588,45	2285,57	5547	2763	2390	9,35	11
		т		1579,50	617,13	1910	746	90	2,34	3
657	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	1,209	542,84	144,52	656	175	318	1,34	2
		т		292,50	--	354	--	90	--	--
658	С12021-246	Стоимость стоек с опорной пластиной	1,209	162200,00	--	196100	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	-	--
659	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок	3,41	5015,90 2272,50	2020,02 502,43	17104 7749	6888 1713	8516 90	14,10 1,79	48 6
660	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	3,41	2452,13 1230,75	545,76 --	8362 4197	1861 --	3777 90	5,25 --	18 --
661	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	1,0184	63600,00 --	-- --	64770 --	-- --	-- --	-- --	-- --
662	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	2,3916	70000,00 --	-- --	167412 --	-- --	-- --	-- --	-- --
663	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,7898	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	10275 6397	1442 546	9720 140	42,70 3,37	34 3
664	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,6068	59500,00 --	-- --	36105 --	-- --	-- --	-- --	-- --
665	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,0848	70000,00 --	-- --	5936 --	-- --	-- --	-- --	-- --

666	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,0982	63800,00 --	-- --	6265 --	-- --	-- --	-- --	-- --
667	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	5,52	3440,12 382,50	245,72 92,25	18989 2111	1356 509	3119 119	2,71 0,45	15 2
668	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	т	5,4088	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	52748 19800	21497 8190	25191 90	22,93 7,40	124 40
669	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Покрытие козырька профлистом	м2	120	121,68 94,18	8,30 1,17	14601 11302	996 140	13616 119	0,57 --	68 1
670	С11011-3788 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	138	635,00 --	-- --	87630 --	-- --	-- --	-- --	-- --
671	Е0112-10-1	Облицовка экрана мелкопрофильным анодированным алюминием	м2	36	161,83 153,23	1,24 0,47	5826 5516	45 17	6585 119	0,97 --	35 --
672	С12031-144	Стоимость мелкопрофильного анодированного алюминия	м2	36	2800,00 --	-- --	100800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
673	Е0134-60-3	Подшивка козырька пластиком	м2	108	1209,68 124,65	1,20 0,45	130646 13462	130 49	14862 110	0,74 --	80 --
674	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	68	575,05 153,23	1,24 0,47	39104 10420	84 32	12437 119	0,97 --	66 --
675	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0528	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	9277 428	96 36	650 140	42,70 3,37	2 --
676	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0312	50642,00 --	-- --	1580 --	-- --	-- --	-- --	-- --

677	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00456 т	53000,00 --	-- --	242 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		РАЗДЕЛ 37.Разные работы									
678	СД10-3-ГСМ	Установка и стоимость номерных табличек квартир	192 шт	0,43 --	-- --	82 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
679	СД10-3-ГСМ	Установка и стоимость номерных табличек этажей	36 шт	1,21 --	-- --	44 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
680	СД10-4-ГСМ	Установка и стоимость номерных табличек на подъезде	4 шт	1,94 --	-- --	8 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
681	С122-382-69	Установка и стоимость почтовых ящиков	192 шт	876,53 --	-- --	168294 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		РАЗДЕЛ 39.Отмостка									
683	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	335,58 м2	61,90 10,51	2,62 0,99	20771 3527	879 332	4747 123	0,07 --	23 2	
684	Е0111-2-9	Устройство отмостки из бетона В10	75,5055 м3	6641,59 567,00	-- --	501477 42812	-- --	52658 123	3,66 --	276 --	
						31735629		4398967			
		ОТДЕЛ 1.Тепловой пункт									
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы									
1	СПрайслист" Технолинк LTD"	Автоматизированный тепловой пункт в сборе	4 компл	1836467,57 --	-- --	7345870 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
2	Е0120-31-1	Монтаж вентилятора	4 шт	1258,00 1079,66	38,84 14,18	5032 4319	155 57	5600 128	6,30 0,07	25 --	
3	СПрайслист	Вентилятор настенный NV-20	4 шт	3434,20 --	-- --	13737 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
4	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	200 м	1240,75 130,50	20,80 7,79	248150 26100	4160 1558	35402 128	0,73 0,04	145 8	

5	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	56	801,76	15,99	44899	895	8751	0,66	37
		м		116,10	5,99	6502	335	128	0,03	2
6	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	128	623,70	14,12	79834	1807	17308	0,55	71
		м		100,35	5,29	12845	677	128	0,03	3
7	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	112	120,70	14,12	13518	1581	15145	0,55	62
		м		100,35	5,29	11239	592	128	0,03	3
8	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-01-2002	Труба стальная электросварная д-38х2,5мм	64	141,00	--	9024	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-01-2002	Труба стальная электросварная д-24х2мм	24	99,00	--	2376	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-01-2002	Труба стальная электросварная д-18х2мм	24	56,00	--	1344	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,26	107786,81	398,18	28025	104	2332	42,10	11
		т		6750,00	150,75	1755	39	130	0,74	--
12	С130810-45	Сталь разносортная для крепления трубопроводов	344	200,00	--	68800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0118-20-7	Установка узлов ручных насосов	4	1309,97	49,18	5240	197	5375	6,32	25
		1узел		1031,29	18,54	4125	74	128	0,09	--
14	СПрайслист	Ручной насос БКФ-4	4	20034,19	--	80137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

15	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	28	473,47	39,24	13257	1099	9677	1,47	41
		1шт		254,25	15,75	7119	441	128	0,07	2
16	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм 11ч38п д-25мм	28	1390,00	--	38920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	8	329,67	4,19	2637	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
18	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	28	364,67	4,19	10211	117	2202	0,34	9
		м		59,85	1,58	1676	44	128	0,01	--
19	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	24	362,67	4,19	8704	101	1887	0,34	8
		м		59,85	1,58	1436	38	128	0,01	--
20	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	300	10,99	--	3297	--	4105	0,05	15
		м		10,69	--	3207	--	128	--	--
21	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	256	11,13	--	2849	--	3503	0,05	13
		м		10,69	--	2737	--	128	--	--

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	140	21,80	0,05	3052	7	735	0,03	4
		м2		5,81	0,02	813	3	90	--	--
23	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	280	19,64	0,02	5500	6	789	0,02	4
		м2		3,13	--	876	--	90	--	--
24	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	356	90,91	8,47	32363	3015	18423	0,28	100

		м		48,60	3,15	17302	1121	100	0,02	5
25	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм м	200	107,33 59,63	10,40 3,83	21467 11926	2080 766	12692 100	0,35 0,02	70 4
26	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/ м3	10,4	1940,00 --	-- --	20176 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	356	114,31 29,93	6,39 2,48	40695 10655	2275 883	11538 100	0,19 0,01	68 4
28	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	200	150,76 42,75	9,01 3,38	30152 8550	1802 676	9226 100	0,27 0,02	54 3
29	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,288	314500,00 --	-- --	90576 --	-- --	-- --	-- --	-- --

ОТДЕЛ 2.Отопление ниже 0.000 жилая часть

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

30	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм м	60	2512,62 290,25	45,33 16,97	150757 17415	2720 1018	23594 128	1,66 0,08	100 5
31	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм м	175	2029,57 180,23	27,87 10,44	355175 31540	4877 1827	42710 128	1,04 0,05	182 9
32	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм м	190	1240,75 130,50	20,80 7,79	235743 24795	3952 1480	33632 128	0,73 0,04	138 7
33	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм м	160	935,75 130,50	20,80 7,79	149720 20880	3328 1246	28322 128	0,73 0,04	116 6

34	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	195	120,70 100,35	14,12 5,29	23537 19568	2753 1032	26368 128	0,55 0,03	108 5
35	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	195	99,00 --	-- --	19305 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб д-32х5,4мм	м	80	67,67 59,85	4,19 1,58	5414 4788	335 126	6290 128	0,34 0,01	27 1
37	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	80	180,00 --	-- --	14400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	С130810-45	Сталь разносортная для крепления трубопроводов	кг	511	200,00 --	-- --	102200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	16	891,93 447,75	90,13 33,75	14271 7164	1442 540	9861 128	2,60 0,16	42 3
40	С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	шт	16	6680,00 --	-- --	106880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	16	473,47 254,25	39,24 15,75	7576 4068	628 252	5530 128	1,47 0,07	24 1
42	СПрайслист	Кран шаровый с водоотводным вентилем д-15мм	шт	16	483,16 --	-- --	7731 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	195	10,99 10,69	-- --	2143 2085	-- --	2668 128	0,05 --	10 --

44	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	350	11,13	--	3896	--	4789	0,05	18
		м		10,69	--	3742	--	128	--	--
45	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	235	11,76	--	2762	--	3216	0,05	12
		м		10,69	--	2512	--	128	--	--

РАЗДЕЛ 4.Строительные работы

46	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	80	72,96	16,85	5837	1348	3434	0,21	17
		м		38,59	4,33	3087	346	100	0,03	2
47	С11031-122	Изоляция K-flex 6x35	80	136,00	--	10880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	305	21,80	0,05	6648	15	1600	0,03	9
		м2		5,81	0,02	1772	6	90	--	--
49	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	610	19,64	0,02	11982	12	1718	0,02	10
		м2		3,13	--	1909	--	90	--	--
50	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	195	90,91	8,47	17727	1652	10091	0,28	55
		м		48,60	3,15	9477	614	100	0,02	3
51	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	495	107,33	10,40	53130	5148	31413	0,35	172
		м		59,63	3,83	29517	1896	100	0,02	9
52	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	90	156,27	13,79	14064	1241	8789	0,53	48
		м		92,48	5,18	8323	466	100	0,03	2
53	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	21,2	1940,00	--	41128	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

54	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	195	114,31 29,93	6,39 2,48	22291 5836	1246 484	6320 100	0,19 0,01	37 2
55	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	495	150,76 42,75	9,01 3,38	74626 21161	4460 1673	22834 100	0,27 0,02	134 8
56	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	90	188,55 40,50	12,17 4,50	16970 3645	1095 405	4050 100	0,25 0,02	23 2
57	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,544	314500,00 --	-- --	171088 --	-- --	-- --	-- --	--

ОТДЕЛ 3.Отопление выше 0.000 жилая часть

РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы

65	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	1кВт	498,2	144,17 100,35	19,17 7,19	71825 49994	9550 3582	68578 128	0,61 0,04	547 31
66	С131204-73 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 160 Вт до 165 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2580	605,00 --	-- --	1560900 --	-- --	-- --	-- --	--
67	СПрайслист	Комплект для подключения радиаторов д-20мм	компл	320	481,15 --	-- --	153968 --	-- --	-- --	-- --	--
68	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	314	473,47 254,25	39,24 15,75	148670 79835	12321 4946	108518 128	1,47 0,07	903 43
69	С130903-191 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	314	2201,00 --	-- --	691114 --	-- --	-- --	-- --	--
70	С130810-161	Тройник с внутренней резьбой 323/432	шт	364	7380,00 --	-- --	2686320 --	-- --	-- --	-- --	--

71	Е0116-10-2	Распределительная гребенка 2 диаметро[illegible]мм L-1000мм (64шт)	128	623,70	14,12	79834	1807	17308	0,55	71
		м		100,35	5,29	12845	677	128	0,03	3
78	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1152	473,47	39,24	545437	45204	398131	1,47	1693
		1шт		254,25	15,75	292896	18144	128	0,07	81
79	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	768	1390,00	--	1067520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	СПрайслист	Кран шаровый с водоотводным вентилем д15мм	384	483,16	--	185533	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0118-22-5	Установка кранов спуска воздуха автоматических	16	28,81	--	461	--	475	0,12	2
		комплект		23,18	--	371	--	128	--	--
82	С130905-2033 Изм. и доп.вып.19	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	16	615,00	--	9840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Строительные работы								
83	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	128	148,40	0,07	18995	9	14518	0,65	83
		м2		108,00	0,02	13824	3	105	--	--
		ОТДЕЛ 1.Вентиляция жилого дома								
1	Е0120-12-11	Установка решетоквентиляционных пластмасовых РВП3	288	355,85	16,96	102485	4884	71417	1,12	647
		шт		186,64	7,09	53752	2042	128	0,03	18
		ОТДЕЛ 1.Холодное водоснабжение ниже 0,000								
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-20х3,4мм	52	67,67	4,19	3519	218	4089	0,34	18
		м		59,85	1,58	3112	82	128	0,01	--
2	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	52	67,00	--	3484	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-40х6,7мм	160 м	67,67 59,85	4,19 1,58	10827 9576	670 253	12581 128	0,34 0,01	54 1
4	С130804-1930 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	160 м	281,00 --	-- --	44960 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-50х8,4мм	208 м	67,67 59,85	4,19 1,58	14075 12449	872 329	16355 128	0,34 0,01	70 2
6	С130804-1931 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50х8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	208 м	468,00 --	-- --	97344 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-75х12,5мм	80 м	115,42 92,93	12,21 4,57	9234 7434	977 366	9984 128	0,56 0,02	44 2
8	С130804-1933 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75х12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80 м	1068,00 --	-- --	85440 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	Е0116-7-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-110х18,4мм	220 м	156,07 117,00	19,03 7,13	34335 25740	4187 1569	34955 128	0,69 0,03	152 8
10	С130804-1935 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110х18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	220 м	2371,00 --	-- --	521620 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	420 м	10,99 10,69	-- --	4616 4490	-- --	5747 128	0,05 --	21 --
12	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	300	11,13	--	3339	--	4105	0,05	15

		м		10,69	--	3207	--	128	--	--
13	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	24	473,47 254,25	39,24 15,75	11363 6102	942 378	8294 128	1,47 0,07	35 2
14	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм шт	24	266,00 --	-- --	6384 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	24	473,47 254,25	39,24 15,75	11363 6102	942 378	8294 128	1,47 0,07	35 2
16	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм шт	24	499,00 --	-- --	11976 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	4	891,93 447,75	90,13 33,75	3568 1791	361 135	2465 128	2,60 0,16	10 1
18	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	4	7170,00 --	-- --	28680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	С130804-2259 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	8	153,00 --	-- --	1224 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	8	272,00 --	-- --	2176 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	С130804-2191 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	24	961,00 --	-- --	23064 --	-- --	-- --	-- --	-- --

22	С130804-2225 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 110x90x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 д-110x63x110 шт	24	807,00	--	19368	--	--	--	--	--
23	С130804-2214 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 75x40x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	24	221,00	--	5304	--	--	--	--	--
24	С130804-2200 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	16	32,00	--	512	--	--	--	--	--
25	С130804-2094 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	8	19,00	--	152	--	--	--	--	--
26	С130804-2111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	4	369,00	--	1476	--	--	--	--	--
27	С130804-2120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Колено 90" П.П. д-20мм шт	12	6,00	--	72	--	--	--	--	--
28	С130804-2112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Колено 90" П.П. д-40мм шт	48	31,00	--	1488	--	--	--	--	--
29	С130804-2115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Колено 90" П.П. д-75мм шт	12	206,00	--	2472	--	--	--	--	--

30	С130804-2079 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	118,00	--	2832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130804-2088 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	64	426,00	--	27264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	200	200,00	--	40000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
33	Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	720	73,28	14,33	52762	10318	40824	0,29	206
		м		51,30	5,40	36936	3888	100	0,03	19
34	С11031-83	Полотнохолстопрошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 40мм ХПС-Т-5	7,2	18400,00	--	132480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	720	114,31	6,39	82305	4601	23335	0,19	138
		м		29,93	2,48	21550	1786	100	0,01	9
36	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,224	314500,00	--	70448	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 1.Горячее водоснабжение ниже 0,000								
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-20x3,4мм	48	67,67	4,19	3248	201	3774	0,34	16
		м		59,85	1,58	2873	76	128	0,01	--
2	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48	67,00	--	3216	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжени из полипропиленовых труб д-40х6,7мм	180	67,67	4,19	12181	754	14153	0,34	61
		м		59,85	1,58	10773	284	128	0,01	1
4	С130804-1930 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	180	281,00	--	50580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-75х12,5мм	132	115,42	12,21	15235	1612	16474	0,56	73
		м		92,93	4,57	12267	603	128	0,02	3
6	С130804-1933 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75х12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	132	1068,00	--	140976	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	228	10,99	--	2506	--	3120	0,05	11
		м		10,69	--	2437	--	128	--	--
8	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	132	11,13	--	1469	--	1806	0,05	7
		м		10,69	--	1411	--	128	--	--
9	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	36	473,47	39,24	17045	1413	12442	1,47	53
		1шт		254,25	15,75	9153	567	128	0,07	3
10	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	36	266,00	--	9576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
		1шт		254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
12	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	24	499,00	--	11976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

13	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	4	891,93 447,75	90,13 33,75	3568 1791	361 135	2465 128	2,60 0,16	10 1
14	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	4	7170,00 --	-- --	28680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	С130804-2259 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	8	153,00 --	-- --	1224 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	8	272,00 --	-- --	2176 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С130804-2051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	56	47,00 --	-- --	2632 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С130804-2058 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	48	382,00 --	-- --	18336 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	С130804-2094 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	4	19,00 --	-- --	76 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	С130804-2106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 д-75x40мм шт	8	156,00 --	-- --	1248 --	-- --	-- --	-- --	-- --

21	С130804-2214 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 75x40x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	221,00	--	3536	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-2200 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	32,00	--	768	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-2189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	383,00	--	1532	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-2120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Колено 90" П.П. д-20мм	16	6,00	--	96	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-2112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Колено 90" П.П. д-40мм	36	31,00	--	1116	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
26	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	304	200,00	--	60800	--	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
27	Е0126-6-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым толщиной 60 мм	360	376,95	18,41	135702	6628	128063	2,07	745	
		м		348,75	6,98	125550	2513	100	0,03	12	
28	С11031-85	Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 60мм ХПС-Т-5	8,08	15500,00	--	125240	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
29	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	360	137,80	8,16	49607	2938	14904	0,24	86	
		м		38,25	3,15	13770	1134	100	0,02	5	

			шт		158,00	2,30	632	9	95	0,01	--
5	цена	Счетчик многотарифный 380В,5А,МТХ3	шт	4	11242,52 --	-- --	44970 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	12	493,60 347,00	18,60 4,50	5923 4164	223 54	4007 95	2,00 0,03	24 --
7	цена	Трансформатор тока т-0.66 75/5А,380В	шт	12	731,25 --	-- --	8775 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	4	166,90 158,00	5,40 2,30	668 632	22 9	609 95	1,00 0,01	4 --
9	цена	Счетчик многотарифный 380В,10А,МТХ3	шт	4	11242,52 --	-- --	44970 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3	Установка маршрутизатора	шт	4	10499,71 10499,71	-- --	41999 41999	-- --	37799 90	32,00 --	128 --
11	цена	Маршрутизатор MTXRT-6L	шт	4	43006,73 --	-- --	172027 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	Ц0108-524-1	Монтаж ящика автоматического включения резерва	шт	4	1514,60 405,00	39,60 6,80	6058 1620	158 27	1565 95	2,00 0,04	8 --
13	цена	Ящик автоматического включения резерва ЯАВР3-40-2(У)IP54-УХЛ4	шт	4	12425,54 --	-- --	49702 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	Ц0108-599-4	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50 кг	шт	8	1616,10 925,00	98,10 13,50	12929 7400	785 108	7133 95	5,00 0,08	40 1
15	цена	Щит этажный ШЭ3301	шт	8	12672,96 --	-- --	101384 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	цена	Автоматический выключатель 1ф,16А	шт	8	158,60 --	-- --	1269 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	24	62,90 54,00	5,40 2,30	1510 1296	130 55	1284 95	-- 0,01	-- --
18	цена	Счетчик однофазный 40А,220В,МТХ1	шт	24	3692,97 --	-- --	88631 --	-- --	-- --	-- --	-- --

19	Ц0108-599-4	Щиток осветительный, устанавливаемы нише распорными дюбелями, масса щитка до 50 кг								
			56	1616,10	98,10	90502	5494	49928	5,00	280
		шт		925,00	13,50	51800	756	95	0,08	4
20	цена	Щит этажный ЩЭ3302								
			56	11372,74	--	636874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	цена	Автоматический выключатель 1ф.16А								
			56	158,60	--	8882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный								
			168	62,90	5,40	10567	907	8985	--	--
		шт		54,00	2,30	9072	386	95	0,01	2
23	цена	Счетчик однофазный 40А,220В,МТХ1								
			168	3692,97	--	620419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором								
			12	228,80	13,20	2746	158	2363	1,00	12
		шт		205,00	2,30	2460	28	95	0,01	--
25	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг								
			478	961,60	22,60	459645	10803	188134	2,00	956
		шт		412,00	2,30	196936	1099	95	0,01	6
26	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА								
			4	758,30	283,00	3033	1132	1984	2,48	10
		шт		441,00	81,00	1764	324	95	0,47	2
27	Ц0108-591-10	Монтаж розеток штепсельных с заземляющим контактом								
			2816	133,40	3,60	375654	10138	308451	0,68	1915
		шт		115,00	0,30	323840	845	95	--	5
28	Ц0108-591-9	Монтаж розеток потолочных								
			800	62,70	0,20	50160	160	44004	0,34	272
		шт		57,80	0,10	46240	80	95	--	--
29	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
			582	47,00	0,20	27354	116	25212	0,29	169
		шт		45,50	0,10	26481	58	95	--	--
30	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
			584	48,50	0,20	28324	117	26131	0,29	169
		шт		47,00	0,10	27448	58	95	--	--
31	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический								
			64	134,80	3,60	8627	230	7004	0,68	44
		шт		115,00	0,20	7360	13	95	--	--

32	Ц0108-526-1	Монтаж выключателя автоматического	140	501,20	13,20	70168	1848	30497	1,00	140
		шт		227,00	2,30	31780	322	95	0,01	2
33	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	192	115,10	2,80	22099	538	18696	0,64	123
		компл		102,00	0,50	19584	96	95	--	1
34	Ц0110-309-4	Установка клеммных колодок	800	490,00	--	392000	--	214928	1,00	800
		шт		266,00	--	212800	--	101	--	--
35	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм	192	295,80	30,40	56794	5837	53286	2,00	384
		шт		250,00	2,30	48000	442	110	0,01	3
36	Ц0110-901-12	Установка коробок ответвительных	6010	85,50	0,20	513855	1202	251879	0,23	1382
		шт		38,00	0,10	228380	601	110	--	3
37	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	8	133,40	3,60	1067	29	876	0,68	5
		шт		115,00	0,30	920	2	95	--	--
38	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	296	84,20	1,90	24923	562	21765	0,49	145
		шт		77,00	0,40	22792	118	95	--	1
39	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	384	120,30	1,70	46195	653	28017	0,49	188
		шт		76,50	0,30	29376	115	95	--	1
		РАЗДЕЛ 2.Материалы								
53	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	12	4720,00	--	56640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С151701-15	Светильник НСП03х100	59	143,00	--	8437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	28	757,00	--	21196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	252	342,00	--	86184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	140	214,00	--	29960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	4	4460,00	--	17840	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Смена	Лампа энергосберегающая 7Вт									
				140	113,53	--	15894	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Смена	Лампа энергосберегающая 9Вт									
				99	113,53	--	11239	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Смена	Лампа энергосберегающая 13Вт									
				56	108,52	--	6077	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Смена	Лампа энергосберегающая 30Вт									
				16	165,28	--	2645	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Смена	Лампа энергосберегающая 25Вт									
				4	131,89	--	528	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Смена	Лампа энергосберегающая 45Вт									
				8	330,56	--	2645	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/									
				4	496,00	--	1984	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С151801-143	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А,220В РШ-2-С-53-10/220									
				2784	46,00	--	128064	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С151801-145	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А,220В РШ-20-0-01-10/220									
				32	68,00	--	2176	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С151801-132	Розетка потолочная РП УХЛ4									
				0,8	16300,00	--	13040	--	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С2405-29-1441	Крюк для подвески светильников У623УХЛ4									
				0,8	11354,64	--	9084	--	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С151801-12	Выключатель однополюсный скрытой установки С-1-02-6/220									
				582	156,00	--	90792	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С151801-14	Выключатель однополюсный скрытой установки сдвоенный С-2-02-6/220									
				584	182,00	--	106288	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С151801-18	Выключатель брызгозащищенный открытой установки О-1-IP44-17-6/220									
				64	215,00	--	13760	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С151801-10	Выключатель автоматический АВ-01	140	343,00	--	48020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С151801-119	Звонок электрический с кнопкой	192	431,00	--	82752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С2405-1119	Колодки клеммные	0,8	16859,06	--	13487	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	12	3100,00	--	37200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	20	244,00	--	4880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С151803-56	Коробка протяжная У75	160	92,00	--	14720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	2	24200,00	--	48400	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С151803-50	Коробка ответвительная КУВ-1МУХЛ3	3,98	18000,00	--	71640	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,06	16100,00	--	966	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С151801-144	Розетка герметическая РШ-Ц-20-0-IP43-1-10/220	4	105,00	--	420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-IP43-01-10 /42У2/	4	90,00	--	360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Сцена	Патрон настенный	296	35,06	--	10378	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Сцена	Патрон подвесной	384	26,71	--	10258	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
12	Ц0111-350-3	Установка газовых счетчиков	192	530,56	1,58	101868	303	82426	3,00	576
		шт		477,00	--	91584	--	90	--	--
13	Сцена	Счетчик газовый мембранный G-4	192	1636,13	--	314136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	192	332,58	54,70	63855	10502	51425	1,15	221
		прибор		189,00	20,25	36288	3888	128	0,10	19
15	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со шитком, духовым и сушильным шкафом четырехторелочные	192	22600,00	--	4339200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-75	Отводы стальные 90" д-20мм,д-25мм	112	208,00	--	23296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	19,2	200,00	--	3840	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
						32883912		3185159		
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы БЛАГОУСТРОЙСТВО								
1	Е0101-24-3	Срезка грунта бульдозером 80л.с.	2033,2	10,93	10,93	22229	22229	7001	--	--
		м3		--	3,55	--	7217	97	0,01	28
2	Е0101-24-3	Перемещение разработанного грунта бульдозером 80л.с. с перемещением до 10м	7187,6	10,93	10,93	78582	78582	24748	--	--
		м3		--	3,55	--	25513	97	0,01	98
3	Е0101-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	28750,4	8,28	8,28	238058	238058	74971	--	--
		м3		--	2,69	--	77290	97	0,01	296
4	Е0101-27-3	Планирование грунта в насыпи бульдозером 80л.с.	254,15	7,57	7,57	1925	1925	606	--	--
		м3		--	2,46	--	625	97	0,01	2
5	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 50м	1016,6	1,57	1,57	1596	1596	537	--	--
		м3		--	0,54	--	554	97	--	2

6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
			254,15	14,01	14,01	3560	3560	1182	--	--
		м3		--	4,80	--	1219	97	0,02	4
7	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см за 6 проходов								
			1270,75	1,39	1,39	1770	1770	517	--	--
		м3		--	0,42	--	533	97	--	2
8	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта								
			6933,45	50,82	48,38	352347	335445	110693	0,02	115
		м3		2,39	14,07	16571	97545	97	0,05	333
9	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
			12826,88	76,60	--	982539	--	196508	0,32	4127
		т		15,32	--	196508	--	100	--	--
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			6933,45	3,76	3,24	26085	22492	10761	--	23
		м3		0,48	1,12	3328	7765	97	--	26

РАЗДЕЛ 1.Строительные работы

8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
			432,65	519,97	6,63	224967	2869	63548	0,70	302
		м		108,68	1,76	47020	760	133	0,01	3
9	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400								
			19,46925	26300,00	--	512041	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

Покрытие тротуарной плиткой

10	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
			5004,4	19,95	15,58	99838	77969	43463	0,01	18
		м2		1,03	5,50	5155	27524	133	0,03	52
11	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм								
			5004,4	212,59	34,29	1063885	171601	98507	0,04	76
		м2		6,01	8,79	30076	43989	133	0,03	58
12	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			500,44	742,06	68,13	371357	34095	22723	0,14	28
		м3		21,38	12,76	10699	6386	133	0,04	8
13	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком								
			5004,4	99,76	42,08	499239	210585	480752	0,38	732
		м2		57,38	14,85	287152	74315	133	0,07	140
14	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм								
			5004,4	550,00	--	2752420	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
			196,35	519,97	6,63	102097	1302	28840	0,70	137
		м		108,68	1,76	21339	345	133	0,01	1
16	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300								
			3,1416	25500,00	--	80111	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 1.Строительные работы

1	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы ямы размером 0,5х0,5 м	47	27,63	--	1299	--	1664	0,17	8
		шт		27,45	--	1290	--	129	--	--
2	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома (сирень, боярышник)	47	203,00	--	9541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	64	23,16	6,06	1482	388	1646	0,12	8
		м		17,10	2,84	1094	181	129	0,01	1
4	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	64	66,92	--	4283	--	5498	0,40	26
		м		66,60	--	4262	--	129	--	--
5	С143012-46	Однорядная посадка кустарника	192	56,00	--	10752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	112	209,01	180,88	23409	20259	8992	0,20	22
		яма		28,13	54,63	3151	6119	97	0,21	24
2	Е0106-1-13	Замоноличивание скважин бетоном В15	3,179	7470,22	95,97	23748	305	2697	4,90	16
		м3		771,75	36,25	2453	115	105	0,18	1
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,179	106,00	--	337	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0106-1-20	Устройство фундаментов из бетона В15	0,731	7875,18	311,32	5757	228	429	2,82	2
		м3		441,00	117,61	322	86	105	0,57	--
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,731	106,00	--	77	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	У1-9-10	Монтаж детского игрового комплекса	1	6845,72	1037,72	6846	1038	6368	35,00	35
		лиана		5808,00	256,62	5808	257	105	1,30	1
7	СПрайслист	Детский игровой комплекс ДИК1.225	1	225196,00	--	225196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	У1-7-8	Монтаж спортивного комплекса	1	5745,25	597,25	5745	597	5553	31,00	31

			балансир		5148,00	141,00	5148	141	105	0,69	1
9	СПрайслист	Спортивный комплекс СО 1.19		1	31527,47	--	31527	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
10	У1-14-5	Монтаж стола теннисного		1	3362,70	244,20	3363	244	3878	19,00	19
			стол		3118,50	112,80	3119	113	120	0,55	1
11	СПрайслист	Стол теннисный СО 5.09		1	51044,45	--	51044	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
12	У1-19-1	Монтаж качалки-балансира		1	1265,57	125,42	1266	125	1422	6,90	7
			качалка		1140,15	45,12	1140	45	120	0,22	--
13	СПрайслист	Качалка-балансир ДИО 3.07		1	29425,55	--	29426	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
14	У1-43-20	Монтаж лавочки со спинкой дл 1,2м		2	1848,33	242,88	3697	486	3514	9,70	19
			скамья		1605,45	67,68	3211	135	105	0,33	1
15	СПрайслист	Лавочка со спинкой дл 1,2м МФ 1,26		2	24021,00	--	48042	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
16	У1-43-20	Монтаж лавочки со спинкой дл 2,0м		3	1848,33	242,88	5545	729	5270	9,70	29
			скамья		1605,45	67,68	4816	203	105	0,33	1
17	СПрайслист	Лавочка со спинкой дл 2,0м МФ 1,03		3	18015,41	--	54046	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
18	У1-42-5	Монтаж столика		1	1509,42	212,52	1509	213	1627	7,90	8
			стол		1296,90	59,22	1297	59	120	0,29	--
19	СПрайслист	Столик МФ 2.051		1	67558,97	--	67559	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
20	У1-38-4	Монтаж песочницы с крышкой		1	1577,24	182,99	1577	183	1731	8,50	9
			песочн.		1394,25	47,94	1394	48	120	0,23	--
21	СПрайслист	Песочница с крышкой МФ 3.021		1	19516,98	--	19517	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
22	У1-4-1	Монтаж домика-беседки		1	11550,42	957,42	11550	957	13020	64,00	64
			беседка		10593,00	256,62	10593	257	120	1,30	1
23	СПрайслист	Домик-беседка МФ 5.02шт		1	135117,27	--	135117	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	У1-49-1	Урна тип 1, строительные работы		7	2720,42	80,96	19043	567	7442	6,00	42

			урна		990,00	22,56	6930	158	105	0,11	1
25	Е0107-24-10	Монтаж газонного ограждения высотой 0,6м		99,45	489,05	237,18	48636	23587	42146	1,35	134
			м		238,50	64,21	23719	6386	140	0,23	23
26	СПрайслист	Газонное ограждение TR-500-V2		99,45	3205,47	--	318784	--	--	--	--
			п.м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0110-40-1	Монтаж деревянного декоративного ограждения		60,35	355,09	67,81	21430	4093	21483	1,70	103
			м2		276,75	19,89	16702	1200	120	0,08	5
28	СПрайслист	Ограждение деревянное декоративное МФ7.10		60,35	10509,27	--	634234	--	--	--	--
			п.м		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайслист	Столбы деревянные МФ7.11		34	4504,02	--	153137	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		Площадка для мусоросбоников									
30	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,105	659,25	--	728	--	823	3,56	4
			м3		659,25	--	728	--	113	--	--
31	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы		0,68	190,58	--	130	--	146	1,38	1
			м3		190,58	--	130	--	113	--	--
32	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных		0,7055	7087,54	311,32	5000	220	414	2,82	2
			м3		441,00	117,61	311	83	105	0,57	--
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		0,7055	106,00	--	75	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0111-2-1	Устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси		0,9605	1121,01	--	1077	--	564	2,99	3
			м3		477,00	--	458	--	123	--	--
35	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных		1,44075	1865,80	--	2688	--	941	3,24	5
			м3		531,00	--	765	--	123	--	--
36	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов		2,295	192,00	4,19	441	10	161	0,38	1
			м2		58,05	1,58	133	4	118	0,01	--
37	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		1	1398,73	373,54	1399	374	841	2,66	3
			шт		465,75	135,07	466	135	140	0,61	1

38	С143017-2285 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные мн[illegible] устотные непрерывного формования ПБ 64.12-8 СТ РК 949-92								
			1	16194,00	--	16194	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-1-15	Устройство монолитного участка из бетона В7,5								
			0,476	6083,63	100,65	2896	48	92	0,97	--
		м3		146,25	38,03	70	18	105	0,19	--
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов цоколя								
			2,635	245,44	3,82	647	10	121	0,21	1
		м2		37,35	1,44	98	4	118	0,01	--
41	Е0108-22-1	Кладка стен из стеновых бетонных двухпустотных блоков								
			2,8475	1607,81	372,83	4578	1062	2465	3,72	11
		м3		594,00	139,50	1691	397	118	0,68	2
42	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные размером 390х190х188мм 2х пустотные М100								
			205	72,00	--	14760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			1,7	145,23	15,94	247	27	82	0,24	--
		м2		34,65	5,96	59	10	119	0,03	--
44	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
			8,5	5,16	0,14	44	1	2	--	--
		м2		0,11	0,05	1	--	119	--	--
45	Е0106-36-4	Железнение поверхности								
			1,7	57,48	0,23	98	--	92	0,29	--
		м2		51,30	0,09	87	--	105	--	--
46	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен								
			26,35	88,67	1,42	2336	37	855	0,19	5
		м2		30,38	0,54	801	14	105	--	--
47	СПрайслист	Контейнер для мусора								
			5	10351,00	--	51755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
						9498260		1307336		

Всего прямые затраты	74117801
Накладные расходы, тенге	8891462
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4980556
Всего	87989819

Временные здания и сооружения (1,1 %)	967888
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7311 %)	2402122
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	879898
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	351959
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	92 591 686
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	236 756 942
Налог (2 %)	4 735 139
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	241 492 081
НДС (12 %)	28 979 050
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	270 471 131

Заказчик _____ Подрядчик _____