Счет-фактура № 00000000036 от 31 августа 2016 г.

Дата совершения оборота: 31.08.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Аз Наурыза, дом № 11,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ3684904KZ000615740, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор генподряда №04/15 от 14.04.15г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул.Ибатова д.90

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011760, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Аз Наурыза, дом № 11

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 140840005889, ТОО "Center Grand" , ул.Ибатова д.90

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Center Grand"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140840005889, ул.Ибатова д.90

ИИК получателя: KZ416390222030000651, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство Шесть 9-ти этажных блок-секции в ЖК "Золотой квартал"Блок В,Г,Д,Е	шт	1	412 075 483,93	412 075 483,93	12%	49 449 058,07	461 524 542,00		
Всего по счету:					**412 075 483,93**		**49 449 058,07**	**461 524 542,00**		

Руководитель: Баяшева Л. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"
Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В Г Д Е"

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник		Организац. Праавовая		
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код	
	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ								Налог на добавлен. стоимость	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектовработ	С начала года по отчетный м-ц включ.	В отчетном месяце	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	в отчетном	по монтажу	Стоимость прочих затрат не	дополнительные затраты на приобретени	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 584 351 962	2 262 212 852				45 244 257			276 894 853	2 584 351 962
в т.числе за месяц	461 524 542	403 995 572				8 079 911			49 449 058	461 524 542

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2016 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 27.Окна жилой части								
		1Этаж (жилая часть) и подвал, 2-9 этажи								
523	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	611,1	6433,00	--	3931206	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
524	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	611,1	6596,00	--	4030816	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

525	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	240	447,28	20,21	107347	4850	63948	1,29	310
		м2		215,16	6,88	51638	1651	120	0,03	7
526	СПрайслист	Стоимость балконных блоков с тройным остеклением	495	9384,68	--	4645417	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 28.Двери жилой части								
		1Этаж (жилая часть) и подвал, 2-9 этажи								
532	Е0109-44-1	Монтаж металлических дверей	6,37	27230,93	9420,05	173461	60006	95547	80,30	2520
		т		15052,50	1613,63	95884	10279	90	5,52	173
533	С12021-85	Стоимость металлических дверей	6,37	120300,00	--	766311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
534	Е0134-27-8	Окраска металлических дверей за 2 раза	6,37	9752,34	3974,44	62122	25317	29668	22,93	719
		т		3660,75	1514,25	23319	9646	90	7,40	232
535	Е0126-33-1	Утепление дверей пенопластом	23,394	14432,68	185,63	337638	4343	70207	18,17	425
		м3		3264,75	69,75	76376	1632	90	0,34	8
536	Е0134-60-8	Обивка дверей по утеплителю	167,88	1384,28	1,20	232393	201	45282	1,85	866
		м2		299,25	0,45	50238	76	90	--	1
538	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние со шпоном	131,04	4356,00	--	570810	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
539	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние со шпоном	196,56	4096,00	--	805110	--	--	--	--

564	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	4361,25	2081,21	15,20	9076677	66291	969175	1,07	5053
		м2		173,30	7,37	755805	32142	123	0,04	175
565	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	2526,53	137,96	0,32	348560	808	129713	0,24	1193
		м		41,63	0,11	105179	278	123	--	3
		РАЗДЕЛ 31.Внутреняя отделка жилой части								
		Внутренняя отделка 2-9 этажей								
567	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	6478,6	413,80	2,81	2680845	18205	989836	0,81	13786
		м2		144,45	1,06	935834	6867	105	0,01	88
569	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	12979,4	358,58	3,43	4654153	44519	1022673	0,46	11816
		м2		73,73	1,31	956971	17003	105	0,01	164
570	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	12679	372,09	2,33	4717729	29542	1497441	0,63	16224
		м2		111,60	0,88	1414976	11158	105	--	112
572	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8407	306,50	2,10	2576746	17655	581016	0,39	3669
		м2		65,03	0,79	546707	6642	105	--	37
573	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	5344,4	1923,30	4,62	10278885	24691	1448415	1,52	25367
		м2		254,97	3,14	1362662	16781	105	0,02	270

578	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	12132,25	358,58	3,43	4350382	41614	955924	0,46	3125
		м2		73,73	1,31	894511	15893	105	0,01	43
579	Е0115-180-9	Высококачественная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	12132,25	306,75	2,10	3721568	25478	961657	0,42	2897
		м2		74,70	0,79	906279	9584	105	--	27
		РАЗДЕЛ 36.Козырек здания по оси Е								
656	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	1,209	4588,45	2285,57	5547	2763	2390	9,35	11
		т		1579,50	617,13	1910	746	90	2,34	3
657	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	1,209	542,84	144,52	656	175	318	1,34	2
		т		292,50	--	354	--	90	--	--
658	С12021-246	Стоимость стоек с опорной пластиной	1,209	162200,00	--	196100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
659	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок	3,41	5015,90	2020,02	17104	6888	8516	14,10	48
		т		2272,50	502,43	7749	1713	90	1,79	6
660	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	3,41	2452,13	545,76	8362	1861	3777	5,25	18
		т		1230,75	--	4197	--	90	--	--
661	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	1,0184	63600,00	--	64770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

662	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	2,3916	70000,00	--	167412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
663	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,7898	13010,10	1826,10	10275	1442	9720	42,70	34
		т		8100,00	690,75	6397	546	140	3,37	3
664	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,6068	59500,00	--	36105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
665	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,0848	70000,00	--	5936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
666	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0982	63800,00	--	6265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
667	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	5,52	3440,12	245,72	18989	1356	3119	2,71	15
		м3		382,50	92,25	2111	509	119	0,45	2
668	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	5,4088	9752,34	3974,44	52748	21497	25191	22,93	124
		т		3660,75	1514,25	19800	8190	90	7,40	40

		свар								
669	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Покрытие козырька профлистом	120	121,68	8,30	14601	996	13616	0,57	68
		м2		94,18	1,17	11302	140	119	--	1
670	С11011-3788 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	138	635,00	--	87630	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
671	Е0112-10-1	Облицовка экрана мелкопрофильным анодированным алюминием	36	161,83	1,24	5826	45	6585	0,97	35
		м2		153,23	0,47	5516	17	119	--	--
672	С12031-144	Стоимость мелкопрофильного анодированного алюминия	36	2800,00	--	100800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
673	Е0134-60-3	Подшивка козырька пластиком	108	1209,68	1,20	130646	130	14862	0,74	80
		м2		124,65	0,45	13462	49	110	--	--
674	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	68	575,05	1,24	39104	84	12437	0,97	66
		м2		153,23	0,47	10420	32	119	--	--
675	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0528	175710,10	1826,10	9277	96	650	42,70	2
		т		8100,00	690,75	428	36	140	3,37	--
676	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0312	50642,00	--	1580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
677	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00456	53000,00	--	242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 37.Разные работы

			м		116,10	5,99	6502	335	128	0,03	2
6	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм		128	623,70	14,12	79834	1807	17308	0,55	71
			м		100,35	5,29	12845	677	128	0,03	3
7	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм		112	120,70	14,12	13518	1581	15145	0,55	62
			м		100,35	5,29	11239	592	128	0,03	3
8	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная электросварная д-38х2,5мм		64	141,00	--	9024	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная электросварная д-24х2мм		24	99,00	--	2376	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная электросварная д-18х2мм		24	56,00	--	1344	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм		0,26	107786,81	398,18	28025	104	2332	42,10	11
			т		6750,00	150,75	1755	39	130	0,74	--
12	С130810-45	Сталь разносортная для крепления трубопроводов		344	200,00	--	68800	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0118-20-7	Установка узлов ручных насосов		4	1309,97	49,18	5240	197	5375	6,32	25
			1узел		1031,29	18,54	4125	74	128	0,09	--
14	СПрайслист	Ручной насос БКФ-4		4	20034,19	--	80137	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

15	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	28	473,47	39,24	13257	1099	9677	1,47	41
		1шт		254,25	15,75	7119	441	128	0,07	2
16	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм 11ч38п д-25мм	28	1390,00	--	38920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	8	329,67	4,19	2637	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
18	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	28	364,67	4,19	10211	117	2202	0,34	9
		м		59,85	1,58	1676	44	128	0,01	--
19	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	24	362,67	4,19	8704	101	1887	0,34	8
		м		59,85	1,58	1436	38	128	0,01	--
20	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	300	10,99	--	3297	--	4105	0,05	15
		м		10,69	--	3207	--	128	--	--
21	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	256	11,13	--	2849	--	3503	0,05	13
		м		10,69	--	2737	--	128	--	--
РАЗДЕЛ 2.Строительные работы										
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	140	21,80	0,05	3052	7	735	0,03	4
		м2		5,81	0,02	813	3	90	--	--
23	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	280	19,64	0,02	5500	6	789	0,02	4

		м2		3,13	--	876	--	90	--	--
24	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	356	90,91	8,47	32363	3015	18423	0,28	100
		м		48,60	3,15	17302	1121	100	0,02	5
25	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	200	107,33	10,40	21467	2080	12692	0,35	70
		м		59,63	3,83	11926	766	100	0,02	4
26	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	10,4	1940,00	--	20176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	356	114,31	6,39	40695	2275	11538	0,19	68
		м		29,93	2,48	10655	883	100	0,01	4
28	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	200	150,76	9,01	30152	1802	9226	0,27	54
		м		42,75	3,38	8550	676	100	0,02	3
29	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,288	314500,00	--	90576	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 2.Отопление ниже 0.000 жилая часть								
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы								
30	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	60	2512,62	45,33	150757	2720	23594	1,66	100
		м		290,25	16,97	17415	1018	128	0,08	5
31	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	175	2029,57	27,87	355175	4877	42710	1,04	182
		м		180,23	10,44	31540	1827	128	0,05	9

32	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	190	1240,75	20,80	235743	3952	33632	0,73	138
					130,50	7,79	24795	1480	128	0,04	7
33	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	160	935,75	20,80	149720	3328	28322	0,73	116
					130,50	7,79	20880	1246	128	0,04	6
34	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	195	120,70	14,12	23537	2753	26368	0,55	108
					100,35	5,29	19568	1032	128	0,03	5
35	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	195	99,00	--	19305	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
36	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб д-32х5,4мм	м	80	67,67	4,19	5414	335	6290	0,34	27
					59,85	1,58	4788	126	128	0,01	1
37	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	80	180,00	--	14400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
38	С130810-45	Сталь разносортная для крепления трубопроводов	кг	511	200,00	--	102200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	16	891,93	90,13	14271	1442	9861	2,60	42
					447,75	33,75	7164	540	128	0,16	3
40	С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	шт	16	6680,00	--	106880	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

41	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
					254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
42	СПрайслист	Кран шаровый с водоотводным вентилем д-15мм	шт	16	483,16	--	7731	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
43	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	195	10,99	--	2143	--	2668	0,05	10
					10,69	--	2085	--	128	--	--
44	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	350	11,13	--	3896	--	4789	0,05	18
					10,69	--	3742	--	128	--	--
45	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	235	11,76	--	2762	--	3216	0,05	12
					10,69	--	2512	--	128	--	--
РАЗДЕЛ 4.Строительные работы											
46	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	80	72,96	16,85	5837	1348	3434	0,21	17
					38,59	4,33	3087	346	100	0,03	2
47	С11031-122	Изоляция K-flex 6x35	м	80	136,00	--	10880	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
48	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	305	21,80	0,05	6648	15	1600	0,03	9
					5,81	0,02	1772	6	90	--	--
49	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	610	19,64	0,02	11982	12	1718	0,02	10
					3,13	--	1909	--	90	--	--

50	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	195	90,91	8,47	17727	1652	10091	0,28	55
		м		48,60	3,15	9477	614	100	0,02	3
51	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	495	107,33	10,40	53130	5148	31413	0,35	172
		м		59,63	3,83	29517	1896	100	0,02	9
52	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	90	156,27	13,79	14064	1241	8789	0,53	48
		м		92,48	5,18	8323	466	100	0,03	2
53	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	21,2	1940,00	--	41128	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	195	114,31	6,39	22291	1246	6320	0,19	37
		м		29,93	2,48	5836	484	100	0,01	2
55	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	495	150,76	9,01	74626	4460	22834	0,27	134
		м		42,75	3,38	21161	1673	100	0,02	8
56	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	90	188,55	12,17	16970	1095	4050	0,25	23
		м		40,50	4,50	3645	405	100	0,02	2
57	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,544	314500,00	--	171088	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

ОТДЕЛ 3.Отопление выше 0.000 жилая часть

РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы

65	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов 1кВт	498,2	144,17 100,35	19,17 7,19	71825 49994	9550 3582	68578 128	0,61 0,04	547 31
66	С131204-73 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 160 Вт до 165 Вт ГОСТ 31311-2005 секция	2580	605,00 --	-- --	1560900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
67	СПрайслист	Комплект для подключения радиаторов д-20мм компл	320	481,15 --	-- --	153968 --	-- --	-- --	-- --	-- --
68	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	314	473,47 254,25	39,24 15,75	148670 79835	12321 4946	108518 128	1,47 0,07	903 43
69	С130903-191 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 шт.	314	2201,00 --	-- --	691114 --	-- --	-- --	-- --	-- --
70	С130810-161	Тройник с внутренней резьбой 323/432 шт	364	7380,00 --	-- --	2686320 --	-- --	-- --	-- --	-- --
71	Е0116-10-2	Распределительная гребенка 2 диаметром 50мм L-1000мм (64шт) м	128	623,70 100,35	14,12 5,29	79834 12845	1807 677	17308 128	0,55 0,03	71 3
78	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1152	473,47 254,25	39,24 15,75	545437 292896	45204 18144	398131 128	1,47 0,07	1693 81
79	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм шт	768	1390,00 --	-- --	1067520 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	СПрайслист	Кран шаровый с водоотводным вентилем д15мм шт	384	483,16 --	-- --	185533 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	Е0118-22-5	Установка кранов спуска воздуха автоматических	16	28,81	--	461	--	475	0,12	2

		комплект		23,18	--	371	--	128	--	--
82	С130905-2033 Изм. и доп.вып.19	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	16	615,00	--	9840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 6.Строительные работы										
83	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	128	148,40	0,07	18995	9	14518	0,65	83
		м2		108,00	0,02	13824	3	105	--	--
ОТДЕЛ 1.Вентиляция жилого дома										
1	Е0120-12-11	Установка решетоквентиляционных пластмасовых РВП3	288	355,85	16,96	102485	4884	71417	1,12	647
		шт		186,64	7,09	53752	2042	128	0,03	18
ОТДЕЛ 1.Холодное водоснабжение ниже 0,000										
РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы										
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-20х3,4мм	52	67,67	4,19	3519	218	4089	0,34	18
		м		59,85	1,58	3112	82	128	0,01	--
2	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	52	67,00	--	3484	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-40х6,7мм	160	67,67	4,19	10827	670	12581	0,34	54
		м		59,85	1,58	9576	253	128	0,01	1
4	С130804-1930 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	160	281,00	--	44960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-50х8,4мм	208	67,67	4,19	14075	872	16355	0,34	70
		м		59,85	1,58	12449	329	128	0,01	2

6	С130804-1931 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	208	468,00	--	97344	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-75x12,5мм	80	115,42	12,21	9234	977	9984	0,56	44
		м		92,93	4,57	7434	366	128	0,02	2
8	С130804-1933 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	1068,00	--	85440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-7-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-110x18,4мм	220	156,07	19,03	34335	4187	34955	0,69	152
		м		117,00	7,13	25740	1569	128	0,03	8
10	С130804-1935 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	220	2371,00	--	521620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	420	10,99	--	4616	--	5747	0,05	21
		м		10,69	--	4490	--	128	--	--
12	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	300	11,13	--	3339	--	4105	0,05	15
		м		10,69	--	3207	--	128	--	--
13	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
		1шт		254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
14	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	24	266,00	--	6384	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
		1шт		254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
16	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	24	499,00	--	11976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
18	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	7170,00	--	28680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130804-2259 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	153,00	--	1224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	272,00	--	2176	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-2191 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	961,00	--	23064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-2225 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 110x90x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 д-110x63x110	24	807,00	--	19368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

23	С130804-2214 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 75x40x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	221,00	--	5304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-2200 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	32,00	--	512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-2094 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	19,00	--	152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-2111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	369,00	--	1476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-2120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Колено 90" П.П. д-20мм	12	6,00	--	72	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130804-2112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Колено 90" П.П. д-40мм	48	31,00	--	1488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130804-2115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Колено 90" П.П. д-75мм	12	206,00	--	2472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

30	С130804-2079 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	118,00	--	2832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130804-2088 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 40х1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	64	426,00	--	27264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	200	200,00	--	40000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 2.Строительные работы										
33	Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	720	73,28	14,33	52762	10318	40824	0,29	206
		м		51,30	5,40	36936	3888	100	0,03	19
34	С11031-83	Полотнохолстопрошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 40мм ХПС-Т-5	7,2	18400,00	--	132480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	720	114,31	6,39	82305	4601	23335	0,19	138
		м		29,93	2,48	21550	1786	100	0,01	9
36	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,224	314500,00	--	70448	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛ 1.Горячее водоснабжение ниже 0,000										
РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы										
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-20х3,4мм	48	67,67	4,19	3248	201	3774	0,34	16
		м		59,85	1,58	2873	76	128	0,01	--

2	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48	67,00	--	3216	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-40x6,7мм	180	67,67	4,19	12181	754	14153	0,34	61
		м		59,85	1,58	10773	284	128	0,01	1
4	С130804-1930 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	180	281,00	--	50580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-75x12,5мм	132	115,42	12,21	15235	1612	16474	0,56	73
		м		92,93	4,57	12267	603	128	0,02	3
6	С130804-1933 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	132	1068,00	--	140976	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	228	10,99	--	2506	--	3120	0,05	11
		м		10,69	--	2437	--	128	--	--
8	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	132	11,13	--	1469	--	1806	0,05	7
		м		10,69	--	1411	--	128	--	--
9	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	36	473,47	39,24	17045	1413	12442	1,47	53
		1шт		254,25	15,75	9153	567	128	0,07	3
10	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	36	266,00	--	9576	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
		1шт		254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
12	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	24	499,00	--	11976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
14	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	7170,00	--	28680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-2259 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	153,00	--	1224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	272,00	--	2176	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-2051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	56	47,00	--	2632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-2058 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04.2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48	382,00	--	18336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

19	С130804-2094 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	19,00	--	76	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-2106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 д-75x40мм	8	156,00	--	1248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-2214 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 75x40x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	221,00	--	3536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-2200 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	32,00	--	768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-2189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	383,00	--	1532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-2120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Колено 90" П.П. д-20мм	16	6,00	--	96	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-2112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Колено 90" П.П. д-40мм	36	31,00	--	1116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

26	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	304	200,00	--	60800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
27	Е0126-6-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым толщиной 60 мм	360	376,95	18,41	135702	6628	128063	2,07	745
		м		348,75	6,98	125550	2513	100	0,03	12
28	С11031-85	Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 60мм ХПС-Т-5	8,08	15500,00	--	125240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	360	137,80	8,16	49607	2938	14904	0,24	86
		м		38,25	3,15	13770	1134	100	0,02	5
30	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,6386	314500,00	--	200840	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Оборудование								
28	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	99	9126,62	39,24	903535	3885	51036	2,22	426
		комплект		387,00	15,75	38313	1559	128	0,07	13
29	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	128	5930,28	21,53	759076	2756	58245	1,95	499
		комплект		346,50	9,00	44352	1152	128	0,04	10
30	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	99	5778,07	93,94	572029	9300	46475	1,95	374
		комплект		330,75	36,00	32744	3564	128	0,17	33
31	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	99	3977,40	13,90	393763	1376	35925	1,56	300
		комплект		279,00	4,50	27621	446	128	0,03	6
32	Е0117-2-3	Установка смесителей	99	143,32	1,57	14189	155	15967	0,70	134
		шт		126,00	--	12474		128	--	--
33	С131101-94	Смеситель для моек	99	1320,00	--	130680	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

34	С131101-104	Смеситель для умывальника и ванны с душевой сеткой на гибком шланге	99	3330,00	--	329670	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 1.Электроосвещение жилого дома								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	8	2070,00	--	16560	--	10498	6,98	56
		шкаф		1215,00	--	9720	--	108	--	--
2	75-6-42 Изм. и доп. вып. 21	Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	4	54577,00	--	218308	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	75-6-53 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	4	42971,00	--	171884	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	4	166,90	5,40	668	22	609	1,00	4
		шт		158,00	2,30	632	9	95	0,01	--
5	цена	Счетчик многотарифный 380В,5А,МТХЗ	4	11242,52	--	44970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	12	493,60	18,60	5923	223	4007	2,00	24
		шт		347,00	4,50	4164	54	95	0,03	--
7	цена	Трансформатор тока т-0,66 75/5А,380В	12	731,25	--	8775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	4	166,90	5,40	668	22	609	1,00	4
		шт		158,00	2,30	632	9	95	0,01	--
9	цена	Счетчик многотарифный 380В,10А,МТХЗ	4	11242,52	--	44970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3	Установка маршрутизатора	4	10499,71	--	41999	--	37799	32,00	128
		шт		10499,71	--	41999	--	90	--	--

11	цена	Маршрутизатор MTXRT-6L	4	43006,73	--	172027	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-524-1	Монтаж ящика автоматического включения резерва	4	1514,60	39,60	6058	158	1565	2,00	8
		шт		405,00	6,80	1620	27	95	0,04	--
13	цена	Ящик автоматического включения резерва ЯАВРЗ-40-2(У)IP54-УХЛ4	4	12425,54	--	49702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-599-4	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50 кг	8	1616,10	98,10	12929	785	7133	5,00	40
		шт		925,00	13,50	7400	108	95	0,08	1
15	цена	Щит этажный ЩЭ3301	8	12672,96	--	101384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	цена	Автоматический выключатель 1ф,16А	8	158,60	--	1269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	24	62,90	5,40	1510	130	1284	--	--
		шт		54,00	2,30	1296	55	95	0,01	--
18	цена	Счетчик однофазный 40А,220В,МТХ1	24	3692,97	--	88631	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-599-4	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50 кг	56	1616,10	98,10	90502	5494	49928	5,00	280
		шт		925,00	13,50	51800	756	95	0,08	4
20	цена	Щит этажный ЩЭ3302	56	11372,74	--	636874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	цена	Автоматический выключатель 1ф,16А	56	158,60	--	8882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	168	62,90	5,40	10567	907	8985	--	--
		шт		54,00	2,30	9072	386	95	0,01	2
23	цена	Счетчик однофазный 40А,220В,МТХ1	168	3692,97	--	620419	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	12	228,80	13,20	2746	158	2363	1,00	12
			шт	205,00	2,30	2460	28	95	0,01	--
25	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	478	961,60	22,60	459645	10803	188134	2,00	956
			шт	412,00	2,30	196936	1099	95	0,01	6
26	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	4	758,30	283,00	3033	1132	1984	2,48	10
			шт	441,00	81,00	1764	324	95	0,47	2
27	Ц0108-591-10	Монтаж розеток штепсельных с заземляющим контактом	2816	133,40	3,60	375654	10138	308451	0,68	1915
			шт	115,00	0,30	323840	845	95	--	5
28	Ц0108-591-9	Монтаж розеток потолочных	800	62,70	0,20	50160	160	44004	0,34	272
			шт	57,80	0,10	46240	80	95	--	--
29	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	582	47,00	0,20	27354	116	25212	0,29	169
			шт	45,50	0,10	26481	58	95	--	--
30	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	584	48,50	0,20	28324	117	26131	0,29	169
			шт	47,00	0,10	27448	58	95	--	--
31	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	64	134,80	3,60	8627	230	7004	0,68	44
			шт	115,00	0,20	7360	13	95	--	--
32	Ц0108-526-1	Монтаж выключателя автоматического	140	501,20	13,20	70168	1848	30497	1,00	140
			шт	227,00	2,30	31780	322	95	0,01	2
33	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	192	115,10	2,80	22099	538	18696	0,64	123
			компл	102,00	0,50	19584	96	95	--	1
34	Ц0110-309-4	Установка клеммных колодок	800	490,00	--	392000	--	214928	1,00	800
			шт	266,00	--	212800	--	101	--	--
35	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500x500 мм	192	295,80	30,40	56794	5837	53286	2,00	384

			шт		250,00	2,30	48000	442	110	0,01	3
36	Ц0110-901-12	Установка коробок ответвительных	шт	6010	85,50	0,20	513855	1202	251879	0,23	1382
					38,00	0,10	228380	601	110	--	3
37	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	8	133,40	3,60	1067	29	876	0,68	5
					115,00	0,30	920	2	95	--	--
38	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	шт	296	84,20	1,90	24923	562	21765	0,49	145
					77,00	0,40	22792	118	95	--	1
39	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	шт	384	120,30	1,70	46195	653	28017	0,49	188
					76,50	0,30	29376	115	95	--	1
		РАЗДЕЛ 2.Материалы									
53	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	12	4720,00	--	56640	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
54	С151701-15	Светильник НСП03х100	шт	59	143,00	--	8437	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
55	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	шт	28	757,00	--	21196	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
56	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	шт	252	342,00	--	86184	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
57	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	шт	140	214,00	--	29960	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
58	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	4	4460,00	--	17840	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
59	Сцена	Лампа энергосберегающая 7Вт	шт	140	113,53	--	15894	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
60	Сцена	Лампа энергосберегающая 9Вт	шт	99	113,53	--	11239	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

61	Сцена	Лампа энергосберегающая 13Вт шт	56	108,52 --	-- --	6077 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
62	Сцена	Лампа энергосберегающая 30Вт шт	16	165,28 --	-- --	2645 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
63	Сцена	Лампа энергосберегающая 25Вт шт	4	131,89 --	-- --	528 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
64	Сцена	Лампа энергосберегающая 45Вт шт	8	330,56 --	-- --	2645 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
65	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/ шт	4	496,00 --	-- --	1984 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
66	С151801-143	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А,220В РШ-2-С-53-10/220 шт	2784	46,00 --	-- --	128064 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
67	С151801-145	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А,220В РШ-20-0-01-10/220 шт	32	68,00 --	-- --	2176 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
68	С151801-132	Розетка потолочная РП УХЛ4 1000шт	0,8	16300,00 --	-- --	13040 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
69	С2405-29-1441	Крюк для подвески светильников У623УХЛ4 1000шт	0,8	11354,64 --	-- --	9084 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
70	С151801-12	Выключатель однополюсный скрытой установки С-1-02-6/220 шт	582	156,00 --	-- --	90792 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
71	С151801-14	Выключатель однополюсный скрытой установки сдвоенный С-2-02-6/220 шт	584	182,00 --	-- --	106288 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
72	С151801-18	Выключатель брызгозащищенный открытой установки О-1-IP44-17-6/220 шт	64	215,00 --	-- --	13760 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--

73	С151801-10	Выключатель автоматический АВ-01 шт	140	343,00 --	-- --	48020 --	-- --	-- --	-- --	-- --
74	С151801-119	Звонок электрический с кнопкой шт	192	431,00 --	-- --	82752 --	-- --	-- --	-- --	-- --
75	С2405-1119	Колодки клеммные 1000шт	0,8	16859,06 --	-- --	13487 --	-- --	-- --	-- --	-- --
76	С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2 шт	12	3100,00 --	-- --	37200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2 шт	20	244,00 --	-- --	4880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
78	С151803-56	Коробка протяжная У75 шт	160	92,00 --	-- --	14720 --	-- --	-- --	-- --	-- --
79	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 1000шт	2	24200,00 --	-- --	48400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	С151803-50	Коробка ответвительная КУВ-1МУХЛ3 1000шт	3,98	18000,00 --	-- --	71640 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2 1000шт	0,06	16100,00 --	-- --	966 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	С151801-144	Розетка герметическая РШ-Ц-20-0-1Р43-1-10/220 шт	4	105,00 --	-- --	420 --	-- --	-- --	-- --	-- --
83	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/ шт	4	90,00 --	-- --	360 --	-- --	-- --	-- --	-- --

84	Сцена	Патрон настенный	296	35,06	--	10378	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Сцена	Патрон подвесной	384	26,71	--	10258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
12	Ц0111-350-3	Установка газовых счетчиков	192	530,56	1,58	101868	303	82426	3,00	576
		шт		477,00	--	91584	--	90	--	--
13	Сцена	Счетчик газовый мембранный G-4	192	1636,13	--	314136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	192	332,58	54,70	63855	10502	51425	1,15	221
		прибор		189,00	20,25	36288	3888	128	0,10	19
15	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	192	22600,00	--	4339200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-75	Отводы стальные 90" д-20мм,д-25мм	112	208,00	--	23296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	19,2	200,00	--	3840	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
						32883912		3185159		
РАЗДЕЛ 1.Строительные работы БЛАГОУСТРОЙСТВО										
1	Е0101-24-3	Срезка грунта бульдозером 80л.с.	2033,2	10,93	10,93	22229	22229	7001	--	--
		м3		--	3,55	--	7217	97	0,01	28
2	Е0101-24-3	Перемещение разработанного грунта бульдозером 80л.с. с перемещением до 10м	7187,6	10,93	10,93	78582	78582	24748	--	--
		м3		--	3,55	--	25513	97	0,01	98
3	Е0101-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	28750,4	8,28	8,28	238058	238058	74971	--	--

			м3		--	2,69	--	77290	97	0,01	296
4	Е0101-27-3	Планирование грунта в насыпи бульдозером 80л.с.	м3	254,15	7,57 --	7,57 2,46	1925 --	1925 625	606 97	-- 0,01	-- 2
5	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 50м	м3	1016,6	1,57 --	1,57 0,54	1596 --	1596 554	537 97	-- --	-- 2
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	254,15	14,01 --	14,01 4,80	3560 --	3560 1219	1182 97	-- 0,02	-- 4
7	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см за 6 проходов	м3	1270,75	1,39 --	1,39 0,42	1770 --	1770 533	517 97	-- --	-- 2
8	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	6933,45	50,82 2,39	48,38 14,07	352347 16571	335445 97545	110693 97	0,02 0,05	115 333
9	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	12826,88	76,60 15,32	-- --	982539 196508	-- --	196508 100	0,32 --	4127 --
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6933,45	3,76 0,48	3,24 1,12	26085 3328	22492 7765	10761 97	-- --	23 26

РАЗДЕЛ 1.Строительные работы

8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	432,65	519,97	6,63	224967	2869	63548	0,70	302
		м		108,68	1,76	47020	760	133	0,01	3
9	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	19,46925	26300,00	--	512041	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие тротуарной плиткой								
10	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	5004,4	19,95	15,58	99838	77969	43463	0,01	18
		м2		1,03	5,50	5155	27524	133	0,03	52
11	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	5004,4	212,59	34,29	1063885	171601	98507	0,04	76
		м2		6,01	8,79	30076	43989	133	0,03	58
12	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	500,44	742,06	68,13	371357	34095	22723	0,14	28
		м3		21,38	12,76	10699	6386	133	0,04	8
13	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	5004,4	99,76	42,08	499239	210585	480752	0,38	732
		м2		57,38	14,85	287152	74315	133	0,07	140

14	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	5004,4	550,00	--	2752420	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	196,35	519,97	6,63	102097	1302	28840	0,70	137
		м		108,68	1,76	21339	345	133	0,01	1
16	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	3,1416	25500,00	--	80111	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	47	27,63	--	1299	--	1664	0,17	8
		шт		27,45	--	1290	--	129	--	--
2	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома (сирень, боярышник)	47	203,00	--	9541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	64	23,16	6,06	1482	388	1646	0,12	8

11	СПрайслист	Стол теннисный СО 5.09	шт	1	51044,45	--	51044	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
12	У1-19-1	Монтаж качалки-балансира	качалка	1	1265,57	125,42	1266	125	1422	6,90	7
					1140,15	45,12	1140	45	120	0,22	--
13	СПрайслист	Качалка-балансир ДИО 3.07	шт	1	29425,55	--	29426	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
14	У1-43-20	Монтаж лавочки со спинкой дл 1,2м	скамья	2	1848,33	242,88	3697	486	3514	9,70	19
					1605,45	67,68	3211	135	105	0,33	1
15	СПрайслист	Лавочка со спинкой дл 1,2м МФ 1,26	шт	2	24021,00	--	48042	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
16	У1-43-20	Монтаж лавочки со спинкой дл 2,0м	скамья	3	1848,33	242,88	5545	729	5270	9,70	29
					1605,45	67,68	4816	203	105	0,33	1
17	СПрайслист	Лавочка со спинкой дл 2,0м МФ 1,03	шт	3	18015,41	--	54046	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
18	У1-42-5	Монтаж столика	стол	1	1509,42	212,52	1509	213	1627	7,90	8
					1296,90	59,22	1297	59	120	0,29	--
19	СПрайслист	Столик МФ 2.051	шт	1	67558,97	--	67559	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	У1-38-4	Монтаж песочницы с крышкой	песочн.	1	1577,24	182,99	1577	183	1731	8,50	9
					1394,25	47,94	1394	48	120	0,23	--
21	СПрайслист	Песочница с крышкой МФ 3.021	шт	1	19516,98	--	19517	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	У1-4-1	Монтаж домика-беседки	беседка	1	11550,42	957,42	11550	957	13020	64,00	64
					10593,00	256,62	10593	257	120	1,30	1
23	СПрайслист	Домик-беседка МФ 5.02шт		1	135117,27	--	135117	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	У1-49-1	Урна тип 1, строительные работы	урна	7	2720,42	80,96	19043	567	7442	6,00	42
					990,00	22,56	6930	158	105	0,11	1

25	Е0107-24-10	Монтаж газонного ограждения высотой 0,6м	м	99,45	489,05	237,18	48636	23587	42146	1,35	134
					238,50	64,21	23719	6386	140	0,23	23
26	СПрайслист	Газонное ограждение TR-500-V2	п.м	99,45	3205,47	--	318784	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	Е0110-40-1	Монтаж деревянного декоративного ограждения	м2	60,35	355,09	67,81	21430	4093	21483	1,70	103
					276,75	19,89	16702	1200	120	0,08	5
28	СПрайслист	Ограждение деревянное декоративное МФ7.10	п.м	60,35	10509,27	--	634234	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайслист	Столбы деревянные МФ7.11	шт	34	4504,02	--	153137	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Площадка для мусоросбоников									
30	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,105	659,25	--	728	--	823	3,56	4
					659,25	--	728	--	113	--	--
31	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	0,68	190,58	--	130	--	146	1,38	1
					190,58	--	130	--	113	--	--
32	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,7055	7087,54	311,32	5000	220	414	2,82	2
					441,00	117,61	311	83	105	0,57	--
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,7055	106,00	--	75	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
34	Е0111-2-1	Устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси	м3	0,9605	1121,01	--	1077	--	564	2,99	3
					477,00	--	458	--	123	--	--
35	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,44075	1865,80	--	2688	--	941	3,24	5
					531,00	--	765	--	123	--	--
36	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	2,295	192,00	4,19	441	10	161	0,38	1
					58,05	1,58	133	4	118	0,01	--

37	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	1	1398,73	373,54	1399	374	841	2,66	3
		шт		465,75	135,07	466	135	140	0,61	1
38	С143017-2285 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 64.12-8 СТ РК 949-92	1	16194,00	--	16194	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-1-15	Устройство монолитного участка из бетона В7,5	0,476	6083,63	100,65	2896	48	92	0,97	--
		м3		146,25	38,03	70	18	105	0,19	--
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов цоколя	2,635	245,44	3,82	647	10	121	0,21	1
		м2		37,35	1,44	98	4	118	0,01	--
41	Е0108-22-1	Кладка стен из стеновых бетонных двухпустотных блоков	2,8475	1607,81	372,83	4578	1062	2465	3,72	11
		м3		594,00	139,50	1691	397	118	0,68	2
42	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные размером 390х190х188мм 2х пустотные М100	205	72,00	--	14760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1,7	145,23	15,94	247	27	82	0,24	--
		м2		34,65	5,96	59	10	119	0,03	--
44	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8,5	5,16	0,14	44	1	2	--	--
		м2		0,11	0,05	1	--	119	--	--
45	Е0106-36-4	Железнение поверхности	1,7	57,48	0,23	98	--	92	0,29	--
		м2		51,30	0,09	87	--	105	--	--
46	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	26,35	88,67	1,42	2336	37	855	0,19	5
		м2		30,38	0,54	801	14	105	--	--
47	СПрайслист	Контейнер для мусора	5	10351,00	--	51755	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--		
							9498260			1307336			

Всего прямые затраты	**126285559**
Накладные расходы, тенге	15359178
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8498684
Всего	**150143421**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	1651578
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7311 %)	4098915
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1501434
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	600574
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**157 995 922**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**403 995 572**
Налог (2 %)	8 079 911
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**412 075 484**
НДС (12 %)	49 449 058
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**461 524 542**

Заказчик _____ Подрядчик _____