Счет-фактура № 00000000007 от 30 апреля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Аз Наурыза, дом № 11,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ3684904KZ000615740, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор генподряда №04/15 от 14.04.15г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул.Ибатова д.90

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Center Grand"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140840005889, ул.Ибатова д.90

ИИК получателя: KZ416390222030000651, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство Шесть 9-ти этажных блок-секции в ЖК "Золотой квартал"Блок В,Г,Д,Е	шт	1	106 437 830,36	106 437 830,36	12%	12 772 539,64	119 210 370,00		
Всего по счету:					**106 437 830,36**		**12 772 539,64**	**119 210 370,00**		

Руководитель: Баяшева Л. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Нургелдина А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"
Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В Г Д Е"

Форма 3

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2016 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код
Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ								
	С начала года по отчетный м-ц включ.	В отчетном месяце	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	в отчетном	по монтажу	Стоимость прочих затрат не	дополнительные затраты на приобретени	другие дополнител	Налог на добавлен. стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 203 642 335	1 053 608 487				21 072 170			128 961 679	1 203 642 335
в т.числе за месяц	119 210 370	104 350 814				2 087 016			12 772 540	119 210 370

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"
Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В Г Д Е"

Форма 3

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2016 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ								Налог на добавлен. стоимость	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ.	В отчетном месяце	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	в отчетном	по монтажу	Стоимость прочих затрат не	дополнительные затраты на приобретени	дополнительные затраты другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 203 642 335	1 053 608 487				21 072 170			128 961 679	1 203 642 335
в т.числе за месяц	119 210 370	104 350 814				2 087 016			12 772 540	119 210 370

Заказчик_____

Подрядчик_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская об Форма

Заказчик: ТОО "Center Grand"

Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

Акт
приемки выполненных работ за апрель месяц 2016 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 27.Окна жилой части								
		1Этаж (жилая часть) и подвал, 2-9 этажи								
517	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	6,6	472,81	19,00	3121	125	1773	1,30	9
		м2		217,73	6,18	1437	41	120	0,03	--
518	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	127,36	427,50	19,32	54446	2461	22033	1,11	1031
		м2		185,83	6,39	23667	814	90	0,03	29

526	СПрайслист	Стоимость балконных блоков с трой[illegible]м остеклением	55,44	9384,68	--	520287	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
						1863082		43324		
		РАЗДЕЛ 29.Витражи жилой части								
		2-9Этажи								
545	Е0109-44-4	Монтаж алюминиевых переплетов с одинарным остеклением	134,68	985,59	202,91	132739	27328	98933	3,81	14229
		м2		765,00	51,20	103030	6896	90	0,17	646
546	С12031-36	Стоимость алюминиевых витражей	75	8340,00	--	625500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
547	Е0115-203-1	Одинарное остекление витражей	134,68	1464,20	3,75	197198	505	20027	1,06	3959
		м2		163,80	1,42	22061	191	90	0,01	26
						955438		118960		
		РАЗДЕЛ 30.Полы жилой части								
		Полы по грунту жилой части								
548	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	869,3	61,90	2,62	53805	2278	12296	0,07	59
		м2		10,51	0,99	9136	861	123	--	4
549	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	69,544	8142,01	--	566228	--	48501	3,66	255
		м3		567,00	--	39431	--	123	--	--
550	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	869,3	215,84	13,43	187628	11675	61684	0,37	318
		м2		52,65	5,04	45769	4381	123	0,02	21
551	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до толщины 40мм	3477,2	33,97	0,67	118123	2330	3764	--	15
		м2		0,63	0,25	2191	869	123	--	4
552	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	869,3	282,40	14,76	245490	12831	61984	0,36	314
		м2		52,43	5,54	45577	4816	123	0,03	23
553	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 20мм	1738,6	-35,03	-0,67	-60904	-1165	-4149	-0,01	-18
		м2		-1,69	-0,25	-2938	-435	123	--	-2
		Полы 2-9 этажа по перекрытию								
556	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	888	295,65	18,42	262536	16357	101425	0,42	369
		м2		85,95	6,91	76324	6136	123	0,03	30
557	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	509,248	3401,36	261,86	1732136	133352	374886	3,44	1752

		м3		499,50	99,00	254369	50416	123	0,48	244
558	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5565,7	194,65	9,95	1083364	55379	326913	0,36	5897
		м2		52,20	3,74	290530	20816	105	0,02	301
559	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	16695	29,66	0,67	495174	11186	15426	--	224
		м2		0,63	0,25	10518	4174	105	--	61
560	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 50мм	11130	29,66	0,67	330116	7457	10284	--	101
		м2		0,63	0,25	7012	2783	105	--	28
561	Е0106-11-10	Армирование стяжки сеткой	1,90816	56039,08	327,33	106932	625	4035	11,60	57
		1т		1890,00	123,75	3606	236	105	0,60	3
						5120627		1017049		

РАЗДЕЛ 31.Внутреняя отделка жилой части

Внутренняя отделка 2-9 этажей

566	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	10957,2	434,19	3,94	4757507	43171	1191924	0,55	9386
		м2		102,11	1,49	1118840	16326	105	0,01	124
568	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	15958,8	365,43	4,55	5831824	72613	3744294	1,17	30372
		м2		222,30	1,15	3547641	18353	105	0,05	1365
571	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2407,4	250,54	4,07	603150	9798	345420	0,74	6961
		м2		135,68	0,97	326636	2335	105	0,05	486
						11192481		5281638		

РАЗДЕЛ 32.Завершение балкона

580	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,54	22951,16	316,57	35345	488	6665	22,50	35
		м3		3487,50	119,25	5371	184	120	0,58	1
581	Е0110-14-1	Установка стропил	1,265	23741,72	334,28	30033	423	5349	22,10	28
		м3		3397,50	126,00	4298	159	120	0,62	1
582	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	88	832,21	8,20	73235	722	28906	1,71	150
		м2		272,95	3,08	24020	271	119	0,02	1

583	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород д й от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,55	10687,00	--	5878	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
584	С11021-77 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,55	8829,00	--	4856	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
585	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,10252	13010,10	1826,10	1334	187	1262	42,70	4
		т		8100,00	690,75	830	71	140	3,37	--
586	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,10252	59500,00	--	6100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
587	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,805	573,75	28,11	1609	79	452	0,78	2
		м3		123,75	10,58	347	30	120	0,05	--
588	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	88	20,48	0,91	1802	80	530	0,03	3
		м2		4,68	0,34	412	30	120	--	--
589	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	88	131,98	0,55	11614	48	705	0,04	4
		м2		6,48	0,20	570	18	120	--	--
590	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	44	575,05	1,24	25302	55	8048	0,97	43
		м2		153,23	0,47	6742	21	119	--	--
						197108		51917		

РАЗДЕЛ 33.ОГраждение лоджий и балконов

591	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК	Ограждение лоджий и балконов из красного кирпича	1475,103	1128,99	34,37	1665377	50699	351379	1,21	1785
		м2		189,00	12,87	278794	18985	118	0,06	93
592	Е0107-20-3	Армирование кирпичного ограждения	23,54121	175710,10	1826,10	4136428	42989	289723	42,70	1005
		т		8100,00	690,75	190684	16261	140	3,37	79
593	Е0134-27-8	Окраска ограждения за 2 раза	23,76121	9752,34	3974,44	231727	94438	110668	22,93	545
		т		3660,75	1514,25	86984	35980	90	7,40	176

594	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное пов[illegible]остей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1475,103	250,54	4,07	369577	5997	211651	0,74	1092
		м2		135,68	0,97	200142	1431	105	0,05	76
595	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1475,103	17,43	0,12	25708	177	21343	0,09	136
		м2		13,73	0,05	20253	74	105	--	--
596	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	150	2368,48	2,56	355272	384	66421	2,55	383
		м2		420,75	0,97	63113	145	105	--	1
						6784089		1051185		

РАЗДЕЛ 34.Строительная часть лифта

597	Е0107-20-3	Закладные детали	0,51566	175710,10	1826,10	90607	942	6346	42,70	22
		т		8100,00	690,75	4177	356	140	3,37	2
598	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,51566	40200,00	--	20730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
599	С11011-774	Скобы ходовые	9,68	129,00	--	1249	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
600	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	108	103,01	66,43	11125	7175	7212	0,15	16
		шт		23,85	23,85	2576	2576	140	0,11	11
601	С143015-190 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	108	658,00	--	71064	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
602	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	8	103,01	66,43	824	531	534	0,15	1
		шт		23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
603	С143015-64 Изм. и доп. вып.	Стоимость опорных подушек	0,216	30226,00	--	6529	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
604	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,23028	13010,10	1826,10	2996	421	2834	42,70	10
		т		8100,00	690,75	1865	159	140	3,37	1
605	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,22132	59200,00	--	13102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

606	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,00896	49131,00	--	440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
607	Е0109-25-1	Укладка монорельса	0,5124	5015,90	2020,02	2570	1035	1280	14,10	7
		т		2272,50	502,43	1164	257	90	1,79	1
608	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,5124	2452,13	545,76	1256	280	568	5,25	3
		т		1230,75	--	631	--	90	--	--
609	С12021-260	Стоимость монорельса	0,5124	114900,00	--	58875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
610	Е0110-5-1	Деревянное обрамление проемов	2,356	22951,16	316,57	54073	746	10197	22,50	53
		м3		3487,50	119,25	8217	281	120	0,58	1
611	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	5,2	256,22	30,89	1332	161	1271	1,23	6
		м2		191,93	11,68	998	61	120	0,06	--
612	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	5,2	12300,00	--	63960	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
613	С11011-793	Скобянные изделия для люка	4	3440,00	--	13760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
614	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм из раствора М100	81,36	172,57	9,95	14040	810	4337	0,27	22
		м2		39,60	3,74	3222	304	123	0,02	1
615	Е0111-15-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщины 50мм	488,16	28,16	0,67	13746	327	1069	0,01	5
		м2		1,53	0,25	747	122	123	--	1
616	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	81,36	127,03	9,83	10335	800	11898	0,69	56
		м2		115,20	3,69	9373	300	123	0,02	1
		Утепление пола в машинном отделении								
617	Е0111-9-1	Утепление пенопластом	21,2	48,53	5,55	1029	118	1175	0,26	5
		м2		42,98	2,07	911	44	123	0,01	--
618	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1,31016	8390,00	--	10992	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
619	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,12	3764,36	261,86	7980	555	1561	3,44	7
		м3		499,50	99,00	1059	210	123	0,48	1

620	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек тол ой 20 мм	21,2	194,65	9,95	4127	211	1459	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1107	79	123	0,02	--
621	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	84,8	29,66	0,67	2515	57	92	--	--
		м2		0,63	0,25	53	21	123	--	--
		Утепление стены в машинном отделении								
622	Е0126-30-1	Утепление стен минплитой	5,54	5500,57	378,22	30473	2095	20542	20,04	111
		м3		3566,25	141,75	19757	785	100	0,69	4
623	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	5,54	3405,00	--	18864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
624	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	55,4	425,54	4,85	23575	268	13046	1,29	71
		м2		222,86	1,41	12346	78	105	0,01	--
625	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	58,17	250,00	--	14543	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
						566711		85421		
		РАЗДЕЛ 35.Вентшахта								
626	Е0108-15-1	Из керамического кирпича М100 на растворе М50	21,2	8670,27	305,80	183810	6483	28875	6,41	136
		м3		1039,50	114,75	22037	2433	118	0,56	12
627	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	24	103,01	66,43	2472	1594	1603	0,15	4
		шт		23,85	23,85	572	572	140	0,11	3
628	С143015-195 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	24	966,00	--	23184	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
629	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	6,8	4173,97	378,22	28383	2572	25214	20,04	136
		м3		3566,25	141,75	24251	964	100	0,69	5
630	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	6,8	3405,00	--	23154	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
631	Е0109-53-2	Монтаж металлических поддонов	0,672	9850,48	1162,95	6620	781	4515	46,60	31
		т		7357,50	108,00	4944	73	90	0,53	--

632	С12021-196	Стоимость металлических поддоно	0,672	122300,00	--	82186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
633	Е0109-17-1	Монтаж металлических стоек	0,56176	4588,45	2285,57	2578	1284	1111	9,35	5
		т		1579,50	617,13	887	347	90	2,34	1
634	Е0109-48-2	Электродуговая варка	0,56176	542,84	144,52	305	81	148	1,34	1
		т		292,50	--	164	--	90	--	--
635	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,56176	59200,00	--	33256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
636	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок	0,52824	5015,90	2020,02	2650	1067	1319	14,10	7
		т		2272,50	502,43	1200	265	90	1,79	1
637	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,52824	2452,13	545,76	1295	288	585	5,25	3
		т		1230,75	--	650	--	90	--	--
638	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,2488	70000,00	--	17416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
639	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,27944	63600,00	--	17772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
640	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	4	1398,73	373,54	5595	1494	3365	2,66	11
		шт		465,75	135,07	1863	540	140	0,61	2
641	С143017-9	Стоимость плиты П20-3	29,44	1430,00	--	42099	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
642	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,691472	13010,10	1826,10	8996	1263	8510	42,70	30
		т		8100,00	690,75	5601	478	140	3,37	2
643	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,638	59500,00	--	37961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

644	С11011-4147 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,015072	50954,00	--	768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
645	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,007104	49502,00	--	352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
646	С12041-46	Распорный анкер д-6мм	0,012256	69800,00	--	855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
647	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,01904	162700,00	--	3098	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
648	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	129,6	1019,91	2,10	132180	272	45422	2,00	259
		м2		333,00	0,79	43157	102	105	--	1
649	Е0108-12-1	Укладка арматурной сетки д3ВрI	0,04416	72779,65	422,15	3214	19	438	56,40	2
		т		8257,50	157,50	365	7	118	0,77	--
650	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	1,762	9752,34	3974,44	17184	7003	8207	22,93	40
		т		3660,75	1514,25	6450	2668	90	7,40	13
651	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	24	575,05	1,24	13801	30	4390	0,97	23
		м2		153,23	0,47	3678	11	119	--	--
652	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02496	175710,10	1826,10	4386	46	307	42,70	1
		т		8100,00	690,75	202	17	140	3,37	--
653	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	29,6	156,70	15,94	4638	472	1430	0,24	7
		м2		34,65	5,96	1026	176	119	0,03	1
654	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 50мм	1036	5,92	0,14	6134	145	197	--	1
		м2		0,11	0,05	114	52	119	--	--
655	Е0106-36-4	Железнение поверхности	29,6	57,48	0,23	1701	7	1597	0,29	9
		м2		51,30	0,09	1518	3	105	--	--
						708043		137233		

ОТДЕЛ 3.Отопление выше 0.000 жилая часть

РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы

58	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб д-25х4,2мм								
			100	67,67	4,19	6767	419	6450	0,34	34
		м		59,85	1,58	5985	158	105	0,01	1
59	С130804-1928 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			100	107,00	--	10700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб д-32х5,4мм								
			1970	67,67	4,19	133310	8254	127068	0,34	4034
		м		59,85	1,58	117905	3113	105	0,01	91
61	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			1970	180,00	--	354600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм								
			200	935,75	20,80	187150	4160	29041	0,73	290
		м		130,50	7,79	26100	1558	105	0,04	15
63	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм								
			24	596,67	4,19	14320	101	1548	0,34	22
		м		59,85	1,58	1436	38	105	0,01	--
64	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			1534	10,99	--	16859		17218	0,05	628
		м		10,69	--	16398		105	--	--
71	Е0116-10-2	Распределительная гребенка 2 диаметром 50мм L-1000мм (64шт)								
			58	623,70	14,12	36175	819	6433	0,55	71
		м		100,35	5,29	5820	307	105	0,03	3
						759880		187759		

ОТДЕЛ 2.Холодное водоснабжение выше 0,000

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

37	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-20х3,4мм								
			620	67,67	4,19	41955	2598	39991	0,34	445
		м		59,85	1,58	37107	980	105	0,01	10
38	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			620	67,00	--	41540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-32х5,4мм								
			180	364,67	4,19	65641	754	11610	0,34	121

		м		59,85	1,58	10773	284	105	0,01	3
40	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	180	180,00	--	32400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-40x6,7мм	200	67,67	4,19	13534	838	12900	0,34	135
		м		59,85	1,58	11970	316	105	0,01	3
42	С130804-1930 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	200	281,00	--	56200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1080	10,99	--	11869		12122	0,05	104
		м		10,69	--	11545		105	--	--
44	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	85	473,47	39,24	40245	3335	24098	1,47	282
		1шт		254,25	15,75	21611	1339	105	0,07	13
45	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	85	266,00	--	22610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	85	75,82	1,57	6445	133	6024	0,41	79
		1счетчик		67,50	--	5738		105	--	--
50	С130804-2079 Изм. и доп.вып.16 СН	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	62	118,00	--	7316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130804-2031 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	52	108,00	--	5616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С130804-2120 Изм. и доп.вып.16 СН	Колено 90" П.П. д-20мм	158	6,00	--	948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130804-2051 Изм. и доп.вып.16 СН	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	154	47,00	--	7238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130804-2200 Изм. и доп.вып.16 СН	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	32,00	--	480	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130804-2196 Изм. и доп.вып.16 СН	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	29,00	--	348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	65	33,00	--	2145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С130804-2092 Изм. и доп.вып.16 СН	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	13,00	--	13	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С130804-1960 Изм. и доп.вып.16 СН	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 д-32x5,4	14	25,00	--	350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С130804-1960 Изм. и доп.вып.16 СН	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 д-40x6,7	14	25,00	--	350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	7,00	--	182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	11,00	--	286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
						357711		106746		

Всего прямые затраты	**28505170**
Накладные расходы, тенге	8081230
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2195184
Всего	**38781584**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	426597
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7311 %)	1058737
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	387816
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	155126

Итого в базовых ценах 2001 года МРП=775 тенге	40 809 861
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**104 350 814**
Налог (2 %)	2 087 016
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**106 437 830**
НДС (12 %)	12 772 540
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**119 210 370**

Заказчик _____ Подрядчик _____