Счет-фактура № 00000000022 от 31 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Аз Наурыза, дом № 11,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ3684904KZ000615740, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор генподряда №04/15 от 14.04.15г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул.Ибатова д.90

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011760, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Аз Наурыза, дом № 11

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 140840005889, ТОО "Center Grand" , ул.Ибатова д.90

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Center Grand"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140840005889, ул.Ибатова д.90

ИИК получателя: KZ416390222030000651, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство Шесть 9-ти этажных блок-секции в ЖК "Золотой квартал"Блок В,Г,Д,Е	шт	1	189 704 911,61	189 704 911,61	12%	22 764 589,39	212 469 501,00		
Всего по счету:					**189 704 911,61**		**22 764 589,39**	**212 469 501,00**		

Руководитель: Баяшева Л. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Нургелдина А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"
Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В Г Д Е"

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ								Налог на добавлен. стоимость	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ.	В отчетном месяце	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	в отчетном	по монтажу	Стоимость прочих затрат не	дополнительные затраты на приобретени	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 721 457 621	1 506 878 170				30 137 563			184 441 888	1 721 457 621
в т.числе за месяц	212 469 501	185 985 207				3 719 704			22 764 589	212 469 501

Заказчик_____ Подрядчик_____

Форма 3

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"
Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В Г Д Е"

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ								Налог на добавлен. стоимость	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ.	В отчетном месяце	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	в отчетном	по монтажу	Стоимость прочих затрат не	дополнительные затраты на приобретени	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 721 457 622	1 506 878 169				30 137 564			184 441 888	1 721 457 621
в т.числе за месяц	212 469 501	185 985 207				3 719 704			22 764 589	212 469 501

Заказчик_____

Подрядчик_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "ВГДЕ " жилая часть

Акт
приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 27.Окна жилой части								
		1Этаж (жилая часть) и подвал, 2-9 этажи								
518	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	200	427,50	19,32	85500	3864	46133	1,11	222
		м2		185,83	6,39	37166	1278	120	0,03	6

520	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	150	348,93	18,88	52340	2832	31964	1,02	822
		м2		171,01	6,57	25652	986	120	0,03	26
523	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	248,24	6433,00	--	1596928	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
524	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	150	6596,00	--	989400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
525	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	150,04	447,28	20,21	67110	3032	39978	1,29	780
		м2		215,16	6,88	32283	1032	120	0,03	20
526	СПрайслист	Стоимость балконных блоков с тройным остеклением	205,44	9384,68	--	1927989	--	--	--	--

540	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние со шпоном								
		м2	186,48	4706,00	--	3510300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
541	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
		комплект	52	1500,00	--	78000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
542	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
		комплект	52	1380,00	--	71760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 29.Витражи жилой части								
		2-9Этажи								
545	Е0109-44-4	Монтаж абалконных переплетов с одинарным остеклением								
		м2	734,68	985,59	202,91	724093	149074	539681	3,81	14229
				765,00	51,20	562030	37616	90	0,17	646
546	С12031-36	Стоимость алюминиевых витражей								
		шт	734,68	8340,00	--	6127231	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
547	Е0115-203-1	Одинарное остекление витражей								
		м2	734,68	1464,20	3,75	1075718	2755	109245	1,06	3959
				163,80	1,42	120341	1043	90	0,01	26
		РАЗДЕЛ 30.Полы жилой части								
562	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2								
		м2	2960,8	972,01	4,90	2877927	14508	426089	0,38	4524
				58,50	1,85	173207	173207	123	0,01	107
563	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2								
		м	2000	123,31	0,16	246620	320	79606	0,09	1139
				16,18	0,07	32360	32360	123	--	4
564	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток								
		м2	1000	2081,21	15,20	2081210	15200	426318	1,07	5053
				173,30	7,37	173300	173300	123	0,04	175
565	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
		м	1000	137,96	0,32	137960	320	102410	0,24	1193
				41,63	0,11	41630	41630	123	--	3

361	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125								
			50	6620,69	266,56	331035	13328	11682	5,07	2455
		м3		814,50	99,00	4950	4950	118	0,49	237
362	Е0126-33-1	Утепление стен пеноплексом								
			36,2	5016,88	185,63	181611	6720	5959	18,17	4495
		м3		3264,75	69,75	2525	2525	118	0,34	84
363	СПрайслист	Стоимость пеноплекса								
			36,2	7985,18	--	289064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
371	Е0108-12-1	Армирование кладки сеткой д4ВрI								
			1,6	59479,65	422,15	95167	675	595	56,40	585
		т		8257,50	157,50	252	252	118	0,77	8
375	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75								
			85,1	7091,46	337,41	603483	28714	25305	4,38	3167
		м3		670,50	126,00	10723	10723	118	0,62	448
376	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75								
			85,1	6331,46	337,41	538807	28714	25305	4,38	3167
		м3		670,50	126,00	10723	10723	118	0,62	448
382	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
			308	103,01	66,43	31727	20460	17336	0,15	347
		шт		23,85	23,85	7346	7346	118	0,11	246
383	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
			5	391,83	250,96	1959	1255	1041	0,81	85
		шт		130,73	88,22	441	441	118	0,37	39
384	С143015-184 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84								
			30	423,00	--	12690	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
385	С143015-185 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84								
			58	538,00	--	31204	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
386	С143015-186 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84								
			15	654,00	--	9810	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

387	С143015-187 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ17-2-п ГОСТ 948-84	9	692,00	--	6228	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
388	С143015-199 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	54	1160,00	--	62640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
389	С143015-203 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-3-п ГОСТ 948-84	30	1238,00	--	37140	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
390	С143015-206 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ26-4-п ГОСТ 948-84	10	1353,00	--	13530	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
391	С143015-190 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	16	658,00	--	10528	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
392	С143015-193 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	15	812,00	--	12180	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
393	С143015-195 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	6	966,00	--	5796	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
394	С143015-214 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	30	4186,00	--	125580	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
395	С143015-216 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ27-37-п ГОСТ 948-84	30	6560,00	--	196800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
396	Е0107-11-1	Монтаж прогонов массой до 0,7т	6	391,83	250,96	2351	1506	1249	0,81	39
		шт		130,73	88,22	529	529	118	0,37	18
397	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,95	18600,00	--	17670	--	--	--	--

398	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	м3		--	--	--	--	--	--	--
				8	103,01	66,43	824	531	450	0,15	5
399	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость опорных подушек	шт		23,85	23,85	191	191	118	0,11	3
				0,61	30226,00	--	18438	--	--	--	--
400	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек	м3		--	--	--	--	--	--	--
				0,3465	5015,90	2020,02	1738	700	411	14,10	98
401	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	т		2272,50	502,43	174	174	118	1,79	12
				0,265	62300,00	--	16510	--	--	--	--
402	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,11	59200,00	--	6512	--	--	--	--
403	С11011-4149 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,05	50241,00	--	2512	--	--	--	--
404	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,0015	63600,00	--	95	--	--	--	--
405	Е0110-5-1	Укладка деревянного бруса	м3		--	--	--	--	--	--	--
				0,25	22951,16	316,57	5738	79	70	22,50	41
406	Е0126-31-1	Утепление пространства между перемычками пеноплексом	м3		3487,50	119,25	30	30	118	0,58	1
				0,25	2139,46	330,46	535	83	73	10,58	61

407	СПрайслист	Стоимость пеноплекса	м3		1809,00	123,75	31	31	118	0,60	3
				0,25	7985,18	--	1996	--	--	--	--
408	Е0108-12-1	Армирование простенков сеткой д-4ВрI	м3		--	--	--	--	--	--	--
				0,21	59479,65	422,15	12491	89	78	56,40	53
			т		8257,50	157,50	33	33	118	0,77	1
		Монолитный консольный пояс на отм 5,51; 11,51;17,51;23,51									
409	Е0110-5-1	Укладка досок									
				0,002	22951,16	316,57	46	1	1	22,50	2
			м3		3487,50	119,25	0	0	118	0,58	--
410	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона									
				5,2	13270,10	316,01	69005	1643	1465	8,25	899
			м3		1368,00	119,39	621	621	118	0,58	64
411	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82									
				0,023	52102,00	--	1198	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
412	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм									
				0,23	50600,00	--	11638	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
413	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм									
				0,23	62000,00	--	14260	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
414	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм									
				0,23	41200,00	--	9476	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматурный пояс (5шт)									
415	Е0108-12-1	Устройство арматурных поясов									
				0,23	8679,65	422,15	1996	97	85	56,40	369
			т		8257,50	157,50	36	36	118	0,77	5

416	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм								
		т	0,02	50600,00	--	1012	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
417	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
		т	0,02	42800,00	--	856	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Декоративный элемент из фибробетона на открытой								
418	Е0115-105-2	Устройство декоративного элемента из фибробетона на открытой плоскости фасада								
		м	56,2	140,69	3,75	7907	211	188	0,80	316
				130,73	1,42	80	80	118	0,01	3
419	С12072-70	Детали цементные погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой 16-25 см								
		м	56,2	644,00	--	36193	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
420	С11011-2077 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Перфорированный оцинкованный профиль 60х60								
		м	56,2	168,60	--	9475	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
421	С11011-2076 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Перфорированный оцинкованный профиль 60х30								
		м	56,2	124,16	--	6978	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
422	С11011-2125 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Саморезы								
			156	0,55	--	86	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
423	С11011-2161 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель д-6мм L-100мм								
			156	2,69	--	562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 23.Перегородки								
424	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича								
			247,88	809,96	34,37	200773	8520	7529	1,21	5999
		м2		189,00	12,87	3190	3190	118	0,06	312
425	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича								
			82,4	887,07	34,37	73095	2832	2503	1,21	1994
		м2		189,00	12,87	1060	1060	118	0,06	104
426	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок								
			0,25	4956,75	374,40	1239	94	82	17,50	52
		м3		3026,25	139,50	35	35	118	0,69	2
427	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96								
			0,25	3405,00	--	851	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
428	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен								
			5	975,42	4,92	4877	25	22	1,15	42
		м2		193,05	1,87	9	9	118	0,01	--
429	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен								
			5	133,23	1,19	666	6	5	0,22	8
		м2		37,80	0,45	2	2	118	--	--

						281501		10141		
		РАЗДЕЛ 24.Перекрытие и покрытие								
430	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	175	859,04	200,77	150332	35135	29385	1,74	988
		шт		299,25	71,15	12451	12451	118	0,31	173
431	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	120	1398,73	373,54	167848	44825	38252	2,66	2426
		шт		465,75	135,07	16208	16208	118	0,61	552
432	С143017-792 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.12-8т СТ РК 949-92	80	7115,00	--	569200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
434	С143017-825 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	5	14078,00	--	70390	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
435	С143017-1156 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.15-8т СТ РК 949-92	30	8855,00	--	265650	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
436	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	362,2	2750,00	--	996050	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
437	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит П15д-8	1,2	18800,00	--	22560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
438	Е0107-53-3	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	3	411,58	188,37	1235	565	470	0,85	20
		шт		139,73	66,45	199	199	118	0,28	7

439	Е0107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2								
			3	719,09	363,02	2157	1089	915	1,32	32
		шт		221,18	129,23	388	388	118	0,56	13
440	С143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/								
			120	1550,00	--	186000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
441	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2								
			8	1860,12	924,97	14881	7400	5980	4,83	232
		шт		807,75	316,76	2534	2534	118	1,25	60
442	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/								
			100	1700,00	--	170000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
443	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
			4	103,01	66,43	412	266	225	0,15	5
		шт		23,85	23,85	95	95	118	0,11	4
444	С143015-211 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84								
			6	2600,00	--	15600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
445	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
			0,001	30226,00	--	30	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
446	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек								
			2	103,01	66,43	206	133	113	0,15	3
		шт		23,85	23,85	48	48	118	0,11	2
447	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость опорных подушек								
			0,03	30226,00	--	907	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
448	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок								
			1,3	5015,90	2020,02	6521	2626	1541	14,10	127
		т		2272,50	502,43	653	653	118	1,79	16
449	Е0109-48-4	Электродуговая сварка								
			1,3	2452,13	545,76	3188	709	0	5,25	47
		т		1230,75	--			118	--	--
450	С12021-120	Стоимость металлических балок								
			1,3	101700,00	--	132210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

451	Е0134-27-8	Окраска металлических балок за 2 раза	1,3	9752,34	3974,44	12678	5167	4646	22,93	207
		т		3660,75	1514,25	1969	1969	118	7,40	67
452	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,02	41008,57	2434,57	820	49	43	170,00	211
		т		31950,00	920,25	18	18	118	4,49	6
453	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02	52400,00	--	1048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
454	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,006	51000,00	--	306	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
455	Е0107-20-3	Закладная деталь	0,006	175710,10	1826,10	1054	11	10	42,70	9
		т		8100,00	690,75	4	4	118	3,37	1
456	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных деталей	0,3	40200,00	--	12060	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
457	Е0106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15	0,25	9735,19	210,67	2434	53	47	5,75	39
		м3		911,25	79,58	20	20	118	0,39	3
458	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,001	52102,00	--	52	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
459	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02	52400,00	--	1048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

460	СТ2041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,001	50900,00 --	-- --	51 --	-- --	-- --	-- --	-- --
461	Е0109-53-1	Установка пожарного люка	т	0,03	14806,01 12892,50	1133,15 398,25	444 12	34 12	28 118	82,10 1,95	54 1
462	С12021-238	Стоимость люка	т	0,03	146000,00 --	-- --	4380 --	-- --	-- --	-- --	-- --
463	Е0109-29-1	Монтаж пожарной лестницы	т	0,36	13565,47 5040,00	5475,87 1552,87	4884 559	1971 559	1319 118	28,90 5,46	57 11
464	С12021-267	Стоимость пожарной лестницы	т	0,36	133700,00 --	-- --	48132 --	-- --	-- --	-- --	-- --
465	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	т	0,21	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	2048 318	835 318	750 118	22,93 7,40	60 19
466	Е0112-13-1	Укладка пенопласта между плитой лоджий, балконов и плитой перекрытия	м2	0,32	148,03 29,25	4,93 1,85	47 1	2 1	1 118	0,19 0,01	4 --
467	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	0,32	8390,00 --	-- --	2685 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 27.Лестница №1 (2шт)									
505	Е0107-44-10	Монтаж перемычек и опорных подушек	шт	30	103,01 23,85	66,43 23,85	3090 716	1993 716	1288 90	0,15 0,11	17 12
506	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость перемычек и опорных подушек	м3	1,36	30226,00 --	-- --	41107 --	-- --	-- --	-- --	-- --
507	Е0109-25-1	Монтаж лобовых балок	т	1,36	5015,90 2272,50	2020,02 502,43	6822 3091	2747 683	3397 90	14,10 1,79	78 10

508	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	т	1,36	2452,13 1230,75	545,76 --	3335 1674	742	1506 90	5,25 --	29 --
509	С12021-120	Стоимость лобовых балок	т	1,36	101700,00 --	-- --	138312 --	-- --	-- --	-- --	-- --
510	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров	т	1,36	13565,47 5040,00	5475,87 1552,87	18449 6854	7447 2112	8070 90	28,90 5,46	152 29
511	С12021-146	Косоуры	т	1,36	108500,00 --	-- --	147560 --	-- --	-- --	-- --	-- --
512	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,009048	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	118 73	17 6	72 90	42,70 3,37	-- --
513	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,009048	59500,00 --	-- --	538 --	-- --	-- --	-- --	-- --
514	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	100	203,59 180,00	12,56 4,75	20359 18000	1256 475	16628 90	1,08 0,02	480 10
515	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	100	995,00 --	-- --	99500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
516	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,36	63800,00 --	-- --	22968 --	-- --	-- --	-- --	-- --
517	С12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,36	40200,00 --	-- --	14472 --	-- --	-- --	-- --	-- --
518	Е0109-29-1	Монтаж металлических лестниц ИМЛ-1, МЛ-1	т	0,002	13565,47 5040,00	5475,87 1552,87	27 10	11 3	12 90	28,90 5,46	19 4

519	С12021-267	Стоимость металлических лестниц	т	0,002	133700,00 --	-- --	267 --	-- --	-- --	-- --	-- --
520	Е0109-29-1	Монтаж металлических ограждений	т	0,002	13565,47 5040,00	5475,87 1552,87	27 10	11 3	12 90	28,90 5,46	47 9
521	Е0134-27-8	Окраска металлических ограждений за 2 раза	т	0,01	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	98 37	40 15	47 90	22,93 7,40	53 17
522	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров	м2	25,1	975,42 193,05	4,92 1,87	24483 4846	123 47	4403 90	1,15 0,01	209 2
523	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров	м2	25,1	133,23 37,80	1,19 0,45	3344 949	30 11	864 90	0,22 --	40 --
524	Е0107-60-3	Установка поручня	м	25,1	266,27 98,55	6,56 2,48	6683 2474	165 62	2282 90	0,57 0,01	95 2
		Утепление перекрытий над лоджиями 9 этажа									
525	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	5,3	148,03 29,25	4,93 1,85	785 155	26 10	148 90	0,19 0,01	8 --
526	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	0,25	8390,00 --	-- --	2098 --	-- --	-- --	-- --	-- --
527	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,25	3440,12 382,50	245,72 92,25	860 96	61 23	107 90	2,71 0,45	12 2
528	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	0,25	149,51 34,65	15,94 5,96	37 9	4 1	9 90	0,24 0,03	10 1
529	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40мм	м2	12	5,44 0,11	0,14 0,05	65 1	2 1	2 90	-- --	1 --

Всего прямые затраты	**8837256**
Накладные расходы, тенге	297372
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	548078
Всего	**9682705**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	106510
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7311 %)	264338
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	96827
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	38731
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10 189 111**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**26 053 556**
Налог (2 %)	521 071
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**26 574 627**
НДС (12 %)	3 188 955
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**29 763 583**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Жунусов Нурлан Арыстанович
ИИН 580330300787
РНН 061811378911