Счет-фактура № 00000000015 от 30 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Аз Наурыза, дом № 11,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ3684904KZ000615740, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор генподряда №04/15 от 14.04.15г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул.Ибатова д.90

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011760, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Аз Наурыза, дом № 11

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 140840005889, ТОО "Center Grand",ул.Ибатова д.90

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Center Grand"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140840005889, ул.Ибатова д.90

ИИК получателя: KZ416390222030000651, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство Шесть 9-ти этажных блок-секции в ЖК "Золотой квартал"Блок В,Г,Д,Е	шт	1	149 617 963,39	149 617 963,39	12%	17 954 155,61	167 572 119,00		
Всего по счету:					**149 617 963,39**		**17 954 155,61**	**167 572 119,00**		

Руководитель: Баяшева Л. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Нургелдина А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"
Форма 3
Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В Г Д Е"

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2016 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код
Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ								
	С начала года по отчетный м-ц включ.	В отчетном месяце	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	в отчетном	по монтажу	Стоимость прочих затрат не	дополнительные затраты на приобретени	другие дополнител	Налог на добавлен. стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 508 988 121	1 320 892 963				26 417 859			161 677 298	1 508 988 121
в т.числе за месяц	167 572 119	146 684 278				2 933 686			17 954 156	167 572 119

Заказчик_____

Подрядчик_____

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"
Форма 3
Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В Г Д Е"

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2016 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код
Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ								
	С начала года по отчетный м-ц включ.	В отчетном месяце	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	в отчетном	по монтажу	Стоимость прочих затрат не	дополнительные затраты на приобретени	другие дополнител	Налог на добавлен. стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 508 988 121	1 320 892 963				26 417 859			161 677 298	1 508 988 121
в т.числе за месяц	167 572 119	146 684 278				2 933 686			17 954 156	167 572 119

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "ВГДЕ "1 этаж

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Проемы								
141	Е0109-53-2	Монтаж жалюзийных решеток	0,03348	9850,48	1162,95	330	39	225	46,60	2
		т		7357,50	108,00	246	4	90	0,53	--
142	С12021-268	Стоимость жалюзийных решеток	0,03348	134000,00	--	4486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0134-27-8	Окраска жалюзийных решеток за 2 раза	0,03348	9752,34	3974,44	327	133	156	22,93	1
		т		3660,75	1514,25	123	51	90	7,40	--
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки подвала								
144	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	28,04	1170,52	34,37	32821	964	6679	1,21	34
		м2		189,00	12,87	5300	361	118	0,06	2
145	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	0,3264	7057,75	374,40	2304	122	1033	17,50	6
		м3		3026,25	139,50	988	46	100	0,69	--
146	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	0,3264	3405,00	--	1111	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

147	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	4,08	975,42 193,05	4,92 1,87	3980 788	20 8	835 105	1,15 0,01	5 --
148	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	4,08	133,23 37,80	1,19 0,45	544 154	5 2	164 105	0,22 --	1 --
		РАЗДЕЛ 6.Входы в подвал									
149	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	1	335,59 76,28	172,69 60,21	336 76	173 60	191 140	0,48 0,24	-- --
150	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	1	478,47 106,88	243,37 85,08	478 107	243 85	269 140	0,67 0,34	1 --
151	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	3	722,41 153,90	389,08 136,92	2167 462	1167 411	1221 140	0,94 0,55	3 2
152	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	1	1665,00 --	-- --	1665 --	-- --	-- --	-- --	-- --
153	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	1	2300,00 --	-- --	2300 --	-- --	-- --	-- --	-- --
154	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	3	4314,00 --	-- --	12942 --	-- --	-- --	-- --	-- --
155	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,7864	106,00 --	-- --	295 --	-- --	-- --	-- --	-- --
156	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,7864	302,00 --	-- --	841 --	-- --	-- --	-- --	-- --
157	Е0106-1-20	Местные заделки между блоками из бетона В7,5	м3	0,342	7087,54 441,00	311,32 117,61	2424 151	106 40	201 105	2,82 0,57	1 --
158	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,342	106,00 --	-- --	36 --	-- --	-- --	-- --	-- --
159	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		0,342	302,00	--	103	--	--	--	--

160	Е0109-25-1	Монтаж лобовых балок	м3		--		--	--	--	--	--
				0,018375	5015,90	2020,02	92	37	46	14,10	--
161	Е0109-48-4	Электродуговая	т		2272,50	502,43	42	9	90	1,79	--
				0,018375	2452,13	545,76	45	10	20	5,25	--
162	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т		1230,75	--	23	--	90	--	--
				0,018375	63600,00	--	1169	--	--	--	--
163	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,039102	13565,47	5475,87	530	214	232	28,90	1
164	С12021-146	Косоуры	т		5040,00	1552,87	197	61	90	5,46	--
				0,039102	108500,00	--	4243	--	--	--	--
165	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	т		--	--	--	--	--	--	--
				9	203,59	12,56	1832	113	2328	1,08	10
166	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м		180,00	4,75	1620	43	140	0,02	--
				9	995,00	--	8955	--	--	--	--
167	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	м		--	--	--	--	--	--	--
				0,057477	9752,34	3974,44	561	228	268	22,93	1
			т		3660,75	1514,25	210	87	90	7,40	--

РАЗДЕЛ 12.Утепление насосной камеры

260	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо									
				0,837	2139,46	330,46	1791	277	1618	10,58	9
261	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	м3		1809,00	123,75	1514	104	100	0,60	1
				0,85374	2890,00	--	2467	--	--	--	--
262	Е0115-36-1 Изм. и доп.	Обшивка стен перфорированным гипсокартоном	м3		--	--	--	--	--	--	--
				8,37	425,54	4,85	3562	41	1971	1,29	11
263	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-	Стоимость гипсокартона	м2		222,86	1,41	1865	12	105	0,01	--
				8,7885	250,00	--	2197	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

264	Е0115-37-6 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05	Облицовка потолков гипсокартонными л ами по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	м2	13,02	2069,17 1319,53	28,52 7,31	26941 17180	371 95	18139 105	7,90 0,04	103 1
265	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-	Стоимость гипсокартона	м2	13,4106	250,00 --	-- --	3353 --	-- --	-- --	-- --	-- --
266	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	м3	1,302	2890,00 --	-- --	3763 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 13.Крыльцо у оси "Д"									
267	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	18	335,59 76,28	172,69 60,21	6041 1373	3108 1084	3440 140	0,48 0,24	9 4
268	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	13	478,47 106,88	243,37 85,08	6220 1389	3164 1106	3494 140	0,67 0,34	9 4
269	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	5	722,41 153,90	389,08 136,92	3612 770	1945 685	2036 140	0,94 0,55	5 3
270	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	2	1050,41 195,53	598,40 214,16	2101 391	1197 428	1147 140	1,18 0,91	2 2
271	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	18	1665,00 --	-- --	29970 --	-- --	-- --	-- --	-- --
272	С143003-493 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	5	2158,00 --	-- --	10790 --	-- --	-- --	-- --	-- --
273	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	5	2300,00 --	-- --	11500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
274	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	5	4314,00 --	-- --	21570 --	-- --	-- --	-- --	-- --

275	С143003-513 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплош из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	2	5581,00 --	-- --	11162 --	-- --	-- --	-- --	-- --
276	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	3	2908,00 --	-- --	8724 --	-- --	-- --	-- --	-- --
277	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	11,483	106,00 --	-- --	1217 --	-- --	-- --	-- --	-- --
278	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	11,483	302,00 --	-- --	3468 --	-- --	-- --	-- --	-- --
279	Е0106-1-20	Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5	м3	3	7087,54 441,00	311,32 117,61	21263 1323	934 353	1760 105	2,82 0,57	8 2
280	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3	106,00 --	-- --	318 --	-- --	-- --	-- --	-- --
281	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3	302,00 --	-- --	906 --	-- --	-- --	-- --	-- --
282	Е0108-6-9	Кладка стен крыльца из керамического кирпича	м3	2,4	8918,85 915,75	296,60 110,25	21405 2198	712 265	2906 118	5,95 0,54	14 1
283	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	4	859,04 299,25	200,77 71,15	3436 1197	803 285	2074 140	1,74 0,31	7 1
284	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	м2	8,96	1430,00 --	-- --	12813 --	-- --	-- --	-- --	-- --
285	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	27,6	203,59 180,00	12,56 4,75	5619 4968	347 131	7139 140	1,08 0,02	30 1
286	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	27,6	995,00 --	-- --	27462 --	-- --	-- --	-- --	-- --
287	Е0109-29-1	Монтаж металлического ограждения		0,17732	13565,47	5475,87	2405	971	1052	28,90	5

288	С12021-267	Стоимость металлического ограждения	т		5040,00	1552,87	894	275	90	5,46	1
				0,17732	133700,00	--	23708	--	--	--	--
289	Е0134-27-8	Окраска металлического ограждения за 2 раза	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,17732	9752,34	3974,44	1729	705	826	22,93	4
			т		3660,75	1514,25	649	269	90	7,40	1
		РАЗДЕЛ 14.Крыльца №1-№6 главного входа по оси А/1									
290	Е0106-13-1	Устройство стенок под крыльцо из бетона В15									
			м3	44,6	7852,24	86,60	350210	3862	24502	3,06	136
					490,50	32,72	21876	1459	105	0,16	7
291	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента									
			м3	44,6	106,00	--	4728	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
292	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2									
			м3	44,6	302,00	--	13469	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
293	Е0108-6-9	Кладка стен лестницы из керамического кирпича									
			м3	44,88	8918,85	296,60	400278	13311	54335	5,95	267
					915,75	110,25	41099	4948	118	0,54	24
294	Е0106-1-16	Устройство лестницы из бетона В15									
			м3	16	7185,26	196,62	114964	3146	5822	1,79	29
					272,25	74,27	4356	1188	105	0,36	6
295	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента									
			м3	16	106,00	--	1696	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
296	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2									
			м3	16	302,00	--	4832	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
297	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм									
			т	0,1744	41200,00	--	7185	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
298	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг									
			1т	0,11016	64092,87	304,24	7060	34	398	20,00	2
					3330,00	114,75	367	13	105	0,56	--
		РАЗДЕЛ 15.Пандус									
299	Е0106-13-1	Устройство стен пандуса из бетона В15									
			м3	84,4	7852,24	86,60	662729	7309	46368	3,06	258
					490,50	32,72	41398	2762	105	0,16	13

300	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за менение сульфатостойкого цемента	м3	84,4	106,00 --	-- --	8946 --	-- --	-- --	-- --	-- --
301	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	84,4	302,00 --	-- --	25489 --	-- --	-- --	-- --	-- --
302	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	120	61,90 10,51	2,62 0,99	7427 1261	314 119	1697 123	0,07 --	8 1
303	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	12,42	6550,81 567,00	-- --	81361 7042	-- --	8662 123	3,66 --	45 --
304	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	120	282,40 52,43	14,76 5,54	33888 6292	1771 665	8556 123	0,36 0,03	43 3
305	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 20мм	м2	240	-35,03 -1,69	-0,67 -0,25	-8407 -406	-161 -60	-573 123	-0,01 --	-2 --
306	Е0109-29-1	Монтаж металлического ограждения пандуса	т	0,96436	13565,47 5040,00	5475,87 1552,87	13082 4860	5281 1498	5722 90	28,90 5,46	28 5
307	С12021-267	Стоимость металлического ограждения	т	0,96436	133700,00 --	-- --	128935 --	-- --	-- --	-- --	-- --
308	Е0134-27-8	Окраска ограждения за 2 раза	т	0,96436	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	9405 3530	3833 1460	4492 90	22,93 7,40	22 7
		РАЗДЕЛ 16.Загрузочная									
309	Е0109-25-1	Монтаж лобовой балки	т	0,03247	5015,90 2272,50	2020,02 502,43	163 74	66 16	81 90	14,10 1,79	-- --
310	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	т	0,03247	2452,13 1230,75	545,76 --	80 40	18 --	36 90	5,25 --	-- --
311	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,03247	59200,00 --	-- --	1922 --	-- --	-- --	-- --	-- --
312	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров	т	0,0796	13565,47 5040,00	5475,87 1552,87	1080 401	436 124	472 90	28,90 5,46	2 --

313	С12021-146	Косоуры	т	0,0796	108500,00 --	-- --	8637 --	-- --	-- --	-- --
314	Е0107-11-3	Монтаж прогонов массой до 1,5т	шт	1	523,13 182,48	317,27 110,45	523 182	317 110	410 140	1,12 0,45	1 --
315	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	м3	0,6	18900,00 --	-- --	11340 --	-- --	-- --	-- --	-- --
316	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	8,4	203,59 180,00	12,56 4,75	1710 1512	106 40	2173 140	1,08 0,02	9 --
317	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	8,4	995,00 --	-- --	8358 --	-- --	-- --	-- --	-- --
318	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,03176	63800,00 --	-- --	2026 --	-- --	-- --	-- --	-- --
319	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03176	40200,00 --	-- --	1277 --	-- --	-- --	-- --	-- --
320	Е0107-20-3	Установка опорного уголка	т	0,02292	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	298 186	42 16	282 140	42,70 3,37	1 --
321	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,02292	59200,00 --	-- --	1357 --	-- --	-- --	-- --	-- --
322	Е0106-1-1	Обетонирование уголка бетоном В12,5	м3	0,3	6745,75 195,75	66,01 24,93	2024 59	20 7	70 105	1,35 0,12	-- --
323	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,3	106,00 --	-- --	32 --	-- --	-- --	-- --	-- --
324	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,3	302,00 --	-- --	91 --	-- --	-- --	-- --	-- --

325	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /терраццо/ покры толщиной 20 мм с рисунком	м2	10	572,67 303,75	23,26 8,71	5727 3038	233 87	3843 123	1,83 0,04	18 --
326	Е0111-17-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/ до толщины 40мм	м2	40	84,22 27,45	0,67 0,25	3369 1098	27 10	1363 123	0,15 --	6 --
327	Е0109-29-1	Монтаж металлического ограждения пандуса	т	0,02932	13565,47 5040,00	5475,87 1552,87	398 148	161 46	174 90	28,90 5,46	1 --
328	С12021-267	Стоимость металлического ограждения	т	0,02932	133700,00 --	-- --	3920 --	-- --	-- --	-- --	-- --
329	Е0134-27-8	Окраска ограждения за 2 раза	т	0,14139	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	1379 518	562 214	659 90	22,93 7,40	3 1

РАЗДЕЛ 17.Световой приямок СП-1 (4шт)

Днище приямка

330	Е0111-1-2	Уплотнение грунта	м2	2,04	13,19 10,51	2,62 0,99	27 21	5 2	29 123	0,07 --	-- --
331	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	2,04	61,90 10,51	2,62 0,99	126 21	5 2	29 123	0,07 --	-- --
332	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	0,102	6134,77 195,75	66,01 24,93	626 20	7 3	24 105	1,35 0,12	-- --
333	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,102	106,00 --	-- --	11 --	-- --	-- --	-- --	-- --
334	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,102	302,00 --	-- --	31 --	-- --	-- --	-- --	-- --
335	Е0106-1-16	Устройство днища приямка из бетона В15	м3	0,318	7185,26 272,25	196,62 74,27	2285 87	63 24	116 105	1,79 0,36	1 --
336	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,318	106,00 --	-- --	34 --	-- --	-- --	-- --	-- --
337	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,318	302,00 --	-- --	96 --	-- --	-- --	-- --	-- --

338	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,03816	65900,00	--	2515	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Стены приямка								
339	Е0106-13-1	Устройство стен приямка из бетона В15								
		м3	1,02	7852,24	86,60	8009	88	560	3,06	3
				490,50	32,72	500	33	105	0,16	--
340	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	1,02	106,00	--	108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
341	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	1,02	302,00	--	308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
342	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,02814	65900,00	--	1854	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
343	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали								
		т	0,00192	63800,00	--	122	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
344	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	1,98	245,44	3,82	486	8	91	0,21	--
				37,35	1,44	74	3	118	0,01	--
		Покрытие приямка								
345	Е0109-24-1	Устройство каркаса из труб квадратного сечения								
		т	0,00768	13835,77	4022,39	106	31	70	56,50	--
				9090,00	1071,86	70	8	90	3,81	--
346	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп								
		т	0,0072	66400,00	--	478	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
347	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-	Распорный анкер д-8мм								
		шт	7,2	4,83	--	35	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

348	С11011-2702 Изм. и доп.вып.16 СН	Саморезы д-6мм	1000 шт	0,0072	1934,00	--	14	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
349	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	т	0,00768	9752,34	3974,44	75	31	36	22,93	--
					3660,75	1514,25	28	12	90	7,40	--
350	Е0134-60-3	Устройство покрытия из поликарбоната	м2	2,4	1209,68	1,20	2903	3	330	0,74	2
					124,65	0,45	299	1	110	--	--
351	Е0109-53-2	Обрамление торцов приямка решеткой	т	0,006	9850,48	1162,95	59	7	40	46,60	--
					7357,50	108,00	44	1	90	0,53	--
352	С12021-267	Стоимость решетки	т	0,006	133700,00	--	802	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
353	Е0134-27-8	Окраска решетки за 2 раза	т	0,006	9752,34	3974,44	59	24	28	22,93	--
					3660,75	1514,25	22	9	90	7,40	--

РАЗДЕЛ 22.Окна 1 этажа

456	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	54	348,93	18,88	18842	1019	11507	1,02	55
					171,01	6,57	9235	355	120	0,03	2
457	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	27	346,04	18,87	9343	510	4628	0,82	22
					136,44	6,39	3684	173	120	0,03	1

458	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщин 0 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	27	6022,00	--	162594	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
459	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	54	5369,00	--	289926	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
460	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	11,4	447,28	20,21	5099	230	3038	1,29	15
					215,16	6,88	2453	78	120	0,03	--
461	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	11,4	10900,00	--	124260	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
462	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок	м2	62,1	155,83	5,58	9677	347	7167	0,59	36
					94,05	2,12	5841	132	120	0,01	1
463	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	м	183,8	3680,00	--	676384	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 23.Двери 1 этажа									
464	Е0109-44-1	Монтаж металлических дверей	т	4,14044	27230,93	9420,05	112748	39003	62105	80,30	332
					15052,50	1613,63	62324	6681	90	5,52	23
465	С12021-85	Стоимость металлических дверей	т	4,14044	120300,00	--	498095	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
466	Е0134-27-8	Окраска металлических дверей за 2 раза	т	4,14044	9752,34	3974,44	40379	16456	19284	22,93	95
					3660,75	1514,25	15157	6270	90	7,40	31

467	Е0126-33-1	Утепление дверей пенопластом	3,4545	14432,68	185,63	49858	641	11519	18,17	63
		м3		3264,75	69,75	11278	241	100	0,34	1
468	Е0134-60-8	Обивка дверей по утеплителю	69,09	1384,28	1,20	95640	83	22777	1,85	128
		м2		299,25	0,45	20675	31	110	--	--
469	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	130,41	636,69	31,85	83031	4154	31743	1,15	150
		м2		190,80	12,04	24882	1570	120	0,06	8
470	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние со шпоном	21,84	4356,00	--	95135	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
471	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние со шпоном	49,98	4096,00	--	204718	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
472	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние со шпоном	25,2	4706,00	--	118591	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
473	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние со шпоном	28,35	4466,00	--	126611	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
474	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние со шпоном	5,04	4216,00	--	21249	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
475	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	10	1500,00	--	15000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
476	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	57	1380,00	--	78660	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
477	Е0109-44-4	Монтаж алюминиевых дверей	57,6	985,59	202,91	56770	11688	42312	3,81	219
		м2		765,00	51,20	44064	2949	90	0,17	10
478	С12031-14	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 24-15П	16	16000,00	--	256000	--	--	--	--

			шт		--		--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 24.Витражи 1 этажа									
479	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	358,65	3617,59	202,91	1297450	72775	263457	3,81	1366
			м2	765,00	51,20	274367	18363	90	0,17	62
480	С12031-36	Стоимость алюминиевых витражей	200	8340,00	--	1668000	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 30.ОГраждение лоджий и балконов									
588	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004	Ограждение лоджий и балконов из красного кирпича	63	1128,99	34,37	71126	2165	15007	1,21	76
			м2	189,00	12,87	11907	811	118	0,06	4
589	Е0107-20-3	Армирование кирпичного ограждения	0,22536	175710,10	1826,10	39598	412	2774	42,70	10
			т	8100,00	690,75	1825	156	140	3,37	1
590	Е0134-27-8	Окраска ограждения за 2 раза	0,00536	9752,34	3974,44	52	21	25	22,93	--
			т	3660,75	1514,25	20	8	90	7,40	--
591	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	63	250,54	4,07	15784	256	9039	0,74	47
			м2	135,68	0,97	8548	61	105	0,05	3
592	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	63	17,43	0,12	1098	8	912	0,09	6
			м2	13,73	0,05	865	3	105	--	--
		РАЗДЕЛ 32.Наружная отделка									
603	Е0115-15-1	Облицовка цоколя под натуральныый камень	100,845	2368,48	2,56	238849	258	44655	2,55	257
			м2	420,75	0,97	42431	98	105	--	--
		РАЗДЕЛ 33.Отмостка									
604	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	59,22	61,90	2,62	3665	155	838	0,07	4
			м2	10,51	0,99	622	59	123	--	--
605	Е0111-2-9	Устройство отмостки из бетона В10	13,3245	6641,59	--	88496	--	9293	3,66	49
			м3	567,00	--	7555	--	123	--	--

Всего прямые затраты 8885315

Накладные расходы, тенге 794447

Ненормируемые и непредвиденные затра (6,00 %)	580786
Всего	**10260548**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	112866
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7311 %)	280113
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	102605
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	41042
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10 797 174**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**27 608 375**
Налог (2 %)	552 167
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**28 160 542**
НДС (12 %)	3 379 265
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31 539 807**

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Center Grand"

Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "ВГДЕ "жилая часть

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.Навес входа в подвал								
173	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,027132	70437,87	304,24	1911	8	279	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	263	3	105	0,56	--
174	E0109-17-1	Монтаж металлических стоек с опорными пластинами	0,155652	4588,45	2285,57	714	356	308	9,35	1
		т		1579,50	617,13	246	96	90	2,34	--
175	E0109-48-2	Электродуговая сварка	0,155652	542,84	144,52	84	22	41	1,34	--
		т		292,50	--	46	--	90	--	--
176	C12021-245	Стоимость металлических стоек с опорными пластинами	0,155652	172800,00	--	26897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	E0109-25-1	Монтаж металлических балок	0,150688	5015,90	2020,02	756	304	376	14,10	2
		т		2272,50	502,43	342	76	90	1,79	--
178	E0109-48-4	Электродуговая сварка	0,150688	2452,13	545,76	370	82	167	5,25	1
		т		1230,75	--	185	--	90	--	--
179	C11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,150688	70000,00	--	10548	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

180	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, [illegible]тажных изделий массой до 20 кг	т	0,09435	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	16578 764	172 65	1161 140	42,70 3,37	4 --
181	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	30,94	121,68 94,18	8,30 1,17	3765 2914	257 36	3511 119	0,57 --	18 --
182	С11011-3789 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	35,581	728,00 --	-- --	25903 --	-- --	-- --	-- --	-- --
183	Е0112-10-1	Фартук из оцинкованной стали	м2	7,82	575,05 153,23	1,24 0,47	4497 1198	10 4	1430 119	0,97 --	8 --
184	Е0107-20-3	Установка опорного уголка	т	0,077928	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	1014 631	142 54	959 140	42,70 3,37	3 --
185	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,077928	59200,00 --	-- --	4613 --	-- --	-- --	-- --	-- --
186	Е0106-1-1	Обетонирование опорного уголка бетоном В7,5	м3	0,68	6134,77 195,75	66,01 24,93	4172 133	45 17	158 105	1,35 0,12	1 --
187	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,68	106,00 --	-- --	72 --	-- --	-- --	-- --	-- --
188	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,68	302,00 --	-- --	205 --	-- --	-- --	-- --	-- --
189	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	т	0,470458	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	4588 1722	1870 712	2191 90	22,93 7,40	11 3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				124304				
		РАЗДЕЛ 13.Утепление насосной камеры									
272	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	4,743	2139,46 1809,00	330,46 123,75	10147 8580	1567 587	9167 100	10,58 0,60	50 3
273	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11		4,83786	2890,00	--	13981	--	--	--	--

274	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11,	Обшивка стен перфорированным гипсокартоном	м3	47,43	425,54	4,85	20183	230	11169	1,29	61
					--	--	--	--	--	--	--
275	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость гипсокартона	м2	49,8015	222,86	1,41	10570	67	105	0,01	--
					250,00	--	12450	--	--	--	--
276	Е0115-37-6 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	м2	73,78	--	--	--	--	--	--	--
					2069,17	28,52	152663	2104	102789	7,90	583
277	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость гипсокартона	м2	75,9934	1319,53	7,31	97355	539	105	0,04	3
					250,00	--	18998	--	--	--	--
278	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	м2	7,378	--	--	--	--	--	--	--
					2890,00	--	21322	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	м3	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
							395244				

РАЗДЕЛ 14.Мусорокамера

279	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	13,24	7087,54	311,32	93839	4122	7766	2,82	37
					441,00	117,61	5839	1557	105	0,57	8
280	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	13,24	106,00	--	1403	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
281	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	13,24	302,00	--	3998	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
282	Е0106-1-16	Устройство монолитной плиты из бетона В12,5	м3	12,4	7005,60	196,62	86869	2438	4512	1,79	22
					272,25	74,27	3376	921	105	0,36	4
283	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	12,4	106,00	--	1314	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

284	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменен марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	12,4	302,00 --	-- --	3745 --	-- --	-- --	-- --	--
285	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,136	67700,00 --	-- --	9207 --	-- --	-- --	-- --	--
286	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	25,2	902,18 171,68	11,72 4,39	22735 4326	295 111	5457 123	1,06 0,02	27 1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				255297				

РАЗДЕЛ 16.Крыльцо (входная группа у оси Ж)

290	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	16	61,90 10,51	2,62 0,99	990 168	42 16	226 123	0,07 --	1 --
291	Е0106-13-1	Устройство стенок под крыльцо из бетона В7,5	м3	19,72	7060,72 490,50	86,60 32,72	139237 9673	1708 645	10834 105	3,06 0,16	60 3
292	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	19,72	106,00 --	-- --	2090 --	-- --	-- --	-- --	--
293	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	19,72	302,00 --	-- --	5955 --	-- --	-- --	-- --	--
294	Е0106-1-16	Устройство крыльца из бетона В15	м3	2,4	7185,26 272,25	196,62 74,27	17245 653	472 178	873 105	1,79 0,36	4 1
295	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,4	106,00 --	-- --	254 --	-- --	-- --	-- --	--
296	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,4	302,00 --	-- --	725 --	-- --	-- --	-- --	--
297	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,024	41200,00 --	-- --	989 --	-- --	-- --	-- --	--
298	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,05508	64092,87 3330,00	304,24 114,75	3530 183	17 6	199 105	20,00 0,56	1 --

299	Е0109-29-1	Монтаж металлического ограждения	т	0,21424	13565,47 5040,00	5475,87 1552,87	2906 1080	1173 333	1271 90	28,90 5,46	6 1
300	С12021-267	Стоимость металлического ограждения	т	0,21424	133700,00 --	-- --	28644 --	-- --	-- --	-- --	-- --
301	Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	т	0,21424	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	2089 784	851 324	998 90	22,93 7,40	5 2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				232201				

РАЗДЕЛ 17.Пандус

302	Е0106-13-1	Устройство стенок пандуса из бетона В15	м3	68	7852,24 490,50	86,60 32,72	533952 33354	5889 2225	37358 105	3,06 0,16	208 11
303	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	68	106,00 --	-- --	7208 --	-- --	-- --	-- --	-- --
304	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	68	302,00 --	-- --	20536 --	-- --	-- --	-- --	-- --
305	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	38	61,90 10,51	2,62 0,99	2352 399	100 38	538 123	0,07 --	3 --
306	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,68	6550,81 567,00	-- --	24107 2087	-- --	2566 123	3,66 --	13 --
307	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	38	282,40 52,43	14,76 5,54	10731 1992	561 211	2710 123	0,36 0,03	14 1
308	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 20мм	м2	76	-35,03 -1,69	-0,67 -0,25	-2662 -128	-51 -19	-181 123	-0,01 --	-1 --
309	Е0109-29-1	Монтаж ограждения пандуса	т	0,4276	13565,47 5040,00	5475,87 1552,87	5801 2155	2341 664	2537 90	28,90 5,46	12 2
310	С12021-267	Стоимость металлического ограждения пандуса	т	0,4276	133700,00 --	-- --	57170 --	-- --	-- --	-- --	-- --
311	Е0134-27-8	Окраска металлического ограждения за 2 раза	т	0,4276	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	4170 1565	1699 647	1992 90	22,93 7,40	10 3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				753537				

РАЗДЕЛ 19.Световой приямок СП-1 (4шт)

		Днище приямка									
322	Е0111-1-2	Уплотнение грунта	м2	11,56	13,19 10,51	2,62 0,99	152 121	30 11	164 123	0,07 --	1 --
323	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	11,56	61,90 10,51	2,62 0,99	716 121	30 11	164 123	0,07 --	1 --
324	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	0,578	6134,77 195,75	66,01 24,93	3546 113	38 14	134 105	1,35 0,12	1 --
325	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,578	106,00 --	-- --	61 --	-- --	-- --	-- --	-- --
326	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,578	302,00 --	-- --	175 --	-- --	-- --	-- --	-- --
327	Е0106-1-16	Устройство днища приямка из бетона В15	м3	1,802	7185,26 272,25	196,62 74,27	12948 491	354 134	656 105	1,79 0,36	3 1
328	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,802	106,00 --	-- --	191 --	-- --	-- --	-- --	-- --
329	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,802	302,00 --	-- --	544 --	-- --	-- --	-- --	-- --
330	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,21624	65900,00 --	-- --	14250 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Стены приямка									
331	Е0106-13-1	Устройство стен приямка из бетона В15	м3	5,78	7852,24 490,50	86,60 32,72	45386 2835	501 189	3175 105	3,06 0,16	18 1
332	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,78	106,00 --	-- --	613 --	-- --	-- --	-- --	-- --
333	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	5,78	302,00 --	-- --	1746 --	-- --	-- --	-- --	-- --

334	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодическ профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,15946	65900,00	--	10508	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
335	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,01088	63800,00	--	694	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
336	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,22	245,44	3,82	2754	43	514	0,21	2
					37,35	1,44	419	16	118	0,01	--
		Покрытие приямка									
337	Е0109-24-1	Устройство каркаса из труб квадратного сечения	т	0,04352	13835,77	4022,39	602	175	398	56,50	2
					9090,00	1071,86	396	47	90	3,81	--
338	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,0408	66400,00	--	2709	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
339	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002	Распорный анкер д-8мм	шт	41	4,83	--	198	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
340	С11011-2702 Изм. и доп.вып.16 СН	Саморезы д-6мм	1000 шт	0,041	1934,00	--	79	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
341	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	т	0,04352	9752,34	3974,44	424	173	203	22,93	1
					3660,75	1514,25	159	66	90	7,40	--
342	Е0134-60-3	Устройство покрытия из поликарбоната	м2	13,6	1209,68	1,20	16452	16	1871	0,74	10
					124,65	0,45	1695	6	110	--	--
343	Е0109-53-2	Обрамление торцов приямка решеткой	т	0,034	9850,48	1162,95	335	40	228	46,60	2
					7357,50	108,00	250	4	90	0,53	--
344	С12021-267	Стоимость решетки	т	0,034	133700,00	--	4546	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
345	Е0134-27-8	Окраска решетки за 2 раза	т	0,034	9752,34	3974,44	332	135	158	22,93	1
					3660,75	1514,25	124	51	90	7,40	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				135283				

		Декоративный элемент из фибробетона на открытой									
409	Е0115-105-2	Устройство декоративного элемента из фибробетона на открытой плоскости фасада									
			701,484	140,69	3,75	98692	2631	97336	0,80	560	
		м		130,73	1,42	91705	996	105	0,01	5	
410	С12072-70	Детали цементные погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой 16-25 см									
			708,4988	644,00	--	456273	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
411	С11011-2077 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002	Перфорированный оцинкованный профиль 60х60									
			701,484	168,60	--	118270	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
412	С11011-2076 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002	Перфорированный оцинкованный профиль 60х30									
			701,484	124,16	--	87096	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
413	С11011-2125 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х25 мм									
			5612	0,55	--	3087	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
414	С11011-2161 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002	Дюбель д-6мм L-100мм									
			7015	2,64	--	18520	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			120121632					

РАЗДЕЛ 26.Лестница №1 (4шт)

507	Е0109-29-1	Монтаж металлических ограждений									
			3,27316	13565,47	5475,87	44402	17923	19422	28,90	95	
		т		5040,00	1552,87	16497	5083	90	5,46	18	
508	Е0134-27-8	Окраска металлических ограждений за 2 раза									
			4,60516	9752,34	3974,44	44911	18303	21449	22,93	106	
		т		3660,75	1514,25	16858	6973	90	7,40	34	
509	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров									
			362,88	975,42	4,92	353960	1785	74269	1,15	417	
		м2		193,05	1,87	70054	679	105	0,01	3	
510	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров									
			362,88	133,23	1,19	48347	432	14574	0,22	81	
		м2		37,80	0,45	13717	163	105	--	1	

511	Е0107-60-3	Установка поручня	м	331,36	266,27 98,55	6,56 2,48	88231 32656	2174 822	46868 140	0,57 0,01	189 4
		Утепление перекрытий над лоджиями 9 этажа									
512	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	125,76	148,03 29,25	4,93 1,85	18616 3678	620 233	4654 119	0,19 0,01	23 1
513	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	7,771968	8390,00 --	-- --	65207 --	-- --	-- --	-- --	-- --
514	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	12,576	3440,12 382,50	245,72 92,25	43263 4810	3090 1160	7105 119	2,71 0,45	34 6
515	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	125,76	149,51 34,65	15,94 5,96	18803 4358	2005 750	6077 119	0,24 0,03	31 4
516	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40мм	м2	3144	5,44 0,11	0,14 0,05	17109 346	440 157	599 119	-- --	3 1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				6065675				

РАЗДЕЛ 27.Окна жилой части

		1Этаж (жилая часть) и подвал, 2-9 этажи									
518	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	300	427,50 185,83	19,32 6,39	128250 55749	5796 1917	69199 120	1,11 0,03	333 9
519	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2		54	346,04	18,87	18686	1019	9255	0,82	44

520	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	136,44	6,39	7368	345	120	0,03	2
			300	348,93	18,88	104679	5664	63929	1,02	822
523	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	171,01	6,57	51303	1971	120	0,03	26
			300	6433,00	--	1929900	--	--	--	--
524	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	--	--	--	--	--	--	--
			300	6596,00	--	1978800	--	--	--	--
525	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	--	--	--	--	--	--	--
			200	447,28	20,21	89456	4042	53290	1,29	780
526	СПрайслист	Стоимость балконных блоков с тройным остеклением	м2	215,16	6,88	43032	1376	120	0,03	20
			200	9384,68	--	1876936	--	--	--	--
527	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2		--	--	--	--	--	--	--
			3,24	375,50	30,89	1217	100	792	1,23	4
528	С12064-6	Стоимость люков	м2	191,93	11,68	622	38	120	0,06	--
			3,24	12300,00	--	39852	--	--	--	--
529	С11011-791	Скобянные изделия для люка	м2	--	--	--	--	--	--	--
			4	1380,00	--	5520	--	--	--	--

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге				25565307				

РАЗДЕЛ 28.Двери жилой части

		1Этаж (жилая часть) и подвал, 2-9 этажи									
532	Е0109-44-1	Монтаж металлических дверей	т	10	27230,93 15052,50	9420,05 1613,63	272309 150525	94201 16136	149995 90	80,30 5,52	2520 173
533	С12021-85	Стоимость металлических дверей	т	10	120300,00 --	-- --	1203000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
534	Е0134-27-8	Окраска металлических дверей за 2 раза	т	10	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	97523 36608	39744 15143	46575 90	22,93 7,40	719 232
535	Е0126-33-1	Утепление дверей пенопластом	м3	10,1	14432,68 3264,75	185,63 69,75	145770 32974	1875 704	33678 100	18,17 0,34	425 8
536	Е0134-60-8	Обивка дверей по утеплителю	м2	100	1384,28 299,25	1,20 0,45	138428 29925	120 45	32967 110	1,85 --	866 1
541	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	92	1500,00 --	-- --	138000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
542	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	92	1380,00 --	-- --	126960 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				20300013				

РАЗДЕЛ 29.Витражи жилой части

		2-9Этажи									
545	Е0109-44-4	Монтаж алюминиевых переплетов с одинарным остеклением	м2	734,68	985,59 765,00	202,91 51,20	724093 562030	149074 37616	539681 90	3,81 0,17	14229 646
546	С12031-36	Стоимость алюминиевых витражей	шт	734,68	8340,00 --	-- --	6127231 --	-- --	-- --	-- --	-- --
547	Е0115-203-1	Одинарное остекление витражей	м2	734,68	1464,20 163,80	3,75 1,42	1075718 120341	2755 1043	109245 90	1,06 0,01	3959 26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				33156366				

РАЗДЕЛ 30.Полы жилой части

Полы 2-9 этажа по перекрытию

558	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 м...									
			м2	5565,7	194,65	9,95	1083364	55379	382955	0,36	5897
					52,20	3,74	290530	20816	123	0,02	301
559	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм									
			м2	16695	29,66	0,67	495174	11186	18071	--	224
					0,63	0,25	10518	4174	123	--	61
560	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 50мм									
			м2	7730	29,66	0,67	229272	5179	8367	--	101
					0,63	0,25	4870	1933	123	--	28
561	Е0106-11-10	Армирование стяжки сеткой									
			1т	2	56039,08	327,33	112078	655	4954	11,60	57
					1890,00	123,75	3780	248	123	0,60	3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30		Тенге			39235267				

РАЗДЕЛ 31.Внутреняя отделка жилой части

Внутренняя отделка 2-9 этажей

566	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков									
			м2	6000	434,19	3,94	2605140	23640	764568	0,55	9386
					102,11	1,49	612660	8940	123	0,01	124
568	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен									
			м2	5000	365,43	4,55	1827150	22750	1374218	1,17	30372
					222,30	1,15	1111500	5750	123	0,05	1365
571	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен									
			м2	3000	250,54	4,07	751620	12210	504239	0,74	6961
					135,68	0,97	407040	2910	123	0,05	486
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31		Тенге			124170478				

ОТДЕЛ 3.Отопление выше 0.000 жилая часть

РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы

60	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб д-32х5,4мм									
			м	3000	67,67	4,19	203010	12570	235891	0,34	4034
					59,85	1,58	179550	4740	128	0,01	91
61	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			м	3000	180,00	--	540000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

63	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из льных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	8	596,67	4,19	4773	34	629	0,34	22
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
64	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3000	10,99	--	32970		41050	0,05	628
		м		10,69	--	32070		128	--	--
65	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	400	144,17	19,17	57668	7668	55060	0,61	547
		1кВт		100,35	7,19	40140	2876	128	0,04	31
66	С131204-73 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 160 Вт до 165 Вт ГОСТ 31311-2005	3000	605,00	--	1815000	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайслист	Комплект для подключения радиаторов д-20мм	300	481,15	--	144345	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	300	473,47	39,24	142041	11772	103680	1,47	903
		1шт		254,25	15,75	76275	4725	128	0,07	43
69	С130903-191 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	300	2201,00	--	660300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	С130810-161	Тройник с внутренней резьбой 323/432	250	7380,00	--	1845000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0116-10-2	Распределительная гребенка 2 диаметром 50мм L-1000мм (64шт)	6	623,70	14,12	3742	85	811	0,55	71
		м		100,35	5,29	602	32	128	0,03	3

ОТДЕЛ 2.Холодное водоснабжение выше 0,000

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

37	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-20х3,4мм	400	67,67	4,19	27068	1676	31452	0,34	445
		м		59,85	1,58	23940	632	128	0,01	10
38	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	400	67,00	--	26800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

42	С130804-1930 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы напорные полипропиленовые PP-R S[illegible]5-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	200	281,00	--	56200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
43	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	240	10,99	--	2638	--	3284	0,05	104
					10,69	--	2566	--	128	--	--
46	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				90	75,82	1,57	6824	141	7776	0,41	79
47	СЦена	Счетчик холодной воды д-15мм (в квартирах)	1счетчик		67,50	--	6075		128	--	--
				90	717,56	--	64580	--	--	--	--
48	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				90	266,00	--	23940	--	--	--	--
49	С130804-2283 Изм. и доп.вып.16 СН	Фильтр д-15мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				90	150,00	--	13500	--	--	--	--
50	С130804-2079 Изм. и доп.вып.16 СН	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		--	--	--	--	--	--	--
				60	118,00	--	7080	--	--	--	--
51	С130804-2031 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		--	--	--	--	--	--	--
				60	108,00	--	6480	--	--	--	--
52	С130804-2120 Изм. и доп.вып.16 СН	Колено 90'' П.П. д-20мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				180	6,00	--	1080	--	--	--	--
53	С130804-2051 Изм. и доп.вып.16 СН	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		--	--	--	--	--	--	--
				180	47,00	--	8460	--	--	--	--
54	С130804-2200 Изм. и доп.вып.16 СН	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		--	--	--	--	--	--	--
				50	32,00	--	1600	--	--	--	--
55	С130804-2196 Изм. и доп.вып.16 СН	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		--	--	--	--	--	--	--
				20	29,00	--	580	--	--	--	--

56	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН	Тройник полипропиленовый PP-R равнопро[illegible]ной приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	55	33,00	--	1815	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
57	С130804-2092 Изм. и доп.вып.16 СН	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	13,00	--	39	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
58	С130804-1960 Изм. и доп.вып.16 СН	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 д-32х5,4	шт	50	25,00	--	1250	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
59	С130804-1960 Изм. и доп.вып.16 СН	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 д-40х6,7	шт	50	25,00	--	1250	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
60	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	70	7,00	--	490	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
61	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	70	11,00	--	770	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
62	С130804-33	Гибкая подводка к смывному бачку унитаза	компл	200	659,00	--	131800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

ОТДЕЛ 2.Горячее водоснабжение выше 0,000

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

33	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-25х4,2мм	м	50	67,67	4,19	3384	210	3932	0,34	54
					59,85	1,58	2993	79	128	0,01	1
34	С130804-1928 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	50	107,00	--	5350	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-32х5,4мм	м	80	67,67	4,19	5414	335	6290	0,34	94
					59,85	1,58	4788	126	128	0,01	2
36	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	80	180,00	--	14400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-40х6,7мм		200	67,67	4,19	13534	838	15726	0,34	243

38	С130804-1930 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		59,85	1,58	11970	316	128	0,01	5
				200	281,00	--	56200	--	--	--	--
39	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м		--	--	--	--	--	--	--
				200	10,99	--	2198		2737	0,05	130
41	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	м		10,69	--	2138		128	--	--
				16	266,00	--	4256	--	--	--	--
42	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				16	313,00	--	5008	--	--	--	--
43	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				80	75,82	1,57	6066	126	6912	0,41	79
44	СЦена	Счетчик холодной воды д-15мм (в квартирах)	1счетчик		67,50	--	5400		128	--	--
				80	717,56	--	57405	--	--	--	--
45	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				80	266,00	--	21280	--	--	--	--
46	С130804-2283 Изм. и доп.вып.16 СН	Фильтр д-15мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				80	150,00	--	12000	--	--	--	--
47	С130804-2079 Изм. и доп.вып.16 СН	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		--	--	--	--	--	--	--
				80	118,00	--	9440	--	--	--	--
48	С130804-2031 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		--	--		--	--	--	--
				80	108,00	--	8640	--	--	--	--
49	С130804-2120 Изм. и доп.вып.16 СН	Колено 90" П.П. д-20мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				300	6,00	--	1800	--	--	--	--
50	С130804-2053 Изм. и доп.вып.16 СН	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		--	--	--	--	--	--	--
				15	61,00	--	915	--	--	--	--

51	С130804-2056 Изм. и доп.вып.16 СН	Муфта полипропиленовая PP-R комбинирова...ая с наружной резьбой DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	122,00	--	1830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С130804-2200 Изм. и доп.вып.16 СН	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	100	32,00	--	3200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130804-2093 Изм. и доп.вып.16 СН	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	9,00	--	72	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130804-2095 Изм. и доп.вып.16 СН	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	21,00	--	336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130804-2096 Изм. и доп.вып.16 СН	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	23,00	--	184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН	Тройник П.П. 90" д-20мм	200	33,00	--	6600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН	Тройник П.П. 90" д-25мм	8	33,00	--	264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН	Тройник П.П. 90" д-32мм	8	33,00	--	264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С130804-1960 Изм. и доп.вып.16 СН	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 д-32x5,4мм	40	25,00	--	1000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С130804-1960 Изм. и доп.вып.16 СН	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 д-40x6,7мм	80	25,00	--	2000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	200	7,00	--	1400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	500	11,00	--	5500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ДЕЛ 2.Канализация бытовая выше 0,0

РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы

11	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб д-50мм								
		м	184	141,50	0,64	26036	118	25071	0,58	575
				106,20	0,25	19541	46	128	--	1
12	СЦена	Труба полипропиленовая д-50мм								
		м	184	91,82	--	16895	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	СЦена	Переходник П.П. 45" д-100х50								
		шт	124	50,09	--	6211	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы Газоснабжение

1	Е0124-101-1	Устройство газового фасадного ввода								
		ввод	12	12538,76	891,86	150465	10702	27589	8,09	194
				1431,00	337,50	17172	4050	130	1,65	40
2	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм								
		м	400	120,70	14,12	48280	5648	54088	0,55	644
				100,35	5,29	40140	2116	128	0,03	30
3	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм д-25х2мм								
		м	400	99,00	--	39600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм д-18х2мм								
		м	112	56,00	--	6272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов								
		м	400	78,92	--	31568		35712	0,33	388
				69,75	--	27900		128	--	--
6	Е0116-10-2	Устройство футляра из стальных электросварных труб д-57мм L-750мм 24шт								
		м	9	623,70	14,12	5613	127	1217	0,55	10
				100,35	5,29	903	48	128	0,03	--
7	Е0116-10-1	Устройство гильз из стальных электросварных труб д-45мм L-350мм 168шт								
		м	29,4	425,70	14,12	12516	415	3975	0,55	33
				100,35	5,29	2950	156	128	0,03	2
8	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	204	473,47	39,24	96588	8005	70502	1,47	600
				254,25	15,75	51867	3213	128	0,07	29

9	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Na[illegible] Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	12	3074,00	--	36888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	80	2596,00	--	207680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	80	2430,00	--	194400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ОТДЕЛ 1.Сети 0,4кВ

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	640	44,00	10,60	28160	6784	19030	0,18	115
		м		29,00	2,30	18560	1472	95	0,01	9
2	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	472	36,70	27,80	17322	13122	7040	0,06	28
		м		8,80	6,90	4154	3257	95	0,04	19
3	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 до 2х кабелей	472	11,20	7,90	5286	3729	2377	0,02	9
		м		3,30	2,00	1558	944	95	0,01	5
4	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	5	32,40	23,70	162	119	69	0,06	--
		м		8,60	5,90	43	30	95	0,03	--
5	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	5	18,80	14,20	94	71	38	0,03	--
		м		4,50	3,50	23	18	95	0,02	--
6	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,304	229995,38	--	69919	--	9179	175,00	53
		кан.-км		27450,00	--	8345	--	110	--	--
7	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	304	60,40	15,60	18362	4742	12274	0,24	73
		м		38,70	3,80	11765	1155	95	0,02	7
8	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	225	113,20	42,70	25470	9608	10645	0,25	56
		м		40,50	9,30	9113	2093	95	0,05	12
9	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	24	2815,00	1781,00	67560	42744	31965	6,00	144
		шт		1008,00	393,99	24192	9456	95	2,29	55

10	Ц0108-155-1	Герметизация кабельных вводов									
			12	373,80	--	4486	--	898	--	--	
		проход		78,80	--	946	--	95	--	--	
		РАЗДЕЛ 2.Материалы									
11	С151601-548 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80									
			1,166	511681,00	--	596620	--	--	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	--	
12	С151610-58 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	Муфта концевая rek-1КиТ-4-70/120-ВЛ-та									
			24	4170,00	--	100080	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
13	Сцена	Лента сигнальная ЛСЭ-300/0,3									
			320	26,71	--	8548	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы									
14	Е0101-39-4	Рытье и засыпка траншеи роторным экскаватором глубиной 1,6м									
			0,472	227138,95	168863,95	107210	79704	39590	379,00	179	
		км		58275,00	28195,92	27506	13308	97	114,58	54	
15	Е0101-39-8 к-4	Исключать на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,8м									
			0,472	-101332,00	-55432,00	-47829	-26164	-25308	-288,00	-136	
		км		-45900,00	-9378,00	-21665	-4426	97	-39,60	-19	
16	С143008-92	Песок природный									
			18,88	593,00	--	11196	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
17	С143006-9 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012									
			0,332	17600,00	--	5843	--	--	--	--	
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--	
		ОТДЕЛ 2.Заземление									
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж									
18	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм									
			18	431,60	21,60	7769	389	2597	0,90	16	
		шт		149,00	2,90	2682	52	95	0,02	--	
19	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2									
			300	61,90	3,30	18570	990	6669	0,14	42	
		м		23,00	0,40	6900	120	95	--	1	
		РАЗДЕЛ 5.Материалы									
20	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/									
			0,2169	47200,00	--	10238	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	

21	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/								
		т	0,378	46400,00	--	17539	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Строительные работы								
22	Е0101-39-4	Рытье и засыпка траншеи роторным экскаватором глубиной 1,6м								
		км	0,15	227138,95	168863,95	34071	25330	12582	379,00	57
				58275,00	28195,92	8741	4229	97	114,58	17
23	Е0101-39-8 к-5	Исключать на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,6м								
		км	0,15	-126665,00	-69290,00	-19000	-10394	-10054	-360,00	-54
				-57375,00	-11722,50	-8606	-1758	97	-49,50	-7
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы Канализация								
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	720	44,07	41,46	31731	29852	9788	0,02	13
				2,61	11,40	1879	8211	97	0,04	29
2	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1 К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	25	791,10	--	19778	--	22349	4,27	107
				791,10	--	19778	--	113	--	--
3	Е0101-164-4	Рытье приямков для заделки стыков труб								
		м3	13	659,25	--	8570	--	9684	3,56	46
				659,25	--	8570	--	113	--	--
4	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный резерв								
		м3	758	10,93	10,93	8287	8287	2610	--	--
				--	3,55	--	2691	97	0,01	10
5	Е0101-138-5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2								
		м2	240	87,66	57,94	21038	13905	8227	0,11	27
				15,64	19,70	3754	4728	97	0,07	17
6	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки								
		м3	680	10,93	10,93	7434	7434	2341	--	--
				--	3,55	--	2414	97	0,01	9
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	510	6,48	6,48	3305	3305	1041	--	--
				--	2,10	--	1073	97	0,01	4
8	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы								
		м3	170	190,58	--	32399	--	36610	1,38	235
				190,58	--	32399	--	113	--	--

9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	510	25,65	5,38	13080	2742	10028	0,13	66
		м3		20,27	--	10338	--	97	--	--
10	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	78	50,82	48,38	3964	3774	1245	0,02	1
		м3		2,39	14,07	186	1097	97	0,05	4
11	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	144,3	76,60	--	11053	--	2211	0,32	46
		т		15,32	--	2211	--	100	--	--
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	78	3,76	3,24	293	253	121	--	--
		м3		0,48	1,12	37	87	97	--	--
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	36	958,50	152,52	34506	5491	9867	1,02	37
		м3		153,68	57,15	5532	2057	130	0,28	10
14	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,05	78245,00	36133,62	3912	1807	3345	247,00	12
		км		41850,00	9612,90	2093	481	130	37,30	2
15	С130804-2324 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	50,5	456,00	--	23028	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,11	96708,90	47796,27	10638	5258	8715	286,00	31
		км		48375,00	12572,33	5321	1383	130	49,07	5
17	С130804-2325 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	111,1	1041,00	--	115655	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	2,05	8781,34	2308,84	18002	4733	8397	13,87	28
		м3		2286,00	864,68	4686	1773	130	4,22	9
19	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	6,7	16414,30	2308,84	109976	15469	27442	13,87	93

20	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	м3		2286,00	864,68	15316	5793	130	4,22	28
				6	10500,00	--	63000	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3		2	1618,00	--	3236	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-324 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6		4	3038,00	--	12152	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6		8	5116,00	--	40928	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10		2	5180,00	--	10360	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15		4	7738,00	--	30952	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1		2	4506,00	--	9012	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1		4	8087,00	--	32348	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		6	583,00	--	3498	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0108-6-9	Кладка горловины колодца из керамического кирпича		0,15	8918,85	296,60	1338	44	182	5,95	1
			м3		915,75	110,25	137	17	118	0,54	--
30	С12021-267	Стоимость металлических стремянок		0,08304	133700,00	--	11102	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку		3,24	1143,41	--	3705	--	1901	2,99	10
			м3		477,00	--	1545	--	123	--	--

32	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	м3	1,62	6550,81 567,00	-- --	10612 919	-- --	1130 123	3,66 --	6 --
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев	м2	49	245,44 37,35	3,82 1,44	12027 1830	187 71	2243 118	0,21 0,01	10 --
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы наружный газопровод									
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	106	44,07 2,61	41,46 11,40	4672 277	4395 1209	1441 97	0,02 0,04	2 4
2	Е0101-164-4 Т4П-3.180 К=0,6	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами насыпных грунтов	м3	3	395,55 395,55	-- --	1187 1187	-- --	1341 113	2,14 --	6 --
3	Е0101-164-4	Рытье приямков для заделки стыков труб	м3	2	659,25 659,25	-- --	1319 1319	-- --	1490 113	3,56 --	7 --
4	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный резерв	м3	111	10,93 --	10,93 3,55	1214 --	1214 394	382 97	-- 0,01	-- 2
5	Е0101-138-5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	м2	86,9	87,66 15,64	57,94 19,70	7618 1359	5035 1712	2979 97	0,11 0,07	10 6
6	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3	86	10,93 --	10,93 3,55	940 --	940 305	296 97	-- 0,01	-- 1
7	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	64,5	7,57 --	7,57 2,46	488 --	488 159	154 97	-- 0,01	-- 1
8	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	21,5	190,58 190,58	-- --	4097 4097	-- --	4630 113	1,38 --	30 --
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	64,5	25,65 20,27	5,38 --	1654 1307	347 --	1268 97	0,13 --	8 --

10	Е101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	25	50,82 2,39	48,38 14,07	1270 60	1210 352	399 97	0,02 0,05	-- 1
11	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	46,25	76,60 15,32	-- --	3543 709	-- --	709 100	0,32 --	15 --
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	25	3,76 0,48	3,24 1,12	94 12	81 28	39 97	-- --	-- --
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	23,7	958,50 153,68	152,52 57,15	22716 3642	3615 1354	6496 130	1,02 0,28	24 7
14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,0623	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	3668 2061	1601 424	3231 130	194,00 26,38	12 2
15	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	62,923	474,00 --	-- --	29826 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	62,3	78,92 69,75	-- --	4917 4345	-- --	521 12	0,33 --	21 --
17	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка футляра из полиэтиленовой трубы д-180x10,7мм	км	0,0167	96708,90 48375,00	47796,27 12572,33	1615 808	798 210	1323 130	286,00 49,07	5 1
18	С130804-1176 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ИСО 4437-2004	м	16,867	1264,00 --	-- --	21320 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб д-100мм	м	16,7	244,98 146,93	0,28 0,11	4091 2454	5 2	3192 130	0,84 --	14 --
20	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	16,7	474,00 --	-- --	7916 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	16,7	78,92 69,75	-- --	1318 1165	-- --	140 12	0,33 --	6 --
22	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	2	4618,68 1320,75	559,80 9,29	9237 2642	1120 19	3458 130	7,99 0,02	16 --

23	Е0122-9-6	Укладка футляра из стальной электросварн[illegible] рубы д-200мм	км	0,0023	199804,17 86400,00	95036,29 35901,00	460 199	219 83	366 130	458,00 175,34	1 --
24	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	1,6064	1751,00 --	-- --	2813 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,0016	551518,23 48375,00	80990,95 30595,50	882 77	130 49	164 130	278,00 149,43	-- --
26	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	0,7028	2030,00 --	-- --	1427 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	Е0122-9-5	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д-150мм	км	0,0007	160329,25 82575,00	60626,12 22902,75	112 58	42 16	96 130	442,00 111,85	-- --
28	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	0,7028	1142,00 --	-- --	803 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	Ц0108-141-1	Прокладка алюминиевого провода	м	78	26,40 19,10	3,10 0,50	2059 1490	242 39	183 12	0,11 --	9 --
30	С1509-1002	Стоимость алюминиевого провода	1000м	0,079	12673,58 --	-- --	1001 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	Е0111-5-1	Укладка полиэтиленовой пленки выше газопровода поверх подсыпки	м2	15,8	302,48 258,75	2,07 0,79	4779 4088	33 12	5044 123	1,38 --	22 --
32	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных труб д-100мм по фасаду дома	м	31	1240,75 130,50	20,80 7,79	38463 4046	645 241	514 12	0,73 0,04	22 1
33	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных труб д-80мм по фасаду дома	м	22	935,75 130,50	20,80 7,79	20587 2871	458 171	365 12	0,73 0,04	16 1
34	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных труб д-70мм по фасаду дома	м	244	801,76 116,10	15,99 5,99	195629 28328	3902 1462	3575 12	0,66 0,03	160 7
35	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных труб д-50мм по фасаду дома	м	295	623,70 100,35	14,12 5,29	183992 29603	4165 1561	3740 12	0,55 0,03	163 8

36	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза								
		м2	263,62	21,80	0,05	5746	13	1383	0,03	8
				5,81	0,02	1532	5	90	--	--
37	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза								
		м2	263,62	19,64	0,02	5178	5	743	0,02	4
				3,13	--	825	--	90	--	--
38	Е0124-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С								
		км	0,004	174617,62	46386,24	698	186	505	439,00	2
				80775,00	16380,75	323	66	130	85,84	--
39	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм								
		м	4	629,00	--	2516	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов								
		м	596	78,92	--	47036	--	4989	0,33	198
				69,75	--	41571	--	12	--	--
41	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм								
		стык	2	2327,99	1344,74	4656	2689	2160	1,95	4
				391,50	508,50	783	1017	120	3,25	7
42	Е0109-34-1	Монтаж креплении газопровода к стене								
		т	0,151	17355,77	2191,29	2621	331	1720	73,60	11
				12555,00	101,25	1896	15	90	0,49	--
43	С130810-45	Стоимость креплении газопровода к стене								
		кг	151	200,00	--	30200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	Е0134-27-8	Окраска креплении газопровода к стене								
		т	0,151	9752,34	3974,44	1473	600	703	22,93	3
				3660,75	1514,25	553	229	90	7,40	1
45	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5								
		м3	0,1	6134,77	66,01	613	7	23	1,35	--
				195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
46	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм								
		шт	9	401,00	--	3609	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм								
		шт	6	321,00	--	1926	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм								
			66	277,00	--	18282	--	--	--	--

49	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	85	--	--	--	--	--	--	--
					227,00	--	19295	--	--	--	--
50	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт	2	--	--	--	--	--	--	--
					302,00	--	604	--	--	--	--
51	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	шт	2	--	--	--	--	--	--	--
					311,00	--	622	--	--	--	--
52	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	2	--	--	--	--	--	--	--
					338,00	--	676	--	--	--	--
53	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	шт	1	--	--	--	--	--	--	--
					330,00	--	330	--	--	--	--
54	Е0124-13-3	Установка шарового крана	шт	1	--	--	--	--	--	--	--
					1317,43	664,93	1317	665	929	3,05	3
55	С130904-135 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002	Кран шаровый фланцевый /для газа/, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	компл		558,00	156,60	558	157	130	0,65	1
				1	37954,00	--	37954	--	--	--	--
56	Сцена	Отвод 90" д-110мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				3	1977,71	--	5933	--	--	--	--
57	Сцена	Отвод 135" д-110мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				4	3382,11	--	13528	--	--	--	--
58	Сцена	Переходник ПЭ-ВП/сталь д-110мм/д-108мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				2	2521,30	--	5043	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

Всего прямые затраты	35986657
Накладные расходы, тенге	5762501
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2504949

Всего	1254107
Временные здания и сооружения (1,1 %)	486795
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7311 %)	1208137
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	442541
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	177016
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**46 568 597**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**119 075 903**
Налог (2 %)	2 381 518
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**121 457 421**
НДС (12 %)	14 574 891
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**136 032 312**

Заказчик _____

Подрядчик _____