Счет-фактура № 00000000011 от 31 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Аз Наурыза, дом № 11,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ3684904KZ000615740, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор генподряда №04/15 от 14.04.15г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул.Ибатова д.90

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Center Grand"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140840005889, ул.Ибатова д.90

ИИК получателя: KZ7684904KZT000899521, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство Шесть 9-ти этажных блок-секции в ЖК "Золотой квартал"Блок В,Г,Д,Е	шт	1	82 763 300,00	82 763 300,00	12%	9 931 596,00	92 694 896,00		
Всего по счету:					**82 763 300,00**		**9 931 596,00**	**92 694 896,00**		

Руководитель: Баяшева Л. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Нургелдина А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"
Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В Г Д Е"

Форма 3

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2016 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код
Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ								
	С начала года по отчетный м-ц включ.	В отчетном месяце	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	в отчетном	по монтажу	Стоимость прочих затрат не	дополнительные затраты на приобретени	другие дополнител	Налог на добавлен. стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 341 416 001	1 174 208 685				23 484 174			143 723 143	1 341 416 001
в т.числе за месяц	92 694 896	81 140 490				1 622 810			9 931 596	92 694 896

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Форма 3

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В Г Д Е"

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2016 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник		Организац. Праавовая		
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код	
Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ									
	С начала года по отчетный м-ц включ.	В отчетном месяце	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	в отчетном	по монтажу	Стоимость прочих затрат не	дополнительные затраты на приобретени	другие дополнител	Налог на добавлен. стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 341 416 001	1 174 208 685				23 484 174			143 723 143	1 341 416 001
в т.числе за месяц	92 694 896	81 140 490				1 622 810			9 931 596	92 694 896

Заказчик_____

Подрядчик_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Заказчик: ТОО "Center Grand"

Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2016 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОТДЕЛ 3.Отопление выше 0.000 жилая часть										
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы										
58	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб д-25х4,2мм	100	67,67	4,19	6767	419	7863	0,34	34		
		м		59,85	1,58	5985	158	128	0,01	1		
59	С130804-1928 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	100	107,00	--	10700	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
60	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб д-32х5,4мм	4560	67,67	4,19	308575	19106	358555	0,34	4034		
		м		59,85	1,58	272916	7205	128	0,01	91		
61	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4560	180,00	--	820800	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
62	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	200	935,75	20,80	187150	4160	35402	0,73	290		
		м		130,50	7,79	26100	1558	128	0,04	15		

63	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	32	596,67 59,85	4,19 1,58	19093 1915	134 51	2516 128	0,34 0,01	22 --
64	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	4892	10,99 10,69	-- --	53763 52295		66938 128	0,05 --	628 --
70	С130810-161	Тройник с внутренней резьбой 323/432	шт	614	7380,00 --	-- --	4531320 --	-- --	-- --	-- --	-- --
71	Е0116-10-2	Распределительная гребенка 2 диаметром 50мм L-1000мм (64шт)	м	64	623,70 100,35	14,12 5,29	39917 6422	904 339	8654 128	0,55 0,03	71 3
							5978086		479928		

ОТДЕЛ 2.Холодное водоснабжение выше 0,000

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

39	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-32х5,4мм	м	180	364,67 59,85	4,19 1,58	65641 10773	754 284	14153 128	0,34 0,01	121 3
40	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	180	180,00 --	-- --	32400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-40х6,7мм	м	200	67,67 59,85	4,19 1,58	13534 11970	838 316	15726 128	0,34 0,01	135 3
42	С130804-1930 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	200	281,00 --	-- --	56200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	760	10,99 10,69	-- --	8352 8124	-- --	10399 128	0,05 --	104 --
52	С130804-2120 Изм. и доп.вып.16 СН	Колено 90" П.П. д-20мм	шт	160	6,00 --	-- --	960 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	С130804-2051 Изм. и доп.вып.16 СН	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	180	47,00 --	-- --	8460 --	-- --	-- --	-- --	-- --

54	С130804-2200 Изм. и доп.вып.16 СН	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40х20х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	32,00	--	1600	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
55	С130804-2196 Изм. и доп.вып.16 СН	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32х20х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	29,00	--	1450	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
56	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	55	33,00	--	1815	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
57	С130804-2092 Изм. и доп.вып.16 СН	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	13,00	--	26	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
58	С130804-1960 Изм. и доп.вып.16 СН	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 д-32х5,4	56	25,00	--	1400	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
59	С130804-1960 Изм. и доп.вып.16 СН	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 д-40х6,7	56	25,00	--	1400	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
60	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	7,00	--	350	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
61	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	11,00	--	550	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
						194138		40279			

ОТДЕЛ 2.Горячее водоснабжение выше 0,000

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

33	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-25х4,2мм	80	67,67	4,19	5414	335	6290	0,34	54
		м		59,85	1,58	4788	126	128	0,01	1
34	С130804-1928 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	107,00	--	8560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-32х5,4мм	140	67,67	4,19	9474	587	11008	0,34	94
		м		59,85	1,58	8379	221	128	0,01	2

36	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SD -32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	140	180,00	--	25200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д-40x6,7мм	м	360	67,67	4,19	24361	1508	28307	0,34	243
					59,85	1,58	21546	569	128	0,01	5
38	С130804-1930 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	360	281,00	--	101160	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	580	10,99	--	6374		7936	0,05	130
					10,69	--	6200		128	--	--
40	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	32	473,47	39,24	15151	1256	11059	1,47	47
					254,25	15,75	8136	504	128	0,07	2
49	С130804-2120 Изм. и доп.вып.16 СН	Колено 90" П.П. д-20мм	шт	120	6,00	--	720	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-2053 Изм. и доп.вып.16 СН	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	61,00	--	61	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
51	С130804-2056 Изм. и доп.вып.16 СН	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	122,00	--	122	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
52	С130804-2200 Изм. и доп.вып.16 СН	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	80	32,00	--	2560	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Строительные работы									
65	Е0126-6-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым толщиной 60 мм	м	216	376,95	18,41	81421	3977	76838	2,07	447
					348,75	6,98	75330	1508	100	0,03	7
66	С11031-85	Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 60мм ХПС-Т-5	м3	4	15500,00	--	62000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

67	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопровод диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм				163				
		м	216	137,80	8,16	29764	1763	8942	0,24	52
				38,25	3,15	8262	680	100	0,02	3
68	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/								
		1000м2	0,072	314500,00	--	22644	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
						394986		150381		

ОТДЕЛ 1.Канализация бытовая ниже 0,000

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб д-100мм								
		м	240	150,08	1,43	36019	343	31617	0,56	134
				102,38	0,54	24571	130	128	--	1
2	СЦена	Труба полипропиленовая д-100мм								
		м	240	250,43	--	60103	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб д-100мм (на выпуске)								
		м	30	150,08	1,43	4502	43	3952	0,56	17
				102,38	0,54	3071	16	128	--	--
4	СЦена	Труба полипропиленовая д-100мм								
		м	30	250,43	--	7513	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	СЦена	Тройник П.П. 45" д-100х100								
		шт	32	113,53	--	3633	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	СЦена	Колено П.П. 90" д-100мм								
		шт	60	61,77	--	3706	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	СЦена	Колено П.П. 45" д-100мм								
		шт	24	61,77	--	1483	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	СЦена	Ревизия с крышкой д-100мм								
		шт	12	125,21	--	1503	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	СЦена	Прочистка (заглушка) д-100мм								
		шт	4	26,71	--	107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	160	200,00	--	32000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

ОТДЕЛ 2.Канализация бытовая выше 0,000

РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы

1	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водос кения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	72	1240,75	20,80	89334	1498	12745	0,73	52
					130,50	7,79	9396	561	128	0,04	3
2	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	36	471,67	4,19	16980	151	2831	0,34	12
					59,85	1,58	2155	57	128	0,01	--
3	Е0116-10-5	Установка гидрозатвора из стальной электросварной трубы д-108х4мм, L-1500мм	м	6	1240,75	20,80	7445	125	1062	0,73	4
					130,50	7,79	783	47	128	0,04	--
4	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
5	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	4	584,00	--	2336	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
6	СЦена	Прочистка (заглушка) д-100мм	шт	8	26,71	--	214	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
7	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	384,00	--	6144	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
8	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	72	200,00	--	14400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
9	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	36	148,40	0,07	5342	3	4083	0,65	23
					108,00	0,02	3888	1	105	--	--
10	Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	88	73,28	14,33	6449	1261	4990	0,29	25
					51,30	5,40	4514	475	100	0,03	2
11	С11031-83	Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 40мм ХПС-Т-5	м3	1,68	18400,00	--	30912	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

12	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопров диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	36	114,31	6,39	4115	230	1167	0,19	7
		м		29,93	2,48	1077	89	100	0,01	--
13	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	72	150,76	9,01	10855	649	3321	0,27	19
		м		42,75	3,38	3078	243	100	0,02	1
14	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,056	314500,00	--	17612	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛ 2.Водосток выше 0,000								
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы								
15	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	204	1240,75	20,80	253113	4243	36110	0,73	148
		м		130,50	7,79	26622	1589	128	0,04	8
16	Е0116-13-2	Установка патрубка компенсационного из полипропиленовой трубы д-100мм, L-1200мм	9,6	748,88	1,43	7189	14	1265	0,56	5
		м		102,38	0,54	983	5	128	--	--
17	СЦена	Прочистка (заглушка) д-100мм	4	26,71	--	107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СЦена	Ревизия с крышкой д-100мм	8	125,21	--	1002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	384,00	--	3072	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
		1воронка		465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
		РАЗДЕЛ 4.Строительные работы								
21	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	12	262,21	15,40	3147	185	2678	1,15	14
		м		217,35	5,85	2608	70	100	0,03	--
22	С11031-85	Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 60мм ХПС-Т-5	1,2	15500,00	--	18600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

23	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопров диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	12	150,76	9,01	1809	108	554	0,27	3
		м		42,75	3,38	513	41	100	0,02	--
24	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,032	314500,00	--	10064	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
						545840		74838		

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение жилого дома

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

40	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	4984	108,60	48,90	541262	243718	245263	0,22	1096
		м		39,60	12,20	197366	60805	95	0,07	353
41	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	188	147,30	73,00	27692	13724	12109	0,29	55
		м		49,50	18,30	9306	3440	95	0,11	20
42	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	376	180,30	91,60	67793	34442	28719	0,33	124
		м		57,40	23,00	21582	8648	95	0,13	50
43	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	520	125,60	64,10	65312	33332	28257	0,26	135
		м		41,40	15,80	21528	8216	95	0,09	48
44	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	160	159,90	81,10	25584	12976	11370	0,35	56
		м		54,50	20,30	8720	3248	95	0,12	19
45	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	5504	8,50	0,10	46784	550	38170	0,05	275
		м		7,30	--	40179	--	95	--	--
46	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	92	10,60	0,10	975	9	778	0,06	6
		м		8,80	0,10	810	9	95	--	--
47	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	256	14,60	0,20	3738	51	2894	0,07	18
		м		11,80	0,10	3021	26	95	--	--

48	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	376	19,60	0,50	7370	188	5894	0,10	38
		м		16,40	0,10	6166	38	95	--	--
49	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	7380	5,40	0,10	39852	738	25941	0,02	148
		м		3,70	--	27306	--	95	--	--
50	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	2636	10,60	0,40	27942	1054	19282	0,05	132
		м		7,60	0,10	20034	264	95	--	2
51	Ц0108-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	10400	30,30	7,30	315120	75920	205504	0,11	1144
		м		18,70	2,10	194480	21840	95	0,01	127
52	Ц0108-403-2	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в готовых каналах стен и перекрытий	28000	35,30	9,60	988400	268800	635741	0,13	3640
		м		21,10	2,80	590800	78401	95	0,02	455
		РАЗДЕЛ 2.Материалы								
86	С151607-128 Изм. и доп.вып.16 СН	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	1,948	223406,00	--	435195	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
87	С151607-126 Изм. и доп.вып.16 СН	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	1,32	103179,00	--	136196	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
88	С151607-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02.04-	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 ПВ2	2,52	27900,00	--	70308	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
89	С151607-123 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,508	34697,00	--	17626	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
90	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,028	23772,00	--	666	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
91	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	9,84	15071,00	--	148299	--	--	--	--

		км		--	--	--	--	--	--	--
92	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,08	3660,00	--	293	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
93	С151601-1181 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	10,4	35982,00	--	374213	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
94	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	28	53341,00	--	1493548	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
95	Сцена	Труба поливинилхлоридная д-25мм	2500	26,04	--	65111	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	Сцена	Труба поливинилхлоридная д-32мм	92	48,08	--	4424	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	Сцена	Труба поливинилхлоридная д-40мм	96	52,76	--	5065	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Сцена	Труба поливинилхлоридная д-63мм	376	126,88	--	47708	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	Сцена	Труба поливинилхлоридная д-10мм	864	14,69	--	12694	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	Сцена	Труба поливинилхлоридная д-20мм	1620	20,03	--	32455	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
101	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Труба стальная д-26х2,8мм	40	168,00	--	6720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН	Труба стальная д-26х1,8мм	480	111,00	--	53280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН	Труба стальная д-42х2мм	160	141,00	--	22560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	С11011-886 Изм. и	Сталь листовая	0,7121	51027,00	--	36335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

						5 520		1259922		

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы Газоснабжение внутренние

1	Е0124-101-1	Устройство газового фасадного ввода	12	12538,76	891,86	300930	21405	55177	8,09	194
		ввод		1431,00	337,50	34344	8100	130	1,65	40
2	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	582	120,70	14,12	140495	16436	157395	0,55	644
		м		100,35	5,29	116807	6158	128	0,03	30
3	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм д-25х2мм	470	99,00	--	93060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм д-18х2мм	112	56,00	--	12544	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	582	78,92	--	91863	--	103922	0,33	388
		м		69,75	--	81189	--	128	--	--
6	Е0116-10-2	Устройство футляра из стальных электросварных труб д-57мм L-750мм 24шт	9	623,70	14,12	11227	254	2434	0,55	10
		м		100,35	5,29	1806	95	128	0,03	--
7	Е0116-10-1	Устройство гильз из стальных электросварных труб д-45мм L-350мм 168шт	29,4	425,70	14,12	25031	830	7951	0,55	33
		м		100,35	5,29	5901	311	128	0,03	2
8	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	204	473,47	39,24	193176	16010	141005	1,47	600
		1шт		254,25	15,75	103734	6426	128	0,07	29
9	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	12	3074,00	--	73776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	96	2596,00	--	498432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	96	2430,00	--	466560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
						1907094		467884		

		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	195,12	21,80	0,05	4253	10	1024	0,03	6
		м2		5,81	0,02	1134	4	90	--	--
19	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза	195,12	19,64	0,02	3833	4	550	0,02	3
		м2		3,13	--	611	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж Лифт								
1	Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 630кг на 12 остановок, высота шахты 44м	4	397320,00	115630,00	1589280	462520	937190	1427,00	5708
		лифт		232200,00	28130,47	928800	112522	90	163,16	653
2	Ц0103-560-5	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг до 9 остановок	12	-13878,00	-4455,00	-166536	-53460	-92124	-46,00	-552
		остан.		-7403,00	-1126,98	-88836	-13524	90	-6,54	-78
3	Ц0103-560-7	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг до высоты 29,1м	56	-2213,80	-90,00	-123973	-5040	-105906	-13,00	-728
		м		-2099,00	-2,30	-117544	-129	90	-0,01	-1
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование								
4	75-7-9	Лифт пассажирский грухоподъемностью 630кг	4	1714300,00	--	6857200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
						8155971		739160		

		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы теплосети								
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	333	44,07	41,46	14676	13807	4527	0,02	6
		м3		2,61	11,40	869	3798	97	0,04	13
2	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1 К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	20	791,10	--	15822	--	17879	4,27	85
		м3		791,10	--	15822	--	113	--	--
3	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный резерв	353	10,93	10,93	3859	3859	1215	--	--
		м3		--	3,55	--	1253	97	0,01	5

4	Е0101-138-5	Уплотнение грунта под основание здания тра[illegible]ющими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	72	87,66	57,94	6312	4171	2468	0,11	8
		м2		15,64	19,70	1126	1418	97	0,07	5
5	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	228	10,93	10,93	2493	2493	785	--	--
		м3		--	3,55	--	809	97	0,01	3
6	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	171	7,57	7,57	1295	1295	408	--	--
		м3		--	2,46	--	420	97	0,01	2
7	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	57	190,58	--	10863	--	12275	1,38	79
		м3		190,58	--	10863	--	113	--	--
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	171	25,65	5,38	4386	919	3362	0,13	22
		м3		20,27	--	3466	--	97	--	--
9	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	125	50,82	48,38	6352	6048	1996	0,02	2
		м3		2,39	14,07	299	1759	97	0,05	6
10	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	231,25	76,60	--	17714	--	3543	0,32	74
		т		15,32	--	3543	--	100	--	--
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	125	3,76	3,24	470	406	194	--	--
		м3		0,48	1,12	60	140	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Канал КЛ 120х60-8 (37,22м)								
12	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	6,2654	1143,41	--	7164	--	3676	2,99	19
		м3		477,00	--	2989	--	123	--	--
13	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	15,15	1986,57	564,43	30097	8551	16172	3,33	50
		м3		567,00	195,49	8590	2962	140	0,75	11
14	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	2,16	19900,00	--	42984	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

15	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки ко никаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	7,2	18800,00	--	135360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	5,72	18800,00	--	107536	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143015-64 Изм. и доп.	Стоимость опорныхподушек	0,04	30226,00	--	1209	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,15	106,00	--	1606	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Гидроизоляция								
19	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	73,696	194,65	9,95	14345	733	5071	0,36	26
		м2		52,20	3,74	3847	276	123	0,02	1
20	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30	147,39	29,66	0,67	4371	99	160	--	1
		м2		0,63	0,25	93	37	123	--	--
21	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой гидроизолом	73,696	340,45	18,42	25090	1357	8417	0,42	31
		м2		85,95	6,91	6334	509	123	0,03	2
22	Е0111-11-3	Устройство защитного слоя из бетона	73,696	212,23	13,43	15640	990	5229	0,37	27
		м2		52,65	5,04	3880	371	123	0,02	2
23	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до толщины 30мм	147,39	33,07	0,67	4874	99	160	--	1
		м2		0,63	0,25	93	37	123	--	--
		Деформационный шов (6шт)								
24	Е0107-57-7	Заполнение шва битумной мастикой	30	188,70	63,44	5661	1903	2235	0,18	5
		м		29,25	23,96	878	719	140	0,12	4
25	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	6	696,16	11,21	4177	67	253	0,20	1
		м2		31,50	4,21	189	25	118	0,02	--
26	Е0108-6-9	Устройство защитной стенки из кирпича	0,3	8918,85	296,60	2676	89	363	5,95	2
		м3		915,75	110,25	275	33	118	0,54	--

27	Е0106-22-13	Устройство защитного слоя из бетона	0,12	10237,93	229,39	1229	28	172	8,14	1
		м3		1280,25	86,65	154	10	105	0,42	--
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,21	3
		м2		37,35	1,44	448	17	118	0,01	--
РАЗДЕЛ 3.Неподвижная опора (2шт)										
29	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных коструций	0,78	2353,69	497,19	1836	388	679	2,75	2
		м3		454,50	167,07	355	130	140	0,58	--
30	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,22	18800,00	--	4136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,56	19700,00	--	11032	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	0,154	6134,77	66,01	945	10	36	1,35	--
		м3		195,75	24,93	30	4	105	0,12	--
33	Е0106-16-1	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм из бетона В12,5	0,724	18913,31	334,73	13693	242	3089	24,80	18
		м3		3937,50	126,45	2851	92	105	0,62	--
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,658	106,00	--	176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 4.Угол поворота УПК 120х60 (2шт)										
35	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,02	1143,41	--	2310	--	1185	2,99	6
		м3		477,00	--	964	--	123	--	--
36	Е0107-61-1	Устройство угла поворота	4,68	1986,57	564,43	9297	2642	4996	3,33	16
		м3		567,00	195,49	2654	915	140	0,75	4
37	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	2,72	18800,00	--	51136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

38	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяж го бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
			1,96	18800,00	--	36848	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0107-11-1	Укладка балки								
			2	391,83	250,96	784	502	613	0,81	2
		шт		130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
40	С143015-31	Стоимость балки								
			0,18	19700,00	--	3546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0108-6-9	Кладка стенок угла поворота								
			0,42	8918,85	296,60	3746	125	508	5,95	2
		м3		915,75	110,25	385	46	118	0,54	--
42	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			4,86	106,00	--	515	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Тепловая камера тип 2(1шт)								
43	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			7,8174	61,90	2,62	484	20	111	0,07	1
		м2		10,51	0,99	82	8	123	--	--
44	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			0,4	6380,47	--	2552	--	279	3,66	1
		м3		567,00	--	227	--	123	--	--
45	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			0,56	6550,81	--	3668	--	391	3,66	2
		м3		567,00	--	318	--	123	--	--
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,96	106,00	--	102	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм								
			7,8174	194,20	9,95	1518	78	417	0,27	2
		м2		39,60	3,74	310	29	123	0,02	--
48	Е0108-22-1	Кладка стен камеры из стеновых полнотелых бетонных блоков М125 на растворе М50								
			9	1607,81	372,83	14470	3355	7790	3,72	33
		м3		594,00	139,50	5346	1255	118	0,68	6
49	СЦена	Стеновой полный бетонный блок размером 390х190х188мм								
			647,48	68,12	--	44104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т								
			2	1898,51	310,26	3797	621	982	1,53	3
		шт		256,50	94,27	513	189	140	0,39	1

63	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0109-29-1	Монтаж лестницы МС1	0,0578	13565,47	5475,87	785	317	343	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	292	90	90	5,46	--
65	С12021-267	Стоимость лестницы МС-1	0,0578	133700,00	--	7733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0134-27-8	Окраска металлических лестниц за 2 раза	0,5784	9752,34	3974,44	5641	2299	2694	22,93	13
		т		3660,75	1514,25	2117	876	90	7,40	4
67	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0145	175710,10	1826,10	2551	27	179	42,70	1
		т		8100,00	690,75	118	10	140	3,37	--
		РАЗДЕЛ 6.Дренажный колодец								
68	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,45	5964,43	66,01	2684	30	104	1,35	1
		м3		195,75	24,93	88	11	105	0,12	--
69	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,45	106,00	--	48	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	5	387,08	25,04	1935	125	195	0,14	1
		м2		22,25	9,38	111	47	123	0,05	--
71	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	5	-72,06	-3,11	-360	-16	-25	-0,02	--
		м2		-2,97	-1,17	-15	-6	123	-0,01	--
72	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002	Устройство дренажного колодца	1,84	13405,65	2538,55	24666	4671	8602	15,87	29
		м3		2645,33	950,63	4867	1749	130	4,64	9
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,84	106,00	--	195	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

74	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодц ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	1618,00	--	3236	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	1	5180,00	--	5180	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	1	4506,00	--	4506	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	С143018-324 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	6	3038,00	--	18228	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	2	4508,00	--	9016	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0123-20-2	Устройство фильтрующего щебеночного основания под иловые площадки и поля фильтрации	0,79	995,84	15,68	787	12	66	0,41	--
		м3		59,31	5,09	47	4	130	0,02	--
82	Е0123-20-2	Засыпка колодца снаружи щебнем	14	995,84	15,68	13942	219	1172	0,41	6
		м3		59,31	5,09	830	71	130	0,02	--
83	Е0111-2-5	Тоже, глиной	1,78	1965,58	--	3499	--	2305	6,80	12
		м3		1053,00	--	1874	--	123	--	--
84	Е0146-33-5	Задека трубы бетоном	0,05	22802,41	332,71	1140	17	569	75,22	4
		м3		11245,50	126,00	562	6	100	0,61	--
85	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,05	106,00	--	5	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,005	597058,65	2029,45	2985	10	353	314,00	2

		км		53550,00	767,25	268	4	130	3,75	--
87	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	0,4	1143,41	--	457	--	235	2,99	1
		м3		477,00	--	191	--	123	--	--
88	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	0,85	6550,81	--	5568	--	593	3,66	3
		м3		567,00	--	482	--	123	--	--
89	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	3	103,01	66,43	309	199	200	0,15	--
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
90	С143015-64 Изм. и доп.	Стоимость опорных подушек	0,045	30226,00	--	1360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7.Трубопроводы								
91	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,096	418618,09	93446,84	40187	8971	20092	717,00	69
		км		134775,00	26214,75	12938	2517	130	129,63	12
92	С130806-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	96	2713,00	--	260448	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,01	165952,21	46381,71	1660	464	1210	424,00	4
		км		76050,00	17015,25	761	170	130	88,37	1
94	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	10	314,00	--	3140	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
95	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	4	1610,00	--	6440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	10	2327,99	1344,74	23280	13447	10800	1,95	20
		стык		391,50	508,50	3915	5085	120	3,25	33
97	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	4	758,61	389,61	3034	1558	2134	1,73	7
		компл		317,25	93,15	1269	373	130	0,38	2

108	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопрово диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	10	137,80	8,16	1378	82	414	0,24	2
		м		38,25	3,15	383	31	100	0,02	--
109	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	96	213,12	13,56	20460	1302	4795	0,28	27
		м		45,00	4,95	4320	475	100	0,03	2
110	С11011-967	Стеклоткань рулонная для тплоизоляции типа СТЕ	106	262,00	--	27772	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 9.Газонепроницаемый узел ввода теплосети (1шт)								
111	Е0110-5-1	Установка антисептированной доски	0,0058	22951,16	316,57	133	2	25	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	20	1	120	0,58	--
112	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,051	247994,13	49389,75	12648	2519	5399	312,70	16
		т		62775,00	18657,00	3202	952	130	91,12	5
113	Е0106-1-15	Устройство подпорных стенок из бетона В15	0,18	6875,15	100,65	1238	18	35	0,97	--
		м3		146,25	38,03	26	7	105	0,19	--
114	Е0116-10-4	Установка венттрубы д-80мм	2	935,75	20,80	1872	42	33	0,73	1
		м		130,50	7,79	261	16	12	0,04	--
115	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,28	148,40	0,07	42	--	32	0,65	--
		м2		108,00	0,02	30	--	105	--	--
116	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	1,12	665,48	8,23	745	9	112	0,47	1
		м2		81,68	3,08	91	3	118	0,02	--
117	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	1,12	339,88	4,19	381	5	54	0,23	--
		м2		39,38	1,58	44	2	118	0,01	--
118	Е0116-30-1	Заделка сальников	3	770,63	--	2312	--	109	1,80	5
		1сальник		301,50	--	905	--	12	--	--
		РАЗДЕЛ 10.Водопровод в канал теплосети								

119	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных т опроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,048	199923,73	52482,23	9596	2519	6749	494,00	24
		км		91125,00	17035,50	4374	818	130	88,49	4
120	С130806-52 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 125х4,5 мм	48	1210,00	--	58080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
121	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25,6	200,00	--	5120	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм (изол)	0,048	238095,64	23876,89	11429	1146	2304	161,00	8
		км		27900,00	9020,25	1339	433	130	44,05	2
123	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	48	129,26	11,48	6205	551	3921	0,44	21
		м		77,40	4,28	3715	205	100	0,02	1
124	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	1,905	2890,00	--	5505	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	48	153,84	10,09	7384	484	1685	0,20	10
		м		31,28	3,83	1501	184	100	0,02	1
126	С11011-967	Стеклоткань рулонная для теплоизоляции	31,34	262,00	--	8211	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
						1634019		219075		

Всего прямые затраты	24814931
Накладные расходы, тенге	3633706
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1706918
Всего	30155555
Временные здания и сооружения (1,1 %)	331711

Затраты на производство строительно-монтаж[illegible]х работ в зимнее время (2,7311 %)	8[illegible]47
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	301556
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	120622
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**31 732 691**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**81 140 490**
Налог (2 %)	1 622 810
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**82 763 300**
НДС (12 %)	9 931 596
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**92 694 896**

Заказчик _____ Подрядчик _____