Счет-фактура № 00000000010 от 31 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Аз Наурыза, дом № 11,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ3684904KZ000615740, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор генподряда №04/15 от 14.04.15г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул.Ибатова д.90

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Center Grand"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140840005889, ул.Ибатова д.90

ИИК получателя: KZ416390222030000651, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство Шесть 9-ти этажных блок-секции в ЖК "Золотой квартал"Блок А,Б	шт	1	40 248 901,79	40 248 901,79	12%	4 829 868,21	45 078 770,00		
Всего по счету:					**40 248 901,79**		**4 829 868,21**	**45 078 770,00**		

Руководитель: Баяшева Л. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Нургелдина А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"
Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В Г Д Е"

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2016 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ								Налог на добавлен. стоимость	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ.	В отчетном месяце	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	в отчетном	по монтажу	Стоимость прочих затрат не	дополнительные затраты на приобретени	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 248 721 105	1 093 068 195				21 861 364			133 791 547	1 248 721 105
в т.числе за месяц	45 078 770	39 459 708				789 194			4 829 868	45 078 770

Заказчик_____ Подрядчик_____

Форма 3

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"
Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В Г Д Е"

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2016 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ								Налог на добавлен. стоимость	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ.	В отчетном месяце	ИЗ ГР.1			Стоимость прочих затрат не	дополнительные затраты			
			Стр.-монт. работы в	в отчетном	по монтажу		на приобретени	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 248 721 105	1 093 068 195				21 861 364			133 791 547	1 248 721 105
в т.числе за месяц	45 078 770	39 459 708				789 194			4 829 868	45 078 770

Заказчик _____ Подрядчик _____

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Заказчик: ТОО "Center Grand"

Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "А Б"

Акт

приемки выполненных работ за май месяц 2016 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 2.Надземная часть								
		РАЗДЕЛ 22.Стены								
358	E0108-15-5	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125** м3,	256	7546,79	266,56	1931978	68239	59812	5,07	4866
				814,50	99,00	25344	25344	118	0,49	470
359	E0108-15-5	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125** м3	256	7006,79	266,56	1793738	68239	59812	5,07	4866
				814,50	99,00	25344	25344	118	0,49	470
360	E0108-15-5	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125**	137	6620,69	266,56	907035	36519	32009	5,07	1648

			м3		814,50	99,00	13563	13563	118	0,49	159
361	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125		85	6620,69	266,56	562759	22658	19859	5,07	2455
			м3		814,50	99,00	8415	8415	118	0,49	237
362	Е0126-33-1	Утепление стен пеноплексом		36,2	5016,88	185,63	181611	6720	5959	18,17	4495
			м3		3264,75	69,75	2525	2525	118	0,34	84
363	СПрайслист	Стоимость пеноплекса		36,2	7985,18	--	289064	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
364	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125		42,1	7829,69	282,71	329630	11902	10507	5,53	271
			м3		902,25	105,75	4452	4452	118	0,52	25
365	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125		12,5	7329,69	282,71	91621	3534	3120	5,53	271
			м3		902,25	105,75	1322	1322	118	0,52	25
366	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125		12,5	6972,19	282,71	87152	3534	3120	5,53	90
			м3		902,25	105,75	1322	1322	118	0,52	8
367	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125		23,5	6972,19	282,71	163846	6644	5865	5,53	467
			м3		902,25	105,75	2485	2485	118	0,52	44
368	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой красным кирпичом М125		25,3	8302,13	305,80	210044	7737	6851	6,41	75
			м3		1039,50	114,75	2903	2903	118	0,56	7

369	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125	45,3	7459,93	305,80	337935	13853	12268	6,41	331
		м3		1039,50	114,75	5198	5198	118	0,56	29
370	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой красным кирпичом М125	10,1	7459,93	305,80	75345	3089	2735	6,41	770
		м3		1039,50	114,75	1159	1159	118	0,56	67
371	Е0108-12-1	Армирование кладки сеткой д4ВрI	1,6	59479,65	422,15	95167	675	595	56,40	585
		т		8257,50	157,50	252	252	118	0,77	8
372	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из желтого кирпича М125 на растворе М75	32,1	9158,16	337,41	293977	10831	9545	4,76	685
		м3		769,50	126,00	4045	4045	118	0,62	89
373	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из желтого кирпича М125 на растворе М25	12,3	9025,66	337,41	111016	4150	3658	4,76	128
		м3		769,50	126,00	1550	1550	118	0,62	17
374	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25	22,6	5903,74	337,41	133425	7625	6720	4,76	333
		м3		769,50	126,00	2848	2848	118	0,62	43
375	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75	185,1	7091,46	337,41	1312629	62455	55041	4,38	3167
		м3		670,50	126,00	23323	23323	118	0,62	448
376	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	185,1	6331,46	337,41	1171953	62455	55041	4,38	3167
		м3		670,50	126,00	23323	23323	118	0,62	448
377	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75	21,65	5788,06	337,41	125311	7305	6438	4,38	1517
		м3		670,50	126,00	2728	2728	118	0,62	215
378	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25	21,65	5701,66	337,41	123441	7305	6438	4,38	1447
		м3		670,50	126,00	2728	2728	118	0,62	205

379	Е0108-22-1	Кладка стен из пеноблоков	1,2	1596,81	372,83	1916	447	395	3,72	25
		м3		594,00	139,50	167	167	118	0,68	5
380	С143004-2	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона типа Б М-400	1,2	3160,00	--	3792	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
381	Е0108-7-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка вентканалов из керамического кирпича	0,65	834,87	34,37	543	22	20	0,93	3
		м2		136,80	12,87	8	8	118	0,06	--
382	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	206	103,01	66,43	21220	13685	11595	0,15	347
		шт		23,85	23,85	4913	4913	118	0,11	246
383	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	5	391,83	250,96	1959	1255	1041	0,81	85
		шт		130,73	88,22	441	441	118	0,37	39
384	С143015-184 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	15	423,00	--	6345	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
385	С143015-185 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	28	538,00	--	15064	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
386	С143015-186 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	7	654,00	--	4578	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
387	С143015-187 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ17-2-п ГОСТ 948-84	3	692,00	--	2076	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
388	С143015-199 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	24	1160,00	--	27840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
389	С143015-203 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-3-п ГОСТ 948-84	10	1238,00	--	12380	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
390	С143015-206 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ26-4-п ГОСТ 948-84	4	1353,00	--	5412	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
391	С143015-190 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	12	658,00	--	7896	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
392	С143015-193 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	15	812,00	--	12180	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
393	С143015-195 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	6	966,00	--	5796	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
394	С143015-214 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	18	4186,00	--	75348	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
395	С143015-216 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ27-37-п ГОСТ 948-84	8	6560,00	--	52480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
396	Е0107-11-1	Монтаж прогонов массой до 0,7т	6	391,83	250,96	2351	1506	1249	0,81	39

		шт		130,73	88,22	529	529	118	0,37	18
397	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,95	18600,00	--	17670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
398	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	2	103,01	66,43	206	133	113	0,15	5
		шт		23,85	23,85	48	48	118	0,11	3
399	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость опорных подушек	0,61	30226,00	--	18438	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
400	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек	0,3465	5015,90	2020,02	1738	700	411	14,10	98
		т		2272,50	502,43	174	174	118	1,79	12
401	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,265	62300,00	--	16510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
402	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,11	59200,00	--	6512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
403	С11011-4149 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,05	50241,00	--	2512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

404	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,0015	63600,00	--	95	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
405	Е0110-5-1	Укладка деревянного бруса	0,25	22951,16	316,57	5738	79	70	22,50	41
		м3		3487,50	119,25	30	30	118	0,58	1
406	Е0126-31-1	Утепление пространства между перемычками пеноплексом	0,25	2139,46	330,46	535	83	73	10,58	61
		м3		1809,00	123,75	31	31	118	0,60	3
407	СПрайслист	Стоимость пеноплекса	0,25	7985,18	--	1996	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
408	Е0108-12-1	Армирование простенков сеткой д-4ВрI	0,21	59479,65	422,15	12491	89	78	56,40	53
		т		8257,50	157,50	33	33	118	0,77	1
		Монолитный консольный пояс на отм 5,51; 11,51;17,51;23,51								
409	Е0110-5-1	Укладка досок	0,002	22951,16	316,57	46	1	1	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	0	0	118	0,58	--
410	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона	5,2	13270,10	316,01	69005	1643	1465	8,25	899
		м3		1368,00	119,39	621	621	118	0,58	64
411	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,023	52102,00	--	1198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
412	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,23	50600,00	--	11638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

413	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,23	62000,00	--	14260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
414	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,23	41200,00	--	9476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматурный пояс (5шт)								
415	Е0108-12-1	Устройство арматурных поясов	0,23	8679,65	422,15	1996	97	85	56,40	369
		т		8257,50	157,50	36	36	118	0,77	5
416	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,02	50600,00	--	1012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
417	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,02	42800,00	--	856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Декоративный элемент из фибробетона на открытой плоскости фасада								

423	С11011-2161 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель д-6мм L-100мм									
			156	2,64	--	412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
						10842832		382177		
		РАЗДЕЛ 23.Перегородки									
424	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича									
			247,88	809,96	34,37	200773	8520	7529	1,21	5999
		м2		189,00	12,87	3190	3190	118	0,06	312
425	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича									
			82,4	887,07	34,37	73095	2832	2503	1,21	1994
		м2		189,00	12,87	1060	1060	118	0,06	104
426	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок								
			0,25	4956,75	374,40	1239	94	82	17,50	52
		м3		3026,25	139,50	35	35	118	0,69	2

427	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	0,25	3405,00	--	851	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
428	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	5	975,42	4,92	4877	25	22	1,15	42
		м2		193,05	1,87	9	9	118	0,01	--
429	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	5	133,23	1,19	666	6	5	0,22	8
		м2		37,80	0,45	2	2	118	--	--
						281501		10141		

РАЗДЕЛ 24.Перекрытие и покрытие

430	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	75	859,04	200,77	64428	15058	12594	1,74	988
		шт		299,25	71,15	5336	5336	118	0,31	173
431	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	12	1398,73	373,54	16785	4482	3825	2,66	2426
		шт		465,75	135,07	1621	1621	118	0,61	552
432	С143017-792 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.12-8т СТ РК 949-92	12	7115,00	--	85380	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
433	С143017-801 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.12-8т СТ РК 949-92	54	9510,00	--	513540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
434	С143017-825 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	5	14078,00	--	70390	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

435	С143017-1156 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.15-8т СТ РК 949-92	5	8855,00	--	44275	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
436	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	362,2	2750,00	--	996050	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
437	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит П15д-8	1,2	18800,00	--	22560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
438	Е0107-53-3	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	3	411,58	188,37	1235	565	470	0,85	20
		шт		139,73	66,45	199	199	118	0,28	7
439	Е0107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2	3	719,09	363,02	2157	1089	915	1,32	32
		шт		221,18	129,23	388	388	118	0,56	13
440	С143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	12	1550,00	--	18600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
441	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	4	1860,12	924,97	7440	3700	2990	4,83	232
		шт		807,75	316,76	1267	1267	118	1,25	60
442	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/	4	1700,00	--	6800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
443	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	103,01	66,43	206	133	113	0,15	5

444	С143015-211 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	шт		23,85	23,85	48	48	118	0,11	4
				2	2600,00	--	5200	--	--	--	--
445	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	шт.		--	--	--	--	--	--	--
				0,001	30226,00	--	30	--	--	--	--
446	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	м3		--	--	--	--	--	--	--
				2	103,01	66,43	206	133	113	0,15	3
447	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость опорных подушек	шт		23,85	23,85	48	48	118	0,11	2
				0,03	30226,00	--	907	--	--	--	--
448	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок	м3		--	--	--	--	--	--	--
				1,3	5015,90	2020,02	6521	2626	1541	14,10	127
449	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	т		2272,50	502,43	653	653	118	1,79	16
				1,3	2452,13	545,76	3188	709	0	5,25	47
450	С12021-120	Стоимость металлических балок	т		1230,75	--			118	--	--
				1,3	101700,00	--	132210	--	--	--	--
451	Е0134-27-8	Окраска металлических балок за 2 раза	т		--	--	--	--	--	--	--
				1,3	9752,34	3974,44	12678	5167	4646	22,93	207
452	Е0107-20-1	Установка анкеров	т		3660,75	1514,25	1969	1969	118	7,40	67
				0,02	41008,57	2434,57	820	49	43	170,00	211
453	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т		31950,00	920,25	18	18	118	4,49	6
				0,02	52400,00	--	1048	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

454	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	0,006	51000,00	--	306	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
455	Е0107-20-3	Закладная деталь								
		т	0,006	175710,10	1826,10	1054	11	10	42,70	9
				8100,00	690,75	4	4	118	3,37	1
456	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных деталей								
		т	0,3	40200,00	--	12060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
457	Е0106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15								
		м3	0,25	9735,19	210,67	2434	53	47	5,75	39
				911,25	79,58	20	20	118	0,39	3
458	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,001	52102,00	--	52	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
459	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,02	52400,00	--	1048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
460	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,001	50900,00	--	51	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
461	Е0109-53-1	Установка пожарного люка								
		т	0,03	14806,01	1133,15	444	34	28	82,10	54
				12892,50	398,25	12	12	118	1,95	1

511	С12021-146	Косоуры	т		5040,00	1552,87	756	313	90	5,46	29
				0,36	108500,00	--	39060	--	--	--	--
512	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,009	13010,10	1826,10	2015	821	962	42,70	--
513	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т		8100,00	690,75	756	313	90	3,37	--
				0,009	59500,00	--	538	--	--	--	--
514	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	т		--	--	--	--	--	--	--
				22,2	203,59	12,56	2015	821	962	1,08	480
515	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м		180,00	4,75	756	313	90	0,02	10
				22,2	995,00	--	22089	--	--	--	--
516	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	м		--	--	--	--	--	--	--
				0,36	63800,00	--	22968	--	--	--	--
517	С12041-132	Металлизация закладных деталей	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,36	40200,00	--	14472	--	--	--	--
518	Е0109-29-1	Монтаж металлических лестниц ИМЛ-1, МЛ-1	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,002	13565,47	5475,87	2015	821	962	28,90	19
519	С12021-267	Стоимость металлических лестниц	т		5040,00	1552,87	756	313	90	5,46	4
				0,002	133700,00	--	267	--	--	--	--
520	Е0109-29-1	Монтаж металлических ограждений	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,002	13565,47	5475,87	2015	821	962	28,90	47
			т		5040,00	1552,87	756	313	90	5,46	9

521	Е0134-27-8	Окраска металлических ограждений за 2 раза	0,01	9752,34	3974,44	2015	821	962	22,93	53
		т		3660,75	1514,25	756	313	90	7,40	17
522	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров	25,1	975,42	4,92	2015	821	962	1,15	209
		м2		193,05	1,87	756	313	90	0,01	2
523	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров	25,1	133,23	1,19	2015	821	962	0,22	40
		м2		37,80	0,45	756	313	90	--	--
524	Е0107-60-3	Установка поручня	25,1	266,27	6,56	2015	821	962	0,57	95
		м		98,55	2,48	756	313	90	0,01	2
		Утепление перекрытий над лоджиями 9 этажа								
525	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	5,3	148,03	4,93	2015	821	962	0,19	8
		м2		29,25	1,85	756	313	90	0,01	--
526	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,25	8390,00	--	2098	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
527	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,25	3440,12	245,72	2015	821	962	2,71	12
		м3		382,50	92,25	756	313	90	0,45	2
528	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	0,25	149,51	15,94	2015	821	962	0,24	10
		м2		34,65	5,96	756	313	90	0,03	1
529	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40мм	12	5,44	0,14	2015	821	962	--	1
		м2		0,11	0,05	756	313	90	--	--

Всего прямые затраты	181226	15392
Накладные расходы, тенге	13397837	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	437116	
	830097	
Всего	14665051	

Временные здания и сооружения (1,1 %)	161316
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7311 %)	400356
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	146651
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	58660
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15 432 033**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**39 459 708**
Налог (2 %)	789 194
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**40 248 902**
НДС (12 %)	4 829 868
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**45 078 770**

Заказчик _____

Подрядчик _____