Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 21.Стены								
348	Е0108-15-5	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125**	11	7546,79	266,56	83015	2932	11857	5,07	9692
		м3		814,50	99,00	8960	1089	118	0,49	937
349	Е0108-15-5	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125**	11	7006,79	266,56	77075	2932	11857	5,07	9692
		м3		814,50	99,00	8960	1089	118	0,49	937

350	Е0108-15-5	Кл. а стен из кирпича с облицовкой лицев кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125	23	6620,69	266,56	152276	6131	24792	5,07	3213
		м3		814,50	99,00	18734	2277	118	0,49	310
351	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125	14	6620,69	266,56	92690	3732	15091	5,07	4846
		м3		814,50	99,00	11403	1386	118	0,49	468
352	Е0126-33-1	Утепление стен пеноплексом	12	5016,88	185,63	60203	2228	47217	18,17	9637
		м3		3264,75	69,75	39177	837	118	0,34	180
353	СПрайслист	Стоимость пеноплекса	23	7913,51	--	4197323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
354	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125	2	7829,69	282,71	15659	565	2379	5,53	658
		м3		902,25	105,75	1805	212	118	0,52	62
366	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	65	6331,46	337,41	411545	21932	61092	4,38	6698
		м3		670,50	126,00	43583	8190	118	0,62	948
367	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75	22	5788,06	337,41	127337	7423	20677	4,38	3200
		м3		670,50	126,00	14751	2772	118	0,62	453
368	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25	24	5701,66	337,41	136840	8098	22557	4,38	3118
		м3		670,50	126,00	16092	3024	118	0,62	441
369	Е0108-22-1	Кладка стен из пеноблоков	0,6	1596,81	372,83	958	224	519	3,72	66

		м3		594,00	139,50	356	84	118	0,68	12
370	С143004-2	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона типа Б М-400	0,5	3160,00	--	1580			--	--
		м3		--	--				--	--
371	Е0108-7-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка вентканалов из керамического кирпича	0,84	834,87	34,37	701	29	148	0,93	6
		м2		136,80	12,87	115	11	118	0,06	--
372	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	12	103,01	66,43	1236	797	675	0,15	677
		шт		23,85	23,85	286	286	118	0,11	481
373	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	9	391,83	250,96	3526	2259	2325	0,81	163
		шт		130,73	88,22	1177	794	118	0,37	74
374	С143015-184 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	25	423,00	--	10575	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
375	С143015-185 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	25	538,00	--	13450	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
376	С143015-186 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	10	654,00	--	6540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
377	С143015-187 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ17-2-п ГОСТ 948-84	5	692,00	--	3460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

378	С143015-188 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ 13-3-п ГОСТ 948-84	1	807,00	--	807	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
379	С143015-199 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	6	1160,00	--	6960	--	--	--	--
		шт.		--	--		--	--	--	--
380	С143015-203 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-3-п ГОСТ 948-84	2	1238,00	--	2476	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
381	С143015-206 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ26-4-п ГОСТ 948-84	2	1353,00	--	2706	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
382	С143015-190 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	6	658,00	--	3948	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
383	С143015-193 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	4	812,00	--	3248	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
384	С143015-195 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	2	966,00	--	1932	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
385	С143015-211 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	1	2600,00	--	2600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
386	С143015-214 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	2	4186,00	--	8372	--	--	--	--

		т.		--	--	--	--	--	--	--
387	С143015-216 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ27-37-п ГОСТ 948-84	2	6560,00	--	13120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
388	Е0107-11-1	Монтаж прогонов массой до 0,7т	2	391,83	250,96	784	502	517	0,81	78
		шт		130,73	88,22	261	176	118	0,37	36
389	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	1,2	18600,00	--	22320			--	--
		м3		--	--				--	--
390	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	2	103,01	66,43	206	133	113	0,15	10
		шт		23,85	23,85	48	48	118	0,11	7
391	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость опорных подушек	0,65	30226,00	--	19647	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
392	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек	0,06	5015,90	2020,02	301	121	196	14,10	191
		т		2272,50	502,43	136	30	118	1,79	24
393	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,06	62300,00	--	3738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
394	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,5	59200,00	--	29600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

395	С11011-4149 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,05	50241,00	--	2512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
396	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,02	63600,00	--	1272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
397	Е0110-5-1	Укладка деревянного бруса	0,23	22951,16	316,57	5279	73	979	22,50	128
		м3		3487,50	119,25	802	27	118	0,58	3
398	Е0126-31-1	Утепление пространства между перемычками пеноплексом	2	2139,46	330,46	4279	--	--	10,58	122
		м3		1809,00	123,75	--	--	--	0,60	7
399	СПрайслист	Стоимость пеноплекса	2	7913,51	--	15827			--	--
		м3		--	--				--	--
		Монолитный консольный пояс на отм 5,51;								
400	Е0110-5-1	Укладка досок	0,6	22951,16	316,57	13771	190	2554	22,50	32
		м3		3487,50	119,25	2093	72	118	0,58	1
401	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона	26	13270,10	316,01	345023	8216	45633	8,25	1636
		м3		1368,00	119,39	35568	3104	118	0,58	116
402	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03	52102,00	--	1563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
403	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,6	50600,00	--	30360	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
404	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6	62000,00	--	37200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
405	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,23	41200,00	--	9476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматурный пояс (5шт)								
406	Е0108-12-1	Устройство арматурных поясов	2,1	8679,65	422,15	18227	887	20852	56,40	733
		т		8257,50	157,50	17341	331	118	0,77	10
407	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	2,10413	50600,00	--	106469			--	--
		т		--	--				--	--
408	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	2,088	42800,00	--	89366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 22.Перегородки

415	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	65	809,96	34,37	52647	2234	15483	1,21	12239
		м2		189,00	12,87	12285	837	118	0,06	636
416	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	78	1170,52	34,37	91301	2681	18580	1,21	4061
		м2		189,00	12,87	14742	1004	118	0,06	211

Всего прямые затраты	6343325	6224025	54840
	8857188	2018097	8465
В том числе стоимость: материалов, тенге	103370141		
Накладные расходы, тенге	326094		
- заработная плата, тенге	1916935		
- трудоемкость, чел-ч	6390		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	400165		
Всего	7069585		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	77765		
- сметная заработная плата, тенге	215752		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1224		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7311 °	193000		
- сметная заработная плата, тенге	1766805		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10754		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	70696		

На с[illegible]ату дополнительных отпусков (0,4 %)	[illegible]28278
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7 439 324**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**19 022 352**
- материалы, тенге	264 317 451
- сметная заработная плата, тенге	42 813 554
Налог (2 %)	380 447
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19 402 799**
НДС (12 %)	2 328 336
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21 731 134**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Жунусов Нурлан Арыстанович

«ЕРЕН-групп»