Счет-фактура № 00000000001 от 31 января 2016 г.

Дата совершения оборота: 31.01.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Аз Наурыза, дом № 11,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ186390222030000677, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор генподряда №04/15 от 14.04.15г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул.Ибатова д.90

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011760, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Аз Наурыза, дом № 11

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 140840005889, ТОО "Center Grand" , ул.Ибатова д.90

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Center Grand"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140840005889, ул.Ибатова д.90

ИИК получателя: KZ416390222030000651, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство Шесть 9-ти этажных блок-секции в ЖК "Золотой квартал"	шт	1	143 175 714,29	143 175 714,29	12%	17 181 085,71	160 356 800,00		
Всего по счету:					**143 175 714,29**		**17 181 085,71**	**160 356 800,00**		

Руководитель: Сауганов А. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО "Center Grand" Форма 3

Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2016 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ								Налог на добавлен. стоимость	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ.	В отчетном месяце	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	в отчетном	по монтажу	Стоимость прочих затрат не	дополнительные затраты на приобретени	дополнительные затраты другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	658 467 462	576 389 585				11 527 792			70 550 085	658 467 462
в т.числе за месяц	160 356 800	140 368 348				2 807 367			17 181 086	160 356 800

Заказчик _____ Подрядчик _____

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Ерен -групп"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

Акт
приемки выполненных работ за январь месяц 2016 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих,	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 21.Стены								
348	Е0108-15-5	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125**	823,6	7546,79	266,56	6215536	219539	887783	5,07	9692
		м3		814,50	99,00	670822	81536	118	0,49	937
349	Е0108-15-5	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125**	823,6	7006,79	266,56	5770792	219539	887783	5,07	9692
		м3		814,50	99,00	670822	81536	118	0,49	937
350	Е0108-15-5	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом М125**	164,31	6620,69	266,56	1087846	43798	177115	5,07	3213
		м3		814,50	99,00	133830	16267	118	0,49	310

351	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичом М125	279,35	6620,69	266,56	1849490	74464	301120	5,07	4846
		м3		814,50	99,00	227531	27656	118	0,49	468
352	Е0126-33-1	Утепление стен пеноплексом	213,05	5016,88	185,63	1068846	39548	838290	18,17	9637
		м3		3264,75	69,75	695555	14860	118	0,34	180
353	СПрайслист	Стоимость пеноплекса	213,05	7913,51	--	4197323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
361	Е0108-12-1	Армирование кладки сеткой д4ВрI	2,471	59479,65	422,15	146974	1043	24536	56,40	1384
		т		8257,50	157,50	20404	389	118	0,77	19
365	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75	329,25	7091,46	337,41	2334863	111092	309452	4,38	6698
		м3		670,50	126,00	220762	41486	118	0,62	948
366	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	329,25	6331,46	337,41	2084633	111092	309452	4,38	6698
		м3		670,50	126,00	220762	41486	118	0,62	948
368	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25	131,78	5701,66	337,41	751365	44464	123856	4,38	3118
		м3		670,50	126,00	88358	16604	118	0,62	441
372	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2115	103,01	66,43	217866	140499	119045	0,15	677
		шт		23,85	23,85	50443	50443	118	0,11	481
374	С143015-184 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	189	423,00	--	79947	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
375	С143015-185 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	547	538,00	--	294286	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

376	С143015-186 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	97	654,00	--	63438	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
379	С143015-199 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	734	1160,00	--	851440	--	--	--	--
		шт.		--	--		--	--	--	--
380	С143015-203 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-3-п ГОСТ 948-84	144	1238,00	--	178272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
383	С143015-193 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	136	812,00	--	110432	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
384	С143015-195 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	67	966,00	--	64722	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
386	С143015-214 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	201	4186,00	--	841386	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 22.Перегородки								
415	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	5591,2	809,96	34,37	4528648	192170	1331861	1,21	12239
		м2		189,00	12,87	1056737	71959	118	0,06	636

416	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	1842	1170,52	34,37	2156098	63310	438777	1,21	4061
		м2		189,00	12,87	348138	23707	118	0,06	211
РАЗДЕЛ 23.Перекрытие и покрытие										
417	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	232	859,04	200,77	199297	46579	101401	1,74	1770
		шт		299,25	71,15	69426	16507	118	0,31	310
418	E0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	1148	1398,73	373,54	1605742	428824	813895	2,66	4852
		шт		465,75	135,07	534681	155060	118	0,61	1104
419	C143017-792 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.12-8т СТ РК 949-92	267	7115,00	--	1899705	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
424	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	996,19	2750,00	--	2739523	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
435	E0109-25-1	Монтаж металлических балок	7,2	5015,90	2020,02	36114	14544	23576	14,10	249
		т		2272,50	502,43	16362	3617	118	1,79	32
436	E0109-48-4	Электродуговая сварка	7,2	2452,13	545,76	17655	3929	10456	5,25	93
		т		1230,75	--	8861		118	--	--
437	C12021-120	Стоимость металлических балок	7,2	101700,00	--	732240	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
438	Е0134-27-8	Окраска металлических балок за 2 раза	7,2	9752,34	3974,44	70217	28616	43967	22,93	406
		т		3660,75	1514,25	26357	10903	118	7,40	131
		РАЗДЕЛ 26.Лестница №1 (4шт)								
492	Е0107-44-10	Монтаж перемычек и опорных подушек	44	103,01	66,43	4532	2923	2477	0,15	34
		шт		23,85	23,85	1049	1049	118	0,11	24
493	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость перемычек и опорных подушек	3,86	30226,00	--	116652	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
494	Е0109-25-1	Монтаж лобовых балок	3,86	5015,90	2020,02	19358	7796	12637	14,10	155
		т		2272,50	502,43	8770	1939	118	1,79	20
501	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	170	203,59	12,56	34610	2135	37061	1,08	959
		м		180,00	4,75	30600	808	118	0,02	21
502	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	170	995,00	--	169150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

Всего прямые затраты	**42539000**	**6224025**	**54840**
	8857188	**2018097**	**8465**
В том числе стоимость: материалов, тенге	103370141		
Накладные расходы, тенге	6675494		
- заработная плата, тенге	1916935		
- трудоемкость, чел-ч	6390		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2952870		
Всего	**52167364**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	573841		
- сметная заработная плата, тенге	215752		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1224		

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7311 %)	1424169
- сметная заработная плата, тенге	1766805
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10754
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	521674
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	208669
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**54 895 717**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**140 368 348**
- материалы, тенге	264 317 451
- сметная заработная плата, тенге	42 813 554
Налог (2 %)	2 807 367
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**143 175 715**
НДС (12 %)	17 181 086
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**160 356 800**

Заказчик _____ Подрядчик _____