Генподрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Субподрядчик: ТОО "ОрдаАвтодор"
Наименование стройки:Реконструкция автомобильной дороги районного значения "подъезд к н.п.Кызылтам"Кармакшинского района
Договор №67 от 24.07.2023г

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2025 г

Составлен(а) в текущих ценах 2022.7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
1	Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонны е. Разборка	м³ к онструк ции	411,85	4207,53	1848,86	1732871	761453	0	1384887	3367178
		НР - 108%; СП - 8%			2358,67	754,85	971418	310885		249421	
2	Е12-180101-1221 Кзтр и Кэм=1,06	Основания песчаные (гравийно-песчаны е) толщиной до 20 см. Разборка механизированны м способом	м² покрытия	13551,14	139,80	139,80	1894449	1894449	0	523941	2611833
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,70	0	727696		193471	
3	С3414-104-0501	Мусор строительны й (механизированная). Погрузк а	т	2046,06	170,00	--	347830		347830	0	375657
		СП - 8%			--	--	0			27826	
4	С3414-104-0602	Мусор строительны й (ручная). Разгрузк а	т	2046,06	634,00	--	1297202		1297202	0	1400978
		СП - 8%			--	--	0			103776	
5	С3412-102-0310	Перевозк а строительны х грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозк и 5 км	т·к м	2046,06	37,00	--	75704		75704	0	81761
		СП - 8%			--	--	0			6056	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								7837407
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы									
6	Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы . Разработк а бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	13267,05	53,13	53,13	704878	704878		143666	916543
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,04	0	199536		67884	
7	Е11-010104-0113 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 1 группы . Разработк а бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	13267,05	183,94	183,94	2440341	2440341		497387	6075352
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				52,07		690815		235018	
8	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы . Разработк а бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м+Возведение	м³ грунта	9865,80	65,79	65,79	649071	649071		132265	843992
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				18,62		183701		62507	
9	Е11-010104-0114 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы . Разработк а бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	9865,80	52,07	52,07	513712	513712		104704	667748
		НР - 72%; СП - 8%				14,74		145422		49473	

		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
10	Е11-010201-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	23132,87	132,00	132,00	3053539	3053539		627919	3975729
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта				37,70		872109		294517	
11	Е11-010201-0108 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	23132,87	62,45	62,45	1444648	1444648		333446	1920185
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта				20,02		463120		142248	
12	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемы й. Полив водой	м³ уплотненного грунта	2313,40	112,12	96,33	259378	222850	4858	61696	346752
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Полив водой			13,69	23,35	31670	54018		25686	
13	Е11-010203-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировк а механизированны м способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	28225,06	11,04	11,04	311605	311605		55073	395986
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной				2,71		76490		29334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								15142286
				РАЗДЕЛ 3. Устройство дорожной одежды(ТИП1)							
14	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	5875,000	5534,51	1379,16	32515246	8102565	23213006	3392862	38780758
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой			204,20	330,53	1199675	1941864		2872649	
15	Е11-270403-1204 Кзтр и Кэм=1,08	Прослойк а из нетканого синтетическ ого материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м² поверхности	21805,760	74,84	36,23	1631943	790023	872	1149722	3004581
		НР - 108%; СП - 8%			38,57	10,25	841048	223509		222533	
16	С1217-203-0304	Геотек стиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м², разрывная нагрузк а 8,8 к Н/м	м²	21805,760	413,00		9005779		9005779	--	9726241
		СП - 8%								720462	
17	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано- гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	4133,700	6312,35	1432,86	26093361	5923013	19326246	2449614	30826479
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой			204,20	344,50	844102	1424060		2283438	
18	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	12,850	191609,15	2972,89	2462178	38202	2423976	18412	2679037
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов				1326,72		17048		198447	

19	Е11-270602-0103 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/м³, толщина 8 см. Устройство	м²	18368,100	389,07	273,04	7146477	5015226	465264	2720323	10656002
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка и закрепление боковых упоров 3. Укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля 4. Россыпь и укатка черного клинца 5. Уход за покрытием			90,70	46,43	1665987	852831		789344	
20	С1211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	3134,000	21757,00		68186438		68186438	--	73641353
		СП - 8%			--					5454915	
21	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,020	191609,15	2972,89	961878	14924	961878	7193	1046597
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов				1326,72		6660		77526	
22	Е11-270602-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из холодны х асфальтобетонны х смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство+толщ 5см	м² покрытия	16450,000	2054,34	98,73	33793893	1624109	31003151	1480263	38096357
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком 4. Укатка 5. Уход за покрытием			70,92	12,40	1166634	203980		2821932	
23	Е11-270602-0204 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26К=4	Покрытия из холодны х асфальтобетонны х смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м² покрытия	16450,000	1254,59	0,02	20638006	329	20497029	151899	22453099
		НР - 108%; СП - 8%			8,55		140648			1663192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге								230910503
					РАЗДЕЛ 4. Укрепление обочин						
24	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработк а с погрузк ой на автомобили- самосвалы экскаваторами " Обратная лопата" с к овшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1846,0	257,02	245,96	474459	454042	1255	93397	613273
		НР - 72%; СП - 8%			10,38	59,89	19161	110557		45428	
25	С3412-102-0218	Перевозк а строительны х грузов самосвалами вне населенных пунк тов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозк и свыше 30 до 50 км+42км	т к м	14423,7	21,00	--	302898	--		--	327130
		СП - 8%			--	--	--	--		24232	
26	Е11-010107-1302 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравниванне бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1827,7	99,54	99,54	181929	181929		33741	232921
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и			--	25,64		46862		17254	
27	Е11-010201-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	200,0	132,00	132,00	26400	26400		5429	34357
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,70		7540		2546	
28	Е11-010201-0108 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	1708,2	62,45	62,45	106677	106677		24623	141793
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ:				20,02		34198		10504	

29	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемы й. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1708,2							256040
					112,12	96,33	191523	164551	3587	45556	
		НР - 72%; СП - 8%			13,69	23,35	23385	39886		18966	
		Состав работ: 1. Полив водой									
30	Е11-270801-0111 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 8 см	м² покрытия обочин	7050,0							2367129
					215,36	177,97	1518288	1254689	846	673458	
		НР - 108%; СП - 8%			37,27	51,18	262754	360819		175340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге								3972642
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								262907835
								262907835			
		Врем здания и сооружения3,12%						8202724,436			
		Итого с временными затратами						271110559			
		Дополнительные затраты 0,89%						2412883,975			
		Доп затраты в зонах экологии						7532101,993			
		ИТОГО						281055545			
		Непредвиденные затраты 2%						5470468,858			
		ИТОГО сметная стоимость						286526014			
		в ценах 2023г. К=1,0450539						299435128,1			
		НДС 12%						35932215,38			
		ВСЕГО С НДС						335367343,5			
		ВСЕГО с пониж коэфф.						318598976,3			

Генподрядчик:_____Шоманов А.Д
директор ТОО "Кызылорда жолдары"

Субподрядчик:_____Ибраев Н.Ь
директор ТОО "Орда Автодор"