Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима сельского округа Теликоль"**
Подрядчик: **ТОО «Орда Автодор»**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт улиц и автомобильных дорог А.Тажибаева, Т.Жуматова, Доспан Шайык, К.Абдикадырова, К.Мунайтпасова в сельском округе Теликоль Шиелийского района Кызылординской области**

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
010140003514	210840006536			№ 16	03.04.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт улиц и автомобильных дорог А.Тажибаева, Т.Жуматова, Доспан Шайык, К.Абдикадырова, К.Мунайтпасова в сельском окурге Теликоль Шиелийского района Кызылординской области	**286 338 475,56**	**286 338 475,56**	**53 932 166,87**				**6 471 860,02**	**60 404 026,89**
Аванс			**28 424 548,21**				**3 410 945,79**	**31 835 494,00**
Итого к оплате (с вычетом аванса)			**25 507 618,65**				**3 060 914,24**	**28 568 532,89**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Теликоль"
БИН 010140003514
Сарсенбаев Ә.А.

Подрядчик:
ТОО "Орда Автодор"
БИН 210840006536
Директор **Ибраев Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Раян и К"
БИН 160340012035
Аттестат: KZ35VJE00053596;KZ89VJE00053594;KZ62VJE00053595
Асанов Б.Б.

Авторский надзор: ТОО "НурЖолПроект"
БИН 091140001046
Әлиев Д.К.

1

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Теликоль"

Подрядчик: ТОО «Орда Автодор»

Договор №16 от 03.04.2025 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц и автомобильных дорог А.Тажибаева, Т.Жуматова, Доспан Шайык, К.Абдикадырова, К.Мунайтпасова в сельском окурге Теликоль Шиелийского района Кызылординской области

АКТ №4 от 25.09.2025г.
выполненных работ за сентябрь 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах декабря 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ул. Тажибаева				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**372 046**
		Разде Дорожная одежда				**345 504**
		Устройство дорожной одежды (ТИП I)				
17	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	**Укрепление обочин щебнем/ГПС/, толщина 10 см**	$м^2$	472	732	345 504
		Разде Обустройство улицы и организация движения				**26 542**
		Устройство дорожных разметок.Устройство горизонтальной разметки масляной краской				
18	1127-0803-0118 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3**	км	0,472	56 234	26 542
1	2	3	4	5	6	7
		ул. Тажибаева 2				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**587 177**
		Разде Дорожная одежда				**424 560**
1	2	3	4	5	6	7
		Устройство дорожной одежды (ТИП I)				
17	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	**Укрепление обочин щебнем/ГПС/, толщина 10 см**	$м^2$	580	732	424 560
		Разде Обустройство улицы и организация движения				**162 617**
		Устройство дорожных знаков на металлических опорах. Типоразмер I				
18	1111-0201-0103 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,04 К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	0,32	8 667	2 773
19	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,16	64 589	10 334
20	1127-0802-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	шт.	2	17 825	35 650
21	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	**Стойк а круглая металлическая для дорожных знак ов ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	шт.	2	10 153	20 306
22	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращ ающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2021 треугольны й 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	шт.	1	7 861	7 861
23	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращ ающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	1	7 460	7 460

		Устройство дорожных разметок.Устройство горизонтальной разметки масляной краской				
24	1127-0803-0108 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	0,104	163 963	17 052
25	1127-0803-0125 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,15 м, шаг 3:1	км	0,475	128 803	61 181
		ул. Жуматов				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**669 504**
	Разде	**Дорожная одежда**				**461 160**
		Устройство дорожной одежды (ТИП I)				
17	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Укрепление обочин щебнем/ГПС/, толщина 10 см	м²	630	732	461 160
	Разде	**Обустройство улицы и организация движения**				**208 344**
		Устройство дорожных знаков на металлических опорах. Типоразмер I				
18	1111-0201-0103 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,04 К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	0,48	8 667	4 160
19	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Устройство фундамента бетонного столба	м³	0,24	64 589	15 501
20	1127-0802-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	3	17 825	53 475
21	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойк а круглая металлическая для дорожных знак ов ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	3	10 153	30 459
22	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращ ающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2021 треугольны й 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	7 861	7 861
23	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращ ающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	7 460	14 920
		Устройство дорожных разметок.Устройство горизонтальной разметки масляной краской				
24	1127-0803-0108 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	0,06	163 963	9 838
25	1127-0803-0125 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,15 м, шаг 3:1	км	0,56	128 803	72 130
		ул. Жуматов 2				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 329 570**
	Разде	**Дорожная одежда**				**4 267 669**
		Устройство дорожной одежды (ТИП I)				
14	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	0,49	176 574	86 521
15	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелк озернисты е АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	876	3 232	2 831 232
16	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщ ины покрытия к норме 6201-0602-0301	м²	876	1 419	1 243 044
17	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Укрепление обочин щебнем/ГПС/, толщина 10 см	м²	146	732	106 872
	Разде	**Обустройство улицы и организация движения**				**61 901**
		Устройство дорожных знаков на металлических опорах. Типоразмер I				
18	1111-0201-0103 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,04 К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	0,16	8 667	1 387
19	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Устройство фундамента бетонного столба	м³	0,08	64 589	5 167
20	1127-0802-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	17 825	17 825
21	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойк а круглая металлическая для дорожных знак ов ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	1	10 153	10 153

22	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращ ающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2021 треугольны й 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	7 861	7 861
		Устройство дорожных разметок.Устройство горизонтальной разметки масляной краской				
23	1127-0803-0108 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	0,02	163 963	3 279
24	1127-0803-0125 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,15 м, шаг 3:1	км	0,126	128 803	16 229
		ул. Жуматов 3				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13 663 339**
	Разде	**Дорожная одежда**				**7 162 866**
1	2	3	4	5	6	7
		Устройство дорожной одежды (ТИП I)				
14	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	0,83	176 574	146 556
15	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелк озернисты е АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1 470	3 232	4 751 040
16	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08 К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщ ины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	1 470	1 419	2 085 930
17	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Укрепление обочин щебнем/ГПС/, толщина 10 см	м^2	245	732	179 340
	Разде	**Обустройство улицы и организация движения**				**203 138**
		Устройство дорожных знаков на металлических опорах. Типоразмер I				
18	1111-0201-0103 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,04 К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м^2	0,64	8 667	5 547
19	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	64 589	20 668
20	1127-0802-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	4	17 825	71 300
21	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойк а круглая металлическая для дорожных знак ов ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	4	10 153	40 612
22	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращ ающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2021 треугольны й 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	7 861	15 722
23	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращ ающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	7 460	14 920
		Устройство дорожных разметок.Устройство горизонтальной разметки масляной краской				
24	1127-0803-0108 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	0,08	163 963	13 117
25	1127-0803-0125 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,15 м, шаг 3:1	км	0,165	128 803	21 252
		ул. Жуматов 4				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6 751 416**
	Разде	**Дорожная одежда**				**6 636 788**
		Устройство дорожной одежды (ТИП I)				
14	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	0,77	176 574	135 962
15	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелк озернисты е АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1 362	3 232	4 401 984
16	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08 К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщ ины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	1 362	1 419	1 932 678
17	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Укрепление обочин щебнем/ГПС/, толщина 10 см	м^2	227	732	166 164
	Разде	**Обустройство улицы и организация движения**				**114 628**
		Устройство дорожных знаков на металлических опорах. Типоразмер I				

18	1111-0201-0103 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,04 К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	0,32	8 667	2 773
19	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Устройство фундамента бетонного столба	м³	0,16	64 589	10 334
20	1127-0802-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17 825	35 650
21	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойк а круглая металлическая для дорожных знак ов ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10 153	20 306
22	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращ ающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	7 460	14 920
		Устройство дорожных разметок.Устройство горизонтальной разметки масляной краской				
23	1127-0803-0108 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	0,04	163 963	6 559
24	1127-0803-0125 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,15 м, шаг 3:1	км	0,187	128 803	24 086
		ул. Доспан Шайык				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				344 492
	Разде	Дорожная одежда				220 332
		Устройство дорожной одежды (ТИП I)				
17	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Укрепление обочин щебнем/ГПС/, толщина 10 см	м²	301	732	220 332
	Разде	Обустройство улицы и организация движения				124 160
		Устройство дорожных знаков на металлических опорах. Типоразмер I				
18	1111-0201-0103 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,04 К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	0,32	8 667	2 773
19	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Устройство фундамента бетонного столба	м³	0,16	64 589	10 334
20	1127-0802-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17 825	35 650
21	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойк а круглая металлическая для дорожных знак ов ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10 153	20 306
22	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращ ающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	7 460	14 920
		Устройство дорожных разметок.Устройство горизонтальной разметки масляной краской				
23	1127-0803-0108 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	0,04	163 963	6 559
24	1127-0803-0125 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,15 м, шаг 3:1	км	0,261	128 803	33 618
		ул. Доспан Шайык 2				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				228 201
	Разде	Дорожная одежда				158 844
		Устройство дорожной одежды (ТИП I)				
17	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Укрепление обочин щебнем/ГПС/, толщина 10 см	м²	217	732	158 844
	Разде	Обустройство улицы и организация движения				69 357
		Устройство дорожных знаков на металлических опорах. Типоразмер I				
18	1111-0201-0103 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,04 К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	0,16	8 667	1 387
19	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Устройство фундамента бетонного столба	м³	0,08	64 589	5 167
20	1127-0802-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	17 825	17 825
21	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойк а круглая металлическая для дорожных знак ов ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	1	10 153	10 153

22	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращ ающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1 В=600 мм	шт.	1	7 460	7 460
		Устройство дорожных разметок.Устройство горизонтальной разметки масляной краской				
23	1127-0803-0108 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	0,02	163 963	3 279
24	1127-0803-0125 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,15 м, шаг 3:1	км	0,187	128 803	24 086
		ул. Абдикадыров				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				539 233
	Разде	**Дорожная одежда**				348 432
		Устройство дорожной одежды (ТИП I)				
17	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Укрепление обочин щебнем/ГПС/, толщина 10 см	м²	476	732	348 432
	Разде	**Обустройство улицы и организация движения**				190 801
		Устройство дорожных знаков на металлических опорах. Типоразмер I				
18	1111-0201-0103 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,04 К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	0,48	8 667	4 160
19	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Устройство фундамента бетонного столба	м³	0,24	64 589	15 501
20	1127-0802-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	3	17 825	53 475
21	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойк а круглая металлическая для дорожных знак ов ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	3	10 153	30 459
22	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращ ающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1 В=600 мм	шт.	3	7 460	22 380
		Устройство дорожных разметок.Устройство горизонтальной разметки масляной краской				
23	1127-0803-0108 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	0,1	163 963	16 396
24	1127-0803-0125 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,15 м, шаг 3:1	км	0,376	128 803	48 430
		пер. Абдикадыров				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				6 809 752
	Разде	**Дорожная одежда**				6 694 064
		Устройство дорожной одежды (ТИП I)				
14	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	0,77	176 574	135 962
15	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелк озернисты е АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	1 374	3 232	4 440 768
15.3.3	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	134,1024	28 575	3 831 976
16	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08 К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщ ины покрытия к норме 6201-0602-0301	м²	1 374	1 419	1 949 706
17	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Укрепление обочин щебнем/ГПС/, толщина 10 см	м²	229	732	167 628
	Разде	**Обустройство улицы и организация движения**				115 688
		Устройство дорожных знаков на металлических опорах. Типоразмер I				
18	1111-0201-0103 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,04 К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	0,32	8 667	2 773
19	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Устройство фундамента бетонного столба	м³	0,16	64 589	10 334
20	1127-0802-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17 825	35 650
21	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойк а круглая металлическая для дорожных знак ов ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10 153	20 306

22	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращ ающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2021 треугольны й 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	7 861	15 722
		Устройство дорожных разметок.Устройство горизонтальной разметки масляной краской				
23	1127-0803-0108 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	0,04	163 963	6 559
24	1127-0803-0125 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,15 м, шаг 3:1	км	0,189	128 803	24 344
		ул. Мунайтпасов				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16 618 415**
	Разде	**Дорожная одежда**				**16 462 115**
		Устройство дорожной одежды (ТИП I)				
14	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	1,69	176 574	298 410
15	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелк озернисты е АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	3 001	3 232	9 700 751
16	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщ ины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4 194	1 419	5 951 286
17	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Укрепление обочин щебнем/ГПС/, толщина 10 см	м^2	699	732	511 668
	Разде	**Обустройство улицы и организация движения**				**156 300**
		Устройство дорожных знаков на металлических опорах. Типоразмер I				
18	1111-0201-0103 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,04 К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м^2	0,32	8 667	2 773
19	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	64 589	10 334
20	1127-0802-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17 825	35 650
21	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойк а круглая металлическая для дорожных знак ов ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10 153	20 306
22	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращ ающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	7 460	14 920
		Устройство дорожных разметок.Устройство горизонтальной разметки масляной краской				
23	1127-0803-0108 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	0,02	163 963	3 279
24	1127-0803-0125 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,15 м, шаг 3:1	км	0,536	128 803	69 038
		ул. Мунайтпасов 2				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10 495 566**
	Разде	**Дорожная одежда**				**10 407 017**
		Устройство дорожной одежды (ТИП I)				
14	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	1,2	176 574	211 889
15	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелк озернисты е АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2 136	3 232	6 903 552
16	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщ ины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	2 136	1 419	3 030 984
17	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Укрепление обочин щебнем/ГПС/, толщина 10 см	м^2	356	732	260 592
	Разде	**Обустройство улицы и организация движения**				**88 549**
		Устройство дорожных знаков на металлических опорах. Типоразмер I				
18	1111-0201-0103 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,04 К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м^2	0,16	8 667	1 387
19	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,08	64 589	5 167

20	1127-0802-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	17 825	17 825
21	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойк а круглая металлическая для дорожных знак ов ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	1	10 153	10 153
22	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращ ающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	7 460	7 460
		Устройство дорожных разметок.Устройство горизонтальной разметки масляной краской				
23	1127-0803-0108 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	0,02	163 963	3 279
24	1127-0803-0125 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,15 м, шаг 3:1	км	0,336	128 803	43 278

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**61 408 711,66**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%	**3 500 296,56**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**3 186 510,33**
ИТОГО:	**68 095 518,56**
Сметная прибыль 5%	**3 404 775,93**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**1 361 910,37**
ИТОГО:	**72 862 204,86**
2025 год - 100 %, К=1,079	**78 618 319,04**
Понижающий коэфицент К=0,98	**77 045 952,66**
Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%	**9 245 514,32**
ИТОГО по акту	**86 291 466,98**
Аванс 30%	**25 887 440,09**
Итого к оплате	**60 404 026,89**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Теликоль"
БИН 010140003514
_____ Сәрсенбаев Ә.А.

Подрядчик: ТОО "Орда Автодор"
БИН 210840006536
Директор_____ Ибраев Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Раян и К"
БИН 160340012035
Аттестат: KZ35VJE00053596;KZ89VJE00053594;KZ62VJE00053595
_____ Асанов Б.Б.

Авторский надзор: ТОО "НурЖолПроект"
БИН 091140001046
_____ Әлиев Д.К.