Приложение 2 к приказу Министра промышленности
и
строительства Республики Казахстан от 26 сентября
2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима сельского округа Теликоль"**
Подрядчик: **ТОО «Орда Автодор»**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт улиц и автомобильных дорог А.Тажибаева, Т.Жуматова, Доспан Шайык, К.Абдикадырова, К.Мунайтпасова в сельском окурге Теликоль Шиелийского района Кызылординской области**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
010140003514	210840006536			№ 16	03.04.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт улиц и автомобильных дорог А.Тажибаева, Т.Жуматова, Доспан Шайык, К.Абдикадырова, К.Мунайтпасова в сельском окурге Теликоль Шиелийского района Кызылординской области	**99 812 000,00**	**99 812 000,00**	**99 812 000,00**				**11 977 440,00**	**99 812 000,00**
Аванс 30%			**26 735 357,14**				**3 208 242,86**	**29 943 600,00**
Итого к оплате (с вычетом аванса)			**62 382 500,00**				**7 485 900,00**	**69 868 400,00**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Теликоль"
БИН 010140003514

_____ **Сәрсенбаев Ә.А.**

Подрядчик:
ТОО "Орда Автодор"
БИН 210840006536

Директор _____ **Ибраев Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Раян и К"
БИН 160340012035
Аттестат: KZ35VJE00053596;KZ89VJE00053594;KZ62VJE00053595

_____ **Асанов Б.Б.**

Авторский надзор: ТОО "НұрЖолПроект"
БИН 091140001046
Инженер

_____ **Әлиев Д.К.**

строительства Республики
2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации
технический заказчика

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Теликоль"

Подрядчик: ТОО «Орда Автодор»

Договор №16 от 03.04.2025 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц и автомобильных дорог А.Тажибаева, Т.Жуматова, Доспан Шайык, К.Абдикадырова, К.Мунайтпасова в сельском окурге Теликоль Шиелийского района Кызылординской области

АКТ №1 от 25.05.2025г.
выполненных работ за май 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах декабря 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ул.Тажибаев				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				8 611 542
		Раздел 1. Подготовительные работы				1 615 553
1	СЦИ *РК 8.03-04-2023,Раздел 1,таб.1601-0204- 30,п.2*	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложиюсти	км	0,472	42 098	19 870
2	СЦИ *РК 8.03-04-2023,Раздел 1,таб.1601-0204- 30,п.5*	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	0,472	25 497	12 035
		Земляные работы				
3	1101-0203-0404 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Предварительная планировка площ адей бульдозерами, мощ ность 79 к Вт (108 л с)	$м^2$	3 776	4	15 104
4	1101-0201-0226 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость к овш а 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	566,97	434	246 065
5	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4 734,15	92	435 542
6	1101-0203-0302 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	566,97	73	41 389
7	1101-0701-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см	$м^3$	566,97	250	141 742
8	1101-0701-0107 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08 К=7*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см	$м^3$	566,97	121	68 603
9	1101-0701-1401 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	566,97	201	113 961
10	1101-0703-0302 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	3 299	158	521 242
		Раздел 2. Дорожная одежда				6 995 989
		Устройство дорожной одежды (ТИП I)				
11	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	552,24	4 978	2 749 051
12	1127-0403-0201 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойны х, толщ ина 15 см/10 см	$м^2$	3 186	1 333	4 246 938
13	1127-0403-0204 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08 К=5*	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	$м^2$ основания	-3 186	332	-1 057 752
		ул. Тажибаева 2				

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				10 582 004
	Раздел 1.	**Подготовительные работы**				1 985 238
1	**СЦИ** *РК.8.03-04-2023,Раздел 1,т аб.1601-0204- 30,п.2*	**Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности**	км	0,58	42 098	24 417
2	**СЦИ** *РК.8.03-04-2023,Раздел 1,т аб.1601-0204- 30,п.5*	**Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности**	км	0,58	25 497	14 788
		Земляные работы				
3	**1101-0203-0404** *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	**Предварительная планировка площ адей бульдозерами, мощ ность 79 к Вт (108 л с)**	м²	4 640	4	18 560
4	**1101-0201-0226** *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость к овш а 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	696,7	434	302 368
5	**412-102-0205** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	5 817,4	92	535 201
6	**1101-0203-0302** *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	м³	696,7	73	50 859
7	**1101-0701-0101** *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см**	м³	696,7	250	174 175
8	**1101-0701-0107** *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08 К=7*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см**	м³	696,7	121	84 301
9	**1101-0701-1401** *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м³	696,7	201	140 037
10	**1101-0703-0302** *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	м²	4 054	158	640 532
	Раздел 2.	**Дорожная одежда**				8 596 766
		Устройство дорожной одежды (ТИП 1)				
11	**1127-0401-0102** *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м³	678,6	4 978	3 378 071
12	**1127-0403-0201** *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойны х, толщ ина 15 см/10 см**	м²	3 915	1 333	5 218 695
13	**1127-0403-0204** *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08 К=5*	**Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м² основания	-3 915	332	-1 299 780
		ул.Жуматов				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				11 494 168
	Раздел 1.	**Подготовительные работы**				2 156 302
1	**СЦИ** *РК.8.03-04-2023,Раздел 1,т аб.1601-0204- 30,п.2*	**Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности**	км	0,63	42 098	26 522
2	**СЦИ** *РК.8.03-04-2023,Раздел 1,т аб.1601-0204- 30,п.5*	**Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности**	км	0,63	25 497	16 063
		Земляные работы				
3	**1101-0203-0404** *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	**Предварительная планировка площ адей бульдозерами, мощ ность 79 к Вт (108 л с)**	м²	5 040	4	20 160
4	**1101-0201-0226** *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость к овш а 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	756,76	434	328 434
5	**412-102-0205** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	6 318,9	92	581 339
6	**1101-0203-0302** *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	м³	756,76	73	55 243
7	**1101-0701-0101** *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см**	м³	756,76	250	189 190
8	**1101-0701-0107** *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08 К=7*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см**	м³	756,76	121	91 568
9	**1101-0701-1401** *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м³	756,76	201	152 109
10	**1101-0703-0302** *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	м²	4 403	158	695 674
	Раздел 2.	**Дорожная одежда**				9 337 866

		Устройство дорожной одежды (ТИП 1)				
11	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кпр и Кзм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	737,1	4 978	3 669 284
12	1127-0403-0201 *РСНБ РК 2024 Кпр и Кзм=1,08*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойны х, толщ ина 15 см/10 см	м²	4 252,5	1 333	5 668 582
13	1127-0403-0204 *РСНБ РК 2024 Кпр и Кзм=1,08 К=5*	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м² основания	-4 252,5	332	-1 411 830
		ул.Жуматов 2				**2 663 675**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**499 661**
	Раздел 1.	**Подготовительные работы**				
1	**СЦИ** *РК.8.03-04-2023,Раздел 1,т аб.1601-0204- 30,п.2*	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	0,146	42 098	6 146
2	**СЦИ** *РК.8.03-04-2023,Раздел 1,т аб.1601-0204- 30,п.5*	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	0,146	25 497	3 723
		Земляные работы				
3	1101-0203-0404 *РСНБ РК 2024 Кпр и Кзм=1,08*	Предварительная планировка площ адей бульдозерами, мощ ность 79 к Вт (108 л с)	м²	1 168	4	4 672
4	1101-0201-0226 *РСНБ РК 2024 Кпр и Кзм=1,08*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость к овш а 0,65 м³, группа грунта 2	м³	175,38	434	76 115
5	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1 464,4	92	134 725
6	1101-0203-0302 *РСНБ РК 2024 Кпр и Кзм=1,08*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м³	175,38	73	12 803
7	1101-0701-0101 *РСНБ РК 2024 Кпр и Кзм=1,08*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см	м³	175,38	250	43 845
8	1101-0701-0107 *РСНБ РК 2024 Кпр и Кзм=1,08 К=7*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см	м³	175,38	121	21 221
9	1101-0701-1401 *РСНБ РК 2024 Кпр и Кзм=1,08*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	175,38	201	35 251
10	1101-0703-0302 *РСНБ РК 2024 Кпр и Кзм=1,08*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м²	1 020	158	161 160
	Раздел 2.	**Дорожная одежда**				**2 164 014**
		Устройство дорожной одежды (ТИП 1)				
11	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кпр и Кзм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	170,82	4 978	850 342
12	1127-0403-0201 *РСНБ РК 2024 Кпр и Кзм=1,08*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойны х, толщ ина 15 см/10 см	м²	985,5	1 333	1 313 672
13	1127-0403-0204 *РСНБ РК 2024 Кпр и Кзм=1,08 К=5*	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м² основания	-985,5	332	-327 186
		ул.Жуматов 3				**4 469 904**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**838 511**
	Раздел 1.	**Подготовительные работы**				
1	**СЦИ** *РК.8.03-04-2023,Раздел 1,т аб.1601-0204- 30,п.2*	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	0,245	42 098	10 314
2	**СЦИ** *РК.8.03-04-2023,Раздел 1,т аб.1601-0204- 30,п.5*	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	0,245	25 497	6 247
		Земляные работы				
3	1101-0203-0404 *РСНБ РК 2024 Кпр и Кзм=1,08*	Предварительная планировка площ адей бульдозерами, мощ ность 79 к Вт (108 л с)	м²	1 960	4	7 840
4	1101-0201-0226 *РСНБ РК 2024 Кпр и Кзм=1,08*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость к овш а 0,65 м³, группа грунта 2	м³	294,29	434	127 722

5	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2 457,35	92	226 076
6	1101-0203-0302 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	294,29	73	21 483
7	1101-0701-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см	$м^3$	294,29	250	73 572
8	1101-0701-0107 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08 К=7*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см	$м^3$	294,29	121	35 609
9	1101-0701-1401 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	294,29	201	59 152
10	1101-0703-0302 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 712	158	270 496
	Раздел 2.	**Дорожная одежда**				**3 631 393**
		Устройство дорожной одежды (ТИП I)				
11	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	286,65	4 978	1 426 944
12	1127-0403-0201 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойны х, толщ ина 15 см/10 см	$м^2$	1 653,75	1 333	2 204 449
13	1127-0403-0204 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08 К=5*	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	$м^2$ основания	-1 653,75	332	-549 045
		ул.Жуматов 4				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 141 470**
	Раздел 1.	**Подготовительные работы**				**776 874**
1	**СЦИ** *РК.8.03-04-2023,Раздел 1,т аб.1601-0204- 30,п.2*	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	0,227	42 098	9 556
2	**СЦИ** *РК.8.03-04-2023,Раздел 1,т аб.1601-0204- 30,п.5*	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	0,227	25 497	5 788
		Земляные работы				
3	1101-0203-0404 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Предварительная планировка площ адей бульдозерами, мощ ность 79 к Вт (108 л с)	$м^2$	1 816	4	7 264
4	1101-0201-0226 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость к овш а 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	272,67	434	118 339
5	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2 276,8	92	209 466
6	1101-0203-0302 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	272,67	73	19 905
7	1101-0701-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см	$м^3$	272,67	250	68 168
8	1101-0701-0107 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08 К=7*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см	$м^3$	272,67	121	32 993
9	1101-0701-1401 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	272,67	201	54 807
10	1101-0703-0302 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 586	158	250 588
	Раздел 2.	**Дорожная одежда**				**3 364 596**
		Устройство дорожной одежды (ТИП I)				
11	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	265,59	4 978	1 322 107
12	1127-0403-0201 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойны х, толщ ина 15 см/10 см	$м^2$	1 532,25	1 333	2 042 489
13	1127-0403-0204 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08 К=5*	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	$м^2$ основания	-1 532,25	332	-508 707
		ул.Доспан Шайык				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 491 554**

						1 030 129
	Раздел 1.	Подготовительные работы				
1	СЦИ *РК.8.03-04-2023,Раздел 1,т аб.1601-0204- 30,п.2*	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	0,301	42 098	12 671
2	СЦИ *РК.8.03-04-2023,Раздел 1,т аб.1601-0204- 30,п.5*	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	0,301	25 497	7 675
		Земляные работы				
3	1101-0203-0404 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Предварительная планировка площ адей бульдозерами, мощ ность 79 к Вт (108 л с)	$м^2$	2 408	4	9 632
4	1101-0201-0226 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость к овш а 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	361,56	434	156 917
5	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3 019,05	92	277 753
6	1101-0203-0302 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	361,56	73	26 394
7	1101-0701-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см	$м^3$	361,56	250	90 390
8	1101-0701-0107 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08 К=7*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см	$м^3$	361,56	121	43 749
9	1101-0701-1401 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	361,56	201	72 674
10	1101-0703-0302 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	2 103	158	332 274
						4 461 425
	Раздел 2.	Дорожная одежда				
		Устройство дорожной одежды (ТИП I)				
11	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	352,17	4 978	1 753 102
12	1127-0403-0201 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойны х, толщ ина 15 см/10 см	$м^2$	2 031,75	1 333	2 708 323
13	1127-0403-0204 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08 К=5*	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	$м^2$ основания	-2 031,75	332	-674 541
		ул.Доспан Шайык 2				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				3 970 066
	Раздел 1.	Подготовительные работы				753 690
1	СЦИ *РК.8.03-04-2023,Раздел 1,т аб.1601-0204- 30,п.2*	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	0,217	42 098	9 135
2	СЦИ *РК.8.03-04-2023,Раздел 1,т аб.1601-0204- 30,п.5*	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	0,217	25 497	5 533
		Земляные работы				
3	1101-0203-0404 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Предварительная планировка площ адей бульдозерами, мощ ность 79 к Вт (108 л с)	$м^2$	1 736	4	6 944
4	1101-0201-0226 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость к овш а 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	260,66	434	113 126
5	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2 176,5	92	200 238
6	1101-0203-0302 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	260,66	73	19 028
7	1101-0701-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см	$м^3$	260,66	250	65 165
8	1101-0701-0107 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08 К=7*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см	$м^3$	260,66	121	31 540
9	1101-0701-1401 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	260,66	201	52 393
10	1101-0703-0302 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 586	158	250 588
	Раздел 2.	Дорожная одежда				3 216 376
		Устройство дорожной одежды (ТИП I)				

11	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	253,89	4 978	1 263 864
12	1127-0403-0201 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойны х, толщ ина 15 см/10 см	м²	1 464,75	1 333	1 952 512
13	1127-0403-0204 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08 К=5*	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м² основания	-1 464,75	332	-486 297
		Ул.Абдикадыров				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7 732 969**
	Раздел 1.	**Подготовительные работы**				**1 629 249**
1	**СЦИ** *РК.8.03-04-2023,Раздел 1,т аб.1601-0204- 30,п.2*	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	0,476	42 098	20 039
2	**СЦИ** *РК.8.03-04-2023,Раздел 1,т аб.1601-0204- 30,п.5*	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	0,476	25 497	12 137
		Земляные работы				
3	1101-0203-0404 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Предварительная планировка площ адей бульдозерами, мощ ность 79 к Вт (108 л с)	м²	3 808	4	15 232
4	1101-0201-0226 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость к овш а 0,65 м³, группа грунта 2	м³	571,77	434	248 148
5	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4 774,3	92	439 236
6	1101-0203-0302 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м³	571,77	73	41 739
7	1101-0701-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см	м³	571,77	250	142 942
8	1101-0701-0107 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08 К=7*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см	м³	571,77	121	69 184
9	1101-0701-1401 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	571,77	201	114 926
10	1101-0703-0302 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м²	3 327	158	525 666
	Раздел 2.	**Дорожная одежда**				**6 103 720**
		Устройство дорожной одежды (ТИП I)				
11	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	556,92	4 978	2 772 348
12	1127-0403-0201 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойны х, толщ ина 15 см/10 см	м²	2 499,154	1 333	3 331 372
13	1127-0403-0204 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08 К=5*	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м² основания	-3 213	332	-1 066 716
		Пер.Абдикадыров				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 117 490**
	Раздел 1.	**Подготовительные работы**				**783 734**
1	**СЦИ** *РК.8.03-04-2023,Раздел 1,т аб.1601-0204- 30,п.2*	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	0,229	42 098	9 640
2	**СЦИ** *РК.8.03-04-2023,Раздел 1,т аб.1601-0204- 30,п.5*	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	0,229	25 497	5 839
		Земляные работы				
3	1101-0203-0404 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Предварительная планировка площ адей бульдозерами, мощ ность 79 к Вт (108 л с)	м²	1 832	4	7 328
4	1101-0201-0226 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость к овш а 0,65 м³, группа грунта 2	м³	275,08	434	119 385
5	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2 296,9	92	211 315

6	1101-0203-0302 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м³	275,08	73	20 081
7	1101-0701-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см	м³	275,08	250	68 770
8	1101-0701-0107 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08 К=7*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см	м³	275,08	121	33 285
9	1101-0701-1401 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	275,08	201	55 291
10	1101-0703-0302 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м²	1 600	158	252 800
	Раздел 2.	Дорожная одежда				1 333 756
		Устройство дорожной одежды (ТИП I)				
11	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	267,93	4 978	1 333 756
		ул.Мунайтпасов				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6 463 747**
	Раздел 1.	Подготовительные работы				2 392 589
1	СЦИ *РК.8.03-04-2023,Раздел 1,т аб.1601-0204- 30,п.2*	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	0,699	42 098	29 427
2	СЦИ *РК.8.03-04-2023,Раздел 1,т аб.1601-0204- 30,п.5*	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	0,699	25 497	17 822
		Земляные работы				
3	1101-0203-0404 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Предварительная планировка площ адей бульдозерами, мощ ность 79 к Вт (108 л с)	м²	5 592	4	22 368
4	1101-0201-0226 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость к овш а 0,65 м³, группа грунта 2	м³	839,64	434	364 404
5	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	7 011	92	645 012
6	1101-0203-0302 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м³	839,64	73	61 294
7	1101-0701-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см	м³	839,64	250	209 910
8	1101-0701-0107 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08 К=7*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см	м³	839,64	121	101 596
9	1101-0701-1401 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	839,64	201	168 768
10	1101-0703-0302 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м²	4 886	158	771 988
	Раздел 2.	Дорожная одежда				4 071 158
		Устройство дорожной одежды (ТИП I)				
11	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	817,83	4 978	4 071 158
		ул.Мунайтпасов 2				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 291 914**
	Раздел 1.	Подготовительные работы				1 218 477
1	СЦИ *РК.8.03-04-2023,Раздел 1,т аб.1601-0204- 30,п.2*	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	0,356	42 098	14 987
2	СЦИ *РК.8.03-04-2023,Раздел 1,т аб.1601-0204- 30,п.5*	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	0,356	25 497	9 077
		Земляные работы				
3	1101-0203-0404 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Предварительная планировка площ адей бульдозерами, мощ ность 79 к Вт (108 л с)	м²	2 848	4	11 392
4	1101-0201-0226 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость к овш а 0,65 м³, группа грунта 2	м³	427,63	434	185 591
5	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3 570,7	92	328 504

6	1101-0203-0302 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м³	427,63	73	31 217
7	1101-0701-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см	м³	427,63	250	106 908
8	1101-0701-0107 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08 К=7*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщ ине слоя 25 см	м³	427,63	121	51 743
9	1101-0701-1401 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	427,63	201	85 954
10	1101-0703-0302 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м²	2 488	158	393 104
Раздел 2.		**Дорожная одежда**				**2 073 437**
		Устройство дорожной одежды (ТИП I)				
11	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кзм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	416,52	4 978	2 073 437

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**71 030 503**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%	**4 048 739**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**3 685 787**
ИТОГО:	**78 765 029**
Сметная прибыль 5%	**3 938 251**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**1 575 301**
ИТОГО:	**84 278 581**
2025 год - 100 %, К=1,079	**90 936 589**
Понижающий коэфицент К=0,98	**89 117 857**
Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%	**10 694 143**
ИТОГО	**99 812 000**

Заказчик: КГУ "Акимат Теликольского округа Теликоль"
БИН 010140003514
_____ **Сәрсенбаев Ә.А.**

Подрядчик: ТОО "Орда Автодор"
БИН 210840006536
Директор_____ **Ибраев Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Раян и К"
БИН 160340012035
Аттестат: KZ35VJE00053591;KZ89VJE00053594;KZ62VJE00053595
_____ **Асанов Б.Б.**

Авторский надзор: ТОО "НұрЖолПроект"
БИН 091140001046
Инженер
_____ **Әлиев Д.К.**