Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **900640000128 - Государственное учреждение "Управление делами Президента Республики Казахстан"**

Подрядчик: **161240012559 - ТОО Prof-Facade**

Стройка: **Строительство объектов (сооружений) для массового пребывания посетителей на территории ГНПП «Бурабай» с размещением парковочных мест**

Договор подряда (контракт) №: **26 от 18.03.2025 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструктивные решения. Долина любви				
			Раздел: Фундаменты				
1	2	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3 /Фм-1 из бетона кл. С25/25 W6 F300 на портланцементе/.	м3	4.55	49 438	224 943
2	3	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	4.61825	29 094	134 363
3	4	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.	м2	13.7	2 250	30 825
4	5	235-201-0102 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 концентрированный	кг	32.88	1 312	43 139
			Итого по разделу: Фундаменты				**433 270**
			Раздел: Металлоконструкции				
5	6	6106-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж конструкции стационарной сцены: колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков	т	2.126	772 122	1 641 531
6	7	222-507-0602 РСНБ РК 2022	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 150 до 250 кг	т	2.21104	1 126 609	2 490 977
7	8	СТРСНБ РК 2022	Доплата за изменение марки стали по проекту	тн	5.026	21 970	110 421
			Итого по разделу: Металлоконструкции				**4 242 930**
			Итого по локальной смете: Конструктивные решения. Долина любви				**4 676 200**
			Локальная смета: Конструктивные решения. Скала болектау				
			Раздел: Фундаменты				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	16	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	366	3 377	1 235 982
9	17	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять. Количество слоев по 10 мм: 29	отверстие	366	1 064	389 424
			Итого по разделу: Фундаменты				**1 625 406**
			Итого по локальной смете: Конструктивные решения. Скала болектау				**1 625 406**
			Локальная смета: Конструктивные решения. Мыс горелый				
			Раздел: Фундаменты				
10	4	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	18.9	1 604	30 316
11	5	235-201-0102 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 концентрированный	кг	45.36	1 312	59 512
			Итого по разделу: Фундаменты				**89 828**
			Раздел: Металлоконструкции				
12	6	6106-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж конструкции стационарной сцены: колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков	т	0.6	772 122	463 273
13	7	222-507-0602 РСНБ РК 2022	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 150 до 250 кг	т	0.624	1 126 609	703 004
14	8	СТРСНБ РК 2022	Доплата за изменение марки стали по проекту	тн	7.353	21 970	161 545
15	9	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	м2	426.474	208	88 707
16	10	6111-0501-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	213.237	10 569	2 253 702
			Итого по разделу: Металлоконструкции				**3 670 231**
			Итого по локальной смете: Конструктивные решения. Мыс горелый				**3 760 059**
			Локальная смета: Дорожное покрытие. Парк Бишы Кайын				
			Раздел: ТИП 3. Покрытие тропы здоровья				
17	11	6113-0301-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тротуаров деревянных	м2	8.58	2 964	25 431
18	12	215-101-0405 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый пропитанный из сосны, диаметром от 140 мм до 240 мм, длиной до 13 м	м3	1.716	122 884	210 869
			Итого по разделу: ТИП 3. Покрытие тропы здоровья				**236 300**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ТИП 3. Покрытие тропы здоровья				
19	13	7101-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подзоров и отмостков мощеных, толщина 10 см	м2	9.04	4 335	39 188
20	14	211-701-0201 РСНБ РК 2022	Камень булыжный для заполнения габионных изделий	м3	0.904	14 011	12 666
			Итого по разделу: ТИП 3. Покрытие тропы здоровья				**51 854**
			Раздел: ТИП 12. Покрытие тропинок				
21	30	6109-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, глинобитных с добавкой щебня	м3	44.7096	45 898	2 052 081
22	31	СТЕСЦ РСНБ РК 2023	Дресва	тн	612	2 758	1 688 135
23	32	211-102-0101 РСНБ РК 2022	Глина природная	м3	67.0644	2 433	163 168
			Итого по разделу: ТИП 12. Покрытие тропинок				**3 903 384**
			Итого по локальной смете: Дорожное покрытие. Парк Бишы Кайын				**4 191 538**
			Локальная смета: Освещение				
			Раздел: Саркофаг для хранения аккумуляторов освещения - 98 шт /ГП л.11/				
			Подраздел: РЗемляные работы				
24	1	6101-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	490	567	277 830
25	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	284.2	4 156	1 181 135
			Итого по подразделу: РЗемляные работы				**1 458 965**
			Итого по разделу: Саркофаг для хранения аккумуляторов освещения - 98 шт /ГП л.11/				**1 458 965**
			Итого по локальной смете: Освещение				**1 458 965**
			ИТОГО по акту:				**15 712 168**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (9.200%)	15712167.926 x 9.20%	1 445 519
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	15712167.926 + 1445519.419	17 157 687
	Сметная прибыль, (5.00%)	17157687.345 x 5.00%	857 884
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	17157687.345 x 5.000%	857 884
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		18 873 456
	В прогнозных ценах 2025 г, к = 1.1550	18873456.079 x 1.1550	21 798 842
	НДС (12%)	21798841.772 x 12%	2 615 861

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС				21798841.772 + 2615861.013	24 414 703
		Итого со скидкой				24414702.784 - 2.00%	23 926 409

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
931209300341 - МАҚМҰТОВ МҰХАМЕДЖАН АСҚАРҰЛЫ	Инженер ПТО	25.07.2025 16:15
Представители технического надзора		
580125302154 - РАЙКУЛОВ ЖАНГАЛИ МОЛДАТАЕВИЧ	Специалист по техническому надзору (эксперт)	25.07.2025 16:25
Представители авторского надзора		
801101399068 - ТАШКИН МАКСАТ АБАЕВИЧ	Начальник отдела авторского надзора	25.07.2025 16:22
Представители заказчика		
890128350782 - АЛПЫСБАЕВ МУРАТ null	Главный эксперт	
851106351169 - МАКАЖАНОВ КАСЫМБЕК null	Заведующий отделом капитального строительства УДП РК	