Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года №178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Kaz Remont Kapital"
Технический надзор: ТОО "iVision"
Наименование объекта: Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Коксу, сельского округа Достык, Мактааральского района, Туркестанской области
Договор: №18-ҚБПУ от 27.03.2025г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за АПРЕЛЬ 2025г.

Наименование комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу		Каз.содержание %	Дополнительные затраты			
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополонительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	7 656 601,20	918 792,14							918 792,14	8 575 393,34
Сумма к оплате	7 656 601,20	918 792,14							918 792,14	8 575 393,34

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"

Полатов Т.Ж.

Инженер:
Директор ТОО "iVision Build"

Оразбеков А.Т

Подрядчик:
Директор ТОО "Kaz Remont Kapital"

Тургунов Н.

1

п

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Отдел ЖКХ,ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района ТО

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Kaz Remont Kapital"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Коксу Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Коксу сельского округа Достык Мактааральского района Туркестанской области

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) №18 от 27.03.2025г

Акт выполненных работ

за Апрель 2025 (месяц, год) на Коксу Суммарная смета для стройки - Коксу работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.12.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э1233: Наружныесетигазоснабжения- Подземный газопровод низкого давления (1230) [2-4]										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты2группывтраншеях.Разработкавотвалэкскаваторами"Обратнаялопата"сковшомвместимостью0,5м³	м3грунта	289,85	300,99	300,99	87 242,0	87 242,0		18 651,0	114 364,0	
						0,0	89,37	0,0	25 904,0		8 471,0		
2	2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройствооснованияподтрубопроводы(Песок(основаниеподгазопровод))	м³	18,12	10 525,38	281,81	190 720,0	5 106,0	147 497,0	39 421,0	248 552,0	
						2 103,57	93,98	38 117,0	1 703,0		18 411,0		
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпкавручнуютраншей,пазухкотлованоянмвгрунтах1группы(Мягкийгрунтбезтвердыхвключений)	м3грунта	41,14	1 588,61	0,0	65 355,0	0,0		47 056,0	121 404,0	
						1 588,61	0,0	65 355,0	0,0		8 993,0		
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпкатраншейикотлованобульдозерамимощностью59(80)кВт(л.с.),приперемещении2группыгрунтовдо5м(ОбратнаязасыпкатраншеибульдозеромдлятрубПЭ)	м³	248,71	61,28	61,28	15 241,0	15 241,0		3 875,0	20 645,0	
						0,0	21,64	0,0	5 382,0		1 529,0		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт1,2группы.Уплотнениепневматическимитрамбовками	м3уплотненногогрунта	2,43	310,29	140,24	754,0	340,0		421,0	1 269,0	
						170,05	70,49	413,0	171,0		94,0		
6	6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022	Водоотливизтраншей	м³	224,4	2 406,29	2 406,29	539 971,0	539 971,0		260 948,0	864 993,0	
						0,0	1 615,1	0,0	362 428,0		64 074,0		
7	7	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Укладкатрубопроводоввтраншеюизполимерныхтруб,наружныйдиаметр160мм	км	0,187	864 979,0	388 540,52	161 751,0	72 657,0		112 196,0	295 863,0	
						476 438,48	129 601,24	89 094,0	24 235,0		21 916,0		
8	8	241-202-0217 РСНБ РК 2022	ТрубаполиэтиленоваядляподачигазообразноготопливаРЕ100ГАЗSDR11СТРКГОСТР50838-2011размерами 160х14,6 мм	м	188,87	8 114,0		1 532 491,0		1 532 491,0		1 655 090,0	
											122 599,0		
9	9	1125-0210-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводыпромысловыедиаметром150мм/160мм/.Очисткаполостиниспытаниена прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,187	050 029,52	1 681 261,0	383 356,0	314 395,0	420,0	128 906,0	553 243,0	
						366 525,12	390 986,34	68 540,0	73 114,0		40 981,0		
10	10	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонныечастиполиэтиленовыедиаметром160мм.Установканасварномсоединении	шт.	3	3 816,16	426,28	11 448,0	1 279,0		10 088,0	23 259,0	
						3 389,88	6,71	10 170,0	20,0		1 723,0		
11	11	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отводполиэтиленовыйэлектросварной90°ПЭ100SDR11PN16диаметром160мм	шт.	3	35 114,0		105 342,0		105 342,0		113 769,0	
											8 427,0		
12	12	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубыводопроводныестальные,диаметр159мм.Укладкаспневматическимиспытанием	км трубопровода	0,0005	226 616,92	676 880,36	1 113,0	338,0	124,0	798,0	2 064,0	
						1 301 813,76	310 721,74	651,0	155,0		153,0		
13	13	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Трубастальнаязлектросварнаяпрямошовнаядиаметромот127до630ммГОСТ10705-80размерами159х4,0мм	м	0,5	6 472,0		3 236,0		3 236,0		3 495,0	
											259,0		

Scanned with CamScanner

№ позиции	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1122-0601-0605 *РСНБ РК 2022*	Стыки инфасонные части стальных трубопроводов диаметром 159 мм. На несенневесь мауси ленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	693 902,15 209 474,93	84 036,39 37 882,37	347,0 105,0	42,0 19,0	200,0	122,0 38,0	507,0	
15	15	1122-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,001	2 590 480,08 1 298 868,48	907 490,66 365 569,05	2 590,0 1 299,0	908,0 366,0	384,0	1 648,0 339,0	4 577,0	
16	16	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 м мГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	1	11 153,0		11 153,0		11 153,0	892,0	12 045,0	
17	17	1113-0301-0602 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкамиГФ-0119 за один раз	м²	0,85722	155,16 64,89	3,35 0,53	133,0 56,0	2,0 0,0	75,0	39,0 14,0	186,0	
18	18	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00794	117 157,67 104 730,7	4 114,59 970,47	930,0 832,0	33,0 8,0	66,0	579,0 121,0	1 630,0	
19	19	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00794	1 093 929,0		8 686,0		8 686,0	695,0	9 381,0	
20	20	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0003	864 979,0 476 438,48	388 540,52 129 601,24	259,0 143,0	117,0 39,0		180,0 35,0	474,0	
21	21	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ100 ГАЗ SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0,303	8 114,0		2 459,0		2 459,0	197,0	2 656,0	
22	22	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3 816,16 3 389,88	426,28 6,71	11 448,0 10 170,0	1 279,0 20,0		10 088,0 1 723,0	23 259,0	
23	23	241-210-0628 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ100 SDR11, PN16 размерами 160х159 мм	шт.	1	16 112,0		16 112,0		16 112,0	1 289,0	17 401,0	
24	24	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ100 SDR11, PN16 диаметром 160 мм	шт.	1	6 537,0		6 537,0		6 537,0	523,0	7 060,0	
25	25	241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ100 SDR11 PN16 диаметром 160 мм	шт.	1	35 114,0		35 114,0		35 114,0	2 809,0	37 923,0	
26	26	241-703-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1	1 958,0		1 958,0		1 958,0	157,0	2 115,0	
27	27	235-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	2,735342	424,0		1 160,0		1 160,0	93,0	1 253,0	
28	28	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В12,5	м³	0,05	6 029,74 2 539,84	1 738,08 486,84	301,0 127,0	87,0 24,0	88,0	138,0 35,0	474,0	
29	29	212-101-0514 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,051	28 014,0		1 429,0		1 429,0	114,0	1 543,0	
30	30	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установка горизонтальная направленного бурения на тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	22 690,59 2 950,58	19 740,01 2 387,87	22 691,0 2 951,0	19 740,0 2 388,0		5 285,0 2 238,0	30 214,0	
31	31	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	35	21 196,92 1 876,94	8 385,07 2 030,34	741 892,0 65 693,0	293 478,0 71 062,0	382 722,0	135 387,0 70 182,0	947 461,0	
32	32	1122-1401-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы ПЭ диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	35	3 126,37 2 408,69	14,36 5,1	109 423,0 84 304,0	502,0 178,0	24 616,0	83 638,0 15 445,0	208 506,0	
33	33	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	35,35	10 215,0		361 100,0		361 100,0	28 888,0	389 988,0	
34	34	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная/ст. труба д=32 мм L-1,5 м/. Устройство	шт.	1	11 641,03 7 124,0	3 822,81 1 576,49	11 641,0 7 124,0	3 822,0 1 576,0	694,0	8 613,0 1 620,0	21 874,0	
35	35	212-101-1901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,001	29 952,0		30,0		30,0		32,0	

Scanned with CamScanner

	...позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³							2,0		
...ие, 36	36	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубыстальныеэлектросварныепрямошовные,D32мм,толщинастенки3,0ммГОСТ10705-80	м	1,5	926,0		1 389,0		1 389,0	111,0	1 500,0	
...Эм 37	37	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонныечастиполиэтиленовыедиаметром50мм/32мм/.Установкана сварномсоединении	шт.	3	2 057,72 1 914,92	142,8 0,54	6 173,0 5 745,0	429,0 2,0		5 689,0 949,0	12 811,0	
...SI 38	38	241-211-0603 РСНБ РК 2022	МуфтаполиэтиленоваяэлектросварнаяПЭ100SDR11,PN16диаметром 32мм	шт.	2	1 085,0		2 170,0		2 170,0	174,0	2 344,0	
39	39	241-210-0603 РСНБ РК 2022	ПереходполиэтиленовыйэлектросварнойПЭ-сталь,ПЭ100SDR11,PN16размерами32х25мм	шт.	1	2 060,0		2 060,0		2 060,0	165,0	2 225,0	
25м 40	40	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022	Фасонныечастиполиэтиленовыедиаметром225мм.Установканасварномсоединении	шт.	1	4 834,15 4 265,62	568,53 15,04	4 834,0 4 266,0	568,0 15,0		4 238,0 726,0	9 798,0	
41	41	261-302-0132 РСНБ РК 2022	Патрубок-накладкаd225/32	шт.	1	15 994,0		15 994,0		15 994,0	1 280,0	17 274,0	
42м	42	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концыфутляраднаметром800мм.Заделкабитумомнпрядью	футляр	1	5 024,15 3 873,94	1 150,21 26,85	5 024,0 3 874,0	1 150,0 27,0		3 862,0 711,0	9 597,0	
...ес, ...ки, ...ти, ...сте 43	43	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности0,032 Вт/(м•К)при0°С,сопротивлениемдиффузиводяногопарабольшеилиравно10000,толщинойстенки6мм,диаметром25 мм ГОСТ 16381-77	м	2	772,0		1 544,0		1 544,0	124,0	1 668,0	
44О	44	261-105-0301 РСНБ РК 2022	МастикагерметизирующаябутилкаучуковаяГОСТ25621-83	кг	3,14314	511,0		1 606,0		1 606,0	128,0	1 734,0	
45	45	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0	240,0	3 240,0	
46Г1	46	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БолтыстроительныесгайкамиишайбамиГОСТ1759.0-87	т	0,000043	1 510 113,0		65,0		65,0	5,0	70,0	
...ез 47К	47	241-517-0202 РСНБ РК 2022	ЗаглушканзковкогочугунасцилиндрическойрезьбойдлятрубопроводовусловнымпроходомДу100мм,ГОСТ8962- 75/Колпак	шт.	1	1 762,0		1 762,0		1 762,0	141,0	1 903,0	
...мс 48	48	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаментыобщегоназначениябетонныеобъемомдо5м³.Устройство-подушкаподковер/бетонВ12,5/	м³	0,014	14 977,98 8 695,11	1 580,92 730,5	210,0 122,0	22,0 10,0	66,0	120,0 26,0	356,0	
ГС 49	49	212-101-1901 РСНБ РК 2022	БетонтяжелыйклассаВ12,5,сульфатостойкийГОСТ7473-2010бездобавок	м³	0,01428	29 952,0		428,0		428,0	34,0	462,0	
тв 50	50	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Слоиподстилающиегравийные/ПГС.Устройствосуплотнениемтрамбовками	м3подстилающего слоя	0,194	9 380,42 6 270,25	3 105,22 1 448,5	1 820,0 1 216,0	602,0 281,0	1,0	1 408,0 258,0	3 486,0	
51З5	51	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесьпесчано-гравийнаяприроднаяГОСТ23735-2014	м³	0,24832	8 334,0		2 069,0		2 069,0	166,0	2 235,0	
ло 52	52	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слоиподстилающиебетонные.Устройствосуплотнениемтрамбовками ОТМОСТКА	м3подстилающего слоя	0,097	14 570,69 7 402,94	11,75 0,0	1 413,0 718,0	1,0 0,0	694,0	675,0 167,0	2 255,0	
ОС 53	53	212-101-1701 РСНБ РК 2022	БетонтяжелыйклассаВ7,5,сульфатостойкийГОСТ7473-2010бездобавок	м³	0,09894	29 036,0		2 873,0		2 873,0	230,0	3 103,0	
...ет 54	54	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямыдлястоекистолбов.Копаниевручнуюбезкрепленийсоткосамиглубинойдо1,5м.Группагрунтов2	м3грунта	0,412125	2 897,29 2 897,29	0,0 0,0	1 194,0 1 194,0	0,0 0,0		860,0 164,0	2 218,0	
55ч	55	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухикотлованови ямы.Засыпкавручную.Группагрунтов1	м3грунта	0,412125	1 588,61 1 588,61	0,0 0,0	655,0 655,0	0,0 0,0		471,0 90,0	1 216,0	
56	56	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбыбетонные.Устройство	м³	0,216	18 082,3 11 012,46	1 839,34 537,51	3 906,0 2 379,0	397,0 116,0	1 130,0	2 270,0 494,0	6 670,0	

Scanned with CamScanner

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	212-101-2013 РСНБ РК 2022	БетонтяжелыйклассаВ15,сульфатостойкийГОСТ7473-2010F150,W4	м³	0,22032	28 864,0	09,	6 359,0		6 359,0	509,0	6 868,0	
58	58	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022	Столбикисигнальныежелезобетонные.Установка	шт.	3	3 244,3 1 412,4	37, 1 543,67 34, 728,75	9 733,0 4 237,0	4 631,0 2 186,0	865,0	6 937,0 1 334,0	18 004,0	
59	59	261-404-0471 РСНБ РК 2022	СтолбикзамерныйжелезобетонныйСЗКГОСТР51177-2017	шт.	3	7 002,0	80,	21 006,0		21 006,0	1 680,0	22 686,0	
60	60	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щиткидополнительные.Установкатаблички-указателя.Добавлятькнормамтаблицы11-270902-0100	шт.	3	1 850,53 1 550,73	24, 0,0 46, 0,0	5 552,0 4 652,0	0,0 0,0	899,0	5 024,0 846,0	11 422,0	
61	61	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Табличка-указатель	100шт.	0,03	152 037,0	65,	4 561,0		4 561,0	365,0	4 926,0	
62	62	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабельпроложенныйвтраншее.Покрытиелентойзащитно-сигнальной	мкабеля	187	10,48 9,46	45, 1,02 64, 0,53	1 960,0 1 769,0	191,0 99,0		1 345,0 264,0	3 569,0	
63	63	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лентасигнальнаядетекционнаяпредостерегающаяопролегающихподземныхкоммуникациях"Газ"250х0,2	м	187	34,0	09,	6 358,0		6 358,0	509,0	6 867,0	
64	64	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Установкаковераподконтрольнойтрубки	т	0,026852	1 995 144,4 1 003 591,89	94 42 062,51 61 01 502,28	53 574,0 26 948,0	22 611,0 8 096,0	4 014,0	34 694,0 7 061,0	95 329,0	
65	65	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер-/длявыходасигнальногопровода/	т	0,02668	449 705,0	60,	11 998,0		11 998,0	960,0	12 958,0	
66	66	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болтыстроительныесгайками,сшестиграннойголовкой	т	0,000172	1 510 113,0	21,	260,0		260,0	21,0	281,0	
67	67	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Устройствобетонныхфундаментовобщегоназначенияобъемомдо5м3подоборудование	м³	0,056	14 977,98 8 695,11	80, 1 580,92 06, 730,5	839,0 487,0	89,0 41,0	263,0	480,0 106,0	1 425,0	
68	68	212-101-0501 РСНБ РК 2022	БетонтяжелыйклассаВ12,5ГОСТ7473-2010бездобавок	м³	0,05712	29 789,0	36,	1 702,0		1 702,0	136,0	1 838,0	
69	69	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Устройствоконтрольнойтрубки	шт	4	12 202,81 7 124,0	54, 3 822,81 61, 1 576,49	48 811,0 28 496,0	15 291,0 6 306,0	5 024,0	34 454,0 6 661,0	89 926,0	
70	70	241-102-0117 РСНБ РК 2022	ТрубыстальныеэлектросварныеГОСТ10705-80общегоназначенияпрямошовные,D32мм,толщинастенки3,0мм	м	5,148	926,0	31,	4 767,0		4 767,0	381,0	5 148,0	
71	71	1127-0403-1204 РСНБ РК 2022	Прослойкаизнетканогосинтетическогоматериала(НСМ)сплошная.Устройствовземляномполотне	м2поверхности	579,33	96,25 54,1	46, 42,07 39, 14,38	55 761,0 31 342,0	24 373,0 8 331,0	46,0	42 846,0 7 889,0	106 496,0	
72	72	217-203-0310 РСНБ РК 2022	Геотекстильнглопробивнойповерхностнаяплотность2400г/м²	м²	579,33	1 106,0	59,	640 739,0		640 739,0	51 259,0	691 998,0	
73	73	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабельдо35кВ,масса1мдо1кг.Монтажвготовыхтраншеяхбезпокрытий	мкабеля	187	542,11 292,54	29, 249,57 04, 96,86	101 375,0 54 705,0	46 670,0 18 113,0		52 429,0 12 304,0	166 108,0	
74	74	243-102-0405 РСНБ РК 2022	Кабельсиловойгибкийсмедными жилами срезиновойизоляциейврезиновойоболочке,счисломжил4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х4-0,66	км	0,187	1 011 667,0	35,	189 182,0		189 182,0	15 135,0	204 317,0	
75	75	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022	Трубопровод,диаметр194мм,толщинастенкидо8мм(d160х9,5).Ультразвуковаядефектоскопияоднимпреобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	17	2 690,15 2 457,17	31, 47,79 07, 0,0	45 733,0 41 772,0	812,0 0,0	3 148,0	25 481,0 5 697,0	76 911,0	
			ИТОГО по смете Э1233: Наружныесетигазоснабжения- Подземный газопровод низкого давления (1230) [2-4]				60,	5 715 872,0	1 474 416,0	3 581 735,0	1 091 360,0	7 351 811,0	
							9,	659 721,0	612 415,0	0,0	544 579,0		
			Итого по суммарной смете				60,	5 715 872,0	1 474 416,0	3 581 735,0	1 091 360,0	7 351 811,0	
							9,	659 721,0	612 415,0	0,0	544 579,0		

Итого с учетом условной скидки-0,9687979898837264%
НДС-12%

7 903 196,83
7 656 601,2
918 792,14

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с НДС										8 575 393.34	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazRemStroiKapital"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Карбозунов Н.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "iVision Build"

Принял (Заказчик)

Отдел ЖКХ ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района ТО

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Оразбеков А.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Scanned with CamScanner