Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года №178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Kaz Remont Kapital"
Технический надзор: ТОО "iVision"
Наименование объекта: , Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Коксу, сельского округа Достык, Мактааральского района, Туркестанской области
Договор: №18-ҚБПҮ от 27.03.2025г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ 2025г.

Наименование комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу		Каз.содержание %	Дополнительные затраты			
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополонительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	303 909,89	36 469,19							36 469,19	340 379,08
Сумма к оплате	303 909,89	36 469,19							36 469,19	340 379,08

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района

Полатов Г.Ж.

Инженер:

Директор ТОО "iVision Build"

Оразбеков А.Т

Подрядчик:

Директор ТОО "Kaz Remont Kapital"

Тургунов Н.

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Отдел ЖКХ,ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района ТО
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "KazRemontKapital"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Коксу Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Коксу сельского округа Достык Мактааральского района Туркестанской области
(наименование, адрес)

Объект : 2-2 Наружные сети газоснабжения - Подземный газопровод высокого давления (1200)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №18 от 27.03.2025

Акт выполненных работ

за Март 2025 (месяц, год) на 2-2 Наружные сети газоснабжения - Подземный газопровод высокого давления (1200) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.12.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	7,757	300,99	300,99	2 335,0	2 335,0		499,0	3 061,0	
						0,0	89,37	0,0	693,0		227,0		
2	2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	м³	0,5	10 525,38	281,81	5 263,0	141,0	4 070,0	1 088,0	6 859,0	
						2 103,57	93,98	1 052,0	47,0		508,0		
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	м³ грунта	1,1	1 588,61	0,0	1 747,0	0,0		1 258,0	3 245,0	
						1 588,61	0,0	1 747,0	0,0		240,0		
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м³	6,65	61,28	61,28	408,0	408,0		104,0	553,0	
						0,0	21,64	0,0	144,0		41,0		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	0,065	310,29	140,24	20,0	10,0		11,0	34,0	
						170,05	70,49	11,0	5,0		3,0		
6	6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022	Водоотлив из траншей	м³	6	2 406,29	2 406,29	14 438,0	14 438,0		6 977,0	23 128,0	
						0,0	1 615,1	0,0	9 691,0		1 713,0		
7	7	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,005	864 979,0	388 540,52	4 325,0	1 943,0		3 000,0	7 911,0	
						476 438,48	129 601,24	2 382,0	648,0		586,0		
8	8	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	5,05	8 114,0		40 976,0		40 976,0		44 254,0	
											3 278,0		
9	9	1125-0210-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм /160 мм/. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,005	2 050 029,52	1 681 261,0	10 250,0	8 406,0	11,0	3 447,0	14 793,0	
						366 525,12	390 986,34	1 833,0	1 955,0		1 096,0		
10	10	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3 816,16	426,28	3 816,0	427,0		3 363,0	7 753,0	
						3 389,88	6,71	3 390,0	7,0		574,0		
11	11	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	35 114,0		35 114,0		35 114,0		37 923,0	
											2 809,0		
12	12	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,137375	2 897,29	0,0	398,0	0,0		287,0	740,0	
						2 897,29	0,0	398,0	0,0		55,0		
13	13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	0,137375	1 588,61	0,0	218,0	0,0		157,0	405,0	
						1 588,61	0,0	218,0	0,0		30,0		
14	14	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,072	18 082,3	1 839,34	1 302,0	133,0	377,0	757,0	2 224,0	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		11 012,46	537,51	793,0	39,0		165,0		
15	15	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,07344	28 864,0		2 120,0		2 120,0	170,0	2 290,0	
16	16	1127-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	1	3 244,3 1 412,4	1 543,67 728,75	3 244,0 1 412,0	1 544,0 729,0	288,0	2 312,0 445,0	6 001,0	
17	17	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	7 002,0		7 002,0		7 002,0	560,0	7 562,0	
18	18	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1	1 850,53 1 550,73	0,0 0,0	1 851,0 1 551,0	0,0 0,0	300,0	1 675,0 282,0	3 808,0	
19	19	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Табличка-указатель	100 шт.	0,01	152 037,0		1 520,0		1 520,0	122,0	1 642,0	
20	20	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	5	10,48 9,46	1,02 0,53	52,0 47,0	5,0 3,0		36,0 7,0	95,0	
21	21	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	5	34,0		170,0		170,0	14,0	184,0	
22	22	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка ковера под контрольной трубки	т	0,013426	1 995 144,4 1 003 591,89	842 062,51 301 502,28	26 787,0 13 474,0	11 306,0 4 048,0	2 007,0	17 347,0 3 531,0	47 665,0	
23	23	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер-/для выхода сигнального провода/	т	0,01334	449 705,0		5 999,0		5 999,0	480,0	6 479,0	
24	24	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,000086	1 510 113,0		130,0		130,0	10,0	140,0	
25	25	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м³ под оборудование	м³	0,028	14 977,98 8 695,11	1 580,92 730,5	419,0 243,0	44,0 20,0	132,0	240,0 53,0	712,0	
26	26	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,02856	29 789,0		851,0		851,0	68,0	919,0	
27	27	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Устройство контрольной трубки	шт	2	12 202,81 7 124,0	3 822,81 1 576,49	24 406,0 14 248,0	7 646,0 3 153,0	2 512,0	17 227,0 3 331,0	44 964,0	
28	28	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,574	926,0		2 384,0		2 384,0	191,0	2 575,0	
29	29	1127-0403-1204 *РСНБ РК 2022*	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м² поверхности	15,49	96,25 54,1	42,07 14,38	1 491,0 838,0	652,0 223,0	1,0	1 146,0 211,0	2 848,0	
30	30	217-203-0310 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 2400 г/м²	м²	15,49	1 106,0		17 132,0		17 132,0	1 371,0	18 503,0	
31	31	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5	542,11 292,54	249,57 96,86	2 711,0 1 463,0	1 248,0 484,0		1 402,0 329,0	4 442,0	
32	32	243-102-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х4-0,66	км	0,005	1 011 667,0		5 058,0		5 058,0	405,0	5 463,0	
33	33	1339-0201-0510 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм (d160х9,5). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2 690,15 2 457,17	47,79 0,0	2 690,0 2 457,0	48,0 0,0	185,0	1 499,0 335,0	4 524,0	
			ИТОГО по акту					226 627,0 47 557,0	50 734,0 21 889,0	128 339,0 0,0	63 832,0 23 240,0	313 699,0	

Итого по акту	313 699,0
В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %,К=1,075	313 697,93
Итого с учетом условной скидки-0,96879798883726 4%	303 909,89
НДС-12%	36 469,19

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с НДС										340 379,08	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazRemont Kapital"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер для индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дюрегуков Н. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "iVision Build"

Принял (Заказчик)

Отдел ЖКХ ПТ, АД и ЖИ Жаксылыкского района ТО

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Оразбеков А.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Scanned with CamScanner