Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
010140004037

Заказчик **ТОО "Строительная компания EMAAR",Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н,, г. Сарыагаш, ул. М.Калжигитов , 10**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070140011030

Исполнитель **ТОО "Prime строй kz ",Республика Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, мкрн Акжайык, ул. Огемтау дом 2**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №Emaar-02/24 от 13.06.2024г

Номер документа	Дата составления
9	23.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство врачебной амбулатории в селе Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)			Услуга	1	144 379 438,00	144 379 438,00	15 469 225,50
				Итого	1	x	144 379 438,00	15 469 225,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания EMAAR"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Prime строй kz"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№Emaar-02/24	13.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории в селе Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**187 848 214**	128 910 213	128 910 213						15 469 226	144 379 438
Всего по стройке	**187 848 214**	**128 910 213**							**15 469 226**	**144 379 438**

Подрядчик:

Директор ТОО "Строительная компания EMAAR"

_____ **Мамытбаев К.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Prime строй kz"

_____ **Мамытбаев К.Б.**

Подрядчик: ТОО «Строительная компания EMAAR»

Субподрядчик: ТОО «Prime строй kz»

форма-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в селе Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт): Договор № Emaar-02/24 от 13.06.2024 года

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**130623582**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			48522366	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*24172859*	
			машины и механизмы	тенге			4459247	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1073899*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			65496353	
			перевозки	тенге			1825740	
			оборудование	тенге			10319876	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	10 750			
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки				**3896872**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1153844	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*574451*	
			машины и механизмы	тенге			59940	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12991*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2683087	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	265			
			Кладка наружных и внутренних стен (АС -12)					
1		**1114-0301-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**188,515**	**3 739**	**704858**	
2		**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**4,335845**	**28 188**	**122219**	
3		**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**9,501156**	**56 869**	**540321**	
			Крепление и армирование перегородок (АС-17)					
4		**1114-0301-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**3,34664**	**358 861**	**1200979**	
5		**6104-0802-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,38321**	**1 447 973**	**554878**	

1		2	3	4	5	6	7	8
6		217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм**	**1000 шт.**	**0,487**	**659 944**	**321393**	
			Монолитные сердечники					
			Монолитный пояс МП-3 по верху парапета (АС-21)					
7		1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м^3**	**3,98**	**60 065**	**239059**	
8		212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**4,0397**	**30 091**	**121559**	
9		6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,2483**	**76 287**	**18942**	
10		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,09**	**351 783**	**31660**	
11		214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,11971**	**342 529**	**41004**	
			Раздел 2. Плиты покрытия				**3309575**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			470082	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*234004*	
			машины и механизмы	тенге			98478	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*20845*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2741015	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	107			
			Сборные плиты перекрытий (АС-27)					
12		6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м^2**	**шт.**	**33**	**21 086**	**695838**	
13		222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**245,4192**	**10 318**	**2532235**	
			Монолитный участок МУ-1 (АС-27)					
14		1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м^3**	**0,73**	**43 788**	**31965**	
15		212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,74095**	**30 091**	**22296**	
16		214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,07953**	**342 529**	**27241**	
			Раздел 3. Разные работы				**6020508**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1827537	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*913940*	
			машины и механизмы	тенге			280921	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*70412*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3912059	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	443			
			Крыльцо Кр-1 (2 шт) (АС-28)					
17		6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,3**	**9 265**	**2780**	

1		2	3	4	5	6	7	8
18		212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м^3	0,306	26 642	8152	
19		6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м^3	1,06	28 598	30314	
20		212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м^3	1,0759	27 993	30118	
21		214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00326	344 160	1122	
			Козырек					
22		6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,32002	316 461	101274	
23		214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,32002	465 324	148913	
24		6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	8,0005	254	2032	
25		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	8,0005	395	3160	
26		6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м^2	5,3	5 287	28021	
27		224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	6,095	2 966	18078	
28		6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	8,52	7 251	61779	
29		6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м^2	14,36	845	12134	
30		232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	м^2	14,719	3 250	47837	
			Покрытие пола					
31		6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м^2	5,76	3 493	20120	
32		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,144	29 095	4190	
33		231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м^2	5,8752	2 865	16832	
			Крыльцо Кр-2 (АС-29-31)					
34		6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	1,8	9 265	16677	
35		212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м^3	1,836	26 642	48915	
36		6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	6,8	12 643	85972	
37		212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м^3	6,902	27 993	193208	
38		214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	344 160	193074	
39		6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	292 187	32725	

1		2	3	4	5	6	7	8
40		214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	465 324	52116	
41		6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,35544	316 461	112483	
42		214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,26301	398 421	104789	
43		214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,08921	406 829	36293	
44		214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00322	465 324	1498	
45		6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,4404	254	3160	
46		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12,4404	395	4914	
			Козырек					
47		6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,11	261 352	28749	
48		6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	3 755	413	
49		217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	120 106	22	
50		217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1 629 070	1201	
51		217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107 485	12	
52		6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	6,12	5 287	32356	
53		224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	7,038	2 966	20875	
54		6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,36	7 251	38865	
			Покрытие пола					
55		6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	12,65	3 493	44186	
56		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,25	29 095	7274	
57		231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	$м^2$	12,903	2 865	36967	
			Ограждение					
58		6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	12	2 759	33108	
59		222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,11104	1 145 627	127210	
60		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,141792	395	1636	
61		243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,032	76 352	2443	

1		2	3	4	5	6	7	8
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт) (АС-32,33)					
62		6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	316 461	140718	
63		214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40266	425 647	171391	
64		214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	379 118	15923	
65		6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	254	4913	
66		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	395	7640	
67		217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,1198	1 590	8140	
			Крыльцо Кр-3 (АС-34)					
68		6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,26	9 265	2409	
69		212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,2652	26 642	7065	
70		6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,3	12 643	29079	
71		212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	2,3345	27 993	65350	
72		214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,12957	344 160	44593	
73		6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,033	72 051	2378	
74		6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,06093	316 461	19282	
75		214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,09393	406 829	38213	
76		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,085955	395	1614	
77		6110-0101-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель по готовым металлическим конструкциям из мембраны полимерной двухслойной	$м^2$	5,2	709	3687	
78		217-206-0104 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	5,2	4 479	23291	
79		6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	5,28	3 493	18443	
80		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,1	29 095	2910	
81		231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	$м^2$	5,3856	2 865	15430	
82		217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,8285	1 590	2907	
			Крыльцо Кр-4 (АС-35)					
83		6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,45	9 265	4169	
84		212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,459	26 642	12229	

1		2	3	4	5	6	7	8
85		6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	3,4	12 643	42986	
86		212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м^3	3,451	27 993	96604	
87		214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,23446	344 160	80692	
88		6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,1869	72 051	13466	
89		6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,1954	316 461	61836	
90		214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,3154	398 421	125662	
91		214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,04636	406 829	18861	
92		214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00092	465 324	428	
93		214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01962	379 118	7438	
94		6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	13,3805	254	3399	
95		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	13,3805	395	5285	
96		6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м^2	7,09	5 287	37485	
97		224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	8,1535	2 966	24183	
98		6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	4,78	7 251	34660	
			Козырек					
99		6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	м^3	0,084	261 352	21954	
100		6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	0,084	3 755	315	
101		217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0001428	120 106	17	
102		217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0005628	1 629 070	917	
103		217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000084	107 485	9	
104		6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м^2	5,31	3 493	18548	
105		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,12	29 095	3491	
106		231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м^2	5,4162	2 865	15517	
			Вентканалы (АС-36)					
107		1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	5,35	18 866	100933	

1		2	3	4	5	6	7	8
108		212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,284	26 765	34366	
109		213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,033	56 869	115615	
110		1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1667	358 861	59822	
111		1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	1,1	36 897	40587	
112		212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,1165	30 091	33597	
113		6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,0873	76 287	6660	
114		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0132	351 783	4644	
115		214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0741	342 529	25381	
116		6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	3,05	33 518	102230	
117		234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	2,928	56 845	166442	
118		6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,206876	274 228	56731	
119		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02075	351 783	7299	
120		214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной отб 4 до 12 мм	т	0,08132	379 118	30830	
121		214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,104806	465 324	48769	
122		6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	114,51	4 484	513463	
123		224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	114,51	3 353	383952	
			Узлы крепления перегородок (АС-36)					
124		6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$	28,3	564	15961	
125		214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07212	302 205	21795	
126		6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,14952	1 447 973	216501	
127		217-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,084	25 351	2129	
			Стемянка СТ-1 (АС-37)					
128		6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,14904	246 440	36729	
129		222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14904	1 145 627	170744	
130		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,75008	395	3061	

1		2	3	4	5	6	7	8
			Отмостка (АС-9)					
131		6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**11,7**	**8 385**	**98104**	
132		211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**13,455**	**3 706**	**49864**	
133		6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,20475**	**59 501**	**12183**	
134		214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,20475**	**302 205**	**61876**	
135		6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**14,04**	**9 265**	**130081**	
136		212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**14,3208**	**29 093**	**416635**	
		Раздел 4.	**Кровля**				**17083072**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			6023393	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3024407*	
			машины и механизмы	тенге			453371	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*110381*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10606307	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 421			
			Утепление кровли (л.14, 21)					
137		6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	**м^2**	**483,9**	**1 300**	**629070**	
138		6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м^2**	**483,9**	**1 341**	**648910**	
139		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**7,40367**	**29 095**	**215410**	
140		6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=35*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**м^2**	**483,9**	**1 187**	**574389**	
141		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**16,9365**	**29 095**	**492767**	
142		6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**1,393632**	**59 501**	**82922**	
143		214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1,393632**	**302 205**	**421163**	
144		234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м^3**	**96,4**	**22 149**	**2135164**	
145		6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами насухо**	**м^2**	**483,9**	**1 671**	**808597**	
146		1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м^3 древесины в конструкции**	**8,5**	**261 352**	**2221492**	
147		1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м^3 древесины в конструкции**	**8,5**	**14 981**	**127338**	
148		1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м^3 древесины в конструкции**	**3,75**	**239 576**	**898410**	
149		1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м^3 древесины в конструкции**	**3,75**	**17 585**	**65944**	

1		2	3	4	5	6	7	8
150		1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м^3 древесины в конструкции	0,3	202 713	60814	
151		1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	0,3	14 981	4494	
152		1208-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м^2	508,095	2 620	1331209	
153		1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м^2 обработанной поверхности	508,095	530	269290	
154		6110-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из мембраны из ПВХ-мембраны	м^2	483,9	2 980	1442022	
155		1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	483,9	5 228	2529829	
156		224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	483,9	2 465	1192814	
157		217-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	20,61414	1 475	30406	
			Накрывочный элемент (лист 21, прим.3)					
158		6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	278,312	3 236	900618	
							8229109	
		Раздел 5.	**Полы**					
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			3551848	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1786464*	
			машины и механизмы	тенге			239561	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*69730*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4437694	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	821			
			Тип А (лист 18)					
159		6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м^2	204,8	371	75981	
160		211-202-0405 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м^3	20,8896	3 668	76623	
161		6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	16,384	21 383	350339	
162		212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	16,71168	27 823	464969	
163		6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	м^2	204,8	1 436	294093	
164		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	4,17792	29 095	121557	
165		6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	204,8	122	24986	
166		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	4,17792	29 095	121557	
167		6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2 изолируемой поверхности	204,8	5 166	1057997	

1		2	3	4	5	6	7	8
168		235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	229,376	435	99779	
169		6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м^2 изолируемой поверхности	204,8	2 902	594330	
170		235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	229,376	435	99779	
171		6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	204,8	1 436	294093	
172		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	4,17792	29 095	121557	
173		6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	204,8	5 742	1175962	
174		231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	м^2	208,896	3 147	657396	
			Тип Б					
175		6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м^2	179,41	371	66561	
176		211-202-0405 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м^3	18,29982	3 668	67124	
177		6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	14,3528	21 383	306906	
178		212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	14,639856	27 823	407325	
179		6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	м^2	179,41	1 436	257633	
180		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	3,659964	29 095	106487	
181		6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	179,41	122	21888	
182		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	3,659964	29 095	106487	
183		6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м^2	179,41	1 955	350747	
184		233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м^2	182,9982	3 354	613776	
			Тип В					
185		6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м^2	12,14	371	4504	
186		211-202-0405 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м^3	1,23828	3 668	4542	
187		6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	1,214	21 383	25959	
188		212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,23828	27 823	34453	
189		6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	12,14	1 436	17433	
190		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,247656	29 095	7206	
191		6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	м^2 стяжки	12,14	2 472	30010	

1		2	3	4	5	6	7	8
192		6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м^2 стяжки	-12,14	184	-2234	
193		233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	46,132	-110	-5075	
			Плинтус, пороги (лист 17)					
194		6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	245,01	571	139901	
195		6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	18,62	782	14561	
196		233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	19,551	1 121	21917	
		Раздел 6.	**Проемы**				**8133107**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			763455	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*380050*	
			машины и механизмы	тенге			45805	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14930*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7323846	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	172			
			Дверные блоки (лист 15)					
197		6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м^2	10,4	10 347	107609	
198		223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м^2	10,4	43 583	453263	
199		223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.6)	шт.	4	2 418	9672	
200		1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м^2	5,928	5 679	33665	
201		223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м^2	5,928	34 121	202269	
202		1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м^2	1,976	5 679	11222	
203		223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный (прим.13)	м^2	1,976	52 373	103489	
204		223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.6)	шт.	1	2 418	2418	
205		1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	62,52349	5 736	358635	
206		223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м^2	13,17156	12 320	162274	
207		223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	27,29578	11 629	317423	

1		2	3	4	5	6	7	8
208		223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	22,05615	14 746	325240	
			Окна (лист 15,16)					
			ОК-1, ОК-2					
209		6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	46,002	7 514	345659	
210		223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	46,002	44 876	2064386	
			ОК-3					
211		6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	9,8175	8 586	84293	
212		223-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м^2	9,8175	46 287	454423	
			ОК-4					
213		6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	3,179	9 985	31742	
214		223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	3,179	44 876	142661	
			ОК-5					
215		6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,671	11 875	7968	
216		223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,671	56 816	38124	
217		217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	0,63074	-10 192	-6429	
218		217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.12)	м^2	0,63074	3 029	1911	
			ФР-1					
219		6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	1,9875	11 240	22340	
220		223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	1,9875	31 092	61795	
			Подоконные доски					
221		6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	35	4 263	149205	
222		223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	35	2 664	93240	

1		2	3	4	5	6	7	8
223		6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной (прим. 7)	м^2	18,7067	5 549	103803	
224		223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	28	2 259	63252	
			Витражи (лист 15,16)					
			ВТР-1, ВРТ-2 (витраж наружний)					
225		6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	5,04635	3 353	16920	
226		223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	м^2	5,04635	111 228	561295	
227		6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м^2	5,5282	3 045	16833	
228		223-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	м^2	5,5282	123 845	684640	
			ВТР-3 (витраж внутренний)					
229		6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	3,2629	3 353	10941	
230		223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м^2	3,2629	99 470	324561	
231		6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м^2	2,7641	3 045	8417	
232		223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м^2	2,7641	108 480	299850	
233		217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	5,66538	-10 192	-57742	
234		217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3)	м^2	5,66538	3 029	17160	
			ВТР-4 (витраж внутренний)					
235		6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	3,3883	3 353	11361	
236		223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м^2	3,3883	99 470	337034	

1		2	3	4	5	6	7	8
237		6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м^2	1,7091	3 045	5204	
238		223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м^2	1,7091	108 480	185403	
239		217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	4,791556	-10 192	-48836	
240		217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3)	м^2	4,791556	3 029	14514	
		Раздел 7.	Отделка помещений				16753527	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			12866419	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6450130*	
			машины и механизмы	тенге			200760	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*79992*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3686345	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 786			
			Потолок (лист 17)					
241		6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м^2	372,4	2 822	1050913	
242		232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 535,4052	112	171965	
243		6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	27,34	2 139	58480	
244		232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	75,15766	112	8418	
245		6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м^2	387,75	1 282	497096	
246		236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	267,5475	439	117453	
247		6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	11,99	757	9076	
248		236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	6,8343	439	3000	
249		6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м^2	15,35	6 479	99453	
250		212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м^3	0,4912	24 466	12018	
251		214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м^2	16,578	816	13528	
252		6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм(см. примечание)	м	260,08	1 077	280106	
253		232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	273,084	106	28947	
			Стены (лист 17)					

1		2	3	4	5	6	7	8
254		1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м^2 оштукатуриваемой поверхности	733,89	4 022	2951706	
255		6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	804,15	1 278	1027704	
256		232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 210,60835	112	247588	
257		1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	70,26	6 306	443060	
258		214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м^2	75,8808	816	61919	
259		6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	529,67	3 408	1805115	
260		212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	м^3	7,998017	24 828	198575	
261		6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	478,43	7 740	3703048	
262		232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	487,9986	2 523	1231220	
263		6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м^2	804,15	1 145	920752	
264		236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	506,6145	439	222404	
265		6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	51,24	679	34792	
266		236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	26,6448	439	11697	
267		6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	95	1 214	115330	
268		231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	95,95	3 534	339087	
			Отбойная планка					
269		6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	м^2	8,385	845	7085	
270		233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	57,2975	1 510	86519	
			Откосы (лист 17 примечание 1)					
271		1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	78,54	7 128	559833	
272		6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	м^2	78,54	4 062	319029	
273		232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	201,37656	71	14298	

1		2	3	4	5	6	7	8
274		6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**м^2**	**78,54**	**1 145**	**89928**	
275		236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,0494802**	**250 310**	**12385**	
		Раздел 8.	**Отделка фасада**				**14517834**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			8780336	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4412326*	
			машины и механизмы	тенге			28367	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5551*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5709129	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 880			
			Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)					
276		1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=0,5*	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм**	**м^2**	**53,8**	**886**	**47667**	
277		234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м^3**	**2,69**	**22 149**	**59581**	
278		6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	**м^2**	**53,8**	**485**	**26093**	
279		1115-0108-1801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м^2**	**53,8**	**7 580**	**407804**	
280		1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м^2 поверхности облицовки**	**53,8**	**10 396**	**559305**	
281		231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	**м^2**	**53,8**	**3 089**	**166188**	
			Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)					
282		1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=0,5*	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм**	**м^2**	**281,15**	**886**	**249099**	
283		234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м^3**	**14,0575**	**22 149**	**311360**	
284		6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	**м^2**	**281,15**	**485**	**136358**	
285		1115-0108-1801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м^2**	**281,15**	**7 580**	**2131117**	
286		1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м^2 поверхности облицовки**	**281,15**	**10 396**	**2922835**	
287		231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	**м^2**	**281,15**	**3 089**	**868472**	
			Наружние стены выше отм.3,4м (л.3, л.19 узел №3)					
288		1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=0,5*	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм**	**м^2**	**89,75**	**886**	**79518**	
289		234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м^3**	**4,4875**	**22 149**	**99394**	
290		6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	**м^2**	**89,75**	**485**	**43529**	
291		1115-0108-1801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м^2**	**89,75**	**7 580**	**680305**	

1		2	3	4	5	6	7	8
292		1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м^2 поверхности облицовки	89,75	10 396	933041	
293		231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	м^2	89,75	3 089	277238	
			Декоративный карниз (л.3, л.19)					
294		1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=0,5*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм	м^2	67,6	886	59894	
295		234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м^3	3,38	22 149	74864	
296		6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м^2	67,6	485	32786	
297		1115-0108-1801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м^2	67,6	7 580	512408	
298		1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м^2 поверхности облицовки	67,6	10 396	702770	
299		231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	м^2	67,6	3 089	208816	
			Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)					
300		1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=0,5*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм	м^2	48,73	886	43175	
301		234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м^3	2,4365	22 149	53966	
302		6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м^2	48,73	485	23634	
303		1115-0108-1801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м^2	48,73	7 580	369373	
304		1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м^2 поверхности облицовки	48,73	10 396	506597	
305		231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	м^2	48,73	3 089	150527	
			Внутренняя часть парапета					
306		1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=0,5*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм	м^2	52,7	886	46692	
307		234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м^3	2,635	22 149	58363	
308		6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м^2	52,7	485	25560	
309		1115-0108-1801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м^2	52,7	7 580	399466	
310		1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м^2 поверхности облицовки	52,7	10 396	547869	
311		231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	м^2	52,7	3 089	162790	
			Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)					
312		1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=0,5*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм	м^2	22,91	886	20298	

1		2	3	4	5	6	7	8
313		234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,1455	22 149	25372	
314		6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	22,91	485	11111	
315		1115-0108-1801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	$м^2$	22,91	7 580	173658	
316		1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	22,91	10 396	238172	
317		231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	22,91	3 089	70769	
		Раздел 9.	**Разные работы**				770943	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			445218	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*221934*	
			машины и механизмы	тенге			24574	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7820*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			301151	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	103			
			Водосточная система (л.6)					
318		6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство желобов подвесных (и труб)	м	58,1	2 348	136419	
319		224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	37,7	2 371	89387	
320		224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	20,4	2 789	56896	
			Водосточная воронка (л.11, чертеж)					
321		6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки	шт.	4	996	3984	
322		224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	4	3 541	14164	
			Перегородка гардеробная (л.9, прим.4)					
323		1134-0108-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Каркасы конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство	$м^2$ площади	2,33	14 694	34237	
324		232-105-0305 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 4000х250х8 мм	$м^2$	2,33	2 057	4793	
325		1110-0106-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Приборы. Установка	комплект	1	4 860	4860	
326		223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	508	1016	
327		223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	545	545	
328		6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	174,606	2 432	424642	
		Раздел 10.	**Водопровод**				2266136	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1703771	

1		2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*832195*	
			машины и механизмы	тенге			34629	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9646*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			527741	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	322			
			Водомерный узел					
329		**6114-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**60 066**	**60066**	
330		**242-303-0203** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**3**	**7 321**	**21963**	
331		**242-303-0201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**4 248**	**4248**	
332		**241-114-0101** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**331**	**662**	
333		**241-113-0101** *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**428**	**856**	
334		**241-112-0105** *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм**	**шт.**	**2**	**137**	**274**	
335		**241-412-0101** *РСНБ РК 2022*	**Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм**	**шт.**	**4**	**5 706**	**22824**	
336		**242-404-0102** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	**шт.**	**1**	**13 851**	**13851**	
			Приборы КиП и А					
337		**244-301-0401** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С**	**шт.**	**1**	**24 788**	**24788**	
			Арматура В1					
338		**242-207-3702** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**1**	**3 525**	**3525**	
339		**242-207-3701** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**18**	**2 350**	**42300**	
			Трубопроводы В1					
340		**6114-0103-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**10,1**	**6 146**	**62075**	
341		**241-201-0602** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм**	**м**	**10,1**	**149**	**1505**	
342		**6114-0103-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**40,5**	**5 692**	**230526**	
343		**241-201-0501** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм**	**м**	**40,5**	**110**	**4455**	

1		2	3	4	5	6	7	8
344		6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм.	м	40,5	4 059	164390	
345		241-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 15х2,0 мм	м	40,5	108	4374	
346		6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55,7	5 692	317044	
347		241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	55,143	236	13014	
348		6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	146,8	347	50940	
349		6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	61,1	1 806	110347	
350		234-305-2310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	44,55	1 399	62325	
351		234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	11,55	1 355	15650	
352		234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	11,11	1 115	12388	
			Арматура Т3, Т4					
353		242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	18	4 248	76464	
354		6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка воздухоотводчиков	шт.	1	9 267	9267	
355		245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3 686	3686	
			Трубопроводы Т3, Т4					
356		6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.	м	19,7	5 692	112132	
357		241-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	19,7	110	2167	
358		6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм.	м	50,5	4 059	204980	
359		241-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 15х2,0 мм	м	50,5	108	5454	
360		6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55,7	5 692	317044	
361		241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	55,143	236	13014	
362		6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	125,9	347	43687	
363		6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	75,4	1 806	136172	
364		234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	21,67	1 355	29363	

1		2	3	4	5	6	7	8
365		**234-305-2307** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм**	**м**	**61,27**	**1 115**	**68316**	
	Раздел 11.		**Канализация**				**3433063**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			663572	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*323150*	
			машины и механизмы	тенге			9881	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3206*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			989109	
			оборудование	тенге			1770501	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	128			
			Канализация К1					
			Сантехническое оборудование					
366		**6115-0103-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**17**	**11 040**	**187680**	
367		**244-101-0104** *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм**	**комплект**	**17**	**21 720**	**369240**	
368		**244-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**17**	**1 553**	**26401**	
369		**6115-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**3**	**9 033**	**27099**	
370		**244-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	**комплект**	**3**	**52 145**	**156435**	
371		**6115-0101-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка душевых поддонов мелких**	**комплект**	**3**	**6 284**	**18852**	
372		**244-102-0701** *РСНБ РК 2022*	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм**	**шт.**	**3**	**20 248**	**60744**	
373		**244-104-0605** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	**шт.**	**3**	**1 139**	**3417**	
374		**6115-0103-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**4**	**5 466**	**21864**	
375		**521-301-3003001** *СпрСЦ 12.2023*	**Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм**	**шт.**	**4**	**343 750**	**1375000**	
376		**244-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**4**	**1 553**	**6212**	
			Оборудование					
377		**6115-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 300 л**	**комплект**	**1**	**17 365**	**17365**	
378		**513-106-0302** *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л**	**комплект**	**1**	**310 501**	**310501**	
379		**1308-0301-0120** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**	**1**	**8 766**	**8766**	

1		2	3	4	5	6	7	8
380		511-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 0,6 м^3/ч, Н 0,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	85 000	85000	
381		6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9 034	9034	
382		242-304-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	5 152	5152	
			Трубы					
383		6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	80	3 186	254880	
384		241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	79,84	1 390	110978	
385		6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	45	3 298	148410	
386		241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	44,91	551	24745	
			Фасонные части					
387		241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	807	807	
388		241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	477	10017	
389		241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	354	4248	
390		241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	143	1430	
391		241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	26	425	11050	
392		241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	425	2550	
393		241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	124	2976	
394		241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	7	176	1232	
395		241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802	1604	
396		241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	162	1944	
			Сантехническое оборудование					
397		6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	6	3 831	22986	
398		244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	18	5 424	97632	
399		244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	3	3 735	11205	
400		244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	9 945	29835	

1		2	3	4	5	6	7	8
401		**6114-0103-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м подводок**	**3**	**1 924**	**5772**	
		Раздел 12.	**Отопление**				**4901190**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2803760	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1371745*	
			машины и механизмы	тенге			86062	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25092*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2011370	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	536			
402		**6116-0301-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов стальных панельных**	**кВт**	**29,3**	**3 596**	**105363**	
403		**245-104-0328** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм**	**комплект**	**4**	**15 230**	**60920**	
404		**245-104-0329** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм**	**комплект**	**2**	**26 132**	**52264**	
405		**245-104-0330** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм**	**комплект**	**2**	**29 948**	**59896**	
406		**245-104-0331** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм**	**комплект**	**3**	**33 720**	**101160**	
407		**245-104-0332** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм**	**комплект**	**3**	**37 536**	**112608**	
408		**245-104-0333** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм**	**комплект**	**3**	**41 307**	**123921**	
409		**245-104-0334** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм**	**комплект**	**3**	**45 341**	**136023**	
410		**245-104-0335** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм**	**комплект**	**2**	**49 762**	**99524**	
411		**245-104-0336** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм**	**комплект**	**1**	**53 533**	**53533**	
412		**245-104-0340** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1600 мм**	**комплект**	**2**	**71 048**	**142096**	
413		**245-104-0342** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм**	**комплект**	**1**	**79 719**	**79719**	
414		**245-104-0347** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2300 мм**	**комплект**	**1**	**61 302**	**61302**	
415		**6114-0103-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**182,5**	**5 692**	**1038790**	
416		**241-201-0501** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм**	**м**	**182,5**	**110**	**20075**	
417		**6114-0103-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**155,1**	**6 146**	**953245**	
418		**241-201-0602** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм**	**м**	**155,1**	**149**	**23110**	
419		**6114-0103-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм.**	**м**	**12,5**	**6 709**	**83862**	
420		**241-201-0604** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	**м**	**12,5**	**241**	**3013**	

1		2	3	4	5	6	7	8
421		6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм.	м	15,75	4 059	63929	
422		241-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 15х2,0 мм	м	15,75	108	1701	
423		6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	365,85	347	126950	
424		6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	337,6	1 806	609706	
425		234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 28 мм	м	200,75	1 355	272016	
426		234-305-2311 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 40 мм	м	170,61	1 491	254380	
427		6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	35	1 703	59605	
428		242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	27	2 350	63450	
429		242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	6 868	27472	
430		242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2 350	9400	
431		261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80	708	56640	
432		6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	25,3	254	6426	
433		6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	25,3	544	13763	
434		6119-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электрического конвектора, встраиваемого в конструкцию пола	шт.	1	7 335	7335	
435		245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	17 993	17993	
		Раздел 13.	**Вентиляция**				**819157**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			366807	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*178604*	
			машины и механизмы	тенге			5605	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1654*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			446745	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	80			
436		6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	30	1 380	41400	
437		246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	30	4 175	125250	
438		6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	11,492	8 192	94142	
439		246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	11,492	6 241	71722	

1		2	3	4	5	6	7	8
440		6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	34,24	7 519	257451	
441		246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	34,24	6 241	213692	
442		246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	775	15500	
		Раздел 14.	**Тепловой узел**				1425713	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			303580	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*147822*	
			машины и механизмы	тенге			8788	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2389*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			307615	
			оборудование	тенге			805730	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	63			
443		6117-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	20 220	40440	
444		513-104-0607 *СпрСЦ 12.2023*	Котел газовый настенный модели WBN 6000-24C с тепловой мощностью 24 кВт, с комплектом дымохода	комплект	2	323 806	647612	
445		6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	75 908	151816	
446		511-403-0602 *СпрСЦ 12.2023*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 м^3/ч, H 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477	шт.	2	69 707	139414	
447		6116-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 4 м^3	шт.	1	85 491	85491	
448		513-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER 24 CE, Elbi (A102L27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, Т от 10°С до 110°С, вертикального типа	шт.	1	18 704	18704	
449		6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	12 742	12742	
450		242-313-0303 *СпрСЦ 12.2023*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м^3/ч	шт.	1	48 005	48005	
451		6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 587	2587	
452		245-501-0901 *СпрСЦ 12.2023*	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35649	
453		6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	12 742	12742	
454		242-309-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 8 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	4 122	4122	
455		6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 457	8914	
456		242-404-0701 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	25 556	25556	
457		261-302-0263 *РСНБ РК 2022*	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16 553	16553	

1		2	3	4	5	6	7	8
458		6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	1 824	3648	
459		245-713-0201 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	2	2 135	4270	
460		6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	2	1 785	3570	
461		261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740	
462		6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	4 435	8870	
463		242-404-0704 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	31 849	63698	
464		242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	10 846	43384	
465		242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525	14100	
466		242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 350	11750	
467		242-307-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	7 027	14054	
468		242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2 282	2282	
		Раздел 15.	**Газоснабжение**				**350886**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			186125	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*90681*	
			машины и механизмы	тенге			1735	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*485*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			163025	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	31			
			Оборудование					
469		6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 873	5873	
470		245-803-0602 *СпрСЦ 12.2023*	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 25 НД	шт.	1	36 155	36155	
471		6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	1	14 196	14196	
472		245-802-0103 *СпрСЦ 12.2023*	Счетчик газа ВК G4T с МК	шт.	1	27 111	27111	
473		6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 298	2596	
474		261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740	
			Арматура трубопроводная					
475		242-207-4102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3 525	7050	
476		242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6 869	13738	

1		2	3	4	5	6	7	8
477		242-209-3003 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	21 854	21854	
			Трубы					
478		6114-0102-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	10	1 602	16020	
479		261-305-0221 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	10	1 446	14460	
480		6114-0102-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	15	1 602	24030	
481		261-305-0220 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	15	1 813	27195	
482		6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	25	2 212	55300	
483		6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	0,8	7 397	5918	
			Крепление трубопроводов					
484		261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3	708	212	
485		261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	4	549	2196	
			Антикоррозийная защита					
486		6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,4	509	2749	
487		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,4	395	2133	
488		6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	30	2 212	66360	
		Раздел 16.	**Электрооборудование**				12651965	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2874478	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1399362*	
			машины и механизмы	тенге			66630	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17851*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9710857	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	596			
			Щитовое оборудование					
489		6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	10 893	10893	
490		247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ВА	шт.	1	140 815	140815	
491		6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 873	5873	
492		247-204-7227 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "С" 3Р 63А 6 кА "С"	шт.	1	11 741	11741	
493		6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 185	5185	

1		2	3	4	5	6	7	8
494		247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19519	
495		6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	34	5 873	199682	
496		247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8	700	5600	
497		247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	617	1234	
498		247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117	2117	
499		247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 253	2253	
500		247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5329	
501		247-204-5214 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	19	5 820	110580	
502		247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 334	4668	
503		6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 873	5873	
504		247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7 741	7741	
505		6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 873	5873	
506		247-211-1901 *СпрСЦ 12.2023*	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A(АВР-63А-380В)	шт.	1	376 855	376855	
			Провода и кабели					
507		6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2 195	755	1657225	
508		243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,65	419 775	272854	
509		243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,29	609 368	786085	
510		243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,055	1 041 772	57297	
511		243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,19	554 723	105397	
512		243-142-0413 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2	км	0,01	723 528	7235	
			Световое оборудование					
513		6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	115	2 964	340860	
514		247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	38	8 422	320036	

1		2	3	4	5	6	7	8
515		247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	33	73 266	2417778	
516		247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	32	46 221	1479072	
517		247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН A070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	9	36 745	330705	
518		247-104-2301 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	35 777	107331	
519		6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	20	2 827	56540	
520		248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	3	1 763	5289	
521		248-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12-К "Не входи!"	шт.	16	1 919	30704	
522		247-102-2502 *СпрСЦ 12.2023*	Светильник светодиодный для аварийного освещения "Выход" MARS 2211-3 LED, мощность 2 Вт, степень защиты IP22	шт.	1	42 798	42798	
523		6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	9	2 827	25443	
524		247-103-3605 *СпрСЦ 12.2023*	Комплектующие для светильников датчик движения MB-024B 360, 1200W, IP20	шт.	4	6 167	24668	
525		247-103-3604 *СпрСЦ 12.2023*	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	5	2 377	11885	
526		6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	8	14 672	117376	
527		247-103-2206 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	8	35 974	287792	
528		247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	8	3 909	31272	
529		6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	7 003	14006	
530		247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901	37802	
531		6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	2	14 672	29344	
532		247-104-0159 *СпрСЦ 12.2023*	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт.	2	86 523	173046	
			Электроустановочные изделия					
533		6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	159	1 100	174900	
534		6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	3	938	2814	
535		247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	115	490	56350	
536		261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	45	17	765	
537		247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	2	1 149	2298	
538		247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	29	478	13862	

1		2	3	4	5	6	7	8
539		247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	537	4833	
540		247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	1	434	434	
541		247-206-0801 *СпрСЦ 12.2023*	Переключатель промежуточный скрытой установки Inspiria, 250 В, 10 А, IP20	шт.	6	1 754	10524	
			Кабеленесущие изделия					
542		241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 136,15	54	115352	
			Прочие изделия					
543		247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	30	208	6240	
544		247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	60	295	17700	
545		247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	8	973	7784	
			Заземление и молниезащита					
546		6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	12,6	5 317	66994	
547		6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 346	40380	
548		6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	12,6	3 299	41567	
549		6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	2	2 480	4960	
550		252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	2	42 747	85494	
551		6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1 201	36030	
552		252-301-1566 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4	шт.	60	1 723	103380	
553		252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 920	69200	
554		252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	6	47 776	286656	
555		252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10700	
556		252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100	20100	
557		252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5841	
558		252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	9	6 520	58680	
559		6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	240	1 378	330720	
560		252-301-1580 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	360	3 792	1365120	
561		6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.7)	шт.	3	6 872	20616	
			Раздел 17. Изделия взрывоопасной зоны (где устанавлваются газовые котлы)				2261526	
			из них:					

1		2	3	4	5	6	7	8
			затраты на труд рабочих	тенге			245412	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*119487*	
			машины и механизмы	тенге			6554	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*984*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2009560	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	47			
562		**6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**8**	**5 873**	**46984**	
563		**КП** *поз.88*	**Разъем взрывозащищенный 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)**	**шт**	**4**	**81 682,86**	**326731**	
564		**КП** *поз.91*	**Вилка взравозащищенная 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)**	**шт**	**4**	**50 057,86**	**200231**	
565		**6119-0402-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**2**	**938**	**1876**	
566		**КП** *поз.92*	**Взрывозащищенный выключатель ПКИЕ-ПКЛО1-1КНВ1МНК(Г)QFMA 1Exdb e IIC T6 Gb X IP66(в комплекте переключательи клавишный-1шт, каб.ввод снизу под неброн.кабель-1шт)**	**шт**	**2**	**41 202,86**	**82406**	
567		**КП** *поз.90*	**Коробка соединительная взрывозащищеная на 3 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMA**	**шт**	**6**	**69 078,04**	**414468**	
568		**КП** *поз.89*	**Коробка соединительная взрывозащищеная на 4 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMA**	**шт**	**4**	**72 556,79**	**290227**	
569		**1308-0206-2101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**60**	**2 046**	**122760**	
570		**243-904-0104** *РСНБ РК 2022*	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20(IEK CMP21-020-K41-050)**	**м**	**61,8**	**287**	**17737**	
			Кабеленесущие лотковые изделия					
571		**6119-0303-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм**	**м**	**48**	**4 054**	**194592**	
572		**243-907-1006** *РСНБ РК 2022*	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм**	**м**	**48**	**3 532**	**169536**	
573		**243-907-2506** *РСНБ РК 2022*	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм**	**м**	**48**	**2 906**	**139488**	
574		**243-907-1706** *РСНБ РК 2022*	**Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм**	**шт.**	**10**	**6 954**	**69540**	
575		**243-907-2902** *РСНБ РК 2022*	**Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм**	**м**	**75**	**2 466**	**184950**	
		Раздел 18.	**Система вызова посетителей**				**622388**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			99866	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*54952*	
			машины и механизмы	тенге			3219	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*777*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			519303	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	22			
576		**6125-0411-0215** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)**	**шт.**	**7**	**9 758**	**68306**	

1		2	3	4	5	6	7	8
577		КП *поз.81*	Световое табло МР-740R2	шт	7	45 178,57	316250	
578		КП *поз.80*	Кнопка вызова МР-411D1	шт	7	23 402,5	163818	
579		6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 257	5257	
580		248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770	14770	
581		248-306-0373 *СпрСЦ 12.2023*	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	15 541	15541	
582		6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	111	274	30414	
583		243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,111	72 362	8032	
		Раздел 19.	**Видеонаблюдение**				734846	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			255835	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*129615*	
			машины и механизмы	тенге			767	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			424681	
			оборудование	тенге			53563	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	52			
584		6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 211	4211	
585		248-403-0104 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	73 625	73625	
586		248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23783	
587		6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	5	15 171	75855	
588		248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	59772	
589		248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	3	33 917	101751	
590		248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109973	
591		6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 873	5873	
592		521-101-0401026 *СпрСЦ 12.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563	
593		247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	5	870	4350	
			Кабели,материалы					
594		6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	149	282	42018	
595		243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,15347	179 638	27569	

1		2	3	4	5	6	7	8
596		6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**130**	**1 027**	**133510**	
597		243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм**	**м**	**41,2**	**245**	**10094**	
598		243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм**	**м**	**92,7**	**96**	**8899**	
		Раздел 20.	**Структурированная кабельная система**				**481266**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			95711	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*51886*	
			машины и механизмы	тенге			6967	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1680*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			120258	
			оборудование	тенге			258330	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	24			
599		6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20**	**шт.**	**1**	**25 181**	**25181**	
600		КП *поз.82*	**Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U**	**шт**	**1**	**70 388,21**	**70388**	
601		518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	**Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220B AC, 12B DC**	**шт.**	**1**	**204 767**	**204767**	
602		6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**5 873**	**5873**	
603		521-101-0401026 *СпрСЦ 12.2023*	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.**	**шт.**	**1**	**53 563**	**53563**	
604		6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**7**	**1 100**	**7700**	
605		247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная**	**шт.**	**7**	**504**	**3528**	
606		247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм**	**шт.**	**7**	**75**	**525**	
607		261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	**Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP**	**шт.**	**14**	**62**	**868**	
			Кабели,материалы					
608		6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная**	**м**	**240**	**274**	**65760**	
609		243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,24**	**179 638**	**43113**	
		Раздел 21.	**Телефонизация**				**637400**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			101751	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*54839*	
			машины и механизмы	тенге			6967	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1680*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			205510	
			оборудование	тенге			323172	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	25			

1		2	3	4	5	6	7	8
610		6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 873	5873	
611		518-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP	шт.	1	269 609	269609	
612		6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 873	5873	
613		521-101-0401026 *СпрСЦ 12.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563	
614		243-304-0301 *СпрСЦ 12.2023*	Кабель питания	шт.	1	10 918	10918	
615		6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	7	3 744	26208	
616		КП *поз.93*	IP-телефон Grandstream GXP1610	шт	7	20 673,71	144716	
617		6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	7	1 100	7700	
618		247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	7	457	3199	
619		261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	14	62	868	
			Кабели,материалы					
620		6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	240	274	65760	
621		243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,24	179 638	43113	
		Раздел 22.	**Автоматическая пожарная сигнализация**				**1112990**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			677893	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*347600*	
			машины и механизмы	тенге			2552	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*266*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			432546	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	145			
			Пожарная сигнализация					
622		6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	15 502	15502	
623		248-303-0206 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12 GSM	шт.	1	23 228	23228	
624		6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	60	2 732	163920	
625		248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	61	2 696	164456	
626		248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	6	2 277	13662	
627		6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 239	26239	
628		248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770	14770	
			Оповещение при пожаре					

1		2	3	4	5	6	7	8
629		6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	28	2 732	76496	
630		248-304-0117 *СпрСЦ 12.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	5	1 145	5725	
631		248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3 196	3196	
632		248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	22	1 744	38368	
			Кабели трубы					
633		6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	552,288	755	416977	
634		243-305-0602 *СпрСЦ 12.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	235	211	49585	
635		243-305-0301 *СпрСЦ 12.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	320	105	33600	
636		241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	560,55	120	67266	
		Раздел 23.	**ОБОРУДОВАНИЕ**				6972346	
			из них:					
			оборудование	тенге			6972346	
637		527-114-0402001 *СпрСЦ 12.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	13	40 773	530049	
638		КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF МК» модификации: МК-2 1900х600х600	шт	10	49 856,4	498564	
639		КП *поз.54*	Шкаф металлический, 800х450х1900	шт	5	106 115,71	530579	
640		КП *поз.53*	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	шт	8	51 981,59	415853	
641		КП *поз.51*	Шкаф металлический двухстворчатый 800х400х1700	шт	3	108 813,57	326441	
642		КП *поз.59*	Витринный шкаф 900х350х1600	шт	4	80 935,71	323743	
643		КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	7	52 383,39	366684	
644		КП *поз.33*	Стеллаж 910х610х1800	шт	4	74 640,71	298563	
645		522-101-1219002 *СпрСЦ 12.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	34	9 821	333914	
646		КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	шт	6	41 849,16	251095	
647		КП *поз.43*	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м	шт	4	58 093,86	232375	
648		522-101-1217030 *СпрСЦ 12.2023*	Стол письменный	шт.	12	20 604	247248	
649		КП *поз.36*	Стол лабораторный 1200х650х850мм	шт	3	99 712,8	299138	
650		КП *поз.60*	Кухонный гарнитур 3 метра	шт	1	192 113,33	192113	
651		522-102-0101002 *СпрСЦ 12.2023*	Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект	шт	1	165 179	165179	
652		КП *поз.40*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	4	54 244,91	216980	

1		2	3	4	5	6	7	8
653		521-108-0502001 *СпрСЦ 12.2023*	Тележка для сухого белья из полипропилена (стандартная) 830х480х620 мм	шт.	1	153 333	153333	
654		КП *поз.55*	Шкаф металлический, 500х400х1900	шт	2	76 439,29	152879	
655		КП *поз.8*	Банкетка KZME (со спинкой)1500х400х830мм	шт	4	32 180,04	128720	
656		КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	8	14 658,36	117267	
657		КП *поз.48*	Тумбочка прикроватная 450х430х660	шт	4	28 533,98	114136	
658		КП *поз.51*	Шкаф металлический, 800х450х1700	шт	2	106 115,71	212231	
659		КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	7	14 658,36	102608	
660		КП *поз.24*	Медицинский шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900 МД 1 ШМ-SS	шт	1	80 935,71	80936	
661		КП *поз.69*	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг	шт	2	38 669,29	77339	
662		522-101-1001010 *СпрСЦ 12.2023*	Стенка гимнастическая шведская деревянная TSF-9321. Размеры 3200х1000мм	шт.	1	77 309	77309	
663		КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-СП-2НП	шт	5	20 748,32	103742	
664		КП *поз.73*	Тележка-стойка для транспортировки медицинских отходов с помощью пакетов 800х900	шт	2	65 647,86	131296	
665		КП *поз.39*	Столик с 3-мя нержавеющими поддонами 600х400х800	шт	1	48 345,6	48346	
666		КП *поз.67*	Поручень откидной	шт	1	45 324	45324	
667		521-403-0102001 *СпрСЦ 12.2023*	Стол пеленальный с полкой	шт.	1	43 650	43650	
668		КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 800х380х1870 (SHK-13-14)	шт	1	41 849,16	41849	
669		КП *поз.37*	Столик - Нержавеющая сталь 400х400х880	шт	1	35 072,14	35072	
670		521-103-0303002 *СпрСЦ 12.2023*	Стул из пластика, размер 500х550х820 мм	шт.	2	17 115	34230	
671		КП *поз.68*	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32 230,4	32230	
672		КП *поз.20*	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	3	3 777	11331	
		Раздел 24.	**Вертикальная планировка**				3659141	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			56649	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*28324*	
			машины и механизмы	тенге			1776751	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*408280*	
			перевозки	тенге			1825740	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	125			
673		6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (срезка растительного грунта)	$м^3$	480,78	88	42309	

1		2	3	4	5	6	7	8
674		6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м^3	480,78	76	36539	
675		6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	480,78	51	24520	
676		6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м^3	480,78	50	24039	
677		6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	3 324,9	18	59848	
678		6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)	м^3	564,68	108	60985	
679		6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м^3	564,68	86	48562	
680		6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1 888,29	416	785529	
681		412-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км(недостающий грунт)	т·км	21 479,29875	85	1825740	
682		6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	1 888,29	60	113297	
683		6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	2 452,97	244	598525	
684		6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	2 452,97	16	39248	
		Раздел 25.	**Покрытия**				8557635	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2032738	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1000733*	
			машины и механизмы	тенге			998659	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*204333*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5526237	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	519			
			Асфальтобетонное покрытие тип 1					
685		7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	188,5354	6 244	1177215	
686		7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,864	206 650	178546	
687		1127-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	36,2464	4 504	163254	
688		212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	36,2464	23 974	868971	
689		7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	752	400	300800	
690		212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	73,3952	23 974	1759577	

1		2	3	4	5	6	7	8
691		**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,576**	**206 650**	**119030**	
692		**7101-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**1,692**	**6 244**	**10565**	
693		**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**141**	**3 406**	**480246**	
694		**212-101-0619** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**м^3**	**7,755**	**27 993**	**217086**	
695		**255-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**м^3**	**6,063**	**57 567**	**349029**	
			Мощение тротуарной плиткой тип 2					
696		**7101-0403-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см(10см)**	**м^2**	**345**	**1 318**	**454710**	
697		**7101-0403-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303(10см)**	**м^2**	**-345**	**353**	**-121785**	
698		**6113-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м^2**	**345**	**3 834**	**1322730**	
699		**255-102-0605** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017**	**м^2**	**339,48**	**2 713**	**921009**	
700		**7101-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**0,744**	**6 244**	**4646**	
701		**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	**м**	**62**	**3 395**	**210490**	
702		**212-101-0619** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**м^3**	**1,984**	**27 993**	**55538**	
703		**255-101-0102** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	**м^3**	**0,992**	**77 277**	**76659**	
			Тактильная плитка					
704		**6109-0306-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м^2**	**0,72**	**3 859**	**2778**	
705		**251-104-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м^2**	**0,7344**	**8 906**	**6541**	
	Раздел 26.		**Озеленение**				**133412**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			89248	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*44158*	
			машины и механизмы	тенге			9680	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2426*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			34484	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	20			
			Деревья					

1		2	3	4	5	6	7	8
706		**6113-0104-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте**	**яма**	**8**	**1 395**	**11160**	
707		**6113-0105-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м**	**шт**	**8**	**4 901**	**39208**	
708		**254-102-2501** *РСНБ РК 2022*	**Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**8**	**3 419**	**27352**	
			Кустарники					
709		**6113-0108-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте**	**м траншеи**	**18**	**559**	**10062**	
710		**6113-0109-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения**	**м изгороди**	**18**	**2 191**	**39438**	
711		**254-104-0901** *РСНБ РК 2022*	**Вяз мелколистный с оголённой корневой системой**	**шт.**	**36**	**172**	**6192**	
		Раздел 27.	**Малые архитектурные формы**				**887975**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			83038	
			машины и механизмы	тенге			2024	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*471*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			666679	
			оборудование	тенге			136234	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	18			
712		**8601-0303-0204** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатури"**	**шт.**	**3**	**46 728**	**140184**	
713		**8601-0302-0303** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**3**	**146 163**	**438489**	
714		**8601-0307-0404** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой** 86-010307-0404	**шт.**	**2**	**68 196**	**136392**	
715		**8601-0307-0107** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	**шт.**	**1**	**172 910**	**172910**	
			ИТОГО ПО АКТУ				**130623582**	
			общеплощадочные затраты 7,7%				9 263 385	
			итого				**139 886 967**	
			Сметная прибыль 5%				6 478 355	
			Непредвиденные работы и затраты-2%				2 797 739	
			итого				**149 163 061**	
			Оборудование				**10 319 876**	
			Прочие затраты				-	
			итого				**149 163 061**	
			в ценах II квартал 2024 год, доля 67%, К=1,0368				**103 617 015**	
			в ценах III квартал 2024 год, доля 33%, К=1,0557				**51 965 576**	

1		2	3	4	5	6	7	8
			итого				**155 582 592**	
			итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				**152 470 940**	
			итого с учетом скидки субподрядчика, К=0,8				**128 910 213**	
			НДС 12%				15 469 226	
			итого с НДС				**144 379 438**	

Подрядчик:
Директор
ТОО «Строительная Компания EMAAR»

Мамытбаев К.Б.

Субподрядчик:
Директор
ТОО «Prime строй kz»

Мамытбаев К.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Строительная компания EMAAR",Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н,, г. Сарыагаш, ул. М.Калжигитов , 10** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010140004037**
Исполнитель	**ТОО "Prime строй kz ",Республика Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, мкрн Акжайык, ул. Огемтау дом 2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070140011030**

Договор (контракт) Договор №Emaar-02/24 от 13.06.2024г

Номер документа	Дата составления
4	**26.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство врачебной амбулатории в селе Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)			Услуга	1	12 077 406,00	12 077 406,00	1 294 007,79
				Итого	1	x	12 077 406,00	1 294 007,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания EMAAR"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Prime строй kz"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№Emaar-02/24	13.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории в селе Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**43 468 776**	10 783 398	10 783 398						1 294 008	12 077 406
Всего по стройке	**43 468 776**	**10 783 398**							**1 294 008**	**12 077 406**

Подрядчик:

Директор ТОО "Строительная компания EMAAR"

Мамытбаев К.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Prime строй kz"

Мамытбаев К.Б.

форма-2

Подрядчик: ТОО «Строительная компания EMAAR»

Субподрядчик: ТОО «Prime строй kz»

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в селе Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт): Договор № Emaar-02/24 от 13.06.2024 года

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11660975**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			4381763	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2181430*	
			машины и механизмы	тенге			682505	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*137659*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6596704	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 024			
			Форма суб				**11007309**	
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			3960473	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1971715*	
			машины и механизмы	тенге			593907	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*118842*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6452926	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	928			
			Кладка наружных и внутренних стен (АС -12)					
1		1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**17,5268**	**18 866**	**330661**	
2		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**4,206432**	**28 188**	**118571**	**Казахстан**
3		213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**6,660184**	**56 869**	**378758**	**Казахстан**
4		1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,132065**	**358 861**	**47393**	
5		1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**375,888**	**3 739**	**1405445**	
6		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**8,645424**	**28 188**	**243697**	**Казахстан**
7		213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**18,9447552**	**56 869**	**1077369**	**Казахстан**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Монолитные сердечники					
			См-1 (83 шт)(АС-12,13)					
8		1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м^3	14,94	36 897	551241	
9		212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	15,1641	30 091	456303	Казахстан
10		6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	2,2991	76 287	175391	
11		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8632	351 783	303659	Россия
12		214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6517	342 529	565755	Россия
			Монолитные сердечники					
			См-2 (4 шт)					
13		1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	м^3	1,76	36 897	64939	
14		212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,7864	30 091	53755	Казахстан
15		6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,3056	76 287	23313	
16		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0744	351 783	26173	Россия
17		214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2416	340 613	82292	Россия
			Сердечник монолитный См-3 /22шт/					
18		1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	м^3	1,1	36 897	40587	
19		212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,1165	30 091	33597	Казахстан
20		6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,0968	76 287	7385	
21		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0352	351 783	12383	Россия
22		214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0836	342 529	28635	Россия
			Сердечник монолитный См-4 /2шт/					
23		1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	м^3	0,18	36 897	6641	
24		212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,1827	30 091	5498	Казахстан
25		6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,0214	76 287	1633	
26		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0078	351 783	2744	Россия
27		214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0154	342 529	5275	Россия
			Рама монолитная Рм-1 (3 шт) (АС-15)					
28		1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	м^3	4,795524	36 897	176940	
29		1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	5,224476	60 065	313808	
30		212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	10,1703	30 091	306034	Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8
31		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42828	351 783	150662	Россия
32		214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,164	340 613	396474	Россия
			Обрамление проемов (2 проема) (АС-16)					
33		1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	$м^3$	2,4	36 897	88553	
34		212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,436	30 091	73302	Казахстан
35		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	351 783	6332	Россия
36		214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2352	342 529	80563	Россия
			Перемычки Пр-1...Пр-13 (АС-19,20)					
37		6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	3,96	101 159	400590	
38		212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,0194	30 091	120948	Казахстан
39		6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,5769	76 287	44010	
40		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1004	351 783	35319	Россия
41		214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5665	340 613	192957	Россия
			Монолитный пояс МП-2 на отм.+3,000(АС-24,25,26)					
42		1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	17,4	60 065	1045131	
43		212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,661	30 091	531437	Казахстан
44		6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,28873	76 287	98313	
45		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,69468	351 783	244377	Россия
46		214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,59405	342 529	203479	Россия
			Монолитный пояс МП-3 по верху парапета (АС-21)					
47		1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	3,7984	60 065	228151	
48		212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,855376	30 091	116012	Казахстан
49		6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,2483	76 287	18942	
50		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09	351 783	31660	Россия
51		214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1583	342 529	54222	Россия
		Раздел 2.	**Плиты покрытия**				**653666**	
			из них:					421290
			затраты на труд рабочих	тенге				*209715*
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				88598
			машины и механизмы	тенге				*18817*
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				

1		2	3	4	5	6	7	8
			материалы, изделия и конструкции	тенге			143778	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	95			
			Сборные плиты перекрытий (АС-27)					
52		6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м^2**	**шт.**	**31**	**21 086**	**653666**	
			ИТОГО ПО АКТУ				**11660975**	
			общеплощадочные затраты 7,7%				897 895	
			итого				**12 558 870**	
			Сметная прибыль 5%				627 944	
			Непредвиденные работы и затраты-2%				-	
			итого				**13 186 814**	
			Оборудование				-	
			Прочие затраты				-	
			итого				**13 186 814**	
			в ценах II квартал 2024 год, доля 67%, К=1,0368				**9 160 299**	
			в ценах III квартал 2024 год, доля 33%, К=1,0557				**4 594 035**	
			итого				**13 754 334**	
			итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				**13 479 248**	
			итого с учетом скидки субподрядчика, К=0,8				**10 783 398**	
			НДС 12%				1 294 008	
			итого с НДС				**12 077 406**	

Подрядчик:
Директор
ТОО «Строительная компания EMAAR»

Мамытбаев К.Б.

Субподрядчик:
Директор
ТОО «Prime строй kz»

Мамытбаев К.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Строительная компания EMAAR",Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н,, г. Сарыагаш, ул. М.Калжигитов , 10** — **010140004037**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Prime строй kz ",Республика Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, мкрн Акжайык, ул. Огемтау дом 2** — **070140011030**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №Emaar-02/24 от 13.06.2024г

Номер документа	Дата составления
2	31.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство врачебной амбулатории в селе Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)			Услуга	1	45 034 537,00	45 034 537,00	4 825 128,96
				Итого	1	x	45 034 537,00	4 825 128,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2024

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Строительная компания EMAAR",Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н,, г. Сарыагаш, ул. М.Калжигитов , 10** — **010140004037**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Prime строй kz ",Республика Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, мкрн Акжайык, ул. Огемтау дом 2** — **070140011030**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №Emaar-02/24 от 13.06.2024г

Номер документа	Дата составления
2	31.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство врачебной амбулатории в селе Жанадауир сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)			Услуга	1	45 034 537,00	45 034 537,00	4 825 128,96
				Итого	1	x	45 034 537,00	4 825 128,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2024

М.П.

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Строительная компания EMAAR",Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н,, г. Сарыагаш, ул. М.Калжигитов , 10**	**010140004037**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Prime строй kz ",Республика Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, мкрн Акжайык, ул. Огемтау дом 2**	**070140011030**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №Emaar-02/24 от 13.06.2024г

Номер документа	Дата составления
2	**31.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство врачебной амбулатории в селе Жанадауир сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)			Услуга	1	45 034 537,00	45 034 537,00	4 825 128,96
				Итого	1	x	45 034 537,00	4 825 128,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2024

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания EMAAR"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Prime строй kz"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Жанадауир сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№Emaar-02/24	13.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории в селе Жанадауир сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**45 034 537**	40 209 408	40 209 408						4 825 129	45 034 537
Всего по стройке	**45 034 537**	**40 209 408**							**4 825 129**	**45 034 537**

Подрядчик:

Директор ТОО "Строительная компания EMAAR"

Мамытбаев К.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Prime строй kz"

Мамытбаев К.Б.

Подрядчик: ТОО «Строительная компания EMAAR»

Субподрядчик: ТОО «Prime строй kz»

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в селе Жанадауир сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт): Договор № Emaar-02/24 от 13.06.2024 года

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2024 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**42668995**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			11191010	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5063985*	
			машины и механизмы	тенге			3604781	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*899229*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			27785427	
			перевозки	тенге			87778	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 016			
			Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы по чертежам АС					
			Раздел 1. Земляные работы				**674932**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			325993	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*156887*	
			машины и механизмы	тенге			259332	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*62736*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1828	
			перевозки	тенге			87778	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	115			
1	**1**	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**143,0993664**	**322**	**46078**	
2	**2**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**4,4257536**	**8 328**	**36858**	
3	**3**	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**135,8784**	**193**	**26225**	
4	**4**	**6101-0102-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 (погрузка недостающего грунта)**	**м^3**	**173,58448**	**396**	**68739**	
5	**5**	**412-102-0203** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**835,9828557**	**105**	**87778**	
6	**6**	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**272,94316**	**60**	**16377**	
7	**7**	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/**	**м^3**	**321,1096**	**193**	**61974**	

1		2	3	4	5	6	7	8
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**272,94316**	**573**	**156396**	
9	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**48,16644**	**3 623**	**174507**	
		Раздел 2.	**Фундамент**					
			из них:				**10786531**	
			затраты на труд рабочих					
			в том числе оплата труда рабочих	тенге			2343384	
			машины и механизмы	*тенге*			*1166389*	
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			643742	
			материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*125197*	
			нормативная трудоемкость	тенге			7799406	
				чел.-ч	542			
			Монолитный ростверк (АС-6.1)					
10	10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**17,55**	**9 287**	**162987**	
11	11	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**17,901**	**26 378**	**472193**	**Казахстан**
12	12	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**43,15**	**27 692**	**1194910**	
13	13	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**43,79725**	**28 124**	**1231754**	**Казахстан**
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,05106**	**351 783**	**369745**	**Россия**
15	15	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**6,37427**	**348 756**	**2223065**	**Россия**
16	16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**177,6112**	**1 429**	**253806**	
17	17	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	**кг**	**426,26688**	**511**	**217822**	**Казахстан**
			Приямок ПР-1 (АС-8)					
18	18	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**0,09**	**8 352**	**752**	
19	19	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**0,1035**	**2 661**	**275**	**Казахстан**
20	20	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**0,46**	**87 000**	**40020**	
21	21	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**0,4669**	**27 747**	**12955**	**Казахстан**
22	22	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,053**	**439 035**	**23269**	**Россия**
23	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0106**	**342 529**	**3631**	**Россия**
24	24	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,0085**	**985 675**	**8378**	
25	25	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,00754**	**386 893**	**2917**	**Россия**
26	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00096**	**351 783**	**338**	**Россия**
27	27	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,0369**	**288 980**	**10663**	
28	28	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	**Решетки для приямков стальные**	**т**	**0,0369**	**167 407**	**6177**	**Россия**
29	29	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**3,1**	**1 429**	**4430**	

1		2	3	4	5	6	7	8
30	30	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	7,44	511	3802	Казахстан
			Фундаментные блоки (АС-9)					
31	31	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	51	7 257	370107	
32	32	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	6	5 448	32688	
33	33	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	25	4 883	122075	
34	34	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	34,158	39 825,45	1360358	Казахстан
35	35	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0774	275 326	21310	
36	36	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0774	342 529	26512	Россия
37	37	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/	$м^3$	1,33	18 778	24975	
38	38	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,3566	26 378	35784	Казахстан
39	39	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	271,252	1 429	387619	
40	40	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	651,0048	511	332663	Казахстан
			Монолитный пояс МП-1 на отм.-0,25(АС-22,23)					
41	41	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	12,93	59 860	773990	
42	42	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	13,12395	28 124	369098	Казахстан
43	43	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,250601	76 710	95934	
44	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3793664	351 783	133455	Россия
45	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8712346	342 529	298423	Россия
			гидроизоляция,(АС-9)					
46	46	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	64,4	2 448	157651	
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**					
			из них:				21973219	
			затраты на труд рабочих	тенге				
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			7513871	
			машины и механизмы	тенге			*3740709*	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			759442	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			*157352*	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 756		13699907	
			Кладка наружных и внутренних стен (АС -12)					
47	47	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	166,5268	18 866	3141695	
48	48	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	39,966432	25 729	1028296	Казахстан
49	49	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	63,280184	60 117	3804215	Казахстан
50	50	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,882	358 855	316510	

1		2	3	4	5	6	7	8
51	51	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	421,86	3 739	1577335	
52	52	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	9,70278	25 729	249643	Казахстан
53	53	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	21,261744	60 117	1278192	Казахстан
			Крепление и армирование перегородок (АС-17)					
54	54	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,34664	358 855	1200958	
55	55	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,38321	1 470 810	563629	
56	56	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,487	659 944	321393	Казахстан
			Фундамент под перегородки (АС-18)					
57	57	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	18,6	27 692	515071	
58	58	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	18,879	26 547	501181	Казахстан
59	59	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,65001	348 756	226695	Россия
60	60	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	26,87	5 068	136177	
61	61	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	61,801	120	7416	Казахстан
			Монолитные сердечники					
			См-1 (83 шт)(АС-12,13)					
62	62	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	14,94	36 829	550225	
63	63	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,1641	27 273	413570	Казахстан
64	64	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	2,2991	76 710	176364	
65	65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8632	351 783	303659	Россия
66	66	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6517	342 529	565755	Россия
			См-2 (4 шт)					
67	67	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	$м^3$	1,76	36 829	64819	
68	68	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,7864	27 273	48720	Казахстан
69	69	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,2796	76 710	21448	
70	70	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0744	351 783	26173	Россия
71	71	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2156	340 613	73436	Россия
			Сердечник монолитный См-3 /22шт/					
72	72	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	$м^3$	1,1	36 829	40512	
73	73	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,1165	27 273	30450	Казахстан
74	74	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,0968	76 710	7426	
75	75	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0352	351 783	12383	Россия

1		2	3	4	5	6	7	8
76	76	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0836	342 529	28635	Россия
		Сердечник монолитный См-4 /2шт/						
77	77	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	м³	0,18	36 829	6629	
78	78	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,1827	27 273	4983	Казахстан
79	79	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,0214	76 710	1642	
80	80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0078	351 783	2744	Россия
81	81	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0154	342 529	5275	Россия
		Рама монолитная Рм-1 (3 шт) (АС-15)						
82	82	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	м³	4,795524	36 829	176614	
83	83	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м³	5,224476	59 860	312737	
84	84	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	10,1703	27 273	277375	Казахстан
85	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,285	351 783	100258	Россия
86	86	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,164	340 613	396474	Россия
		Обрамление проемов (2 проема) (АС-16)						
87	87	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	м³	2,4	36 829	88390	
88	88	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,436	27 273	66437	Казахстан
89	89	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	351 783	6332	Россия
90	90	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2352	342 529	80563	Россия
		Перемычки Пр-1...Пр-13 (АС-19,20)						
91	91	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	м³	3,28	98 863	324271	
92	92	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,3292	27 273	90797	Казахстан
93	93	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,59	76 710	45259	
94	94	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,086	351 783	30253	Россия
95	95	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,504	340 613	171669	Россия
		Монолитный пояс МП-2 на отм.+3,000(АС-24,25,26)						
96	96	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м³	17,4	59 860	1041564	
97	97	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	17,661	27 273	481668	Казахстан
98	98	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,28878	76 710	98862	
99	99	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,69468	351 783	244377	Россия
100	100	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5941	342 529	203496	Россия
		Монолитный пояс МП-3 по верху парапета (АС-21)						
101	101	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м³	3,98	59 860	238243	

1		2	3	4	5	6	7	8
102	102	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,0397	27 273	110175	Казахстан
103	103	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,318	76 710	24394	

15000

1		2	3	4	5	6	7	8
104	104	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,09	351 783	31660	Россия
105	105	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,228	342 529	78097	Россия
			Раздел 4. Плиты покрытия					
			из них:				2781913	
			материалы, изделия и конструкции	тенге				
							2781913	
			Сборные плиты перекрытий (АС-27)					
106	107	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	270,296	10 218	2761885	Казахстан
			Монолитный участок МУ-1 (АС-27)					
107	110	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05847	342 529	20028	Россия
			Локальная смета 07-01. Благоустройство					
			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
			из них:				6452400	
			затраты на труд рабочих	тенге			1007762	
			машины и механизмы	тенге			1942265	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*553944*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3502373	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	603			
108	45	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м**	**секция**	104	55 486	5770544	
109	46	8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	1	556 462	556462	
110	47	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	1	125 394	125394	
			ИТОГО ПО АКТУ				42 668 995,30	
			общеплощадочные затраты 7,7%				3 285 513	
			итого				**45 954 508**	
			Сметная прибыль 5%				2 297 725	
			Непредвиденные работы и затраты-2%				919 090	
			итого				**49 171 323**	
			Оборудование				-	
			Прочие затраты				-	
			итого				**49 171 323**	
			в ценах II квартал 2024 год, доля 67%, К=1,0368				**34 157 155**	
			в ценах III квартал 2024 год, доля 33%, К=1,0557				**17 130 355**	
			итого				**51 287 510**	
			итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				**50 261 760**	
			итого с учетом скидки субподрядчика, К=0,8				**40 209 408**	
			НДС 12%				4 825 129	
			итого с НДС				**45 034 537**	

Подрядчик:
Директор
ТОО «Строительная компания EMAAR»

_____ **Мамытбаев К.Б.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО «Prime строй kz»

_____ **Мамытбаев К.Б.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Строительная компания EMAAR",Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н,, г. Сарыагаш, ул. М.Калжигитов , 10** — **010140004037**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Prime строй kz ",Республика Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, мкрн Акжайык, ул. Огемтау дом 2** — **070140011030**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №Emaar-02/24 от 13.06.2024г

Номер документа	Дата составления
1	31.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство врачебной амбулатории в селе Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)			Услуга	1	31 391 370,00	31 391 370,00	3 363 361,07
				Итого	1	x	31 391 370,00	3 363 361,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания EMAAR"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Prime строй kz"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№Emaar-02/24	**13.06.2024**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории в селе Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**31 391 370**	28 028 009	28 028 009						3 363 361	31 391 370
Всего по стройке	**31 391 370**	**28 028 009**							**3 363 361**	**31 391 370**

Подрядчик:

Директор ТОО "Строительная компания EMAAR"

Мамытбаев К.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Prime строй kz"

Мамытбаев К.Б.

Подрядчик: ТОО «Строительная компания EMAAR»

Субподрядчик: ТОО «Prime строй kz»

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в селе Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

форма-2

Договор подряда (контракт): Договор № Emaar-02/24 от 13.06.2024 года

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					
			из них:				**30308990**	
			затраты на труд рабочих	тенге				
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			7892983	
			машины и механизмы	тенге			*2956228*	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			3049997	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			*788728*	
			перевозки	тенге			19136986	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 043		229027	
			Раздел 1. Земляные работы					
			из них:				**1211053**	
			затраты на труд рабочих	тенге				
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			549414	
			машины и механизмы	тенге			*264464*	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			430912	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			*103986*	
			перевозки	тенге			1701	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	192		229027	
1	**1**	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**188,28864**	**325**	**61194**	
2	**2**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**5,82336**	**8 328**	**48497**	
3	**3**	**6101-0102-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 (погрузка недостающего грунта)**	**м^3**	**372,8568**	**399**	**148770**	
4	**4**	**412-102-0207** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**т·км**	**4 241,2461**	**54**	**229027**	
5	**5**	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**481,92348**	**60**	**28915**	

1		2	3	4	5	6	7	8
6	6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/	$м^3$	566,9688	193	109425	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	481,92348	575	277106	
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	85,04532	3 623	308119	
		Раздел 2.	**Фундамент**					
			из них:				**10633691**	
			затраты на труд рабочих	тенге				
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			2274715	
			машины и механизмы	тенге			*1132206*	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			631116	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			*122928*	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	527		7727861	
			Монолитный ростверк (АС-6)					
9	9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	17,55	9 265	162601	
10	10	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	17,901	26 642	476918	Казахстан
11	11	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	43,15	27 828	1200778	
12	12	212-101-0704 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	43,79725	28 652	1254879	Казахстан
13	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,05106	351 783	369745	Россия
14	14	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,37427	348 756	2223065	Россия
15	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	177,6112	1 432	254339	
16	16	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	426,26688	483	205887	Казахстан
			Фундаментные блоки (АС-9)					
17	28	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	51	7 395	377145	
18	29	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	6	5 569	33414	
19	30	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	25	4 969	124225	
20	31	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	34,158	41 171,55	1406338	Казахстан
21	32	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0774	275 308	21309	
22	33	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0774	342 529	26512	Россия
23	34	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/	$м^3$	1,33	18 954	25209	
24	35	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	1,3566	26 642	36143	Казахстан
25	36	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	271,252	1 432	388433	

1		2	3	4	5	6	7	8
26	37	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	651,0048	483	314435	Казахстан
			Монолитный пояс МП-1 на отм.-0,25(АС-22,23)					
27	38	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	12,93	60 065	776640	
28	39	212-101-0704 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	13,12395	28 652	376027	Казахстан
29	40	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,98476	76 287	75124	
30	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37941	351 783	133470	Россия
31	42	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,60535	342 529	207350	Россия
			гидроизоляция,(АС-9)					
32	43	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	64,4	2 542	163705	
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**					
			из них:				8767144	
			затраты на труд рабочих	тенге				
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			3132708	
			машины и механизмы	тенге			*1559558*	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			145999	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			*36463*	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	732		5488438	
			Кладка наружных и внутренних стен (АС -12)					
33	44	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	149	18 866	2811034	
34	45	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	35,76	28 188	1008003	Казахстан
35	46	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	56,62	56 869	3219923	Казахстан
36	47	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,749935	358 861	269122	
			Фундамент под перегородки (АС-18)					
37	54	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	18,6	27 828	517601	
38	55	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	18,879	29 093	549247	Казахстан
39	56	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,65001	348 756	226695	Россия
40	57	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	26,87	5 884	158103	

1		2	3	4	5	6	7	8
41	58	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**м²**	**61,801**	**120**	**7416**	**Казахстан**
		Раздел 4.	**Плиты покрытия**					
			из них:				**1846113**	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1846113	
			Сборные плиты перекрытий (АС-27)					
42	104	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м²**	**178,9216**	**10 318**	**1846113**	**Казахстан**
		Раздел 5.	**Малые архитектурные формы**					
			из них:				**7850989**	
			затраты на труд рабочих	тенге				
			машины и механизмы	тенге			1936146	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			1841970	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			*525351*	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	590		4072873	
43		8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м**	**секция**	**101,6**	**70 003**	**7112305**	
44		8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с**	**комплект**	**1**	**577 250**	**577250**	
45		8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с**	**комплект**	**1**	**161 434**	**161434**	
			ИТОГО ПО АКТУ				**30 308 990,00**	
			общеплощадочные затраты 7,7%				2 333 792	
			итого				**32 642 782**	
			Сметная прибыль 5%				1 632 139	
			Непредвиденные работы и затраты-2%				-	
			итого				**34 274 921**	
			Оборудование				-	
			Прочие затраты				-	
			итого				**34 274 921**	
			в ценах II квартал 2024 год, доля 67%, К=1,0368				**23 809 280**	
			в ценах III квартал 2024 год, доля 33%, К=1,0557				**11 940 731**	
			итого				**35 750 011**	
			итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				**35 035 011**	
			итого с учетом скидки субподрядчика, К=0,8				**28 028 009**	
			НДС 12%				3 363 361	
			итого с НДС				**31 391 370**	

Подрядчик:
Директор
ТОО «Строительная компания EMAAR»

Мамытбаев К.Б.

Субподрядчик:
Директор
ТОО «Prime строй kz»

Мамытбаев К.Б.