Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик: **ТОО"Алихан Ойл 3"**

Субподрядчик: ТОО"Даму Құрылыс АДК"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №4 по адресу ул. Мухтара Ауезова, д.5, г.Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За июнь 2025 года

БИН			КОПФ		Договор		Организационно-правовая форма		
Подрядчика	Субподрядчика				номер	дата	наименование,код		
041140007085	0530000435				2025/9	01.04.2025			

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	Обрудование	дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акт № 1	53 376 400	53 376 400	47 657 500	47 657 500			5 718 900	53 376 400
Итого к оплате с НДС:								53 376 400

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435

Директор _____ **Хакимов А.С.**

Место печати (при наличии)

Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210**

Субподрядчик **ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания средней школы №4 по адресу ул. Мухтара Ауезова, д.5, г.Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь

Договор подряда (контракт)№ 2025/9 от 02.04.2025

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**38 029 844**
		Раздел 3. Демонтажные работы,КР, ИТОГО:	тенге			**1 652 801**
		Подраздел 3.1. Демонтаж кровли, ИТОГО	тенге			**1 608 755**
1	**1146-0401-0701 Коб =0,5**	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка**	**м2**	**420**	**526**	**220 920**
2	**6111-0402-0103 Коб =0,5 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой Разборка**	**м2**	**420**	**1706**	**716 520**
		неучтенные ресурсы				
2.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	0	0	0

3	1146-0401-0702 Коб =0,5	Покрытия кровель из листовой стали. Разборка	м2	550	312	171 600
4	1110-0210-0101 Коб =0,5 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	Стропила. Демонтаж	м3 древесины в конструкции	0,58	60284	34 965
5	6107-0101-0205 Коб =0,5 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм разреженного	м2	550	845	464 750
		Подраздел 3.2. Демонтаж кладки вентканалов, ИТОГО	тенге			44 046
6	1146-0401-0104 Коб =0,5	Стены кирпичные. Разборка	м3	1,05	41949	44 046
		Раздел 4. Кровля, ИТОГО:	тенге			17 972 008
		Подраздел 4.1. 1, ИТОГО	тенге			17 972 008
7	6110-0302-0101 Коб =0,5	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	420	1647	691 740
8	6110-0302-0102 Коб =17,5	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	14700	34	499 800
9	6111-0402-0301 Коб =0,5	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	420	2267	952 140
10	6111-0402-0302	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м2	840	1348	1 132 320
11	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита насухо	м2	840	2112	1 774 080
		неучтенные ресурсы				
11.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	865,2	0	0
12	234-101-0204 (основной ресурс) Коб=0,5	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	86,29	31847	2 748 078
13	6107-0102-0207 Коб =0,5	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	1,465	223404	327 287
14	6107-0101-0205 Коб =0,5	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм разреженного	м2	550	3928	2 160 400
15	6110-0101-0512 Коб =0,5	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	550	4969	2 732 950
16	224-103-0720 Коб=0,575	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	632,5	4774	3 019 555
17	6112-0401-0114 Коб =0,5	Установка ветрогидрозащитного слояиз паропроницаемой мембраны	м2	550	353	194 150

		неучтенные ресурсы				
17.1	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	566,5	120	67 980
18	**6107-0115-0106 Коб =0,5**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**550**	**136**	**74 800**
		неучтенные ресурсы				
18.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,033	205945	6 796
18.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1265	725499	91 776
18.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,022	435089	9 572
19	**6107-0115-0104 Коб =0,5**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**1,465**	**3575**	**5 237**
		неучтенные ресурсы				
19.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0024905	205945	513
19.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0098155	725499	7 121
19.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001465	435089	637
20	**6110-0402-0301**	**Устройство ограждение кровель перилами перилами**	**м**	**52**	**3822**	**198 744**
21	**6110-0402-0401**	**Устройство снегозадержателей для кровель**	**м**	**204**	**1045**	**213 180**
22	**214-205-0202**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**1 т**	**0,8445**	**392332**	**331 324**
23	**243-907-4331 Коб=136**	**Кронштейн опорныйснегодержателя**	**1 шт.**	**272**	**2691**	**731 952**
		Раздел 5. Фасад, ИТОГО:	тенге			**18 405 035**
		Подраздел 5.1. 1, ИТОГО	тенге			**18 405 035**
24	**6112-0401-0114**	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	**м2**	**1000**	**353**	**353 000**
25	**261-105-0708 Коб=1,02**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2**	**1 м2**	**1020**	**160**	**163 200**
26	**6112-0401-0115**	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м2**	**1000**	**8511**	**8 511 000**
		неучтенные ресурсы				
26.1	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	3340	27	90 180
26.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	8400	54	453 600
27	**261-107-0235**	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-150х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**1 шт.**	**2423**	**96**	**232 397**
28	**261-102-0380**	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**1 м**	**952**	**355**	**337 960**

29	234-101-0205 Коб=1,05	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**1 м3**	**101,472**	**50053**	**5 078 978**
30	231-303-0101 Коб=1,1	**Металлический сайдинг**	**1 м2**	**1100**	**2895**	**3 184 500**

Всего	**38 029 844**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	2 243 761
Итого с общеплощадочными затратами	**40 273 605**
Сметная прибыль (5%)	2 013 680
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**805 472**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**43 092 757**
в том числе на 2-й квартал 2025 г-42,86%	18 469 556
в том числе на 3-й квартал 2025 г-42,86%	18 469 556
в том числе на 4-й квартал 2025 г-14,28%	6 153 646
на 2-й квартал 2025 г с к=1,1141	20 576 932
на 3-й квартал 2025 г с к=1,1342	20 948 170
на 4-й квартал 2025 г с к=1,1546	7 104 999
Итого	**48 630 101**
с к=0,98	**47 657 500**
НДС (12%)	5718900
Всего по акту:	**53 376 400**

Подрядчик **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ **Кожаев З.И.**

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Хакимов А.С.**

Место печати (при наличии)