Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", 110300, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**100140005906**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001040002266**

Договор (контракт) договор №63 от 27.03.2024 года

Номер документа	Дата составления
4	**17.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»			раб	1	71 428 571,43	71 428 571,43
				Итого	1	x	71 428 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / _____ / Абдибеков У.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.06.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906
Подрядчик: ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		63	27.03.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»	71 428 571,43	63 775 510,21							7 653 061,22	71 428 571,43

Подрядчик:

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя_____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2025 год

Наружные сети водопровода

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**41317085**
			Раздел 1. Наружные сети водопровода				**26335177**
			Земляные работы				
1	1	У6101-0102-0114	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	5 526,550944	379	2094563
2	2	У6101-0201-0202	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	170,924256	7 979	1363805
3	4	У6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	558,576	4 166	2327028
4	5	У6101-0106-0102	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	5 005,0771911	98	490498

5	6	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	5 005,0771911	659	3298346
			Трубы				
6	12	У6121-105-403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	2,327381	1 495 173	3479837
7	18	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5 385,6855	2 466	13281100
		Раздел 2.	Колодцы				9933568
			Колодцы D-1500мм				
8	63	У6121-701-101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	35,8	82 662	2959300
9	64	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	34	44 183	1502222
10	65	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	34	19 046	647564
11	66	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	34	29 908	1016872
12	67	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	34	29 908	1016872
13	68	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	34	30 063	1022142
14	69	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	34	7 977	271218
15	70	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	34	7 506	255204
16	71	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	256,224	4 848	1242174
		Раздел 3.	Водоразбрные колодцы				5048340
			Колодцы D-1500мм				
17	91	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	30	44 183	1325490
18	92	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	30	19 046	571380
19	93	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	30	29 908	897240
20	94	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	30	29 908	897240
21	95	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	30	30 063	901890
22	96	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	30	7 977	239310
23	97	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	30	7 193	215790
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**41317085**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			10113281
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4894778*
			машины и механизмы	тенге			6048105
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1576711*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			25155698
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 880		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ				**41317085**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			3 098 781	3 098 781
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			123 951	123 951
ИТОГО				44 539 818
Сметная прибыль 5%			2 226 991	2 226 991
Непредвиденные работы и затраты-2%			1 336 195	1 336 195
ИТОГО			-	48 103 003
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				51 710 728
Учетная скидка 0,98%				50 676 514
Налог на добавленную стоимость - 12 %				6 205 287
Итого к оплате				56 881 801

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков А.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2025 год

Строительные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2577344**
			КОТЛОВАН				
1	1	**Е11-010101-0320** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**475,3**	**223**	**105992**
2	2	**Е11-010205-0302** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**9,7**	**9 575**	**92878**
3	3	**Е11-010104-0402** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка с разравниванием лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**327,24**	**98**	**32070**

4	4	Е11-010104-0408 *Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка с разравниванием лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	327,24	49	16035
5	5	Е11-010205-0502 *Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка с разравниванием лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	327,24	4 166	1363282
6	6	Е11-010201-0501 *Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	327,24	658	215324
7	7	Е11-010201-0601 *Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	327,24	222	72647
8	8	Е11-010104-0101 *Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 1 группы /лишний грунт. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	121,4	120	14568
			ФУНДАМЕНТ				
9	12	С1214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,59434	362 730	215585
10	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,101	368 779	37247
11	14	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,486	326 643	158748
			КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН				
12	22	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		92 683	
			Плита перекрытия				
13	25	С1222-203-0302	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	24	10 262	246288
14	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	368 779	3909
15	29	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00774	326 643	2528
16	30	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00066	368 779	243
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2577344**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1612776
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*776874*
			машины и механизмы	тенге			299037
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*73703*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			665530
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	447		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ				**2577344**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			193 301	193 301
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			7 732	7 732
ИТОГО				2 778 377
Сметная прибыль 5%			138 919	138 919
Непредвиденные работы и затраты-2%			83 351	83 351
ИТОГО			-	3 000 647
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				3 225 696
Учетная скидка 0,98%				3 161 182
Налог на добавленную стоимость - 12 %				387 083
Итого к оплате				3 548 265

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ Абдиков А.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ Оразалин А.Д.
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя_____ Абдибеков У. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ Муталиев К.Ж.
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар 50м3 -2шт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №3
приемки выполненных работ за июнь 2025 год

Резервуар 50м3 -2шт

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2786106**
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /2 РЕЗЕРВУАРА/				
1	**1**	**Е11-010101-0320** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**559,1488**	**223**	**124690**
2	**2**	**Е11-010205-0302** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**11,4112**	**7 979**	**91050**
3	**3**	**Е11-110101-1303** *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м^2 покрытия**	**51,6**	**8 866**	**457486**

4	4	E11-010104-0402 *Кэтр и Кэм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	307,394	98	30125
5	5	E11-010104-0408 *Кэтр и Кэм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	307,394	49	15062
6	6	E11-010205-0502 *Кэтр и Кэм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	54,246	4 166	225989
7	7	E11-010201-0501 *Кэтр и Кэм=1,12*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	307,394	658	202265
8	8	E11-010201-0601 *Кэтр и Кэм=1,12*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	307,394	222	68241
			ДНИЩЕ				
9	10	C1214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,56328	362 730	204319
10	11	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08232	368 779	30358
11	12	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6156	326 643	201081
			СТЕНКИ				
12	14	C1214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,97584	362 730	716696
13	15	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,162	368 779	59742
14	16	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15048	326 643	49153
			ПОКРЫТИЕ				
15	19	C1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,64	117 367	309849
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2786106**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			589570
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*286833*
			машины и механизмы	тенге			336282
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*81878*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1860256
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	178		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ				**2 786 106**

по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			208 958	208 958
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			8 358	8 358
ИТОГО				3 003 422
Сметная прибыль 5%			150 171	150 171
Непредвиденные работы и затраты-2%			90 103	90 103
ИТОГО			-	3 243 696
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				3 486 973
Учетная скидка 0,98%				3 417 234
Налог на добавленную стоимость - 12 %				418 437
Итого к оплате				3 835 670,43

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков А.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя_____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №4
приемки выполненных работ за июнь 2025 год

Сети электроснабжения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5229252**
			Раздел 1. Сети электроснабжения				**5229252**
1	**10**	**С1243-701-0503**	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	**км**	**1,9278**	**428 735**	**826515**
			ОПОРА УА10-1.2с /2 компл.				
2	**12**	**С1225-204-0309**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**6**	**83 929**	**503574**
3	**15**	**С1252-207-0543** *п.*	**Траверса ТМ-73**	**шт.**	**2**	**21 778**	**43556**
4	**16**	**С1252-207-0525** *п.*	**Траверса TMs-60a**	**шт.**	**2**	**6 834**	**13668**
5	**17**	**С1252-207-3940** *п.*	**Оголовок ОГ 52**	**шт.**	**2**	**10 770**	**21540**
6	**18**	**С1252-207-0201**	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**4**	**2 243**	**8972**

7	19	С1252-201-0323 п.	Крепление подкоса У1	шт.	2	10 472	20944
8	20	С1252-207-0268 п.	Крепление изолятора Kisl	шт.	2	11 525	23050
9	22	С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150 +гайки шайбы	шт.	4	104	416
10	23	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	18 775	112650
11	24	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	12	624	7488
12	25	С1252-207-2111	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	2	32 023	64046
13	26	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14 295	171540
14	27	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	36 820	441840
15	28	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	12	2 691	32292
16	29	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	1 306	15672
17	30	С1252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2 972	17832
			Опора П10-1.2с /8 компл.				
18	32	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	8	83 929	671432
			Опора Кр10-1.2с /2 компл.				
19	39	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	83 929	335716
20	42	С1252-207-0543 п.	Траверса ТМ-73	шт.	2	21 778	43556
21	43	С1252-207-0525 п.	Траверса TMs-60a	шт.	2	6 834	13668
22	44	С1252-207-3940 п.	Оголовок ОГ 52	шт.	2	10 770	21540
23	45	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243	4486
24	46	С1252-201-0323 п.	Крепление подкоса У1	шт.	2	10 472	20944
25	49	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 691	26910
26	50	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	624	6240
27	51	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	8	18 775	150200
28	52	С1252-207-2111	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	2	32 023	64046
29	53	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 306	7836
30	54	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14 295	171540
31	55	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	36 820	441840
			Электротехнические изделия				
32	57	515-201-0506	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРН3-10 (полимер)	комплект	1	228 982	228982
33	58	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 435	4435
34	59	С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150 +гайки шайбы	шт.	33	104	3432
35	60	С1252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717	10302
36	61	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038	21038
37	62	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927	3927
38	63	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864	50592
39	64	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040	3040

40	65	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800	5400
41	66	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800	1800
42	77	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,314	1 058 400	332338
43	78	С1243-201-0404	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х2,5-0,66	км	0,16	1 615 106	258417
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5229252**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5000270
			оборудование	тенге			228982

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**5229252**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	**375 020**	**375 020**
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	**15 001**	**15 001**
ИТОГО		**5 619 273**
Сметная прибыль 5%	**269 515**	**269 515**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**168 578**	**168 578**
ИТОГО	**-**	**6 057 366**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075		**6 511 668**
Учетная скидка 0,98%		**6 381 435**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**781 400**
Итого к оплате		**7 162 835**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков А.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №29 от 08.05.2025 г.