Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", 110300, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**100140005906**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001040002266**

Договор (контракт) договор №63 от 27.03.2024 года

Номер документа	Дата составления
16	**30.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»			раб	1	68 493 000,00	68 493 000,00
				Итого	1	x	68 493 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / _____ / Абдибеков У.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906
Подрядчик: ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		63	27.03.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»	139 921 571,43	61 154 464,00							7 338 536,00	68 493 000,00

Подрядчик:

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №5
приемки выполненных работ за июль 2025 год

Наружные сети водопровода

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33774161**
		Раздел 1.	**Наружные сети водопровода**				**17862455**
			Земляные работы				
1	**1**	**У6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**6 411,312**	**379**	**2429887**
2	**2**	**У6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**198,288**	**7 979**	**1582140**
3	**3**	**У6122-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**216**	**11 477**	**2479032**
4	**4**	**У6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**648**	**4 166**	**2699568**
5	**5**	**У6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**5 806,35405**	**98**	**569023**
6	**6**	**У6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**5 806,35405**	**659**	**3826387**
7	**7**	**С3414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**248,39352**	**254**	**63092**
8	**8**	**С3411-103-0102**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**т·км**	**496,78704**	**355**	**176359**
			Трубы				

9	12	У6121-105-403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	2,7	1 495 173	4036967
		Раздел 2.	Колодцы				12495654
10	35	У6103-101-104	Устройство фундамента бетонного столба /упоры	$м^3$	0,54	54 425	29390
			Комплектующие колодцев				
11	39	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	36	14 446	520056
12	41	У6121-401-201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /гильзы	шт.	97	4 745	460265
13	42	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	33,95	20 891	709249
14	43	У6121-403-103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм/монтажная вставка	шт.	97	5 305	514585
15	44	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	19,4	4 330	84002
16	45	У6121-103-108	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм /ФУТЛЯР	км	0,2599318	5 818 322	1512367
17	46	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	259,93184	20 891	5430236
			Колодцы D-1500мм				
18	63	У6121-701-101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	25,06	82 662	2071510
			Колодцы D-2000мм				
19	72	У6121-701-101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	5,64	82 662	466214
20	73	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	74 289	148578
21	74	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	31 649	63298
22	75	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	45 852	91704
23	76	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	2	45 852	91704
24	77	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	55 389	110778
25	78	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 977	15954
26	79	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	7 506	15012
27	80	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	33,1584	4 848	160752
		Раздел 3.	Водоразбрные колодцы				3416052
			Фасонные части				
28	81	У6121-401-105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,06	4 969 125	298148
29	82	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	96	4 899	470304
30	83	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	48	1 578	75744

31	88	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	9,6	20 891	200554
32	89	У6103-101-104	Устройство фундамента бетонного столба /упоры	$м^3$	0,8	54 425	43540
			Колодцы D-1500мм				
33	90	У6121-701-101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	28,16	82 662	2327762
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33774161**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			15073975
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7302083*
			машины и механизмы	тенге			8409655
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2217236*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10051079
			перевозки	тенге			239451
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 107		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ				**33774161**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**2 533 062**	**2 533 062**
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**101 322**	**101 322**
			ИТОГО				**36 408 546**
			Сметная прибыль 5%			**1 820 427**	**1 820 427**
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**1 092 256**	**1 092 256**
			ИТОГО			**-**	**39 321 229**
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**42 270 321**
			Учетная скидка 0,98%				**41 424 915**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**5 072 439**
			Итого к оплате				**46 497 354**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муконов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков А.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №6
приемки выполненных работ за июль 2025 год

Строительные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5478335**
			ФУНДАМЕНТ				
1	9	**Е11-110101-1303** ***Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*** ***К=2***	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**34**	**8 866**	**301444**
			КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН				
2	21	**Е11-080201-0101** ***Кзтр и Кэм=1,12***	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**34,58**	**41 928**	**1449870**
3	22	**С1213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**13,1404**	**92 683**	**1217892**
4	23	**Е11-080201-0701** ***Кзтр и Кэм=1,12***	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,07749**	**627 191**	**48601**
			Плита перекрытия				
5	24	**Е11-70102-104** ***Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Плиты перекрытий площадью до 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**5**	**18 920**	**94600**

6	26	E11-080201-0701 *Кзтр и Кэм=1,12*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0106	316 645	3356
7	28	E11-60801-109 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,115	81 539	9377
			Кровля				
8	31	E11-100102-0401 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	1,034	256 203	264914
9	32	E11-100115-0101 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,034	15 542	16070
10	33	E11-150109-502 *Кзтр и Кэм=1,06*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	4,8	7 636	36653
11	34	C1231-303-0101	Металлический сайдинг	$м^2$	5,28	3 089	16310
12	35	E11-60301-404 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,003	207 414	622
13	36	C1261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,003	308 830	926
14	37	E11-120101-1503 *Кзтр и Кэм=1,12*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	21,1	527	11120
15	38	C1235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	$м^2$	23,21	343	7961
16	39	E11-120101-1303 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	21,1	3 692	77901
17	40	C1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	2,1733	46 463	100978
18	41	E11-120101-1701 *Кзтр и Кэм=1,12*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /20мм. Устройство	$м^2$ стяжки	21,1	1 803	38043
19	42	E11-120101-1702 *Кзтр и Кэм=1,12* *К=5*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	21,1	135	2849
20	43	E11-120101-716 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	44	5 856	257664
21	44	C1214-204-0619	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	50,6	3 669	185651
			Фундамент под оборудование				
22	47	E11-60201-201 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты под оборудование прокатных цехов с листовыми станами. Устройство на участках загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 $м^3$	$м^3$	0,786	21 286	16731
23	48	C1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,79779	22 165	17683
24	49	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0458	326 643	14960

25	50	Е11-60301-408 *Кзтр и Кзм=1,12*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06154	334 958	20613
26	51	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,06154	1 152 130	70902
27	52	Е11-90301-212 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0696	194 392	13530
28	53	С1214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,0696	700 219	48735
			ПРОЕМЫ				
29	54	Е11-100501-105 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	4,2924	10 836	46512
30	55	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	4,2924	44 876	192626
			ПЕРЕМЫЧКИ				
31	62	Е11-60701-109 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перемычки. Устройство	м^3	0,45	134 499	60525
32	63	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02732	326 643	8924
33	64	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01036	368 779	3821
			ФАСАД				
34	74	Е12-190101-0201 *Кзтр и Кзм=1,09*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	688	281	193328
35	75	Е11-080201-0701 *Кзтр и Кзм=1,12*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1032	316 645	32678
36	76	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1032	368 779	38058
37	77	Е11-61701-401 *Кзтр и Кзм=1,12*	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м^2 конструкций стен (без вычета проемов)	88,6	2 952	261547
38	78	С1234-101-202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м^3	13,29	22 149	294360
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5478335**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2180650
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1086814*
			машины и механизмы	тенге			347520
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*78701*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2950166
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	491		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ				**5478335**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**410 875**	**410 875**
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**16 435**	**16 435**
ИТОГО				**5 905 645**
Сметная прибыль 5%			**295 282**	**295 282**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**177 169**	**177 169**
ИТОГО			**-**	**6 378 097**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**6 856 454**
Учетная скидка 0,98%				**6 719 325**
Налог на добавленную стоимость - 12 %				**822 774**
Итого к оплате				**7 542 099**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ Абдиков А.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ Оразалин А.Д.
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ Абдиросков У. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ Муталиев К.Ж.
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар 50м3 -2шт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №7
приемки выполненных работ за июль 2025 год

Резервуар 50м3 -2шт

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4144903**
			ДНИЩЕ				
1	**9**	**Е11-61301-104** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**$м^3$**	**16,632**	**81 705**	**1358918**
			СТЕНКИ				
2	**13**	**Е11-61301-104** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**$м^3$**	**33,5616**	**81 705**	**2742151**
3	**17**	**Е11-60301-407** *Кзтр и Кзм=1.12*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,01968**	**2 227 313**	**43834**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4144903**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1984943
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*988224*
			машины и механизмы	тенге			441686
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*128522*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1718274
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	409		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ				**4144903**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**310 868**	**310 868**

Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**12 435**	**12 435**
ИТОГО				**4 468 205**
Сметная прибыль 5%			**223 410**	**223 410**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**134 046**	**134 046**
ИТОГО			**-**	**4 825 662**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**5 187 587**
Учетная скидка 0,98%				**5 083 835**
Налог на добавленную стоимость - 12 %				**622 510**
Итого к оплате				**5 706 345**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков А.Т**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области" БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Контрольно-пропускной пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №8
приемки выполненных работ за июль 2025 год
Строительные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4077957**
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	**Е11-010101-0322** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**68,6**	**392**	**26891**
2	2	**Е11-010205-0302** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**1,4**	**9 575**	**13405**
3	3	**Е11-010104-0403** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи и котлованы /с разравниванием. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**59,5**	**115**	**6843**
4	4	**Е11-010104-0409** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи и котлованы /с разравниванием. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**59,5**	**50**	**2975**
5	5	**Е11-010205-0502** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы /с разравниванием. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**10,5**	**4 166**	**43743**
6	6	**Е11-010201-0501** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**59,5**	**658**	**39151**
7	7	**Е11-010201-0601** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м^3 уплотненного грунта**	**59,5**	**222**	**13209**
			ФУНДАМЕНТЫ				
8	8	**Е11-060101-0101** *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**1,82**	**29 451**	**53601**
9	12	**Е11-080101-0307** *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**31,1**	**4 848**	**150773**
10	14	**Е11-230101-0101** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Основание под /фундамент. Устройство**	**м^3 основания**	**2,4**	**11 477**	**27545**
			КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН				

11	15	E11-080201-0101 *Кзтр и Кэм=1,12*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	23,18	41 928	971891
12	16	C1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,8084	92 683	816389
			ПЕРЕМЫЧКИ				
13	17	E11-60701-109 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,22	134 499	29590
14	18	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01392	326 643	4547
15	19	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0036	368 779	1328
			КРОВЛЯ+				
16	20	E11-100102-0401 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,362	256 203	92745
17	21	E11-100102-0205 *Кзтр и Кэм=1,12*	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	14	11 573	162022
18	22	E11-100115-0101 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,712	15 542	11066
19	23	E11-120101-705 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	26	8 246	214396
20	24	C1224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	28,756	4 214	121178
21	25	E11-120101-1503 *Кзтр и Кэм=1,12*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	3	527	1581
22	26	C1235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	$м^2$	3,3	343	1132
			Деталь устройства деревянного покрытия				
23	27	E11-100102-0401 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,26	256 203	66613
24	28	E11-120101-1503 *Кзтр и Кэм=1,12*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2,4	527	1265
25	29	C1235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	$м^2$	2,64	343	906
26	30	C1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00678	1 109 851	7525
27	31	E11-120101-1701 *Кзтр и Кэм=1,12*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /20мм. Устройство	$м^2$ стяжки	10,89	1 803	19635
28	32	E11-120101-1702 *Кзтр и Кэм=1,12* *К=5*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	10,89	135	1470
29	33	E11-120101-1503 *Кзтр и Кэм=1,12* *К=2*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	10,11	1 726	17450

30	34	E11-120101-1303 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	26	3 692	95992
31	35	C1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	1,874394	46 463	87090
32	36	E11-100114-0503 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	10,89	5 625	61256
33	37	E11-100104-0203 *Кзтр и Кэм=1,12*	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$ потолков	10,89	4 278	46587
			ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС				
34	38	E11-60701-201 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,8	90 305	72244
35	39	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0635	368 779	23417
			ПОКРЫТИЕ ПОЛА ЛИНОЛЕУМ				
36	40	E11-110101-0102 *Кзтр и Кэм=1,06*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	8,52	720	6134
37	41	E11-110101-0209 *Кзтр и Кэм=1,06*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,6816	43 599	29717
38	42	E11-110101-1101 *Кзтр и Кэм=1,06*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	8,52	2 047	17440
			ОКНА				
39	45	E11-100501-0108 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	1,08	9 377	10127
40	46	C1223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	1,08	42 514	45915
41	47	E11-100501-401 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1	4 396	4396
42	48	C1223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	1	1 864	1864
43	49	E11-120101-1001 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,3	8 217	2465
			ДВЕРИ				
44	50	E11-090403-0403 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	2,1	11 686	24541
45	51	C1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,1	55 191	115901
			ФАСАД+				
46	56	E12-190101-0201 *Кзтр и Кэм=1,09*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	404	281	113524
47	57	E11-080201-0701 *Кзтр и Кэм=1,12*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0606	316 645	19189

48	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0606	368 779	22348
49	59	Е11-61701-401 *Кзтр и Кзм=1,12*	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	$м^2$ конструкций стен (без вычета проемов)	56	2 952	165312
50	60	С1234-101-202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	8,652	22 149	191633
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4077957
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1695175
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*843261*
			машины и механизмы	тенге			274928
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*61783*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2107854
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	387		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ				4077957
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			305 847	305 847
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			12 234	12 234
			ИТОГО				4 396 038
			Сметная прибыль 5%			219 802	219 802
			Непредвиденные работы и затраты-2%			131 881	131 881
			ИТОГО			-	4 747 721
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				5 103 800
			Учетная скидка 0,98%				5 001 724
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				612 456
			Итого к оплате				5 614 180

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков А.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Уборная на 1 очко**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №9
приемки выполненных работ за июль 2025 год
Уборная на 1 очко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2275725**
		Раздел 1.	**УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО**				**2275725**
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	**Е11-010101-0322** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**14,7**	**392**	**5762**
2	2	**Е11-010205-0302** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**0,3**	**9 575**	**2873**
3	3	**Е11-010201-1001** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м^3 грунтовой подушки**	**4,3**	**1 403**	**6033**
4	4	**Е11-010104-0403** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**3,9616256**	**115**	**456**
5	5	**Е11-010104-0409** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**3,9616256**	**50**	**198**
6	6	**Е11-010205-0502** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**0,6991104**	**4 166**	**2912**
7	7	**Е11-010201-0501** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**3,9616256**	**658**	**2607**

8	8	E11-010201-0601 *Кзтр и Кэм=1,12*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	3,9616256	222	879
9	9	E11-010107-1301 *Кзтр и Кэм=1,12*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,039264	135	140
10	10	E11-010107-1310 *Кзтр и Кэм=1,12*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,039264	117	122
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
11	11	E11-080201-0101 *Кзтр и Кэм=1,12*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	4,6731	41 928	195934
12	12	C1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,775778	92 683	164584
13	13	E11-080401-0303 *Кзтр и Кэм=1,12*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	18,6924	10 773	201373
14	14	C1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0009421	92 683	87
			ПРОЕМЫ /ЛИСТ 3/				
15	20	E11-100107-101 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	1,68	9 520	15994
16	21	C1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,68	55 191	92721
17	22	C1223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3 764	3764
18	23	E11-100106-201 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	$м^2$	0,24	13 359	3206
19	24	C1223-101-0201	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,24	41 626	9990
			АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС				
20	25	E11-60701-201 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,3	90 305	27092
21	26	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02059	326 643	6726
22	27	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007308	368 779	2695
			СЕРДЕЧНИКИ МС-1 /10п.м./				
23	28	E11-60501-109 *Кзтр и Кэм=1,12*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	0,49	75 908	37195
24	29	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01776	326 643	5801

25	30	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0056	368 779	2065
			ВЫГРЕБ				
26	31	Е11-060101-0101 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,63	29 451	18554
27	32	Е11-61301-104 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	5,856	53 305	312154
28	33	С1212-101-2002	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	5,94384	22 248	132239
29	34	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0076	310 546	2360
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНА ВЫГРЕБА				
30	35	Е11-80101-303 *Кзтр и Кзм=1,12*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	5,2812	5 817	30721
31	36	С1235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	12,14676	264	3207
32	37	Е11-80101-301 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	2,7132	2 145	5820
33	38	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0841092	20 061	1687
34	39	Е11-061401-0104 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	2,7132	1 867	5066
35	40	Е11-110101-0405 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2,7132	3 045	8262
36	41	Е11-110101-0406 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 К=3*	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	2,7132	2 631	7138
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ВЫГРЕБА				
37	42	Е11-110101-0405 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	14,72	3 045	44822
38	43	Е11-110101-0406 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 К=3*	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	14,72	2 631	38728
39	44	Е11-080101-0304 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	14,72	6 047	89012
40	45	Е11-061401-0104 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	14,72	1 867	27482
41	46	Е11-80101-303 *Кзтр и Кзм=1,12*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	19,52	5 817	113548
42	47	С1235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	44,896	264	11853

43	48	Е11-080201-1601 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка**	**$м^2$ стенки**	**19,52**	**9 255**	**180658**
44	49	С1213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,99552**	**92 683**	**92268**
45	50	Е11-080101-0401 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**$м^3$ изолирующего слоя**	**5,856**	**37 742**	**221017**
			КРОВЛЯ				
46	51	Е11-100105-0101 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стропила. Установка с изготовлением**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**0,07**	**277 037**	**19393**
47	52	С1215-204-0902	**Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,04305**	**115 103**	**4955**
48	53	Е11-100102-0401 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**0,049**	**256 203**	**12554**
49	54	Е11-100115-0101 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**0,16205**	**15 542**	**2519**
50	55	Е11-120101-0701 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**$м^2$ кровли**	**5,4**	**2 944**	**15898**
51	56	С1224-201-0104	**Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012**	**$м^2$**	**7,29**	**1 841**	**13421**
			КРЫШКА ЛЮКА И ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА				
52	57	Е11-100102-0401 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**0,166**	**256 203**	**42530**
53	58	Е11-100115-0101 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**0,166**	**15 542**	**2580**
54	59	Е11-070107-0103 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,002136**	**1 485 450**	**3173**
			ПОЛ				
55	60	Е11-110101-1203 *Кзтр и Кзм=1,06*	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**$м^2$ пола**	**1,6**	**2 511**	**4018**
56	61	Е11-100102-0402 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**0,01**	**259 708**	**2597**
57	62	Е11-110101-3302 *Кзтр и Кзм=1,06*	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**1,6**	**8 926**	**14282**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2275725**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1136286
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*565958*

	машины и механизмы	тенге			181198
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*44951*
	материалы, изделия и конструкции	тенге			958240
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	250		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				**2275725**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**170 679**	**170 679**
	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**6 827**	**6 827**
	ИТОГО				**2 453 232**
	Сметная прибыль 5%			**122 662**	**122 662**
	Непредвиденные работы и затраты-2%			**73 597**	**73 597**
	ИТОГО			**-**	**2 649 490**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**2 848 202**
	Учетная скидка 0,98%				**2 791 238**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %				**341 784**
	Итого к оплате				**3 133 022**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков А.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №29 от 08.05.2025 г.