Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", 110300, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**100140005906**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001040002266**

Договор (контракт) договор №63 от 27.03.2024 года

Номер документа	Дата составления
26	**25.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»			раб	1	78 921 618,00	78 921 618,00
				Итого	1	x	78 921 618,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / _____ / Абдибеков У.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906
Подрядчик: ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		63	27.03.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»	218 843 189,43	70 311 987,00							8 609 631,00	78 921 618,00

Подрядчик:

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №10
приемки выполненных работ за август 2025 год

Наружные сети водопровода

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**57326089**
			Раздел 1. Наружные сети водопровода				**47322852**
			Земляные работы				
1	**1**	**У6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**12 441,744576**	**379**	**4715421**
2	**2**	**У6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**384,796224**	**7 979**	**3070289**
3	**3**	**У6122-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**605,36**	**11 477**	**6947717**
4	**4**	**У6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**1 257,504**	**4 166**	**5238762**
5	**5**	**У6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**11 311,7173374**	**98**	**1108548**
6	**6**	**У6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**11 311,7173374**	**659**	**7454422**

7	7	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	625,8263543	254	158960
8	8	С3411-103-0102	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	1 251,6527087	355	444337
			Трубы				
9	12	У6121-105-403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,230619	1 495 173	344815
10	13	У6121-802-501	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	44	15 359	675796
11	14	У6121-105-102	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,446	1 297 686	578768
12	15	У6121-802-501	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	12	15 359	184308
13	16	У6121-105-101	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	4,563	1 236 092	5640288
14	17	У6121-802-501	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	34	15 359	522206
15	18	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	22,3545	2 466	55126
16	19	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	467,16	829	387276
17	20	С1241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	4 688,94	109	511094
18	25	У6121-403-103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	305	5 305	1618025
19	26	У6121-403-101	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	23	2 701	62123
20	27	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	401	4 899	1964499
21	28	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	29	2 612	75748
22	29	У6121-401-201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	102	4 745	483990
23	30	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	96	1 578	151488
24	31	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	797	4782
25	32	У6121-401-105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,9802	4 969 125	4870736

26	33	У6121-401-201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	6	4 745	28470
27	34	С1241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	4 143	24858
			Раздел 2. Колодцы				**6232002**
28	45	У6121-103-108	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм /ФУТЛЯР	км	0,1670682	5 818 322	972057
29	46	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	167,06816	20 891	3490221
30	47	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,3078	1 510 113	464813
31	48	С1251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	13,45	951	12791
32	49	У6103-101-104	Устройство фундамента бетонного столба /под задвижки	$м^3$	5,6	54 425	304780
33	50	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,17	708	19944
34	51	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,68	1 590	7441
35	52	У6121-401-105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0033	4 969 125	16398
			Вывоз мусора				
36	61	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	76,8	254	19507
37	62	С3411-103-0102	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	153,6	355	54528
			Колодцы D-1500мм				
38	71	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	179,3568	4 848	869522
			Раздел 3. Водоразбрные колодцы				**3771235**
			Колодцы D-1500мм				
39	90	У6121-701-101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	26,4	82 662	2182277
40	91	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	44 183	44183
41	92	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	19 046	19046
42	93	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	29 908	29908
43	94	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	1	29 908	29908
44	95	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	30 063	30063
45	96	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 977	7977
46	97	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 193	7193
47	98	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянки	т	0,82894	1 145 627	949656

48	99	Е11-130301-0406 *Кзтр и Кзм=1,06* *К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	24,03926	548	13174
49	100	Е11-130301-1406 *Кзтр и Кзм=1,06* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз	$м^2$	24,03926	417	10024
50	101	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	31	14 446	447826
			ИТОГО ПО СМЕТЕ				**57326089**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**4 299 457**	**4 299 457**
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**171 978**	**171 978**
			ИТОГО				**61 797 524**
			Сметная прибыль 5%			**3 089 876**	**3 089 876**
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**1 853 926**	**1 853 926**
			ИТОГО			**-**	**66 741 326**
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**71 746 925**
			Учетная скидка 0,98%				**70 311 987**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**8 609 631**
			Итого к оплате				**78 921 618**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ Абдиков А.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ Оразалин А.Д.
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ Абдибеков У. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ Муталиев К.Ж.
Приказ №29 от 08.05.2025 г.