Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906
Подрядчик: ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития

РК от 05.08.2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		63	27.03.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»	314 438 878,43	85 353 294,00							10 242 395,00	95 595 689,00

Подрядчик:

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя_____ **Абдибеков У. К.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **ССтроительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2025г

Акт №	Наименование	Сумма
11	Наружные сети водопровода	12 940 412
12	Внутриплощадочные наружные сети водопровода и канализаци	10 387 066
13	Насосная станция Строительные работы	8 275 253
14	Насосная станция Отопление и вентиляция	96 988
15	Насосная станция Электрооборудование, электроосвещение	3 728 071
16	Резервуар 50м3 -2шт	14 140 898
17	Контрольно-пропускной пункт Строительные работы	728 255
18	Контрольно-пропускной пункт Внутренние сети	881 397
19	Сети электроснабжения	26 293 196
20	Сети электроосвещения	6 365 261
21	Наружное видеонаблюдение	3 432 851
22	Благоустройство территории	8 034 883
23	Уборная на 1 очко	291 158
	Итого:	95 595 689,00

Составила: **Абирова А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №11

приемки выполненных работ за сентябрь 2025 год

Наружные сети водопровода

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9399493**
			Раздел 1. Наружные сети водопровода				**2332022**
1	9	У6121-502-101	**Установка гидрантов пожарных**	шт.	22	13 397	294734
2	10	С1244-404-0109	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм**	шт.	22	84 711	1863642
3	11	С1251-101-0131	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 450 мм х 900 мм /указатель**	шт.	22	7 893	173646
			Раздел 2. Колодцы				**5775128**
			Комплектующие колодцев				
4	36	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянки**	т	0,96264	1 145 627	1102826
5	37	Е11-130301-0406 *Кзтр и Кзм=1,06* *К=2*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**	$м^2$	27,91656	548	15298
6	38	Е11-130301-1406 *Кзтр и Кзм=1,06* *К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз**	$м^2$	27,91656	417	11641
7	40	У6109-0102-0110	**Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка**	$м^3$	9,72	43 599	423782
8	55	У6121-0301-0103	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	км	5,302	284 098	1506288
9	56	У6121-0301-0101	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	км	0,976	276 089	269463
10	57	У6114-0401-0102	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	м трубопровода	5 760	390	2246400
11	58	У6114-0401-0101	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	518	385	199430
			Раздел 3. Водоразбрные колодцы				**1292343**

			Фасонные части				
12	81	У6121-401-105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,07125	4 969 125	354050
13	82	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	114	4 899	558486
14	83	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	57	1 578	89946
15	88	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	11,4	20 891	238157
16	89	У6103-101-104	Устройство фундамента бетонного столба /упоры	$м^3$	0,95	54 425	51704
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9399493**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4690161
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2283489*
			машины и механизмы	тенге			124164
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29390*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4585169
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	820		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ				**9399493**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**704 962**	**704 962**
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**28 198**	**28 198**
			ИТОГО				**10 132 653**
			Сметная прибыль 5%			**506 633**	**506 633**
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**303 980**	**303 980**
			ИТОГО			**-**	**10 943 266**
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**11 764 011**
			Учетная скидка 0,98%				**11 528 730**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**1 411 681**
			Итого к оплате				**12 940 412**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Мукапов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков А.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Внутриплощадочные наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №12
приемки выполненных работ за сентябрь 2025 год

Внутриплощадочные наружные сети водопровода и канализации

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7544826**
		Раздел 1.	**Земляные работы В1,К1,К3,В9**				**2044262**
1	1	У6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	503,40672	379	190791
2	2	У6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	15,56928	7 979	124227
3	3	У6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	100,48	11 477	1153209
4	4	У6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	50,88	4 166	211966
5	5	У6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	455,7203319	98	44661
6	6	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	455,7203319	659	300320
7	7	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	19,801069	254	5029
8	8	С3411-103-0102	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	39,602138	355	14059
		Раздел 2.	**Сеть В1**				**3835279**
			Трубы				
9	9	У6121-105-403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,099	1 495 173	148022
10	10	У6121-105-101	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,017	1 236 092	21014
11	11	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	99,99	2 466	246575
12	12	С1241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	17,17	109	1872

13	13	У6121-402-103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	16	9 979	159664
14	14	С1242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	16	55 799	892784
15	15	У6114-202-102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	9 914	9914
16	16	С1242-301-0304	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	8 309	8309
17	17	У6121-403-103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	36	5 305	190980
18	18	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	54	4 899	264546
19	19	У6121-401-201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	18	4 745	85410
20	20	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	18	1 578	28404
21	21	У6121-401-105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0256	4 969 125	127210
22	22	У6121-401-201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	6	4 745	28470
23	23	С1241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	4 143	24858
24	24	У6103-101-104	Устройство фундамента бетонного столба /упоры	$м^3$	0,54	54 425	29390
25	25	У6121-401-201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /гильзы	шт.	14	4 745	66430
26	26	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	4,9	20 891	102366
27	27	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,03994	1 510 113	60314
28	28	С1251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,87	951	4631
			Комплектующие колодцев				
29	29	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	4	14 446	57784
30	30	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка	$м^3$	1,08	43 599	47087
31	31	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянки	т	0,10696	1 145 627	122536
32	32	Е11-130301-0406 *Кзтр и Кзм=1,06* *К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	3,10184	548	1700
33	33	Е11-130301-1406 *Кзтр и Кзм=1,06* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз	$м^2$	3,10184	417	1293
34	34	У6103-101-104	Устройство фундамента бетонного столба /под задвижки	$м^3$	1,5	54 425	81638
35	35	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,396	708	7360
36	36	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,37	1 590	6948
37	37	У6121-0301-0103	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,099	284 098	28126
38	38	У6121-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,017	276 089	4694
39	39	У6114-0401-0102	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	99	390	38610
40	40	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	17	385	6545

			Вопроводные Колодцы D-1500мм				
41	41	У6121-701-101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	3,58	82 662	295930
42	42	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	44 183	88366
43	44	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	2	29 908	59816
44	46	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	30 063	60126
			Вопроводные Колодцы D-2000мм				
45	49	У6121-701-101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2,47	82 662	204175
46	50	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	74 289	74289
47	52	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	45 852	91704
48	54	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	55 389	55389
		Раздел 3.	**Канализация**				**1380232**
			Сеть КЗ				
49	59	У6121-105-406	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,032	1 750 688	56022
50	60	С1241-204-0105	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	32,32	4 608	148931
			Канализ. Колодцы общ. D-1500мм				
51	61	У6121-701-101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	7,16	82 662	591860
52	62	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	44 183	176732
53	64	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	29 908	119632
54	66	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	30 063	120252
55	67	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7 977	31908
56	68	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	7 506	30024
57	69	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	4	14 446	57784
58	70	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка	$м^3$	1,08	43 599	47087
		Раздел 4.	**Перевливной водопровод В9**				**285053**
			Трубы				
59	71	У6121-105-403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,041	1 495 173	61302
60	72	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	41,41	2 466	102117
61	82	У6121-401-201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /гильзы	шт.	3	4 745	14235
62	83	С1241-201-0623	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	1,05	26 599	27929
63	84	У6121-403-103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм/монтажная вставка	шт.	3	5 305	15915
64	85	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,6	4 330	2598
65	86	У6121-0201-0139	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0006	5 595 337	3357
			Комплектующие колодцев				
66	91	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14 446	14446
67	92	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка	$м^3$	0,27	43 599	11772

68	93	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянки	т	0,02674	1 145 627	30634
69	94	Е11-130301-0406 *Кзтр и Кзм=1,06* *К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	0,77546	548	425
70	95	Е11-130301-1406 *Кзтр и Кзм=1,06* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз	$м^2$	0,77546	417	323
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7544826**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2500791
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1215842*
			машины и механизмы	тенге			1010501
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*273022*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4014446
			перевозки	тенге			19088
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	623		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ				**7544826**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**565 862**	**565 862**
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**22 634**	**22 634**
			ИТОГО				**8 133 322**
			Сметная прибыль 5%			**406 666**	**406 666**
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**244 000**	**244 000**
			ИТОГО			**-**	**8 783 988**
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**9 442 787**
			Учетная скидка 0,98%				**9 253 932**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**1 133 134**
			Итого к оплате				**10 387 066**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002260

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков А.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №13
приемки выполненных работ за сентябрь 2025 год

Строительные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6010874**
			Бетонная стена				
1	**15**	**Е11-60401-103** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**$м^3$**	**34,48**	**45 251**	**1560254**
2	**16**	**С1212-101-2013**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**$м^3$**	**34,9972**	**22 878**	**800666**
3	**17**	**С1214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,630213**	**362 730**	**591327**
4	**18**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0445**	**368 779**	**16411**
			Отмостка				
5	**19**	**Е11-110101-0204** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**2,3**	**28 194**	**64846**
6	**20**	**Е11-110101-0209** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**3,3**	**43 599**	**143877**
			Лестничный марш				

7	45	Е11-90304-101 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,085	277 934	301558
8	46	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,085	1 145 627	1243005
			ПРОЕМЫ				
9	56	Е11-100501-401 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	3,1	4 396	13628
10	57	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	3,1	1 730	5363
11	58	Е12-080101-1804 *Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	3,2	2 497	7990
12	59	Е11-100107-101 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	1,89	9 520	17993
13	60	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	1,89	70 068	132429
14	61	С1223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3 764	3764
			ПОКРЫТИЕ ПОЛА КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА				
15	65	Е11-110101-1101 *Кзтр и Кзм=1,06*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	20,91	2 047	42803
16	66	Е11-110101-2702 *Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	20,91	6 052	126547
17	67	С1233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	21,3282	4 293	91562
18	68	Е11-110101-3905 *Кзтр и Кзм=1,06*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	22,3737	4 905	109743
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
19	69	Е11-150203-0502 *Кзтр и Кзм=1,06*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	20,91	2 522	52735
20	70	Е11-150206-0205 *Кзтр и Кзм=1,06*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	20,91	2 676	55955
21	71	Е11-150403-109 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	20,91	1 348	28187
22	72	Е11-150201-0101 *Кзтр и Кзм=1,06*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	130,16	4 174	543288
23	73	Е11-150401-202 *Кзтр и Кзм=1,06* *К=2*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	134,3	424	56943
			из них:				

затраты на труд рабочих	тенге			2199036
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1099017*
машины и механизмы	тенге			313904
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*75337*
материалы, изделия и конструкции	тенге			3497934
нормативная трудоемкость	чел.-ч	472		
ИТОГО ПО СМЕТЕ				**6010874**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**450 816**	**450 816**
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**18 033**	**18 033**
ИТОГО				**6 479 722**
Сметная прибыль 5%			**323 986**	**323 986**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**194 392**	**194 392**
ИТОГО			**-**	**6 998 100**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**7 522 957**
Учетная скидка 0,98%				**7 372 498**
Налог на добавленную стоимость - 12 %				**902 755**
Итого к оплате				**8 275 253**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ Абдиков А.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ Оразалин А.Д.
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ Абдибеков У. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ Муталиев К.Ж.
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №14
приемки выполненных работ за сентябрь 2025 год

Отопление и вентиляция

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**70449**
			ОТОПЛЕНИЕ				
1		**Е11-180301-0103** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Конвекторы. Установка**	**кВт**	**3**	**5 151**	**15453**
2		**С1245-201-0202**	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	**шт.**	**2**	**27 034**	**54068**
3		**С1243-802-0104**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х1,5 мм2**	**км**	**0,0034**	**272 806**	**928**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**70449**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			14565
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7091*
			машины и механизмы	тенге			714
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*243*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			55170
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**70449**
из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			14565
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7091*
машины и механизмы	тенге			714
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*243*
материалы, изделия и конструкции	тенге			55170
нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
ИТОГО ПО СМЕТЕ				**70449**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**5 284**	**5 284**
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**211**	**211**
ИТОГО				**75 944**
Сметная прибыль 5%			**3 797**	**3 797**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**2 278**	**2 278**
ИТОГО			**-**	**82 020**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**88 171**
Учетная скидка 0,98%				**86 408**
Налог на добавленную стоимость - 12 %				**10 581**
Итого к оплате				**96 988**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков А.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №15
приемки выполненных работ за сентябрь 2025 год

Электрооборудование, электроосвещение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-4

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2807291**
1	1	**Ц13-080303-0501** *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**16 372**	**16372**
2	2	**С1247-206-0108**	**Переключатель кулачковый модели ПКП 25-22 /О, положений "1-2", 25 А, 2Р/400 В /ПП3-40**	**шт.**	**1**	**13 456**	**13456**
3	3	**Ц13-080304-0304** *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**17 008**	**17008**
4	4	**С1247-201-0105**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**10 917**	**10917**
5	5	**Ц13-080303-0601** *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**16**	**8 959**	**143344**
6	6	**С1247-204-1845**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 63А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	**14 563**	**14563**
7	7	**С1247-204-2810**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**2**	**3 838**	**7676**
8	8	**С1247-204-0613**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**2**	**823**	**1646**
9	9	**С1247-204-0613**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**5**	**823**	**4115**

10	10	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	3	2 643	7929
11	11	С1247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	3	879	2637
12	12	Ц13-080304-0204 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	55 012	55012
13	13	515-301-0127 *прим*	Шкаф АВР 16-32А на контакторах	шт.	1	510 640	510640
14	14	С1247-211-0116 *прим*	Реле давления воды (реле сухого хода) МДД-2	шт.	1	6 140	6140
15	15	Ц13-080304-0204 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	55 012	55012
16	16	515-301-0239	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5141-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А	шт.	1	350 937	350937
17	17	С1245-601-0701 *прим*	Датчик температуры камерный 0°С до +30°С ДТКБ-53	шт.	1	24 619	24619
18	18	Ц13-080206-2205 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	449	877	393773
19	19	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1	319 368	31937
20	20	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,06	491 703	29502
21	21	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	816 428	24493
22	22	С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,23	1 274 152	293055
23	23	С1243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,003	5 152 464	15457
24	24	С1243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,001	399 920	400
25	25	С1243-201-0104	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66	км	0,025	607 028	15176
26	26	Ц13-080206-2001 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	159	895	142305
27	27	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	146	54	7884
28	28	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	13	78	1014
29	29	С1261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	36,8	300	11040
30	30	Ц13-080305-0110 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2	4 556	9112
31	31	С1247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	410	820

32	32	Ц13-080201-1819 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	12 709	25418
33	33	С1243-903-7301	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF-в-16/25	шт.	2	11 860	23720
34	34	С1247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	4	20 091	80364
35	35	Ц13-080208-0202 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	1 499	22485
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /шина	т	0,001125	368 779	415
37	37	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	20	343	6860
38	38	Ц13-080304-0304 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	17 008	34016
39	39	С1247-201-0105	Щит распределительный КМПн-1/2 IP54	шт.	2	10 917	21834
40	40	Ц13-080303-0601 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	8 959	71672
41	41	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	823	1646
42	42	С1247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт	6	879	5274
43	43	Ц13-080305-0401 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Светильник. Установка отдельно на штырях	шт.	7	7 329	51303
44	44	С1247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА /прим ARCTIC 2х36 IP65	шт.	4	11 010	44040
45	45	С1247-101-0104	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА /прим НПП1301-24	шт.	2	9 719	19438
46	46	С1247-101-0103	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА /прим НПП1301-18	шт.	1	7 820	7820
47	47	С1247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781	7781
48	48	С1247-106-0103	Лампа светодиодная типа LEDF, Свеча, Е14/Е27 /прим МО-36-40	шт.	2	813	1626
49	49	Ц13-080305-1301 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	6 908	13816
50	50	С1247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901	37802
51	51	С1247-106-0108	Лампа /прим L-36, DULUX D 18W/840 E27, DULUX EL ECO 24W	шт.	11	1 084	11924
52	52	Ц13-080206-0102 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Короба и трубы пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	50	1 149	57450
53	53	С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	50	96	4800
54	54	Ц13-080305-0103 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	6	4 563	27378

55	55	С1247-212-0206	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	6	1 431	8586
56	56	С1247-202-0504	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	8	229	1832
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2807291**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			892005
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*434313*
			машины и механизмы	тенге			63832
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*20587*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			989877
			оборудование	тенге			861577
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	167		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ				**2807291**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**145 929**	**145 929**
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**5 837**	**5 837**
			ИТОГО				**2 959 057**
			Сметная прибыль 5%			**104 874**	**104 874**
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**88 772**	**88 772**
			ИТОГО			**-**	**3 152 702**
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**3 389 155**
			Учетная скидка 0,98%				**3 321 372**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**406 699**
			Итого к оплате				**3 728 071**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков А.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар 50м3 -2шт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №16
приемки выполненных работ за сентябрь 2025 год
Резервуар 50м3 -2шт

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10271487**
			СТЕНКИ				
1	13	**Е11-61301-104** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**$м^3$**	**8,3904**	**81 705**	**685538**
2	17	**Е11-60301-407** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,00492**	**2 227 313**	**10958**
			ПОКРЫТИЕ				
3	18	**Е11-070102-0106** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты перекрытий площадью более 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**25 972**	**103888**
4	20	**Е11-070201-0201** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,72**	**49 276**	**35479**
5	21	**С1225-101-106**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	**2**	**18 679**	**37358**
6	22	**С1225-101-0605**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**2**	**15 447**	**30894**
7	23	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2**	**7 977**	**15954**

8	24	E11-231201-101 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	**Люки. Установка**	**шт.**	**2**	**9 848**	**19696**
9	25	C1244-202-0101	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**2**	**19 349**	**38698**
10	26	E11-60101-101 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство /отмостка**	**$м^3$**	**1,602**	**29 451**	**47181**
			ЛУ-1				
11	27	E11-090601-0102 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,40626**	**256 829**	**104339**
12	28	C1222-525-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей**	**т**	**0,40626**	**1 100 829**	**447223**
13	29	E11-260101-2101 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления**	**$м^3$ изоляции**	**0,2**	**196 375**	**39275**
			Стремянка				
14	30	E11-090304-0101 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,13014**	**277 934**	**36170**
15	31	C1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,13014**	**1 145 627**	**149092**
			ДУ				
16	32	E11-060201-0101 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	**$м^3$**	**0,4**	**48 352**	**19341**
17	33	E11-090601-0102 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,04878**	**256 829**	**12528**
18	34	C1222-525-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей**	**т**	**0,04878**	**1 100 829**	**53698**
19	35	E11-220101-0103 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,004**	**10 576 038**	**42304**
20	36	E11-200701-301 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2**	**10 601**	**21202**
			ПУ				
21	37	E11-090601-0102 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,092928**	**256 829**	**23867**
22	38	C1222-525-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей**	**т**	**0,092928**	**1 100 829**	**102298**
			ИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
23	39	E11-110101-1101 *Кзтр и Кзм=1,06*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**65**	**2 047**	**133055**
24	40	E11-110101-1508 *Кзтр и Кзм=1,06*	**Покрытия цементные. Железнение**	**$м^2$ покрытия**	**65**	**598**	**38870**
			ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН				

25	41	**Е11-150208-0101** *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**173,28**	**5 093**	**882515**
26	42	**Е11-061401-0104** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**$м^2$ поверхности**	**173,28**	**1 867**	**323514**
27	43	**Е11-80101-303** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**187,5**	**5 817**	**1090688**
28	44	**С1235-101-0302**	**Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0**	**$м^2$**	**431,25**	**522**	**225112**
29	45	**Е11-260101-2101** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления**	**$м^3$ изоляции**	**18,75**	**196 375**	**3682031**
			ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ				
30	46	**Е11-120101-1701** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /до 10мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**67**	**1 803**	**120801**
31	47	**Е11-120101-1702** *Кзтр и Кзм=1,12* *К=5*	**Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**$м^2$ стяжки**	**-67**	**135**	**-9045**
32	48	**Е11-120101-1503** *Кзтр и Кзм=1,12* *К=2*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в 2 слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**67**	**1 726**	**115642**
33	49	**Е11-260101-2101** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления**	**$м^3$ изоляции**	**6,7**	**196 375**	**1315712**
34	50	**Е11-120101-1503** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**67**	**865**	**57955**
35	51	**Е11-120101-1701** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /до 25мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**67**	**1 803**	**120801**
36	52	**Е11-120101-1702** *Кзтр и Кзм=1,12* *К=10*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**$м^2$ стяжки**	**67**	**271**	**18157**
37	53	**Е11-60301-410** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,2077**	**68 359**	**14198**
38	54	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,2077**	**310 546**	**64500**

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10271487**
из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			5568996
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2794744*
машины и механизмы	тенге			498454
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*93624*
материалы, изделия и конструкции	тенге			4204038
нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 065		
ИТОГО ПО СМЕТЕ				**10271487**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**770 362**	**770 362**
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**30 814**	**30 814**
ИТОГО				**11 072 663**
Сметная прибыль 5%			**553 633**	**553 633**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**332 180**	**332 180**
ИТОГО			**-**	**11 958 476**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**12 855 362**
Учетная скидка 0,98%				**12 598 254**
Налог на добавленную стоимость - 12 %				**1 542 643**
Итого к оплате				**14 140 898**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ Абдиков А.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ Оразалин А.Д.
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ Абдибеков У. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ Муталиев К.Ж.
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Контрольно-пропускной пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №17
приемки выполненных работ за сентябрь 2025 год
Строительные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-1

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**528981**
			ФУНДАМЕНТЫ				
1	13	**Е11-110101-0209** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Слои подстилающие бетонные /отмостка. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**2,7**	**43 599**	**117717**
			ПОКРЫТИЕ ПОЛА ЛИНОЛЕУМ				
2	43	**Е11-110101-3601** *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**8,52**	**5 706**	**48615**
3	44	**Е11-110101-4001** *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**9,1164**	**793**	**7229**
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
4	52	**Е11-150403-309** *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**8,52**	**3 406**	**29019**
5	53	**Е11-150201-0101** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**33**	**4 174**	**137742**
6	54	**Е11-150401-201** *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 К=2*	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**33**	**919**	**30327**
7	55	**Е11-150107-0101** *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**1,5**	**13 881**	**20822**
			КОЗЫРЕК				
8	65	**Е11-090101-0101** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	**т конструкций**	**0,07168**	**194 085**	**13912**
9	66	**С1222-525-0105**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 3 т**	**т**	**0,07168**	**1 102 230**	**79008**
10	67	**Е11-120101-705** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**$м^2$ кровли**	**2,85**	**8 246**	**23501**
11	68	**С1224-101-0302**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**3,1521**	**4 214**	**13283**
12	69	**Е11-120101-1001** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**0,95**	**8 217**	**7806**

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**528981**
из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			273733
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*137525*
машины и механизмы	тенге			9081
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3192*
материалы, изделия и конструкции	тенге			246167
нормативная трудоемкость	чел.-ч	57		
ИТОГО ПО СМЕТЕ				**528981**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**39 674**	**39 674**
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**1 587**	**1 587**
ИТОГО				**570 242**
Сметная прибыль 5%			**28 512**	**28 512**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**17 107**	**17 107**
ИТОГО			**-**	**615 861**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**662 050**
Учетная скидка 0,98%				**648 809**
Налог на добавленную стоимость - 12 %				**79 446**
Итого к оплате				**728 255**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ Абдиков А.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ Оразалин А.Д.
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ Абдибеков У. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ Муталиев К.Ж.
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Контрольно-пропускной пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №18
приемки выполненных работ за сентябрь 2025 год
Внутренние сети

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-2

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**640218**
			Водопровод и канализация				
1	1	Е11-160501-202 *Кзтр и Кзм=1,06*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	8	6 815	54520
2	2	С1241-201-0403	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	м	8	123	984
3	3	С1242-301-0401	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 15-25**	шт.	2	3 820	7640
4	4	Е11-160501-205 *Кзтр и Кзм=1,06*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	5	8 927	44635
5	5	С1241-201-0408	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм**	м	5	797	3985

6	6	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	397	397
7	7	Е11-170101-105 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	9 612	9612
8	8	С1244-101-0104	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	1	21 720	21720
9	9	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	5 424	5424
			ОТОПЛЕНИЕ				
10	10	Е11-180301-0103 *Кзтр и Кзм=1,06*	Конвекторы. Установка	кВт	1,5	5 151	7727
11	11	С1245-201-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором /ПЭТ4	шт.	1	27 034	27034
			ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
12	12	Ц13-080304-0304 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	17 008	17008
13	13	С1247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 941	7941
14	14	Ц13-080303-0601 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	8 959	44795
15	15	С1247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	10 888	10888
16	16	С1247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	845	1690
17	17	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3 838	7676
18	18	Ц13-080305-0402 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2	9 699	19398
19	19	С1247-101-0122	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2x36-014 Luxe	шт.	2	49 164	98328
20	20	С1247-106-0102 *п.*	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	5	3 796	18980
21	21	Ц13-080305-0103 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	4 563	9126
22	22	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	582	1164
23	23	Ц13-080305-0110 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2	4 556	9112

24	24	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	490	980
25	25	С1243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	1	173	173
26	26	Ц13-080206-2203 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	474	4740
27	27	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	491 703	4917
28	28	Ц13-080206-2202 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	397	3970
29	29	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	319 368	3194
30	30	Ц13-080206-2001 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	18	895	16110
31	31	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	18	54	972
32	32	Е11-180301-0103 *Кзтр и Кзм=1,06*	Конвекторы. Установка	кВт	1,5	5 151	7727
33	33	С1245-201-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором /ПЭТ4	шт.	1	27 034	27034
			ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
34	34	Ц13-100701-0103 *Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	2	9 739	19478
35	35	С1248-303-0201	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.	1	48 176	48176
36	36	Ц13-100701-0202 *Кзтр и Кзм=1,09*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	11 027	33081
37	37	С1248-302-0104	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1D	шт.	3	6 970	20910
38	38	Ц13-080206-2202 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	397	7940
39	39	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,011	51 463	566
40	40	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,009	319 368	2874
41	41	Ц13-080206-2001 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	8	895	7160
42	42	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	8	54	432

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**640218**
из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			284150
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*141628*
машины и механизмы	тенге			12680
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4369*
материалы, изделия и конструкции	тенге			343388
нормативная трудоемкость	чел.-ч	54		
ИТОГО ПО СМЕТЕ				**640218**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**48 016**	**48 016**
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**1 921**	**1 921**
ИТОГО				**690 155**
Сметная прибыль 5%			**34 508**	**34 508**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**20 705**	**20 705**
ИТОГО			**-**	**745 367**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**801 270**
Учетная скидка 0,98%				**785 245**
Налог на добавленную стоимость - 12 %				**96 152**
Итого к оплате				**881 397**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков А.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №19

приемки выполненных работ за сентябрь 2025 год

Сети электроснабжения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21034615**
			Раздел 1. Трансформаторная				**3448014**
1	1	**Е11-070501-0102** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**5 886**	**11772**
2	2	**С1221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**0,796**	**34 669**	**27597**
3	3	**Е11-330208-201** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1**	**41 747**	**41747**
4	4	**Е11-330208-202** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**120 606**	**120606**
5	5	**515-102-0406**	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1**	**2 096 836**	**2096836**
6	6	**515-101-0103**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА**	**шт.**	**1**	**1 149 456**	**1149456**
			Раздел 2. Сети электроснабжения				**11514706**

7	7	Ц13-080101-1101 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	1	166 702	166702
8	8	515-201-0605	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM	шт.	1	7 697 030	7697030
9	9	Е11-330204-205 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,63	544 082	342772
			ОПОРА УА10-1.2с /2 компл.				
10	11	Е11-330202-103 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	91 234	182468
11	13	Е11-330101-110 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,264	37 577	9920
12	14	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	8 706	52236
13	21	Ц13-080208-0201 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования ЗП21	м	8	1 374	10992
			Опора П10-1.2с /8 компл.				
14	31	Е11-330202-101 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8	28 707	229656
15	33	С1252-207-3953 *п.*	Оголовок ОГs-55	шт.	8	25 976	207808
16	34	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	24	18 775	450600
17	35	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	8	624	4992
18	36	С1252-207-2111	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	8	32 023	256184
19	37	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	8	2 691	21528
			Опора Кр10-1.2с /2 компл.				
20	38	Е11-330202-102 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	59 155	118310
21	40	Е11-330101-110 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,176	37 577	6614
22	41	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	8 706	34824
23	47	Ц13-080208-0201 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования ЗП21	м	4	1 374	5496
24	48	С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150 +гайки шайбы	шт.	2	104	208
			Электротехнические изделия				
25	56	Ц13-080103-0501 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	14 889	14889
26	67	Ц13-080208-0201 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования ЗП1	м	4,5	1 374	6183
27	68	Ц13-080208-0104 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	30	7 945	238350

28	69	Ц13-080208-0103 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	6 518	156432
29	70	Ц13-080208-0202 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	22	1 499	32978
			Земляные работы				
30	71	Е11-010104-0102 *Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	2,5	140	350
31	72	Е11-010205-0302 *Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	38,54	7 979	307511
32	73	Е11-010205-0502 *Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	38,54	4 166	160558
33	74	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	11,88	5 491	65233
34	75	Ц13-080201-0601 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	430	691	297130
35	76	Ц13-080201-0901 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	44	1 054	46376
36	79	Ц13-080201-1819 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	12 709	127090
37	80	С1243-903-7301	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF-в-16/25	шт.	10	11 860	118600
38	81	Е11-340201-0301 *Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,044	696 848	30661
39	82	С1241-207-1005	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	44,44	1 439	63949
40	83	Ц13-100904-0101 *Кзтр и Кзм=1,09* *Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,121	79 235	9587
41	84	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	121	40	4840
42	85	С1245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35649
			Раздел 3. Дизельная				6071895
43	86	Е11-070501-0102 *Кзтр и Кзм=1,12*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	5 886	11772
44	87	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,796	34 669	27597
45	88	Ц13-080301-0107 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	184 435	184435

46	89	515-103-0105	**Дизель-генератор модель APD 43-(63) C, 43-(63) кВа, 34,4 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Cummins**	**шт.**	**1**	**5 848 091**	**5848091**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21034615**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1895074
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*921930*
			машины и механизмы	тенге			711390
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*205432*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1636739
			оборудование	тенге			16791413
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	437		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ				**21034615**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**318 240**	**318 240**
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**12 730**	**12 730**
			ИТОГО				**21 365 585**
			Сметная прибыль 5%			**228 709**	**228 709**
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**640 968**	**640 968**
			ИТОГО			**-**	**22 235 261**
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**23 902 905**
			Учетная скидка 0,98%				**23 424 847**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**2 868 349**
			Итого к оплате				**26 293 196**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ Абдиков А.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ Оразалин А.Д.
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя_____ Абдибеков У. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ Муталиев К.Ж.
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Сети электроосвещения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №20
приемки выполненных работ за сентябрь 2025 год

Сети электроосвещения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4623518**
			Раздел 1. Опоры наружного освещения				**4623518**
			Земляные работы				
1	1	**Е11-010205-0302** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**57,456**	**7 979**	**458441**
2	2	**Е11-010205-0502** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**57,456**	**4 166**	**239362**
3	3	**С1211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**17,82**	**5 491**	**97850**
			Опоры -12компл.				
4	4	**Е11-070101-0105** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**12**	**12 578**	**150936**
5	5	**С1247-306-0926**	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФЗ)**	**шт.**	**12**	**17 387**	**208644**
6	6	**С1212-101-0701**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**1,932**	**24 433**	**47205**
7	7	**Е11-330303-111** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**12**	**34 229**	**410748**

8	8	С1247-306-0104	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	12	78 764	945168
9	9	Ц13-080205-0301 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	12	37 329	447948
10	10	С1247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	12	8 779	105348
11	11	Е11-330207-102 *Кзтр и Кзм=1,12*	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	12	20 478	245736
12	12	С1247-103-0813	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 03-80W, мощность 80 Вт, IP67	шт.	12	29 284	351408
13	13	Ц13-080103-1001 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	12	7 950	95400
14	14	С1247-202-0416	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	12	468	5616
15	15	С1247-207-0706	Предохранитель цилиндрический ГОСТ 31196.2-2012, типа ПЦ-102 16А 10х38	шт.	12	117	1404
16	16	С1247-207-0801	Аксессуары для предохранителя Держатель ножевого предохранителя типа С10 со светодиодной индикацией 1Р, для установки предохранителя ПЦ-102	шт.	12	581	6972
			Кабели				
17	17	Ц13-080201-0901 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	330	1 054	347820
18	18	С1243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0,33	792 952	261674
19	19	Ц13-080201-1819 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	12 709	12709
20	20	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	1	17 473	17473
21	21	Ц13-080208-0104 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	7 945	95340
22	22	Ц13-080208-0202 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	1 499	35976
23	23	Ц13-100904-0101 *Кзтр и Кзм=1,09* *Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,288	79 235	22820
24	24	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	288	40	11520
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4623518

из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			1711844
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*832277*
машины и механизмы	тенге			747144
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*226434*
материалы, изделия и конструкции	тенге			2164531
нормативная трудоемкость	чел.-ч	417		
ИТОГО ПО СМЕТЕ				**4623518**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**346 764**	**346 764**
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**13 871**	**13 871**
ИТОГО				**4 984 152**
Сметная прибыль 5%			**249 208**	**249 208**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**149 525**	**149 525**
ИТОГО			**-**	**5 382 885**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**5 786 601**
Учетная скидка 0,98%				**5 670 869**
Налог на добавленную стоимость - 12 %				**694 392**
Итого к оплате				**6 365 261**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ Абдиков А.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ Оразалин А.Д.
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ Абдибеков У. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ Муталиев К.Ж.
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Наружное видеонаблюдение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №21

приемки выполненных работ за сентябрь 2025 год

Наружное видеонаблюдение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2493511**
			Видеонаблюдение				
1	1	Ц13-101001-0102 *Кзтр и Кзм=1,09*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	6	19 979	119874
2	2	С1248-403-103	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	54 936	54936
3	3	С1248-402-103	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	5	33 917	169585
4	4	С1248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109973
5	5	С1248-401-0201 *прим.*	Импульсный блок питания на 8-каналов с индивидуальной защитой каждого канала; стабилизированный; выход: защита: короткое замыкание. SIHD -1205-08 CB	шт.	1	37 772	37772
6	6	С1248-404-0304	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	1	46 265	46265
7	7	Ц13-080201-0901 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	460	1 054	484840
8	8	С1243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,46	442 950	203757
9	9	Ц13-080206-0102 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Короба и трубы пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	300	1 149	344700
10	10	С1243-907-0112	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	5	798	3990
11	11	С1241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	295	1 070	315650
			Тревожная сигнализация				
12	12	Ц13-100701-0201 *Кзтр и Кзм=1,09*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	5 519	22076
13	13	С1248-301-0201	Извещатель охранный тревожной сигнализации модели KBPN 01	шт.	4	18 031	72124

14	14	Ц13-080201-0901 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	445	1 054	469030
15	15	С1243-305-0206	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 1х2х0,5	км	0,445	65 626	29204
16	16	Ц13-080206-0102 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Короба и трубы пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	5	1 149	5745
17	17	С1243-907-0112	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	5	798	3990
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2493511**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1040708
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*516032*
			машины и механизмы	тенге			336475
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*94120*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1116328
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	221		

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**2493511**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	**187 013**	**187 013**
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	**7 481**	**7 481**
ИТОГО		**2 688 005**
Сметная прибыль 5%	**134 400**	**134 400**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**80 640**	**80 640**
ИТОГО	**-**	**2 903 045**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075		**3 120 774**
Учетная скидка 0,98%		**3 058 358**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**374 493**
Итого к оплате		**3 432 851**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков А.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Арсалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №22

приемки выполненных работ за сентябрь 2025 год

Благоустройство территории

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5836277**
			Раздел 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				**257770**
1	1	**Е11-010104-0102** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**536,8**	**140**	**75152**
2	2	**Е11-010104-0101** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**321,2**	**120**	**38544**
3	3	**Е11-010201-0101** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**321,2**	**273**	**87688**
4	4	**Е11-010201-0107** *Кзтр и Кэм=1,12 К=5*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**321,2**	**95**	**30514**
5	5	**Е11-010104-0101** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 1 группы /лишний грунт на озеленение. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**215,6**	**120**	**25872**
			Раздел 2. МАФЫ				**4093863**
6	9	**С1248-305-0604** *п.*	**Щит пожарный укомплектованный**	**шт.**	**1**	**74 982**	**74982**
			Насадка колючей проволоки /295м				

7	11	Е11-090305-0401 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	1,593	506 565	806958
8	12	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /в том числе проволока и мет.изделия	т	1,593	1 109 851	1767993
9	13	У86-010605-0103 *0*	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	407 703	407703
10	14	У86-010605-0102 *0*	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция	1	240 389	240389
			Ограждение СО-2 /255м				
11	15	Е11-60101-105 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,008	65 411	65934
12	18	Е12-110103-0404 *Кзтр и Кзм=1,09 п.*	Насадка колючей проволоки. Устройство	$м^2$	126	1 124	141624
13	19	С1261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	68,04	845	57494
14	20	С1261-302-0222 *п.*	Мусорные контейнеры	шт.	2	43 150	86300
15	21	У86-010307-0103 *0*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	444 486	444486
		Раздел 3.	ПОКРЫТИЯ				1484644
			ТИП-2				
16	27	Е11-270401-0101 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	4	9 430	37720
17	28	Е11-110101-2501 *Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	80	5 360	428800
18	29	С1255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	80,8	3 959	319887
19	30	Е11-270201-1002 *Кзтр и Кзм=1,12*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	60	3 885	233100
20	31	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,12	22 165	113485
21	32	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,96	59 749	57359
			ОТМОСТКА				
22	33	Е11-110101-0209 *Кзтр и Кзм=1,06*	Слои подстилающие бетонные /отмостка. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	6,75	43 599	294293

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5836277**
из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			1942780
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*826417*
машины и механизмы	тенге			341534
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*85913*
материалы, изделия и конструкции	тенге			3551963
нормативная трудоемкость	чел.-ч	440		

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**5836277**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	**437 721**	**437 721**
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	**17 509**	**17 509**
ИТОГО		**6 291 507**
Сметная прибыль 5%	**314 575**	**314 575**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**188 745**	**188 745**
ИТОГО	**-**	**6 794 827**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075		**7 304 439**
Учетная скидка 0,98%		**7 158 350**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**876 533**
Итого к оплате		**8 034 883**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков А.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Уборная на 1 очко**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №23
приемки выполненных работ за сентябрь 2025 год
Уборная на 1 очко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**211488**
			Раздел 1. УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО				**211488**
			ФАСАД				
1	**15**	**Е11-150201-0101** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**15,52**	**4 174**	**64780**
2	**16**	**Е11-150212-201** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**15,52**	**2 281**	**35401**
3	**17**	**С1232-503-0505**	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки "Шубка"**	**кг**	**38,8**	**68**	**2638**
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
4	**18**	**Е11-150203-0102** *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**15**	**3 805**	**57075**
5	**19**	**Е11-150401-0201** *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**15**	**459**	**6885**
			ОТМОСТКА /1,5м/				

6	63	E11-60101-101 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,4355	10 480	15044
7	64	C1212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,46421	20 260	29665

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**211488**
из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			149713
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*75197*
машины и механизмы	тенге			10145
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3449*
материалы, изделия и конструкции	тенге			51630
нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**211488**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		**15 862**	**15 862**
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		**634**	**634**
ИТОГО			**227 984**
Сметная прибыль 5%		**11 399**	**11 399**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**6 840**	**6 840**
ИТОГО		**-**	**246 223**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075			**264 689**
Учетная скидка 0,98%			**259 396**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**31 763**
Итого к оплате			**291 158**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков А.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №29 от 08.05.2025 г.