Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", 110300, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29**	**100140005906**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72**	**001040002266**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор №63 от 27.03.2024 года

Номер документа	Дата составления
60	**12.11.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»			раб	1	19 737 749,50	19 737 749,50
				Итого	1	x	19 737 749,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / _____ / Абдибеков У.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.11.2025

М.П.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития

РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906
Подрядчик: ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		63	27.03.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»	334 176 627,93	17 622 990,63							2 114 758,87	19 737 749,50

Подрядчик:

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **ССтроительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2025г

Акт №	Наименование	Сумма
24	Наружные сети водопровода	- 28 752 903,50
25	Внутриплощадочные наружные сети водопровода и канализации	2 578 438,00
26	Насосная станция Строительные работы	4 612 737,00
27	Насосная станция Технологические трубопроводы и оборудование	19 841 503
28	Контрольно-пропускной пункт Строительные работы	2 264 614
29	Контрольно-пропускной пункт Внутренние сети	- 238
30	Благоустройство территории	19 193 599
	Итого:	19 737 749,50

Составила: **Абирова А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №24
приемки выполненных работ за ноябрь 2025 год
Наружные сети водопровода

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-20399924**
			Раздел 1. Наружные сети водопровода				**-15041439**
			Земляные работы				
1	1	У6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	-7 446,0740112	379	-2822062
2	2	У6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	-230,2909488	7 979	-1837491
3	3	У6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	-250,864	11 477	-2879166
4	4	У6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	-752,592	4 166	-3135298
5	5	У6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	-3 632,1919649	98	-355955
6	6	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	-3 632,1919649	659	-2393615
7	7	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	73,7867599	254	18742
8	8	С3411-103-0102	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	147,5735197	355	52389
			Трубы				
9	12	У6121-105-403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,24934	1 495 173	372806
10	14	У6121-105-102	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,6217	1 297 686	806771
11	16	У6121-105-101	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	-4,00684	1 236 092	-4952823

12	18	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	254,3268	2 466	627170
13	19	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	634,134	829	525697
14	20	С1241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	4 086,9768	-109	-445480
15	21	У6121-402-103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	33	9 979	329307
16	22	У6121-402-101	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	9	6 008	54072
17	23	С1242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	33	55 799	1841367
18	24	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	9	27 902	251118
19	25	У6121-403-103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	-91	5 305	-482755
20	27	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	119	-4 899	-582981
21	29	У6121-401-201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	-6	4 745	-28470
22	31	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	-797	-4782
		Раздел 2.	Колодцы				5671582
			Комплектующие колодцев				
23	36	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянки	т	0,85568	1 145 627	980290
24	37	Е11-130301-0406 *Кзтр и Кэм=1,06* *К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	24,81472	548	13598
25	38	Е11-130301-1406 *Кзтр и Кэм=1,06* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз	$м^2$	24,81472	417	10348
26	39	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	32	14 446	462272
27	40	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка	$м^3$	8,64	43 599	376695
28	53	У6114-202-102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	9 914	39656
29	54	С1242-301-0304	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	8 309	33236
30	55	У6121-0301-0103	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,24934	284 098	70837
31	56	У6121-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,69386	276 089	191567
32	57	У6114-0401-0102	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	871,04	390	339706
33	58	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	72,16	385	27782

			Вывоз мусора				
34	61	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	76,8	-254	-19507
35	62	С3411-103-0102	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	153,6	-355	-54528
			Колодцы D-1500мм				
36	63	У6121-701-101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	4,42	82 662	365366
37	64	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	30	44 183	1325490
38	65	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	34	-19 046	-647564
39	66	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	30	29 908	897240
40	67	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	34	-29 908	-1016872
41	68	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	30	30 063	901890
42	69	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	34	-7 977	-271218
43	70	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	34	-7 506	-255204
44	71	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	384,336	4 848	1863261
			Колодцы D-2000мм				
45	72	У6121-701-101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,02	82 662	1653
46	74	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	-31 649	-63298
47	76	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	2	-45 852	-91704
48	77	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	55 389	221556
49	78	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	-7 977	-15954
50	79	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	-7 506	-15012
			Раздел 3. Водоразбрные колодцы				-11030067
			Колодцы D-1500мм				
51	90	У6121-701-101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	-54,56	82 662	-4510039
52	91	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	31	-44 183	-1369673
53	92	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	31	-19 046	-590426
54	93	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	31	-29 908	-927148
55	94	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	31	-29 908	-927148
56	95	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	31	-30 063	-931953
57	96	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	31	-7 977	-247287
58	97	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	31	-7 193	-222983
59	98	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянки	т	0,82894	-1 145 627	-949656
60	99	Е11-130301-0406 *Кзтр и Кзм=1,06* *К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	-24,03926	548	-13174
61	100	Е11-130301-1406 *Кзтр и Кзм=1,06* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз	$м^2$	-24,03926	417	-10024
62	101	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	31	-14 446	-447826
			Абонентские счетчики				
63	103	У6114-502-101	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	18	2 497	44946
64	104	С1244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	18	4 018	72324

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-20399924**
из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			-12202790
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8627674*
машины и механизмы	тенге			-6128623
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-1563199*
материалы, изделия и конструкции	тенге			-2065608
перевозки	тенге			-2904
нормативная трудоемкость	чел.-ч	-3 280		
ИТОГО ПО СМЕТЕ				**-20399924**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**- 1 529 994**	**- 1 529 994**
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**- 61 200**	**- 61 200**
ИТОГО				**- 21 991 118**
Сметная прибыль 5%			**- 1 099 556**	**- 1 099 556**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**- 659 734**	**- 659 734**
ИТОГО			**-**	**- 23 750 408**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**- 25 531 688**
Учетная скидка 0,98%				**- 25 672 235**
Налог на добавленную стоимость - 12 %				**- 3 080 668**
Итого к оплате				**- 28 752 903,50**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Аблибеков У.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Внутриплощадочные наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №25
приемки выполненных работ за ноябрь 2025 год
Внутриплощадочные наружные сети водопровода и канализации

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1872893**
			Раздел 1. Земляные работы В1,К1,К3,В9				**-187117**
1	1	У6101-0102-0114	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	357,8936832	379	135642
2	2	У6101-0201-0202	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	11,0688789	7 979	88319
3	3	У6122-0101-0101	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	-71,4624	11 477	-820174
4	4	У6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	36,1728	4 166	150696
5	5	У6101-0106-0102	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	324,5417316	98	31805
6	6	У6101-0107-0501	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	324,5417316	659	213873
7	7	С3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	13,1968454	254	3352
8	8	С3411-103-0102	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	26,3936908	355	9370
			Раздел 2. Сеть В1				**1311550**
			Трубы				

9	9	У6121-105-403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,1043	1 495 173	155947
10		У6121-105-406	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,03442	1 750 688	60259
11	10	У6121-105-101	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,012	1 236 092	14833
12	11	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	105,343	2 466	259776
13		С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	34,7642	5 431	188804
14	12	С1241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	12,12	109	1321
15		У6121-0301-0106	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 200 мм	км	0,03442	370 956	12768
16		У6114-0401-0103	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	34,42	414	14250
17	37	У6121-0301-0103	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,1043	284 098	29631
18	38	У6121-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,012	276 089	3313
19	39	У6114-0401-0102	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	104,3	390	40677
20	40	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	12	385	4620
			Вопроводные Колодцы D-1500мм				
21	41	У6121-701-101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,06	82 662	4960
22	44	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	29 908	179448
23	45	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	2	-29 908	-59816
			Вопроводные Колодцы D-2000мм				
24	49	У6121-701-101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2,17	82 662	179377
25	50	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	74 289	74289
26	52	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	45 852	91704
27	54	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	55 389	55389
		Раздел 3.	Канализация				748460
			Сеть бытовой канализации К1				
28		У6121-105-406	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,018	1 750 688	31512
29		С1241-204-0105	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	18,18	4 608	83773
			Канализ. Колодцы общ. D-1500мм				
30	61	У6121-701-101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,96	82 662	162018
31	62	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	44 183	88366
32	64	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	29 908	239264
33	66	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	30 063	60126
34	67	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 977	15954
35	68	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	7 506	15012

36	68	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	2	14 446	28892
37	70	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка	$м^3$	0,54	43 599	23543
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1872893**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			504863
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*589575*
			машины и механизмы	тенге			422648
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*113101*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			932661
			перевозки	тенге			12722
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	146		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ				**1872893**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**140 467**	**140 467**
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**5 619**	**5 619**
			ИТОГО				**2 018 979**
			Сметная прибыль 5%			**100 949**	**100 949**
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**60 569**	**60 569**
			ИТОГО			**-**	**2 180 497**
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**2 344 034**
			Учетная скидка 0,98%				**2 297 154**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**281 284**
			Итого к оплате				**2 578 438**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №26
приемки выполненных работ за ноябрь 2025 год
Строительные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3350542**
			ФУНДАМЕНТ				
1	**12**	**С1214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,59434**	**-362 730**	**-215585**
2	**13**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,101**	**-368 779**	**-37247**
3	**14**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,486**	**-326 643**	**-158748**
		Раздел 1.	**Включаемый**				**3762122**
			ФУНДАМЕНТ				
4		**Е11-70501-102** *Кэтр и Кэм=1,12*	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**24**	**5 886**	**141264**
5		**Е11-70501-104** *Кэтр и Кэм=1,12*	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**48**	**12 887**	**618576**
6		**С1221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**$м^3$**	**43**	**34 669**	**1490767**
			ФАСАД				
7		**Е11-150109-501** *Кэтр и Кэм=1,06*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**103**	**11 277**	**1161531**
8		**С1231-303-0101**	**Металлический сайдинг**	**$м^2$**	**113,3**	**3 089**	**349984**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3350542**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1194085

в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*598626*
машины и механизмы	тенге			383442
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*77291*
материалы, изделия и конструкции	тенге			1773015
нормативная трудоемкость	чел.-ч	254		
ИТОГО ПО СМЕТЕ				**3350542**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**251 291**	**251 291**
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**10 052**	**10 052**
ИТОГО				**3 611 884**
Сметная прибыль 5%			**180 594**	**180 594**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**108 357**	**108 357**
ИТОГО			**-**	**3 900 835**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**4 193 398**
Учетная скидка 0,98%				**4 109 530**
Налог на добавленную стоимость - 12 %				**503 208**
Итого к оплате				**4 612 737**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ Оразалин А.Д.
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя_____ Абдибеков У. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ Муталиев К.Ж.
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №27
приемки выполненных работ за ноябрь 2025 год
Технологические трубопроводы и оборудование

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15627781**
1	**1**	**Ц13-70401-102** *Кзтр и Кэм=1,09*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**154 080**	**154080**
2	**2**	**511-801-0117**	**Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 5,5 м^3/ч, Н 49,6 м вод. ст. /Насос Grunfos, Q=5м^3/час, Н=40м, N=3,0кВт CRE 5-12**	**шт.**	**1**	**5 148 750**	**5148750**
3	**3**	**Ц13-70401-103** *Кзтр и Кэм=1,09*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**173 588**	**173588**
4	**4**	**511-801-0131**	**Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 18,0 м^3/ч, Н 40,0 м вод. ст. /Насос Grunfos, Q=18м^3/час, Н=40м, N=5,5кВт CRE 10-9**	**шт.**	**1**	**5 090 851**	**5090851**
5	**5**	**511-702-0104**	**Насос горизонтальный многоступенчатый Q 6,0 м^3/ч, Н 20,0 м вод. ст. /Насос погружной дренажный Q=6м^3/час, Н=10м, N=0,55кВт**	**шт.**	**2**	**102 766**	**205532**

6	6	516-301-0103	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	шт.	1	97 211	97211
7	7	Ц13-320109-0101 *Кзтр и Кзм=1,09*	Установка для очистки воды, автоматизированная. Монтаж оборудования	комплект	2	668 264	1336528
8	8	С1245-710-0102	Ультрафиолетовая установка для обеззараживания воды УУФОВ-5 пр.	шт.	2	616 251	1232502
9	9	Е11-160401-205 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	21	4 726	99246
10	10	Е11-160401-204 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4 718	23590
11	11	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	21	4 330	90930
12	12	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	5	3 150	15750
13	13	С1242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	16	46 263	740208
14	14	С1242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	7	31 887	223209
15	15	Е11-160901-502 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	13 937	27874
16	16	С1244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	2	68 644	137288
17	17	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	72	4 366	314352
18	18	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	12	3 434	41208
19	19	Е11-220801-105 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0688	4 308 979	296458
20	20	Е11-060201-0101 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	1,035	48 352	50044
21	21	Е11-130301-0406 *Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	10,66	273	2910
22	22	Е11-130301-1406 *Кзтр и Кзм=1,06* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	10,66	417	4445
23	23	Е11-220801-105 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0112	4 308 979	48261
24	24	Е11-181101-102 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	4 308	17232
			Канализация				
25	25	Е11-160401-202 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	5 525	44200

26	26	С1242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11 037	11037
27	27	Е11-130301-0406 *Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,72	273	197
28	28	Е11-130301-1406 *Кзтр и Кзм=1,06* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,72	417	300
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15627781**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1914970
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1029401*
			машины и механизмы	тенге			238594
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*65887*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2931873
			оборудование	тенге			10542344
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	373		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ				**15627781**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**381 408**	**381 408**
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**15 256**	**15 256**
			ИТОГО				**16 024 445**
			Сметная прибыль 5%			**274 105**	**274 105**
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**480 733**	**480 733**
			ИТОГО			**-**	**16 779 283**
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**18 037 730**
			Учетная скидка 0,98%				**17 676 975**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**2 164 528**
			Итого к оплате				**19 841 503**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы):
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Контрольно-пропускной пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №28
приемки выполненных работ за ноябрь 2025 год
Строительные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1644942**
			ФУНДАМЕНТЫ				
1		**Е11-70501-102** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12**	**5 886**	**70632**
2		**Е11-70501-104** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12**	**12 887**	**154644**
3		**С1221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**$м^3$**	**15,552**	**34 669**	**539172**
			ФАСАД+				
4		**Е11-150109-501** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**60**	**11 277**	**676620**
5		**С1231-303-0101**	**Металлический сайдинг**	**$м^2$**	**66**	**3 089**	**203874**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1644942**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			611340
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*306773*
			машины и механизмы	тенге			114276
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23004*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			919326
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	126		

ИТОГО ПО СМЕТЕ				**1644942**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**123 371**	**123 371**
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**4 935**	**4 935**
ИТОГО				**1 773 247**
Сметная прибыль 5%			**88 662**	**88 662**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**53 197**	**53 197**
ИТОГО			**-**	**1 915 107**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**2 058 740**
Учетная скидка 0,98%				**2 017 566**
Налог на добавленную стоимость - 12 %				**247 049**
Итого к оплате				**2 264 614**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Контрольно-пропускной пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №29
приемки выполненных работ за ноябрь 2025 год
Внутренние сети

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-2

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-173**
			ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
1		С1243-905-0202	**Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44**	**шт.**	**1**	**-173**	**-173**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-173**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-173

ИТОГО ПО СМЕТЕ **-173**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	-	13	-	13
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	-	1	-	1

ИТОГО				-	**186**
Сметная прибыль 5%			- 9	-	**9**
Непредвиденные работы и затраты-2%			- 6	-	**6**
ИТОГО			-	-	**201**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				-	**217**
Учетная скидка 0,98%				-	**212**
Налог на добавленную стоимость - 12 %				-	**26**
Итого к оплате				-	**238**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя_____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №29 от 08.05.2025 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Молодежный, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **27.03.2024 г.**

Акт №30
приемки выполненных работ за ноябрь 2025 год
Благоустройство территории

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

Составлен(а) в редакции АВС 2023.10

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13941604**
			Раздел 1. МАФЫ				**1362760**
1	**6**	**У86-010302-0303** *0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**1**	**148 072**	**148072**
2	**7**	**У86-010302-0301** *0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**1**	**74 701**	**74701**
3	**8**	**С1251-101-0201**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 1.3.1 /охранная зона**	**шт.**	**6**	**13 850**	**83100**
			Ограждение СО-2 /255м				
4	**16**	**Е11-090305-0401** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	**т конструкций**	**0,65688**	**506 565**	**332752**
5	**17**	**С1222-509-1601**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,65688**	**1 102 385**	**724135**
			Раздел 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ				**427589**
6	**22**	**Е11-470104-0101** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**41**	**1 603**	**65723**
7	**23**	**Е11-470105-101** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**41**	**5 619**	**230379**

8	24	С1254-102-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	41	3 207	131487
		Раздел 3.	**ПОКРЫТИЯ**				**1936700**
			ТИП-1				
9	25	Е11-270401-0102 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	174	8 841	1538334
			ТИП-2				
10	26	Е11-270401-0102 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	12	8 841	106092
			ТИП-3				
11	34	Е11-110101-203 *Кзтр и Кзм=1,06*	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	10	19 173	191730
12	35	С1211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	12,8	7 855	100544
		Раздел 4.	**Включаемый**				**8352413**
			Ограждение				
13		Е11-60101-105 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	14,05	65 411	919025
14		Е11-460501-701 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Ограждение защитное горизонтальное из профнастила под верхними поясами ферм. Установка при замене конструкций покрытия	$м^2$ покрытия	590	5 335	3147650
15		С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	3,588	439 265	1576083
16		С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,957	449 043	878777
17		С1214-204-1007	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	551,2	3 072	1693286
18		Е11-130301-0404 *Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	252	339	85428
19		Е11-130301-1406 *Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	252	207	52164
		Раздел 5.	**ПОКРЫТИЯ**				**1862142**
			ТИП-1				
20		Е11-270401-0102 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	210,6257	8 841	1862142
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13941604**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3891081
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1904057*

машины и механизмы	тенге			1341326
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*277631*
материалы, изделия и конструкции	тенге			8709197
нормативная трудоемкость	чел.-ч	880		
ИТОГО ПО СМЕТЕ				**13941604**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**1 045 620**	**1 045 620**
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**41 825**	**41 825**
ИТОГО				**15 029 049**
Сметная прибыль 5%			**751 452**	**751 452**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**450 871**	**450 871**
ИТОГО			**-**	**16 231 373**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**17 448 726**
Учетная скидка 0,98%				**17 099 751**
Налог на добавленную стоимость - 12 %				**2 093 847**
Итого к оплате				**19 193 599**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «MS Industrial»
Эксперт авторского надзора _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №29 от 08.05.2025 г.