Форма
в редакции приказа
Министра индустрии и
инфраструктурного
развития Республики
Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» ноября 2021 г.

РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" г.Нур-Султан, Проспект МАНГИЛИКИ ЕЛ, 8 БИН 910640000040 тел.+77172749854 Заместитель Председателя Аяшев М.Т.

наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 27 октября 2021 года ТОО "СК-KazAlem", ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, ул.Шоссейная 26/49, в лице директораКайратД. 960940001653, 8(7232)57-41-00**,

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (**от 27 октября 2021 года ТОО «Мегалиты Алматы» в лице директора –Шыныбаев А, эксперт технического надзора Жаксымбетов С.А. аттестат №KZ91VJE00018735 от 05.07.2016 г. БИН 110140004127, тел.87012180726**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 27 октября 2021 года ТОО "Корпорация Казахмыс" ГИП авторского надзора в лице Кенжалинов А.И. приказ №14 от 17.06.2020г. БИН 050140000656 тел.87054006981**,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция Эскулинского водозабора с учетом водоснабжения г. Жезказган »**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень

ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу **Карагандинская область, 70-80 км к северу-западу от г.Жезказган**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__» _____ 20__ года,

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "01"октября 2013 года №354;_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области", дата выдачи 18.01.2021,талон № KZ74REA00207331**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «Корпорация Казахмыс» , № проекта 18-06/04**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказган» письмо о согласовании №16-709 от 03.07.2019 г;**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020 года**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2021 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **12 (двенадцать);**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12 (двенадцать);**

фактически, месяц: **17 (семнадцать);**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 800x47,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	443,39		443,39	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4	м	2121		2121	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7	м	654,48		654,48	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7	м	26194,2		26194,2	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7	м	4486,97		4486,97	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8	м	1511,97		1511,97	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9	м	1636,2		1636,2	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	110,44		110,44	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	65,26		65,26	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм,	м	240,96		240,96	

толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76					
Колодцы водопроводные, монолитные прямоугольные, покрытием из сборного железобетона	м3 шт	293,14 96		293,14 96	
Камеры переключения (с выпуском,узловая)№16,25,26, 39, 29,36,37,40,42	шт	9		9	
Дюкерные камеры прямоугольной формы размером 3,5х3,0 м высотой 2,75 м. №17,18,20,21	шт	4		4	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Водоводы предусмотрены в одну линию и приняты из полиэтиленовых труб Ø219х6,0- Ø820х8,0 мм по ГОСТ 18599-2001, маркировка – «питьевая» ПЭ 100 SDR17 PN1,0 МПа. Общая протяженность водовода Ø219х6,0- Ø820х8,0 мм - 37,85 км

Реконструкция насосной станций II подъёма Мощность насосной станции II подъёма – 2 160 м3/час а также имеет автоматическое переключение с рабочего насоса на резервный; частотное регулирование по давлению в напорном трубопроводе.

Реконструкция существующей ЦРП-35/6 кВ УВС-1;

частотное регулирование насосов по давлению в напорном трубопроводе;

автоматическое переключение насосов и задвижек с рабочих на резервные;

включение и отключение насосов по уровню воды в существующем резервуаре V=1000 м³;подключение задвижек Ø500 мм и Ø600 мм с электроприводом, а также блокирование работы задвижек с насосами (для каждого насоса предусмотрены свои

задвижки);подключение расходомера в камере с расходомером;

отопление, вентиляция и кондиционирование в помещениях РУ-6 и 0,4 кВ, ВПЧ и операторской;

Заменена ячейки КСО-292 в количестве 11 штук с заменой вводных и отходящих кабелей.

Заменен выключателя ВМ-35 кВ на реклоузер Rec35_Smart1 с проводом АС-120/19

Для мягкого пуска эл. двигателей насосов 6 кВ установлен преобразователь частоты

в помещении ВПЧ и выходной сглаживающий реактор (комплектно с ВПЧ-6кВ) в помещении реакторной.

Строительство водопроводных колодцев.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве _____

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

всего **2 660 648.0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 647 141,094** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **591 507,35** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 349 775,615** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **1 647 141,094** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **591 507,350** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 92 % и фактически примерно 92 %

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания - ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция Эскулинского водозабора с учетом водоснабжения г. Жезказган»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" Заместитель Председателя Аяшев М.Т.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Жаксымбетов С.А.– инженер-эксперт по техническому надзору аттестат №KZ91VJE00018735 от 05.07.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии) _____

2) аккредитованная организация

ТОО «Мегалиты Алматы»

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

Шонелбаев А.С

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

Головной проектный институт ТОО " Корпорация Казахмыс "

Главный инженер проекта Кенжалинов А.И.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

2) организация

Головной проектный институт ТОО " Корпорация Казахмыс "

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализированного аттестата), подпись, дата

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик **ТОО "СК-KazAlem" директор Кайрат Д.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____