Форма 3КС

Наименование объекта: **"Реконструкция Эскулинского водозабора с учетом водоснабжения г. Жезказган "**

Программа 108 "Строительство, капитальный ремонт и (или) реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Подрядчик: ТОО "СК-KazAlem"
Адрес:Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,с.Меновное,ул.Шоссейная,26
ИИК: KZ36070G00374N00223
БИН:960940001653
БИК:KKMFKZ2A
РГУ"КОМИТЕТА КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Полная договорная стоимость работ **2 256 557 630,54 тенге, в т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2020 год **2 256 557 630,54 тенге, в т.ч. НДС**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **583 778 242,76 тенге, в т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **301 822 193,76 тенге, в т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		37	08.06.2020г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Эскулинского водозабора с учетом водоснабжения г. Жезказган	тенге	**2 256 557 630,54**	**592 380 474,16**	**90 546 658,13**	**501 833 816,03**	**281 956 049,00**	**583 778 242,76**		**211 275 535,63**	**583 778 242,76**
	ИТОГО:		**2 256 557 630,54**	**592 380 474,16**	**90 546 658,13**	**501 833 816,03**	**281 956 049.00**	**583 778 242,76**		**211 275 535,63**	**583 778 242,76**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
_____ М. Аяшев

Руководитель управления развития групповых
водопроводов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
_____ С. Бекетаев

на основании
тех. надзора № 347 от 02.11.2020 года

Авторский надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ А. Кенжалинов

Технический надзор:
Директор ТОО "Металлиты Алматы"
_____ Б. Баймухамедов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК-KazAlem"
_____ Р.Аккизов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "CK-KazAlem"
Стройка: "Реконструкция Эскулинского водозабора с учетом водоснабжения г. Жезказган "
Основание: Договор №37 от 08.06.2020 года

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(по ресурсному методу)

за октябрь месяц 2020 года

Составлен(а) 3 квартал 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №32524.Восточный участок (УВС-3).									
		Строительство водовода									
		Земляные работы									
		Траншея									
13	Е11-010101-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.9 Кэм=1,06	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	60750	147,21	140,70	8943139	8547522	--	1624692	11413258
					6,51	30,63	395617	1860900		845427	
16	Е11-010104-0502	**Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2+ обваловка**	м3 грунта	52256,25	37,36	37,36	1952105	1952105	--	419773	2561628
					--	11,16	--	583018		189750	
		Устройство водовода									
88	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	1225	2642,45	155,89	3237001	190965	1817777	1270350	4867939
					1002,66	44,84	1228259	54923		360588	

89	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	9,935	953650,80	352838,80	9474521	3505453	684522	6234196	16965414
					531912,00	101924,69	5284546	1012622		1256697	
90	С123-010501-1324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9252,85	23076,00	--	213518767	--	213518767	--	230600268
					--	--	--	--		17081501	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								266408507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6908422				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14196046			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3511462			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						216021066		
		- Накладные расходы	Тенге							9549011	
		- Сметная прибыль	Тенге							19733963	

	Итого по акту			266 408 507,00	
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,6%	1,60%		4 262 536,11	
	Итого с временными			270 671 043,11	
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	3,30%		8 932 144,42	
	Итого с зимними			279 603 187,53	
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	2%		5 592 063,75	
	Итого с непредвиденными			285 195 251,29	
	Итого с учётом индексации в ценах 2020 года	к=1,049901		299 426 779,52	
	Итого с понижающим коэфицентом	к=0,9		269 484 101,57	
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость 12 %	12%		32 338 092,19	
	ВСЕГО			301 822 193,76	

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

М. Аяшев

Авторский надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Мегалиты Алматы"

С. Жаксымбетов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК-KazAlem"

Р. Аккизов