Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"12" августа 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ЖАНЭМ, , Номер лицензии 21027000, Дата выдачи лицензии 22.09.2021 год, I категория, область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жаңаарқа, ШОН ТЕЛЬКОЗЫ, 44, 071040018532, +77012243389**

наименование организации, юридический адрес

в лице **СМАИЛОВ САПАР МАЖИТОВИЧ**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту **«Строительство ВЛ-10 кВ к откормочному хозяйству, расположенного по адресу: Область Улытау, Жанааркинский район, п. Шалгия»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства Жанааркинского района »**

в лице Руководитель **Бабасов Т.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Aspan City Construction» лицензия №25008684 от 19.03.2025 г, БИН 250240024718 в лице директора Кокин А.К.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Строй Бизнес Консалтинг**

Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Жанааркинского района »**

№ 50-НК от 20.07.2023 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
100	кВт	100		100	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:
Электроснабжения:
ВЛ – 10 кВ; СИП 3 1*70-20; ЯКНО- Ввод 10 кВ; ЯКНО-Линия 10 кВ;
КТПН 100 10-04 с трансформатором ТМГ-100; опоры СВ-105-3,5;
Разъединитель РЛНД1-10/400У1

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **"19"мая 2025 года;**
месяц, год
окончание работ **"19" июля 2025 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, 2 месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 2 месяц;
фактически, 2 месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

гл. инженер АО Жезказганская распределительная электросетевая компания Баннов И.В.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство ВЛ-10 кВ к откормочному хозяйству, расположенного по адресу: Область Улытау, Жанааркинский район, п. Шалгия»**

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
СМАИЛОВ САПАР МАЖИТОВИЧ
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)