Заказчик: ГУ "Отдел образования района Байдибек" управления образования Туркестанской области
Авторский надзор: ТОО "ВИБО-Строй"
Технадзор: ТОО "ЮгТехНадзор"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт общей средней школы имени Л. Отешова в селе Жарыкбас Алмалинского сельского округа Байдибекского района"

СПРАВКА №2 от 22.10.2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№060240013257/250056/00	24.07.2025				
		доп.согл. №060240013257/250056/01	31.07.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт общей средней школы имени Л. Отешова в селе Жарыкбас Алмалинского сельского округа Байдибекского района»	229 976 070,00	73 038 269,64							8 764 592,36	81 802 862,00
Итого к оплате:	229 976 070,00	73 038 269,64							8 764 592,36	81 802 862,00

Заказчик:
ГУ "Отдел образования района Байдибек" управления образования Туркестанской области

Руководитель _____ Пернеев Е.

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-Строй"

Директор _____ Атабаев М.

Технадзор:
ТОО "ЮгТехНадзор"

Директор _____ Салыбеков Е

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ Жаимбетов Т

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования района Байдибек" управления образования Туркестанской области
Авторский надзор: ТОО "ВИБО-Строй"
Договор: №060240013257/250056/00 от 2025-07-24. доп.согл. №060240013257/250056/01 от 2025-07-31
Наименование стройки - "Капитальный ремонт общей средней школы имени Л. Отешова в селе Жарыкбас Алмалинского сельского округа Байдибекского района"

А К Т
приемки выполненных работ №2
за октябрь месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Общестроительные работы, Включаемые работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**36699109**
	Раздел 1.	**Блок А**				**12589747**
		Полы				
				ТИП Л, серия 2.244-1, вып.6		
1	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20/80/ мм**	**м^2**	**25,398**	**2 004**	**50898**
2	**У6109-0201-0102** **6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=12*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**25,398**	**2 063**	**52396**
		Внутренняя отделка				
3	**У6112-0301-0301** **6112-0301-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м^2 отделываемой поверхности**	**71,6**	**2 348**	**168117**
4	**У6112-0302-0106** **6112-0302-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**71,6**	**1 419**	**101600**
5	**У6112-0301-0202** **6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м^2**	**1 162,48**	**1 874**	**2178488**

1	2	3	4	5	6	7
6	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 350,423	1 270	1715037
7	У6112-0302-0303 6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	555,87	2 655	1475835
		Витраж				
8	У6107-0302-0101 6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	15,6	3 353	52307
9	С1223-103-0101 223-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой.	$м^2$	15,6	55 505	865878
		Кровля				
10	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	660,86	1 311	866387
11	У6112-0401-0114 6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	660,86	481	317874
12	С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.	$м^3$	7,21088	99 441	717057
13	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство карнизов	$м^2$	94,87	7 138	677182
14	С1231-303-0101 231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг.	$м^2$	94,87	2 895	274649
15	У6110-0202-0104 6110-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	85,77	6 958	596788
16	С1224-105-0111 224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	85,77	1 832	157131
17	У6110-0202-0206 6110-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок для кровель из металлочерепицы карнизных	м	135,52	1 437	194742
18	С1224-105-0103 224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	135,52	860	116547

1	2	3	4	5	6	7
19	С1224-105-0105 224-105-0105 *РСНБ РК 2022*	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.**	м	21,4	1 013	21678
		Слуховое окно				
20	У6107-0101-0213 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство слуховых окон**	шт.	4	30 968	123872
21	С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.**	$м^3$	1,148	99 441	114158
22	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	$м^2$	23,24	9 180	213343
23	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	18,6	7 272	135259
		Кровля галерея				
24	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	$м^2$	49,45	1 311	64829
25	С1234-101-0303 234-101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/$м^3$.**	$м^3$	5,09335	25 157	128133
26	У6112-0401-0114 6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	$м^2$ поверхности облицовки	49,45	481	23785
27	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	86,83	9 254	803525
28	С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.**	$м^3$	0,961344	99 441	95597
29	У6107-0115-0106 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	86,83	341	29609
30	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство карнизов**	$м^2$	25,62	7 138	182876
31	С1231-303-0101 231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг.**	$м^2$	25,62	2 895	74170
	Раздел 2.	**Блок Б**				**4700616**
		Полы				

1	2	3	4	5	6	7
				ТИП Л, серия 2.244-1, вып.6		
32	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**179,35**	**2 004**	**359417**
33	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20/80/ мм**	**$м^2$**	**179,35**	**2 004**	**359417**
34	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=12*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**179,35**	**2 063**	**369999**
		Внутренняя отделка				
35	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**89,64**	**2 348**	**210475**
36	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**89,64**	**1 419**	**127199**
37	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**273,37**	**1 270**	**347180**
		Кровля				
38	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /ютакон/**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**3,6**	**2 304**	**8294**
39	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**$м^2$**	**399,6**	**1 311**	**523876**
40	У6112-0401-0114 6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**399,6**	**481**	**192208**
41	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**$м^2$ кровли**	**19,273**	**9 254**	**178352**
42	С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.**	**$м^3$**	**5,2224**	**99 441**	**519321**
43	У6107-0115-0106 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**19,273**	**341**	**6572**
44	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство карнизов**	**$м^2$**	**53,43**	**7 138**	**381383**

1	2	3	4	5	6	7
45	**С1231-303-0101** **231-303-0101** *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг.**	$м^2$	53,43	2 895	154680
46	**У6110-0202-0104** **6110-0202-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство конька для кровель из металлочерепицы**	м	55,5	6 958	386169
47	**С1224-105-0111** **224-105-0111** *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.**	м	55,5	1 832	101676
48	**У6110-0202-0206** **6110-0202-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок для кровель из металлочерепицы карнизных**	м	76,32	1 437	109672
49	**С1224-105-0103** **224-105-0103** *РСНБ РК 2022*	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.**	м	76,32	860	65635
50	**С1224-105-0105** **224-105-0105** *РСНБ РК 2022*	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.**	м	5,7	1 013	5774
		Слуховое окно				
51	**У6107-0101-0213** **6107-0101-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство слуховых окон**	шт.	2	30 968	61936
52	**С1215-204-0402** **215-204-0402** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.**	$м^3$	0,574	99 441	57079
53	**У6110-0101-0505** **6110-0101-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	$м^2$	11,62	9 180	106672
54	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	9,3	7 272	67630
	Раздел 3.	**Блок В**				**11766572**
		Полы				
				ТИП Л, серия 2.244-1, вып.6		
55	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	177,99	2 004	356692
56	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20/80/ мм**	$м^2$	285,3	2 004	571741
57	**У6109-0201-0102** **6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=12*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	285,3	2 063	588574

1	2	3	4	5	6	7
		Внутренняя отделка				
58	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	182,99	2 348	429661
59	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	182,99	1 419	259663
60	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	1 034,4	1 874	1938466
61	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 217,16	1 270	1545793
62	У6112-0302-0303 6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	272,3	2 655	722956
		Перегородок из ГКЛ				
63	У6107-0201-0401 6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	$м^2$	36	8 185	294660
		Кровля				
64	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /ютакон/	$м^2$ изолируемой поверхности	63,1	2 304	145382
65	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	573,1	1 311	751334
66	У6112-0401-0114 6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	573,1	481	275661
67	С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.	$м^3$	6,653952	99 441	661676
68	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство карнизов	$м^2$	70,14	7 138	500659
69	С1231-303-0101 231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг.	$м^2$	70,14	2 895	203055
70	У6110-0202-0104 6110-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	73,9	6 958	514196
71	С1224-105-0111 224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	73,9	1 832	135385

1	2	3	4	5	6	7
72	**У6110-0202-0206** **6110-0202-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок для кровель из металлочерепицы карнизных**	м	100,2	1 437	143987
73	**С1224-105-0103** **224-105-0103** *РСНБ РК 2022*	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.**	м	100,2	860	86172
74	**С1224-105-0105** **224-105-0105** *РСНБ РК 2022*	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.**	м	5,7	1 013	5774
		Слуховое окно				
75	**У6107-0101-0213** **6107-0101-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство слуховых окон**	шт.	2	30 968	61936
76	**С1215-204-0402** **215-204-0402** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.**	$м^3$	0,574	99 441	57079
77	**У6110-0101-0505** **6110-0101-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	$м^2$	11,62	9 180	106672
78	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	9,3	7 272	67630
		Водосток				
89	**У6110-0401-0301** **6110-0401-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного**	м	100,6	5 574	560744
90	**С1224-106-0101** **224-106-0101** *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.**	м	100,6	2 253	226652
91	**С1224-106-0102** **224-106-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.**	м	86,08	2 554	219848
92	**С1224-106-0103** **224-106-0103** *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.**	шт.	33	2 535	83655
93	**С1224-106-0104** **224-106-0104** *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.**	шт.	11	2 535	27885
94	**С1224-106-0107** **224-106-0107** *РСНБ РК 2022*	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм.**	шт.	171	1 164	199044

1	2	3	4	5	6	7
55	С1224-106-0108 224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм.**	**шт.**	**18,275**	**1 310**	**23940**
	Раздел 4.	**Блок Д**				**7642174**
		Полы				
				ТИП Кп, серия 2.244-1, вып.6		
79	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**18,41**	**8 802**	**162045**
		Внутренняя отделка				
80	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**898,97**	**1 874**	**1684670**
81	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**539,53**	**1 270**	**685203**
82	У6112-0302-0303 6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**359,44**	**2 655**	**954313**
83	У6112-0501-0103 6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	**$м^2$**	**235,65**	**5 106**	**1203229**
84	С1232-401-0101 232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм.**	**$м^2$**	**235,65**	**4 122**	**971349**
85	У6105-0201-0503 6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**17,16**	**10 918**	**187353**
		Кровля				
86	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**$м^2$**	**723,24**	**1 311**	**948168**
87	У6112-0401-0114 6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	**$м^2$**	**723,24**	**481**	**347878**
		Наружная отделка				
88	С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50.**	**$м^3$**	**25,956**	**19 185**	**497966**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

на Генеральный план

1	2	3	4	5	6	7

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5020593**
	Раздел 1.	**Покрытие**				**2282736**
		Двухслойные асфальтобетонные покрытие Тип-1				
1	**У7101-0402-0101** **7101-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство**	**$м^2$ основания или покрытия**	**505,4**	**1 762**	**890515**
2	**У7101-0602-0901** **7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,166782**	**220 275**	**36738**
3	**У7101-0602-0301** **7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**505,4**	**2 682**	**1355483**
	Раздел 2.	**Озеленение**				**921792**
4	**У6113-0104-0102** **6113-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Деревья-саженцы.Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**32**	**4 159**	**133088**
5	**У6113-0105-0101** **6113-0105-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой.Посадка в ямы.Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**32**	**4 899**	**156768**
6	**С1254-101-1402** **254-101-1402** *РСНБ РК 2022*	**Ель Шренка (тянь-шаньская) Н от 1 до 1,5 м,с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м.**	**шт.**	**32**	**19 748**	**631936**
	Раздел 3.	**МАФы**				**1816065**
7	**У86-010605-0207** **8601-0605-0207** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м,с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**746 468**	**746468**
8	**У86-010605-0404** **8601-0605-0404** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м,с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**163 418**	**163418**

1	2	3	4	5	6	7
9	С1222-509-1501 222-509-1501 *РСНБ РК 2022*	**Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004.**	**комплект**	**3**	**143 854**	**431562**
10	У86-010307-0104 8601-0307-0104 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции навесов для мусоросборников,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.**	**шт.**	**1**	**474 617**	**474617**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

на Генеральный план, Включаемые работы

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14091804**
	Раздел 1.	**Покрытие**				**4469404**
		Асфальтобетонное покрытие Тип-1				
1	У7101-0301-0602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.***	м	48	4 714	226272
2	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91.**	м	48	1 298	62304
		Плиточное покрытие Тип-2				
3	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	273,15	3 769	1029502
4	С1255-102-0207 255-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70-80 мм серая ГОСТ 17608-2017.**	$м^2$	273,15	5 799	1583997
5	У7101-0301-0602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.***	м	260,7	4 714	1228940
6	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91.**	м	260,7	1 298	338389

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Ограждение**				**9622400**
7	**У86-010602-0403** **8601-0602-0403** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**50**	**192 448**	**9622400**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на Электрооборудование и электроосвещение по всем блокам. Включаемые работы

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3111832**
	Раздел 1.	**Электрооборудование**				**3111832**
1	**У6124-0302-0302** **6124-0302-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**15 498**	**15498**
2	**С1247-204-1835** **247-204-1835** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С".**	**шт.**	**1**	**9 255**	**9255**
3	**У6119-0602-0202** **6119-0602-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**	**шт.**	**2**	**5 185**	**10370**
4	**С1247-301-0230** **247-301-0230** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала САР4У-Э721 TX IP П RS (3х220/380V 5-7.5А),класс точности 1.**	**шт.**	**2**	**35 243**	**70486**
5	**У6124-0303-0404** **6124-0303-0404** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	**шт.**	**2**	**15 134**	**30268**
6	**С1247-201-1003** **247-201-1003** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41.**	**шт.**	**2**	**3 272**	**6544**
		Установочные изделия				

1	2	3	4	5	6	7
7	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	325	1 101	357825
8	С1247-212-0104 247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель двухклавишный,скрытой проводки РОНДО С54-001,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012.	шт.	84	536	45024
9	С1247-212-0101 247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки РОНДО С16-057,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012.	шт.	106	478	50668
10	С1247-214-0114 247-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,без заземляющих контактов,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20.	шт.	104	628	65312
11	С1247-214-0118 247-214-0118 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная,для скрытой установки,без заземляющих контактов,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20.	шт.	31	839	26009
		Светильники				
12	У6119-0401-0101 6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	125	2 122	265250
13	С1247-101-0104 247-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА.	шт.	23	10 885	250355
14	С1247-102-0401 247-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для освещения школьных досок,степень защиты IP40,типа Diora Light Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна).	шт.	22	44 502	979044
15	С1247-102-0312 247-102-0312 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный,без датчика,мощность 15 Вт,IP54 СТ РК 3055-2017.	шт.	74	7 891	583934
16	С1247-102-0313 247-102-0313 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D180 антивандальный,с фотодатчиком,мощность 8 Вт,IP54 СТ РК 3055-2017.	шт.	6	8 343	50058
17	С1247-106-0103 247-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDF,Свеча,E14/E27,BS,4W.	шт.	364	813	295932

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

1	2	3	4	5	6	7

на Строительство КЛ-0,4кВ, Включаемые работы

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**930896**
		Опоры освещения -1шт.				
1	**У6101-0205-0102** **6101-0205-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**0,5**	**10 937**	**5469**
2	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная.Устройство**	**$м^3$**	**0,014**	**32 455**	**454**
3	**Е11-330303-0501** **1133-0303-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке сопорой БЕТОН кл.В15.Устройство**	**$м^3$**	**0,5**	**32 051**	**16026**
4	**Е11-330303-0109** **1133-0303-0109** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 1,глубина бурения 2 м**	**опора**	**1**	**24 677**	**24677**
5	**С1247-306-0513** **247-306-0513** *РСНБ РК 2022*	**Стойка металлическая оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 4 мм,СТВ 10-4 68/180 высотой 10000 мм,диаметром 68/180 мм.**	**шт.**	**1**	**152 320**	**152320**
6	**С1247-306-0309** **247-306-0309** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм.**	**шт.**	**1**	**13 247**	**13247**
7	**Ц13-080205-0903** **1308-0205-0903** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий**	**шт.**	**1**	**18 496**	**18496**
8	**С1247-103-0221** **247-103-0221** *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-150-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1),мощность 150 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016.**	**шт.**	**1**	**207 031**	**207031**
9	**С1247-306-0925** **247-306-0925** *СпрСЦ 03.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1150-4 (ЗФ3).**	**шт.**	**1**	**14 776**	**14776**

1	2	3	4	5	6	7
10	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	7 185	7185
11	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	5	1 243	6215
12	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,00016	954 056	153
13	У6124-0201-0702 6124-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	4	1 189	4756
14	С1243-110-0601 243-110-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1.	км	0,004	115	
15	С1252-207-1009 252-207-1009 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный.	шт.	2	3 186	6372
16	С1247-207-0103 247-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-200А-УХЛ3.	шт.	1	1 421	1421
17	С1252-202-0502 252-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа PS1500.	шт.	1	1 175	1175
18	С1252-207-1169 252-207-1169 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа DN 123 клиновой.	шт.	1	780	780
19	С1252-207-1050 252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий.	шт.	4	2 437	9748
20	С1252-207-0908 252-207-0908 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа И-6-35 (СЕСТ 6-35) герметичный.	100 шт.	0,04	50 782	2031
21	С1252-207-2350 252-207-2350 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа CF 16 монтажный.	шт.	1	2 600	2600
22	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная.	м	2	1 299	2598
23	С1252-207-0806 252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20.	шт.	2	111	222
24	У6124-0201-2201 6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 240 мм2.Монтаж оборудования	шт.	6	57 980	347880

1	2	3	4	5	6	7
25	**С1243-903-7304** **243-903-7304** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая внутренней установки,для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,без брони,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF-в-150/240.**	**шт.**	**2**	**16 220**	**32440**
26	**С1243-903-7303** **243-903-7303** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая внутренней установки,для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,без брони,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF-в-70/120.**	**шт.**	**4**	**13 206**	**52824**

ВСЕГО ПО АКТУ : 59854234

	Итого по смете	59 854 234	
	Затраты на организацию 5,3%	3 172 274	
	Итого	63 026 508	
	Сметная прибыль 5%	3 151 325	
	Непредвиденные работы и затраты 5%	3 151 325	
	Итого	69 329 159	
	2024 год К=1,075	74 528 846	
	НДС 12%	8 943 462	
	Итого	83 472 308	
	Итого с понижающим К=0,98	81 802 862	

Технадзор:
ТОО "ЮгТехНадзор"
Эксперт тех.надзора _____ Сейітбек Н.

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-Строй"
Авторский надзор _____ Жулекбаев Н.

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"
Директор _____ Жаимбетов Т.