Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

" 12 " июнь 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ЖАНЭМ, , Номер лицензии 21027000, Дата выдачи лицензии 22.09.2021 год, I категория, область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жаңаарқа, ШОН ТЕЛЬКОЗЫ, 44, 071040018532, +77012243389**

наименование организации, юридический адрес

в лице **СМАИЛОВ САПАР МАЖИТОВИЧ**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту **«Разработка ПСД строительство ИКИ к жилому дому по улице Алашахана 34 3 г. Жезказган (электроснабжение) Корректировка» новое, II, технический несложный**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства города Жезказган»**

в лице Руководитель **Келмаганбетова М.К.**

(*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО « Шынар Проект и Компания »**

Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а **) Государственное учреждение «Отдел строительства города Жезказган», № 73 от 14.10.2024 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
400	кВт	400		400	
Кабель кл0,4 АВБбШВ-185	км	0,97		0,103	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:
Электроснабжения:
: Кабельная линия 04 кВ
Кабель АВБбШв 4*185, Выключатель автоматический типа ComPacT-630 A, Счетчик трехфазный электрический.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **"05"июня 2025 года;**
месяц, год
окончание работ **"11" июня 2025 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, 0,2 месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 0,2 месяц;
фактически, 0,2 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ Сімказиков М.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Разработка ПСД строительство ИКИ к жилому дому по улице Алашахана 34 3 г. Жезказган (электроснабжение) Корректировка»**

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
СМАИЛОВ САПАР МАЖИТОВИЧ
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)