PDF Compressor Free Version

Приложение 56
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" г.Талдыкорган,ул Абая,д.241 — ИИН/БИН 160440026702
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление-1",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, — 991040001212
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 122 от 08.09.2021г., доп согл №13 от 17.01.2025 г

Номер документа	Дата составления
054	12 декабрь 2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство дорог в новом Северо- Западном жилом районе города Талдыкорган			тенге	1	117 894 657,77	117 894 657,77
				Итого		x	117 894 657,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Досаев / Досаев С.Т
должность *подпись*

Принял (Заказчик) И.О. Руководителя / Мусаев М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П

М.П

PDF Compressor Free Version

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

Генеральный подрядчик: [illegible] БИН 160440026702

Поставщик: ТОО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2025 года
доп. соглашения № 13 от 17.01.2025 года к договору № 122 от 08.09.2021 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган	работа	974 600 000,00	1 036 198 255,61	144 670 500,17	918 303 597,84	117 894 657,77		117 894 657,77
	Всего по договору на 2025 г :		974 600 000,00	1 036 198 255,61	144 670 500,17	918 303 597,84	117 894 657,77	-	117 894 657,77

Заказчик:
и.о. Руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"
Мусаев М.
М.П.

Технадзор:
Директор ТОО "Кабылан эксперт"
Кабылан эксперт
Байгаров Ж.М.

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1"
Досаев С.Т.
М.П.

PDF Compressor Free Version

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: БИН 150440026702 ,ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
РК, область Жетісу, г Талдыкорган, Абая, 241

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес

Подрядчик: БИН 991040001212, ТОО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" ,РК г. Алматы, Алмалинский район ЖЕТЫСУ-4, 18А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2

Стройка: СЗ 1910 Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган. Корректировка сметной документации.

(наименование, адрес)

Объект: 1-1 ост Подготовка территории строительства

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп. соглашение № 13 от 17.01.2025 года к договору № 122 от 08.09.2021 года

Акт
выполненных работ за декабрь месяц 2025 года

за Декабрь 2025 (месяц, год) на 1-1-2 ост Подготовка территории работы

Составлен(а) в текущих ценах на 17.11.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Затраты на работу, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Справка происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация				
						заработная плата рабочих	заработная плата	заработная плата рабочих	заработная плата	оборудование	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Перестройка и замена инженерных, коммуникационных, коммерческих кабельных сетей										
1	4	1106-0204-0101 РСНБ РК 2022	Разборка монолитного бетона.	м³	28	19 872,0 17 409,0	2 466,0 728,0	556 416,0 487 452,0	68 964,0 20 384,0			556 416,0	
2	5	1216-0101-0101 РСНБ РК 2022	Линия чугунная. Демонтаж	100 м	500	7 541,0 7 541,0	0,0 0,0	3 685 669,0 3 685 669,0	0,0 0,0			3 685 669,0	
3	6	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	65,64	264,0		17 181,0				17 181,0	
4	7	312-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов автомобилями-самосвалами по населенным пунктам. I группа объемная масса 1Т. Расстояние перевозки 15 км (на свалку)	1 т груза	5 014,0	34,0		34 496,0				34 496,0	
5	8	1307-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подкладки бетонные. Установка при глубине котлована до 4 м	100 шт. сборных конструкций	100	6 687,0 3 813,0	2 874,0 848,0	6 807 306,0 3 881 634,0	2 925 732,0 863 264,0			6 807 306,0	
6	9	201-101-0303 РСНБ РК 2022	Подкладки бетонные полиэт	м³	16,288	64 526,0		1 051 032,0		1 051 032,0		1 051 032,0	
7	10	1124-1201-0101 РСНБ РК 2022	Линия. Установка	100 м	589	10 680,0 7 871,0	1 635,0 642,0	5 395 400,0 4 006 330,0	730 415,0 224 978,0	658 446,0		5 395 400,0	
8	11	344-203-0102 РСНБ РК 2022	Линия чугунная ГОСТ 3634-99 тип I (С 250)	100 комплект	589	36 721,0		18 685 899,0		18 685 899,0		18 685 899,0	
9	12	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаментные основания ПЗУ. Устройство	м³	28	53 760,0 21 761,0	3 080,0 910,0	1 505 280,0 609 308,0	86 240,0 25 480,0	809 732,0		1 505 280,0	
			Итого по разделу 1: Перестройка и замена инженерных, коммуникационных, коммерческих кабельных сетей					37 738 739,0	3 811 351,0	21 205 309,0	0,0	37 738 739,0	
								12 670 402,0	1 334 306,0	0,0	0,0		
			Раздел 2: Демонтажные работы										
10	63	1125-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	185	14 291,0 12 814,0	1 477,0 309,0	2 643 835,0 2 370 590,0	273 345,0 73 815,0			2 643 835,0	
11	64	1103-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты под знаки. Демонтаж	1 м³ кладки	189	10 883,0 5 767,0	5 115,0 1 926,0	2 013 170,0 1 066 895,0	946 275,0 282 310,0			2 013 170,0	
12	65	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	82,539	264,0		20 965,0				20 965,0	

PDF Compressor Free Version

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная работник	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная работник	Выполнено работ, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	66	412 102 0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами или населенных пунктов. 1 руководительность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (на свалку)	1 км	1 238,085	34,0		42 095,0				42 095,0	
			Итого по разделу 2: Демонтаж знаков					4 720 065,0	1 219 520,0	0,0	0,0	4 720 065,0	
								3 437 485,0	356 125,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					42 458 804,0	5 030 871,0	21 205 309,0	0,0	42 458 804,0	
								16 107 887,0	1 490 231,0	0,0	0,0		
		Итого по акту										42 458 804,0	

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)	2 844 739,87
Итого с затратами на организацию и управление СМР	**45 303 543,87**
Сметная прибыль (5%)	2 265 177,19
Непредвиденные работы и затраты (5%)	2 265 177,19
Итого с непредвиденными работами и затратами	**49 833 898,25**
В сметных ценах 2023 г -10%, К=1	**4 983 389,83**
В сметных ценах 2024 г-37%,К=1,075	**35 892 865,22**
В сметных ценах 2025 г -23%, К=1,155	**13 238 375,07**
Итого с учетом сметных цен:	**54 114 630,11**
Тендерная скидка (9,00921 К053277%)	**4 875 301,21**
Итого с учетом тендерной скидки	49 239
НДС (12%)	4 228
Итого с НДС	38 719,47
	5 148 048,37

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" и.о. Руководителя

Мусаев М.

Технический надзор
Эксперт ТОО Қабылан эксперт"

Азанбеков А.С.

Авторский надзор

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "РСУ-1"

Калдыбеков З.М.

PDF Compressor Free Version

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: БИН 160440026702 .ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган",
РК, область Жетысу, г.Талдыкорган, Абая, 24"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик БИН 931040001212 ТОО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" ,РК г. Алматы, Микрорайон ЖЕТЫСУ-4, 16А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, деятельность в следствах связи)

Форма 2

Стройка СП-1910 Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган. Корректировка сметной документации.

(наименование, адрес)

Объект 2-2 ост.Дорожная одежда

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп. соглашение № 13 от 17.01.2025 года к договору № 122 от 08.09.2021 года

Акт
выполненных работ за декабрь месяц 2025 года

за Декабрь 2025 (месяц, год) на 2-2-I ост.Дорожная одежда работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.11.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	заработная	материалы			
						заработная работных-	заработная	заработная работных-	заработная	оборудование	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел II: Укрепление обочин										
			Асфальтобетоном										
1	14	1127-0101-0102 УСНБ РК 2022	Слой основания толщиной 10 см из плотных и пористых асфальтобетонных смесей горячей укатываемой. Устройство		303,53	10 866,0	2 971,0	3 124 119,0	385 529,0	741 151,0		3 424 819,0	
				м³ материалов основания		729,0	601,5	56 459,0	62 281,0				
2	15	1127-0102-0101 УСНБ РК 2022	Основания и покрытия из пескогравийных или щебеночно-гравийных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство		414,04	663,0	423,0	270 368,0	175 139,0			270 368,0	
				м² основания или покрытия		280,0	99,0	93 129,0	40 900,0				
3	16	Калькуляция на щебень-мастик-ЩМА	Смесь щебеночно-мастичная ЩМС-СД		83,85	8 097,0		678 813,0		678 813,0		678 813,0	
				м³									
4	17	1127-0602-0001 УСНБ РК 2022	Оставлять: Расход покупных материалов		0,5	199 276,0	7 250,0	59 783,0	2 175,0	57 608,0		59 783,0	
				т		0,0	2 320,0	0,0	696,0				
5	18	1127-0701-0101 УСНБ РК 2022	Покрытие дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси Марка II толщиной 3 см. Устройство		414,04	2 441,0	10,0	1 010 672,0	4 140,0	618 951,0		1 010 672,0	
				м² покрытия		936,0	3,0	387 541,0	1 242,0				
6	19	1127-0701-0102	(+-до 8 см)		414,04	3 088,0	1,0	1 278 556,0	414,0	776 326,0		1 278 556,0	
				м² покрытия		1 212,0	0,0	501 816,0	0,0				
7	23	1101-0102-0243 УСНБ РК 2022	ПЕК Грузы 2 группа в обязательных. Работа с погрузкой на автомобили-самосвалы, на расстояние "Обратная доставка" с емкостью вместимостью 1,6 м³		2 994,44	384,0	384,0	1 149 865,0	1 149 865,0			1 149 865,0	
				м³ грузов		0,0	65,0	0,0	158 600,0				
8	24	1101-0201-0102 УСНБ РК 2022	Грузы. Укладывание привезенных каменных материалов весом до 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		2 994,44	267,0	267,0	799 515,0	799 515,0			799 515,0	
				м³ укладываемого грунта		0,0	66,0	0,0	197 633,0				
9	25	1101-0201-0103 УСНБ РК 2022	(+-до 8 проходов)		2 994,44	132,0	132,0	395 266,0	395 266,0			395 266,0	
				м³ укладываемого грунта		0,0	35,0	0,0	104 806,0				
10	26	1101-0201-0601 УСНБ РК 2022	Грунт местный уплотняемый. Полив водой		2 994,44	240,0	187,0	718 666,0	559 980,0	8 984,0		718 666,0	
				м³ уплотняемого грунта		50,0	41,0	149 722,0	122 772,0				
11	27	1101-0203-0102 УСНБ РК 2022	Планировка. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		3 470,64	22,0	22,0	98 354,0	98 354,0			98 354,0	

PDF Compressor Free Version

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная работных	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная работных	Выполнено работ, тенге: Эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						0,0	5,0	0,0	22 353,0				
				1 сплошированной									
12	28	1127-0801-0111 РСНК РК 2022	Обочины. Укрепление толщиной 15 см		4 470,64	646,0	480,0	2 888 033,0	2 145 907,0			2 888 033,0	
				1 2 покрытия обочин		166,0	111,0	742 126,0	496 241,0				
13	29	211-601-0101 РСНК РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		581,18	5 867,0		3 409 783,0		3 409 783,0		3 409 783,0	
			Итого по разделу 1: Укрепление обочин					13 873 493,0	5 638 264,0	6 283 336,0	0,0	13 873 493,0	
								1 951 893,0	1 237 592,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по листу					13 873 493,0	5 638 264,0	6 283 336,0	0,0	13 873 493,0	
								1 951 893,0	1 237 592,0	0,0	0,0		
		Итого по листу										13 873 493,0	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)										929 524,03	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР										14 803 017,03	
		Сметная прибыль (5%)										740 150,85	
		Непредвиденные работы и затраты (5%)										740 150,85	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										16 283 318,73	
		В сметных ценах 2023 г -10%, К=1										1 628 331,87	
		В сметных ценах 2024 г -37%, К=1,075										11 728 060,32	
		В сметных ценах 2025 г -23%, К=1,155										4 325 663,62	
		Итого с учетом сметных цен										17 682 055,81	
		Тендерная скидка (9 00921 10053277%)										1 593 013,72	
		Итого с учетом тендерной скидки										16 089 042,1	
		НДС (12%)										1 930 685,05	
		Итого с НДС										18 019 727,15	

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" и.о. Руководителя

Мусаев М.

Технический надзор
Эксперт ТОО Қабылан эксперт"

Азанбеков А.С.

Авторский надзор

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "РСУ-1"

Калдыбеков З.М.

PDF Compressor Free Version

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: БИН 160440026702 ,ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган",
РК, область Жетысу, г Талдыкорган Абая, 241

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик БИН 991040001212, ТОО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" ,РК, г. Алматы, Микрорайон ЖЕТЫСУ-4, 16А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2

Стройка : С3-1910 Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г. Талдыкорган. Корректировка сметной документации.

(наименование, адрес)

Объект : 2-3 ост Пересечения и примыкания, съезды по дворы

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп. соглашение № 13 от 17.01.2025 года к договору № 122 от 08.09.2021 года

Акт
выполненных работ за декабрь месяц 2025 года

за Декабрь 2025 (месяц, год) на 2-3-1 ост Пересечения и примыкания, съезды по дворы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.11.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр перм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Пересечения и примыкания										
1	7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	337,65	10 860,0 729,0	2 971,0 601,0	3 666 879,0 246 147,0	1 003 158,0 202 928,0	2 417 573,0		3 666 879,0	
2	8	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м² основания или покрытия	1 685,23	653,0 290,0	423,0 99,0	1 102 414,0 388 293,0	714 122,0 167 135,0			1 102 414,0	
3	9	Калькуляция на приготовление №1	Смесь щебеночно-песчаная ЩПС С4	м³	337,65	8 097,0		2 733 952,0		2 733 952,0		2 733 952,0	
			Итого по разделу 1: Пересечения и примыкания					7 503 245,0 634 440,0	1 717 280,0 370 063,0	5 151 525,0 0,0	0,0 0,0	7 503 245,0	
			Раздел 2: Разворотные площадки										
4	23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	175,9	10 860,0 729,0	2 971,0 601,0	1 910 274,0 128 231,0	522 599,0 105 716,0	1 259 444,0		1 910 274,0	
5	24	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м² основания или покрытия	616,78	653,0 230,0	423,0 99,0	402 757,0 141 859,0	260 898,0 61 063,0			402 757,0	
6	25	Калькуляция на приготовление №1	Смесь щебеночно-песчаная ЩПС С4	м³	123,36	8 097,0		998 846,0		998 846,0		998 846,0	
			Итого по разделу 2: Разворотные площадки					3 311 877,0 270 090,0	783 497,0 166 777,0	2 258 298,0 0,0	0,0 0,0	3 311 877,0	
			ИТОГО по акту					10 815 122,0 904 530,0	2 500 777,0 536 840,0	7 409 815,0 0,0	0,0 0,0	10 815 122,0	
		Итого по акту										10 815 122,0	

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)	724 613,17
Итого с затратами на организацию и управление СМР	11 539 [illegible]
Сметная прибыль (5%)	576 986,76
Непредвиденные работы и затраты (5%)	576 986,76
Итого с непредвиденными работами и затратами	12 693 708,69
В сметных ценах 2025 г - 10%, К=1	1 269 370,87

PDF Compressor Free Version

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего заработная плата рабочих	эксплуатация машин заработная	Всего заработная плата рабочих	эксплуатация машин	материалы оборудование	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В сметных ценах 2024 г-37%.К=1.075									9 142 643,68	
			В сметных ценах 2025 г -23%. К=1,155									3 372 083,71	
			Итого с учетом сметных цен:									13 784 098,27	
			Сводная скидка (9.009211005327?%)									1 241 838,5	
			Итого с учетом сводной скидки									12 542 259,77	
			НДС (12%)									1 505 071,17	
			Итого с НДС									14 047 330,94	

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
и.о. Руководителя

_____ **Мусаев М.**

Технический надзор
Эксперт ТОО Қабылан эксперт"

_____ **Азанбеков А.С.**

Авторский надзор

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "РСУ-1"

_____ **Калдыбеков З.М.**

PDF Compressor Free Version

Приложение 3-1
к Правилам организации и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: БИН 160440026702 ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" РК, область Жетысу, г Талдыкорган, Абая, 241

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: БИН 981040001212, ТОО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1", РК, г Алматы, Микрорайон ЖЕТЫСУ 4, 15А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2

Стройка: СЗ-1910 Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г. Талдыкорган Корректировка сметной документации.

(наименование, адрес)

Объект: 5-1 ост Сети связи

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп. соглашение № 13 от 17.01.2025 года к договору № 122 от 08.09.2021 года

Акт
выполненных работ за декабрь месяц 2025 года

за Декабрь 2025 (месяц, год) на 5-1-1 ост Сети связи работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.12.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость единицы, тенге: Всего (зарплата рабочих)	Сметная стоимость единицы, тенге: эксплуатация (зарплата)	Выполнено работ, тенге: Всего (зарплата рабочих)	Выполнено работ, тенге: эксплуатация (зарплата)	Выполнено работ, тенге: материалы (оборудование)	Накладные расходы, тенге (Сметная прибыль)	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1- ВЛС линия										
1	2	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с приемкой) прямостоечные, 5 стоек/км А	опора	24	31 319,0 10 393,0	12 001,0 3 855,0	746 856,0 336 632,0	288 024,0 93 264,0	22 200,0		746 856,0	
2	3	225-202-0301 РСНБ РК 2022	Стойки для натяжных изоляционных линий электропередачи СТ Рк 2367-2013 марки СВ95-2	шт.	24	60 181,0		1 444 344,0		1 444 344,0		1 444 344,0	
3	4	245-404-0425 Прайс 09.2025	Сетевое оборудование PoE сплиттер SMI (12В)	шт.	18	4 463,0		80 334,0		80 334,0		80 334,0	
4	5	243-9105-0109 РСНБ РК 2022	Коробка телефонная распределительная	шт.	18	4 142,0		74 556,0		74 556,0		74 556,0	
5	6	1310-0902-1102 РСНБ РК 2022	Кабель типа ТПпэп 4 кат. Подземные на свободной длине	м кабеля	2 837,29	2 284,0 1 006,0	382,0 93,0	4 490 187,0 2 949 514,0	625 448,0 189 468,0	1 815 225,0		4 490 187,0	
6	7	243-502-0116 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки ВС-ОКГ-Ю 2-6,652.В-2205	км	0,264	208 127,0		54 321,0		54 321,0		54 321,0	
7	8	243-502-0114 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки ВС-ОКГ-Ю 8-6,652.В-2205	км	6,647	272 285,0		1 806 824,0		1 806 824,0		1 806 824,0	
8	9	261-302-0435 РСНБ РК 2022	Муфта оптическая ОК-8 прямая	муфта/км	1	15 806,0		15 806,0		15 806,0		15 806,0	
9	10	261-302-0436 РСНБ РК 2022	Муфта оптическая ОК-8 разветвительная	комплект	1	48 865,0		48 865,0		48 865,0		48 865,0	
10	11	261-302-0437 РСНБ РК 2022	Муфта муфтовая герметизированная переходная ОК-2	шт	4	8 014,0		32 056,0		32 056,0		32 056,0	
11	12	243-906-2801 Прайс 09.2025	Шкаф телекоммуникационный	шт.	26	1 138,0		29 588,0		29 588,0		29 588,0	
12	13	243-906-2406 Прайс 09.2025	Шкаф-корпус напольный антивандальный	шт	96	11 313,0		1 086 048,0		1 086 048,0		1 086 048,0	
13	14	214-214-0102 РСНБ РК 2022	Брус стальной оцинкованный сшивки опор ВЛ	10 м	67,2	5 195,0		349 104,0		349 104,0		349 104,0	
14	15	282-205-0603 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа К 01.56	шт.	200	196,0		58 916,0		58 916,0		58 916,0	
15	16	282-205-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СО137 бандажная стальная	м	200	1 444,0		288 800,0		288 800,0		288 800,0	

PDF Compressor Free Version

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная работника	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / заработная	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная работника	Выполнено работ, тенге: эксплуатация / заработная	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	17	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушевый типа НКК-1-16	шт.	47	3 187,0		149 789,0		149 789,0		149 789,0	
17	18	252-207-1101 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа РА 1500 (СПП)	шт.	94	2 682,0		252 108,0		252 108,0		252 108,0	
18	19	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатанный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,0847	418 567,0		35 453,0		35 453,0		35 453,0	
			Итого по разделу 1: ВДС оптика					11 043 955,0	913 472,0	7 644 337,0	0,0	11 043 955,2	
								2 486 146,0	282 732,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					11 043 955,0	913 472,0	7 644 337,0	0,0	11 043 955,2	
								2 486 146,0	282 732,0	0,0	0,0		
		Итого по акту										11 043 955,2	

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)	739 945,0
Итого с затратами на организацию и управление СМР	11 783 900,2
Сметная прибыль (5%)	589 195,01
Непредвиденные работы и затраты (5%)	589 195,01
Итого с непредвиденными работами и затратами	12 962 290,22
В сметных ценах 2023 г -10%, К=1	1 296 229,02
В сметных ценах 2024 г-37%, К=1,075	9 336 089,53
В сметных ценах 2025 г -23%, К=1,155	3 443 432,4
Итого с учетом сметных цен:	14 075 750,95
Тендерная скидка (9,0097110053277%)	1 268 114,1
Итого с учетом тендерной скидки	12 807 636,84
ЕДС (12%)	1 536 916,42
Итого с НДС	14 344 553,27

Заказчик. ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкарган" и о. Руководителя

_____ Мусаев М.

Технический надзор
Эксперт ТОО Қабылан эксперт"

_____ Азанбеков А.С.

Авторский надзор

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "РСУ-1"

_____ Кондыбеков З.М.

PDF Compressor Free Version

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)

Заказчик: БИН 160440026702 ,ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган",
РК, область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: БИН 991040001212, ТОО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" ,РК, г. Алматы, Микрорайон ЖЕТЫСУ-4, 16А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2

Стройка : СЗ-1910 Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган. Корректировка сметной документации.

(наименование, адрес)

Объект : 4-1 ост Наружные сети освещения и электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп. соглашение № 13 от 17.01.2025 года к договору № 122 от 08.09.2021 года

Акт
выполненных работ за декабрь месяц 2025 года

за декабрь 2025 (месяц, год) на 4-1-1 ост Наружные сети освещения и электроснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машины	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: РУ-0,4кВ ТП-651 ШУНО 1									
1	1	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м³ грунта	28,4	13 929,0 13 929,0	0,0 0,0	395 584,0 395 584,0	0,0 0,0			395 584,0
2	2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	28,4	6 456,0 6 456,0	0,0 0,0	183 350,0 183 350,0	0,0 0,0			183 350,0
3	3	1103-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	28,4	852,0 525,0	327,0 105,0	24 197,0 14 910,0	9 287,0 2 982,0			24 197,0
4	4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты, гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	157,85	4 958,0 1 403,0	47,0 7,0	782 620,0 221 464,0	7 419,0 1 105,0	553 737,0		782 620,0
5	5	1103-0204-0403 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ. Полевска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1103-0204-0103	опора	29	3 762,0 2 175,0	1 587,0 435,0	109 098,0 63 075,0	46 023,0 12 615,0			109 098,0
6	6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1,84	13 929,0 13 929,0	0,0 0,0	25 629,0 25 629,0	0,0 0,0			25 629,0
7	7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	1,84	6 456,0 6 456,0	0,0 0,0	11 879,0 11 879,0	0,0 0,0			11 879,0
8	8	1103-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1,84	852,0 525,0	327,0 105,0	1 568,0 966,0	601,0 193,0			1 568,0
			Итого по разделу 1: РУ-0,4кВ ТП-651 ШУНО 1					1 533 925,0 916 857,0	63 330,0 16 895,0	553 737,0 0,0	0,0 0,0	1 533 925,0
			Раздел 2: РУ-0,4кВ ТП-651 ШУНО 2									
9	11	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м³ грунта	28,4	13 929,0 13 929,0	0,0 0,0	395 584,0 395 584,0	0,0 0,0			395 584,0
10	12	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		28,4	6 456,0	0,0	183 350,0	0,0			183 350,0

PDF Compressor Free Version

				$м^3$ грунта		6 456,0	0,0	183 350,0	0,0			
11	13	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		28,4	852,0	27,0	24 197,0	9 287,0			24 197,0
				$м^3$ уплотненного грунта		525,0	105,0	14 910,0	2 982,0			
12	14	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	195,55	4 958,0 1 403,0	47,0 7,0	721 637,0 204 207,0	6 841,0 1 019,0	510 589,0		721 637,0
13	15	1133-0204-0403 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	24	3 762,0 2 175,0	1 587,0 435,0	90 288,0 52 200,0	38 088,0 10 440,0			90 288,0
14	18	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	28,75	13 929,0 13 929,0	0,0 0,0	400 459,0 400 459,0	0,0 0,0			400 459,0
15	19	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	12 222,0 5 878,0	548,0 151,0	48 888,0 23 512,0	2 192,0 604,0	23 184,0		48 888,0
16	20	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	1 582,0 914,0	67,0 17,0	15 820,0 9 140,0	670,0 170,0	6 010,0		15 820,0
17	21	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	28,75	6 456,0 6 456,0	0,0 0,0	185 610,0 185 610,0	0,0 0,0			185 610,0
18	22	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	28,75	852,0 525,0	327,0 105,0	24 495,0 15 094,0	9 402,0 3 019,0			24 495,0
			Итого по разделу 2: РУ-0,4кВ ТП-651 ШУНО 2					2 090 328,0 1 484 066,0	66 480,0 18 234,0	539 783,0 0,0	0,0 0,0	2 090 328,0
			Раздел 3: РУ-0,4кВ ТП-648 ШУНО 3									
19	23	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	$м^3$ грунта	28,4	13 929,0 13 929,0	0,0 0,0	395 584,0 395 584,0	0,0 0,0			395 584,0
20	24	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	28,4	6 456,0 6 456,0	0,0 0,0	183 350,0 183 350,0	0,0 0,0			183 350,0
21	25	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	28,4	852,0 525,0	327,0 105,0	24 197,0 14 910,0	9 287,0 2 982,0			24 197,0
22	26	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	196,8	4 958,0 1 403,0	47,0 7,0	975 734,0 276 110,0	9 250,0 1 378,0	690 374,0		975 734,0
23	27	1133-0204-0403 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	30	3 762,0 2 175,0	1 587,0 435,0	112 860,0 65 250,0	47 610,0 13 050,0			112 860,0
24	30	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	57,5	13 929,0 13 929,0	0,0 0,0	800 918,0 800 918,0	0,0 0,0			800 918,0
25	31	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	12 222,0 5 878,0	548,0 151,0	97 776,0 47 024,0	4 384,0 1 208,0	46 368,0		97 776,0
26	32	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	1 582,0 914,0	67,0 17,0	31 640,0 18 280,0	1 340,0 340,0	12 020,0		31 640,0
27	33	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	57,5	6 456,0 6 456,0	0,0 0,0	371 220,0 371 220,0	0,0 0,0			371 220,0
28	34	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	57,5	852,0 525,0	327,0 105,0	48 990,0 30 188,0	18 803,0 6 038,0			48 990,0
			Итого по разделу 3: РУ-0,4кВ ТП-648 ШУНО 3					3 042 269,0 2 102 834,0	98 673,0 24 996,0	748 762,0 0,0	0,0 0,0	3 042 269,0
			Раздел 4: РУ-0,4кВ ТП-647 ШУНО 4									

PDF Compressor Free Version

29	35	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м³ грунта	28,4	13 929,0 13 929,0	0,0 0,0	395 584,0 395 584,0	0,0 0,0			395 584,0
30	36	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. I группа грунтов 3	м³ грунта	28,4	6 456,0 6 456,0	0,0 0,0	183 350,0 183 350,0	0,0 0,0			183 350,0
31	37	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	28,4	852,0 525,0	327,0 105,0	24 197,0 14 910,0	9 287,0 2 982,0			24 197,0
32	38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	166,05	4 958,0 1 403,0	47,0 7,0	823 276,0 232 968,0	7 804,0 1 162,0	582 504,0		823 276,0
33	39	1133-0204-0403 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	31	3 762,0 2 175,0	1 537,0 435,0	116 622,0 67 425,0	49 197,0 13 485,0			116 622,0
34	42	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	57,5	13 929,0 13 929,0	0,0 0,0	800 918,0 800 918,0	0,0 0,0			800 918,0
35	43	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	12 222,0 5 878,0	548,0 151,0	97 776,0 47 024,0	4 384,0 1 208,0	46 368,0		97 776,0
36	44	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	1 582,0 914,0	67,0 17,0	31 640,0 18 280,0	1 340,0 340,0	12 020,0		31 640,0
37	45	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	57,5	6 456,0 6 456,0	0,0 0,0	371 220,0 371 220,0	0,0 0,0			371 220,0
38	46	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	57,5	852,0 525,0	327,0 105,0	48 990,0 30 188,0	18 803,0 6 038,0			48 990,0
			Итого по разделу 4: РУ-0,4кВ ТП-647 ШУНО 4					2 893 573,0 2 161 867,0	90 515,0 25 215,0	640 892,0 0,0	0,0 0,0	2 893 573,0
			Раздел 5: РУ-0,4кВ ТП-646 ШУНО 5									
39	47	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м³ грунта	28,4	13 929,0 13 929,0	0,0 0,0	395 584,0 395 584,0	0,0 0,0			395 584,0
40	48	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	28,4	6 456,0 6 456,0	0,0 0,0	183 350,0 183 350,0	0,0 0,0			183 350,0
41	49	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	28,4	852,0 525,0	327,0 105,0	24 197,0 14 910,0	9 287,0 2 982,0			24 197,0
42	50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	184,5	4 958,0 1 403,0	47,0 7,0	914 751,0 258 854,0	8 672,0 1 292,0	647 225,0		914 751,0
43	51	1133-0204-0403 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	40	3 762,0 2 175,0	1 587,0 435,0	150 480,0 87 000,0	63 480,0 17 400,0			150 480,0
44	54	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м Без креплений с откосами	м³ грунта	28,75	13 929,0 13 929,0	0,0 0,0	400 459,0 400 459,0	0,0 0,0			400 459,0
45	55	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	12 222,0 5 878,0	548,0 151,0	48 888,0 23 512,0	2 192,0 604,0	23 184,0		48 888,0
46	56	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	1 582,0 914,0	67,0 17,0	15 820,0 9 140,0	670,0 170,0	6 010,0		15 820,0
47	57	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	28,75	6 456,0 6 456,0	0,0 0,0	185 610,0 185 610,0	0,0 0,0			185 610,0
48	58	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		28,75	852,0	327,0	24 495,0	9 402,0			24 495,0

PDF Compressor Free Version

				м³ уплотнённого грунта		525,0	105,0	15 094,0	3 019,0			
			Итого по разделу 5: РУ-0,4кВ ТП-646 ШУНО 5					2 343 634,0	93 703,0	676 419,0	0,0	2 343 634,0
								1 573 513,0	35 467,0	0,0	0,0	
			Раздел 6: РУ-0,4кВ ТП-655 ШУНО 6									
49	59	1101-0205-0303 ФСНБ РК 2022	Группы 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м³ грунта	28,4	13 929,0	0,0	395 584,0	0,0			395 584,0
						13 929,0	0,0	395 584,0	0,0			
50	60	1101-0205-0503 ФСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	28,4	6 456,0	0,0	183 350,0	0,0			183 350,0
						6 456,0	0,0	183 350,0	0,0			
51	61	1101-0201-0502 ФСНБ РК 2022	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	28,4	852,0	327,0	24 197,0	9 287,0			24 197,0
						525,0	105,0	14 910,0	2 982,0			
52	62	1108-0101-0307 ФСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	194,75	4 958,0	47,0	965 570,0	9 153,0	683 184,0		965 570,0
						1 403,0	7,0	273 234,0	1 363,0			
53	63	1133-0204-0403 ФСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	34	3 762,0	1 587,0	127 908,0	53 958,0			127 908,0
						2 175,0	435,0	73 950,0	14 790,0			
54	66	1101-0205-0303 ФСНБ РК 2022	Группы 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	143,75	13 929,0	0,0	2 002 294,0	0,0			2 002 294,0
						13 929,0	0,0	2 002 294,0	0,0			
55	67	1308-0208-0101 ФСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	12 222,0	548,0	244 440,0	10 960,0	115 020,0		244 440,0
						5 878,0	151,0	117 560,0	3 020,0			
56	68	1308-0208-0202 ФСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	1 582,0	67,0	79 100,0	3 350,0	30 050,0		79 100,0
						914,0	17,0	45 700,0	850,0			
57	69	1101-0205-0503 ФСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	143,75	6 456,0	0,0	928 050,0	0,0			928 050,0
						6 456,0	0,0	928 050,0	0,0			
58	70	1101-0201-0502 ФСНБ РК 2022	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	143,75	852,0	327,0	122 475,0	47 006,0			122 475,0
						525,0	105,0	75 469,0	15 094,0			
			Итого по разделу 6: РУ-0,4кВ ТП-655 ШУНО 6					5 072 968,0	133 714,0	829 154,0	0,0	5 072 968,0
								4 110 101,0	38 099,0	0,0	0,0	
			Раздел 7: РУ-0,4кВ ТП-660 ШУНО 7									
59	71	1101-0205-0303 ФСНБ РК 2022	Группы 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м³ грунта	28,4	13 929,0	0,0	395 584,0	0,0			395 584,0
						13 929,0	0,0	395 584,0	0,0			
60	72	1101-0205-0503 ФСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	28,4	6 456,0	0,0	183 350,0	0,0			183 350,0
						6 456,0	0,0	183 350,0	0,0			
61	73	1101-0201-0502 ФСНБ РК 2022	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	28,4	852,0	327,0	24 197,0	9 287,0			24 197,0
						525,0	105,0	14 910,0	2 982,0			
62	74	1108-0101-0307 ФСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	213,2	4 958,0	47,0	1 057 046,0	10 020,0	747 936,0		1 057 046,0
						1 403,0	7,0	299 120,0	1 492,0			
63	75	1133-0204-0403 ФСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	39	3 762,0	1 587,0	146 718,0	61 893,0			146 718,0
						2 175,0	435,0	84 825,0	16 965,0			
64	78	1101-0205-0303 ФСНБ РК 2022	Группы 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	115	13 929,0	0,0	1 601 835,0	0,0			1 601 835,0
						13 929,0	0,0	1 601 835,0	0,0			
65	79	1308-0208-0101 ФСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	12 222,0	548,0	195 552,0	8 768,0	92 736,0		195 552,0
						5 878,0	151,0	94 048,0	2 416,0			
66	80	1308-0208-0202 ФСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	1 582,0	67,0	63 280,0	2 680,0	24 040,0		63 280,0
						914,0	17,0	36 560,0	680,0			

PDF Compressor Free Version

67		1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	115	6 456,0 6 456,0	0,0 0,0	742 440,0 742 440,0	0,0 0,0			742 440,0
68	82	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	115	852,0 525,0	327,0 105,0	97 980,0 60 375,0	37 605,0 12 075,0			97 980,0
			Итого по разделу 7: РУ-0,4кВ ТП-660 ШУНО 7					4 507 982,0 3 513 047,0	190 255,0 36 610,0	864 682,0 0,0	0,0 0,0	4 507 982,0
			Раздел 8: РУ 0,4кВ ТП 657 ШУНО 8									
69	83	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м³ грунта	28,4	13 929,0 13 929,0	0,0 0,0	395 584,0 395 584,0	0,0 0,0			395 584,0
70	84	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	28,4	6 456,0 6 456,0	0,0 0,0	183 350,0 183 350,0	0,0 0,0			183 350,0
71	85	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	28,4	852,0 525,0	327,0 105,0	24 197,0 14 910,0	9 287,0 2 982,0			24 197,0
72	86	1109-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	161,95	4 958,0 1 403,0	47,0 7,0	802 948,0 227 216,0	7 612,0 1 134,0	568 128,0		802 948,0
73	87	1133-0204-0405 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	15	3 762,0 2 175,0	1 587,0 435,0	56 430,0 32 625,0	23 805,0 6 525,0			56 430,0
74	90	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	28,75	13 929,0 13 929,0	0,0 0,0	400 459,0 400 459,0	0,0 0,0			400 459,0
75	91	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	12 222,0 5 878,0	548,0 157,0	48 888,0 23 512,0	2 192,0 604,0	23 184,0		48 888,0
76	92	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	1 582,0 914,0	67,0 17,0	15 820,0 9 140,0	670,0 170,0	6 010,0		15 820,0
77	93	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	28,75	6 456,0 6 456,0	0,0 0,0	185 610,0 185 610,0	0,0 0,0			185 610,0
78	94	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	28,75	852,0 525,0	327,0 105,0	24 495,0 15 094,0	9 402,0 3 019,0			24 495,0
			Итого по разделу 8: РУ-0,4кВ ТП-657 ШУНО 8					2 137 781,0 1 487 500,0	52 968,0 14 434,0	597 314,0 0,0	0,0 0,0	2 137 781,0
			Раздел 9: РУ-0,4кВ ТП-666 ШУНО 9									
79	95	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м³ грунта	28,4	13 929,0 13 929,0	0,0 0,0	395 584,0 395 584,0	0,0 0,0			395 584,0
80	96	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	28,4	6 456,0 6 456,0	0,0 0,0	183 350,0 183 350,0	0,0 0,0			183 350,0
81	97	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	28,4	852,0 525,0	327,0 105,0	24 197,0 14 910,0	9 287,0 2 982,0			24 197,0
82	98	1109-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	174,25	4 958,0 1 403,0	47,0 7,0	863 932,0 244 473,0	8 190,0 1 220,0	611 269,0		863 932,0
83	99	1133-0204-0403 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	29	3 762,0 2 175,0	1 587,0 435,0	109 098,0 63 075,0	46 023,0 12 615,0			109 098,0
84	102	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	201,25	13 929,0 13 929,0	0,0 0,0	2 803 211,0 2 803 211,0	0,0 0,0			2 803 211,0

PDF Compressor Free Version

		1308-0208-0101	Элемент вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.								
85	103	ФЕР 08 2022		шт.	28	12 222,0	548,0	342 216,0	15 344,0	162 288,0	342 216,0
						5 878,0	151,0	164 584,0	4 228,0		
86	104	1308-0208-0202 ФЕР 08 2022	Элемент горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	70	1 582,0	67,0	110 740,0	4 690,0	42 070,0	110 740,0
						914,0	17,0	63 980,0	1 190,0		
87	105	1101-0205-0503 ФЕР 01 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	201,25	6 456,0	0,0	1 299 270,0	0,0		1 298 270,0
						6 456,0	0,0	1 299 270,0	0,0		
88	106	1101-0201-0502 ФЕР 01 2022	Грунт 3. 4 группа. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотняемого грунта	201,25	852,0	327,0	171 465,0	65 809,0		171 465,0
						525,0	105,0	105 656,0	21 131,0		
			Итого по разделу 9: РУ-0,4кВ ТП-666 ШУНО 9					6 305 063,0	149 343,0	815 627,0	0,0	6 303 063,0
								5 338 093,0	43 366,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					29 925 523,0	871 280,0	6 266 370,0	0,0	29 925 523,0
								22 787 878,0	243 316,0	0,0	0,0	

		Итого по акту	**29 925 523,0**

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)	2 005 010,04
Итого с затратами на организацию и управление СМР	**31 930 533,04**
Сметная прибыль (5%)	1 596 526,65
Непредвиденные работы и затраты (5%)	1 596 526,65
Итого с непредвиденными работами и затратами	**35 123 586,35**
В сметных ценах 2023 г -10%, К=1	**3 512 358,63**
В сметных ценах 2024 г-37%,К=1,075	**25 297 763,07**
В сметных ценах 2025 г -23%, К=1,155	**9 330 580,71**
Итого с учетом сметных цен:	**38 140 702,41**
Тендерная скидка (9,00921100532 77%)	**3 436 176,36**
Итого с учетом тендерной скидки	**34 704 526,05**
НДС (12%)	4 164 543,13
Итого с НДС	**38 869 069,18**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.06.2022

			Раздел 2. РУ-0,4кВ ТП-651 ШУНО 2								
1	69	Е11-01D102-0362	Группы 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (тракторы типа Т-1, Т-3, Т-5)	м3 грунта	1075,2	-367,2	-367,2	-394813	-394814	0	-51728	-482164
						0	-66,82	0	-71845		-35723	
2	70	Е11-01D104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	746,2	-22,73	-22,73	-16961	-16961	0	-5459	-24214
						0	-19,16	0	-7583		-1794	
3	71	ЦП3-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	2050	-632,4	-520,14	-1296426	-1066286	0	-500354	-1940522
						-112,36	-226,78	-230139	-464796		-143742	
4	72	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	297,2	-1827,84		543234		-543234	-43459	-586693
5	73	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,37	-207378,38	0	-76730	0	-1067	-57504	-144973
						-206494,15	0	-75663	0		-16739	
6	74	С1241-207-0403	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с утопленным протяжкой FL, сис N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м	370	-3073		-1137010		-1137010	-90961	-1227971
7	75	ЦП3-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1744	-800,2	-415,56	-1395547	-724719	-83468	-614591	-2170949
						-336,79	-152,66	-587360	-266239		-160811	

PDF Compressor Free Version

8	76	[illegible] и доп. вып. 17	[illegible] 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		386	-979,13	35,16	-377945	-157271	-17339	-173331	-595378
				м кабеля		-449,05	74,62	173334	-67403		-44102	
9	77	С1243-113-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-0,66		0,005	-1105520		-5528		-5528		-5970
				км							-442	
10	78	С1243-113-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66		2,13	-355897		-758061		-758061		-818706
				км							-60645	
11	79	С1252-207-0437	Наконечник кабельный типа М25 мм2, медный, длиной 45 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80		10	-129		-1290		-1290		-1393
				шт.							-103	
12	80	С1243-906-1801	Трубная кабельная вставка для герметизации 3-х и более кабелей ГОСТ 13781.0-86 типа RDSS-CLIP-45		98	-2533		-248234		-248234		-268093
				шт.							-19859	
13	81	Ц13-100904-0101 #Р, 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кутр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты ЛСО-50. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда -0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		1,775	-37663,34	-25194,69	-66852	-44721	0	-20140	-93951
				км кабеля		-12468,65	-6132,33	-22132	-10885		-6959	
14	82	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электро" размерами 100 м х 0,25 м		1775	-63		-111825		-111825		-120771
				м							-8946	
			Итого по разделу: 2. РУ 0,4кВ ТП 651 ШУНО 2									-8481848
			Раздел: 3. РУ-0,4кВ ТП-648 ШУНО 3									
15	110	Е11-010102-0362	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (траншеи тип Т-1, Т-3, Т-5)		1496,7	-367,2	-367,2	-549588	-549588	0	-72007	-671323
				м3 грунта		0	-66,82	0	-100009		-49728	
16	111	Е11-010104-0305	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		1038,94	-22,73	-22,73	-23615	-23615	0	-7600	-33712
				м3		0	-10,16	0	-10556		-2497	
17	112	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее		2850	-632,4	-520,14	-1802349	-1482398	0	-695614	-2697800
				м		-112,26	-226,73	-319950	-646180		-199837	
18	113	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		413,65	-1827,84		-756086		-756086		-816573
				м3							-60487	
19	114	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,547	-207378,39	0	-113436	0	-1578	-85012	-214324
				каналo-километр трубопровода		-204494,15	0	-111858	0		-15876	
20	115	С1241-207-0403	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75		547	-3073		-1680931		-1680931		-1815405
				м							-134474	
21	116	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		2362	-800,2	-415,55	-1890070	-981529	-113045	-832377	-2940243
				м кабеля		-336,79	-152,66	-795496	-360583		-217796	
22	117	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		568	-979,13	-455,16	-556147	-275571	-25515	-255057	-876100
				м кабеля		-449,05	-174,62	-255062	-99184		-64896	
23	118	С1243-113-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-0,66		0,005	-1105520		-5528		-5528		-5970
				км							-442	
24	119	С1243-113-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66		1,8	-355897		-640615		-640615		-691864
				км							-51249	
25	120	С1243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66		1,16	-627171		-727518		-727518		-785719
				км							-58201	
26	121	С1252-207-0437	Наконечник кабельный типа М25 мм2, медный, длиной 45 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80		10	-129		-1290		-1290		-1393
				шт.							-103	
27	122	С1243-906-1801	Трубная кабельная вставка для герметизации 3-х и более кабелей ГОСТ 13781.0-86 типа RDSS-CLIP-45		144	-2533		364752		-364752		-393932
				шт.							-29180	

PDF Compressor Free Version

28	[illegible]	Ц13-100904-0101 ЕР [illegible] 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	[illegible] ленты ЛСО-50. Прокладка [illegible] двательной ленты, применен коэффициент к затратам труда [illegible] ремени эксплуатации машин - 0,3		2,565	-37663,34	-25194,69	-96606	-64624	0	-29104	-135767
				км кабеля		-12468,65	6132,33	-31982	-15729		-10057	
29	124	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м		2565	-63		-161595		-161595		-174523
				м							-12928	
			Итого по разделу: 3. РУ-0,4кВ ТП-648 ШУНО 3									-12254648
			ИТОГО:					-15800582	5812098	-7385509	-3399878	-20736496
								-2602976	-2120990		-1536036	
			Итого по сметам:									-20736496
												-20736496
			Временные здания и сооружения			1,3 %		-269574				
			Итого с временными									- 21 806 070
			Зимние удорожания			1,35 %		-283582				
			Итого с зимними удорожаниями									- 21 289 652
			Всего с прочими									- 21 289 652
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0600514									- 22 355 229
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									- 20 119 706
			НДС			12 %		- 2 414 365				
			Итого с НДС									- 22 534 071,14

ИТОГО к оплате с НДС 16 334 998,04

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" и.о. Руководителя

_____ Мусаев М.

Технический надзор
Эксперт ТОО Кабылан эксперт"

_____ Азанбеков А.С.

Авторский надзор

_____

Подрядчик:
зам. директора ТОО "РСУ-1"

_____ Кардыбеков З.М.