Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство Жем врачебной амбулатории на 50 посещений в г. Жем, Мугалжарского района, Актюбинской области» Привязка

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		4	15.05.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2025 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2024г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство Жем врачебной амбулатории на 50 посещений в г. Жем, Мугалжарского района, Актюбинской области» Привязка	**45 200 000**	**40 357 143**							**4 842 857**	**45 200 000**

Итого к оплате за июнь 2025г.: 45 200 000 (Сорок пять миллионов двести тысяч) тенге

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор_____ Умиров Ю.Б.

Подрядчик:
ТОО "М-СапаКурылыс"

Директор_____ Асет Н.

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство Жем врачебной амбулатории на 50 посещений в г.Жем, Мугалжарского района, Актюбинской области» Привязка
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство Жем врачебной амбулатории на 50 посещений в г. Жем, Мугалжарского района, Актюбинской области» Привязка

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июнь месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛС №2-1-1. Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33542870**
	Раздел 2.	**Фундаменты**				**2582482**
		Ленточный фундамент ЛМ-1/АС-5/				
13	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,7267	334 097	576885
		Фундаментные блоки/6				
23	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,1156	62 969	7279
24	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10416	346 743	36117
25	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,011352	432 100	4905
26	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	$м^3$ поверхности	454,417	4 168	1894010
27	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,09	16 815	1513
28	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 ммБетон В15 F100,W10**	$м^2$	0,46	4 598	2115
29	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,053	418 459	22178

30	С1214-201-0101 214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00754	467 731	3527
31	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	346 743	333
32	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	334 097	3541
		Крепление домовой трубы к стене/Ас-10/				
40	У6118-0208-0401 6118-0208-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	25	1 080	27000
41	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00888	346 743	3079
	Раздел 7.	**КРЫЛЦО К1-2шт**				**409896**
106	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	10,23236	197	2016
107	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	8,2	8 829	72398
108	У6110-0101-0510 6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	$м^2$	7,84	11 361	89070
109	У6107-0102-0212 6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	17,4	892	15521
110	С1232-104-0103 232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Аквапанель толш 12мм	$м^2$	17,4	2 561	44561
111	У6109-0306-0101 6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	8,9	6 872	61161
		ОГ-1,ОГ-2				
112	У6106-0304-0204 6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	10	2 995	29950
113	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0696	1 146 761	79815
114	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00672	2 156 384	14491
115	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,0184	255	515
116	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,0184	197	398

	Раздел 8.	**КРЫЛЦО К2-1шт**				**1225983**
126	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**10,65518**	**197**	**2099**
127	**У6107-0102-0207** **6107-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**$м^3$**	**0,11**	**233 993**	**25739**
128	**У6107-0115-0104** **6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**0,11**	**9 613**	**1057**
129	**У6110-0101-0512** **6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**14,4**	**8 829**	**127138**
130	**У6110-0101-0510** **6110-0101-0510** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов**	**$м^2$**	**9,6**	**11 361**	**109066**
131	**У6107-0102-0212** **6107-0102-0212** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**$м^2$**	**37**	**892**	**33004**
132	**С1232-104-0103** **232-104-0103** *РСНБ РК 2022*	**Аквапанель толш 12мм**	**$м^2$**	**37**	**2 561**	**94757**
133	**У6109-0306-0101** **6109-0306-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**$м^2$**	**36,24**	**6 872**	**249041**
		ОГ-1,ОГ-2,ОГ-3,ОГ-4,ОГ-5,ОГ-6/АС-24				
134	**У6106-0304-0204** **6106-0304-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**38,7**	**2 995**	**115907**
135	**С1222-503-0201** **222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,28423**	**1 146 761**	**325944**
136	**У6103-0701-0807** **6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,02016**	**2 156 384**	**43473**
137	**С1217-103-0106** **217-103-0106** *РСНБ РК 2022*	**Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм**	**1000 шт.**	**0,144**	**659 944**	**95032**
138	**У6111-0501-0205** **6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**8,24267**	**255**	**2102**
139	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**8,24267**	**197**	**1624**
	Раздел 9.	**КРЫЛЦО К3-1шт**				**395686**
157	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**7,66325**	**197**	**1510**

158	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	0,084	233 993	19655
159	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м³	0,084	9 613	807
160	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	8,2	8 829	72398
161	У6110-0101-0510 6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	м²	5,91	11 361	67144
162	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,15	389 377	58407
163	У6107-0102-0212 6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м²	15,18	892	13541
164	С1232-104-0103 232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Аквапанель толш 12мм	м²	15,18	2 561	38876
165	У6109-0306-0101 6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м²	8,88	6 872	61023
		ОГ-1				
166	У6106-0304-0204 6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	3,25	2 995	9734
167	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02544	1 146 761	29174
168	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00336	2 156 384	7245
169	С1217-103-0106 217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,024	659 944	15839
170	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,73776	255	188
171	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	0,73776	197	145
	Раздел 10.	КРЫЛЦО К4-1шт				451953
181	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	8,15248	197	1606
182	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	0,055	233 993	12870

183	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,055	9 613	529
184	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	6,05	8 829	53415
185	У6110-0101-0510 6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	$м^2$	5,91	11 361	67144
186	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,29383	389 377	114411
187	У6107-0102-0212 6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	12	892	10704
188	С1232-104-0103 232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Аквапанель толш 12мм	$м^2$	12	2 561	30732
189	У6109-0306-0101 6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	12,02	6 872	82601
		ОГ-1				
190	У6106-0304-0204 6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	4,7	2 995	14076
191	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03516	1 146 761	40320
192	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00336	2 156 384	7245
193	С1217-103-0106 217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,024	659 944	15839
194	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,01964	255	260
195	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,01964	197	201
	Раздел 11.	**Вент каналы/АС-31**				**1629087**
200	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05464	371 920	20322
201	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03116	439 147	13684
202	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	97,5	7 951	775222

203	У6111-0201-0201 6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$	2,53	35 458	89709
205	У6112-0201-0401 6112-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов высококачественная декоративным раствором, стена гладкая	$м^2$	85	8 590	730150
	Раздел 12.	**ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1,ЛМ-2/АС-32**				**75067**
206	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0531	253 828	13478
207	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 146 761	60893
208	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,5399	255	393
209	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,5399	197	303
	Раздел 8.	**Фасады**				**6756836**
210	У6111-0201-0506 6111-0201-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта на клее	$м^2$	165,395	7 940	1313236
213	С1234-102-0203 234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$/декоротивный подоконный элемент/	$м^3$	1,4589	64 613	94264
214	С1231-304-0101 231-304-0101 *СпрСЦ 03.2024*	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	66,56	3 921	260982
215	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	326,74	3 832	1252068
216	У6112-0201-0702 6112-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 2,5 мм	$м^2$	742,5044	3 784	2809637
217	У6112-0201-0502 6112-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса высококачественная декоративным раствором, прямолинейного, ширина до 200 мм	$м^2$	22,91	5 647	129373
218	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	52,22	3 832	200107
219	У6112-0303-0113 6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	812,5516	858	697169
	Раздел 14.	**Проемы**				**3659488**
		Окны				

226	У6118-0202-0101 6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.	шт.	0,924	6 157	5689
227	С1246-304-0959 246-304-0959 *РСНБ РК 2022*	Жалюзи размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	0,924	32 073	29635
228	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	1,2174	12 430	15132
230	С1223-503-0401 223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	м^2	18,7245	4 971	93079
		Витражи				
231	У6107-0302-0101 6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	10,7163	3 542	37957
232	С1223-301-0108 223-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м^2	5,1357	130 304	669202
233	С1223-301-0208 223-301-0208 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м^2	5,5806	146 170	815716
234	У6107-0302-0101 6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	12,5244	3 542	44361
235	С1223-301-0108 223-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м^2	8,025	130 304	1045690
236	С1223-301-0208 223-301-0208 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м^2	4,4994	146 170	657677
237	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	35	4 402	154070
238	С1223-501-0108 223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	35	2 608	91280
	Раздел 15.	**Отделки помещений**				**12000634**
		Потолок				
252	У6112-0301-0302 6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м^2	372,4	3 189	1187584
253	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	11,99	2 387	28620

254	У6111-0201-0105 6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$	15,08	6 819	102831
255	С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,77662	66 535	51672
256	У6112-0202-0110 6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	15,08	8 269	124697
257	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	15,08	2 387	35996
258	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	387,48	1 305	505661
259	У6112-0302-0102 6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	11,99	884	10599
		Стены				
260	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	660,501	4 609	3044249
261	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	733,89	1 903	1396593
262	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	599,23	3 852	2308234
263	У6112-0202-0109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	70,26	7 874	553227
264	У6111-0201-0105 6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$	69,56	6 819	474330
265	С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	3,58234	66 535	238351
268	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	105,2771	10 521	1107620
269	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	5,7	11 507	65590
270	У6112-0401-0101 6112-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, цокольный элемент	м	260	445	115700
271	У6107-0102-0212 6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	8,385	892	7479
272	С1233-204-0103 233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	55,9	1 510	84409

273	У6112-0202-0201 6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	**м²**	**60,25**	**9 248**	**557192**
	Раздел 16.	**Полы**				**4355758**
		Тип-А				
283	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м²**	**217,16**	**13 820**	**3001151**
		Тип-Б				
288	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м²**	**180,54**	**5 408**	**976360**
289	У6109-0401-0802 6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**245,01**	**544**	**133285**
290	У6109-0402-0101 6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство профиля накладного (порога)**	**м порога**	**18,62**	**1 802**	**33553**
		Тип В				
296	У6109-0202-0303 6109-0202-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство полов полимерных наливных эпоксидных без минеральных наполнителей, толщина покрытия 1/3 мм**	**м²**	**11**	**7 761**	**85371**
297	У6109-0202-0302 6109-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Устройство полов полимерных наливных эпоксидных с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0301**	**м²**	**11**	**11 458**	**126038**

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге		**33 542 870**
	Оборудование	тенге		-
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%	тенге		2 314 458
	ИТОГО	**тенге**		**35 857 328**
	Сметная прибыль 5%	тенге		1 792 866
	Непредвиденные работы и затраты 5%	тенге		1 792 866
	ИТОГО	**тенге**		**39 443 061**
	2024 год - 100%, К=1,075	тенге		42 401 290
	С учетом конкурсной скидки	тенге		40 357 143
	НДС 12%	тенге		4 842 857
	Всего по объекту:	тенге		**45 200 000**

Генподрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор_____ Умиров Ю.Б.

Субподрядчик:
ТОО "М-СапаКурылыс"

Директор_____ Асет Н.