Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "НурТехСервис"
дог №55 от 03.11.2022г. д/с №2 от 03.02.2023г. Ув №6855840 от 06.02.2023г.
Наименование строительства: "Строительство Спортивного комплекса в селе Карасу, Карасуйского сельского округа Сайрамского района, Туркестанской области"

Приложение 2
к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь **2023** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
4723512		**№55**	**03.11.2022г.**	Бюджет		ТОО НурТехСервис	
		№2	**03.02.2023г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**365 646 804,47**	18 068 905,28							**2 463 941,63**	**20 532 846,91**
Удержание	**161 840 000,00**	-							-	**0**
Итого к оплате подрядчику	**203 806 804,47**	18 068 905,28							**2 463 941,63**	**20 532 846,91**
Затраты авторского надзора (через заказчика)	**1 095 000,00**	440 000,00							**60 000,00**	**500 000,00**
Затраты технического надзора (через заказчика)	**2 500 000,00**	2 200 000,00							**300 000,00**	**2 500 000,00**
Всего по стройке	**207 401 804,47**	20 708 905,28							**2 823 941,63**	**23 532 846,91**

Заказчик:
Заместитель начальника отдела : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"

Байсеитов Д._____ БИН 060240005701

Технадзор:

Директор ТОО "ЮгТехНадзор"

Баимбетов Х.С._____

Подрядчик:

Директор ТОО "НурТехСервис"

Нұрылла Н.Т._____
БИН 080540013142

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "НурТехСервис"
Технический надзор: ТОО "ЮгТехНадзор"
Наименование строительства: "Строительство Спортивного комплекса в селе Карасу, Карасуйского сельского округа Сайрамского района, Туркестанской области"
Договор №55 от 2022-11-03.
Дополнительное соглашение к договору №2 от 03.02.2023г.

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2023года

Форма 4

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2020г.

Сметная стоимость	17670,107	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3302,992	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,710	тыс.чел-ч

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ (8 баллов)												
1	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50**	**м3 кладки**	**220**		**23420,73**	**2444,00**	**5152560**	**537680**	**3353363**	**1283777**	**6951244**
		НР - 93%; СП - 8%				**5734,17**	**540,40**	**1261517**	**118888**		**514907**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	5,07	1115,4	1131,00		1261517				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	88							
1.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	88		6110,00		537680			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	88		1351,00		118888			
1.4	**102641 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,24**	**52,8**	**15373,00**				**811694**		
1.5	**102867 С**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,38**	**83,6**	**30355,00**				**2537678**		
1.6	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,11	35717,00				3929		
1.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,02	4,4	14,00				62		
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ МС-1(63шт) (АС-42)										
2	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В15**	**м3**	**17**		**30447,21**	**5252,15**	**517603**	**89287**	**291371**	**141635**	**711977**
		НР - 91%; СП - 8%				**8055,60**	**1099,89**	**136945**	**18698**		**52739**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	6,85	116,45	1176,00		136945				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8053	13,69							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0459		4564,00		209			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0459		1351,00		62			
2.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4076	6,9292		47,00		326			
2.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,7509	12,7653		6110,00		77996			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7509	12,7653		1351,00		17246			
2.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,3502		5009,00		1754			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,3502		1930,00		676			
2.7	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,1658	36,8186		205,00		7548			
2.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0311	0,5287		2749,00		1453			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0311	0,5287		1351,00		714			
2.9	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**17,255**	**15489,00**				**267263**		
2.10	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,017	53018,00				901		
2.11	131633 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	0,051	38676,00				1972		
2.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,0085	25222,00				214		
2.13	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,0442	211187,00				9334		
2.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00151	0,02567	14,00				0		
2.15	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,67	11,39	914,00				10410		
2.16	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,23	3,91	326,00				1275		
3	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)**	т	**0,554652**		**228894,00**	--	**126957**	--	**126957**	--	**137113**
		СН - 8%				--	--	--	--		**10157**	
4	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(14мм)**	т	**1,40742**		**212819,00**	--	**299526**	--	**299526**	--	**323488**
		СН - 8%				--	--	--	--		**23962**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**					**6096645**	**626967**	**4071217**	**1425412**	**8123822**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1398463**	**137586**	--	**601765**	
	Материалы		Тенге					**6096645**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3644734**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						**1536049**			
		Накладные расходы	Тенге					**426482**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1425412**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**601765**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**8123822**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**1536049**			**1334**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**8123822**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**1536049**			**1334**
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФЕРМЕ (АС-75-119)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м/ФМ-1(6шт),ФМ-1/а(4шт)** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	40		57433,41 28060,00	25057,94 7278,86	2297337 1122400	1002318 291155	172619	975353 261815	3534504
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	23	920	1220,00		1122400				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,52	180,88							
5.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6	24		364,00		8736			
5.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	18,8		5009,00		94169			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	18,8		1930,00		36284			
5.5	786 С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,32	132,8		6115,00		812072			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,32	132,8		1615,00		214472			
5.6	1023 С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,022	0,88		9104,00		8012			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,88		2307,00		2030			
5.7	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23	9,2		31,00		285			
5.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	28,4		2749,00		78072			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	28,4		1351,00		38368			
5.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	36		27,00		972			
5.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	1,2	70,00				84		
5.11	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,748	4800,00				3590		
5.12	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,08	473440,00				37875		
5.13	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,0412	63603,00				2620		
5.14	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,076	499537,00				37965		
5.15	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,72	28,8	244,00				7027		
5.16	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,22	8,8	136,00				1197		
5.17	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,004	1863677,00				7455		
5.18	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,108	211187,00				22808		
5.19	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0124	491397,00				6093		
5.20	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,024	575639,00				13815		
5.21	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,0776	411833,00				31958		
5.22	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,4	326,00				130		
6	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м/ФМ-2(6шт),ФМ-2/а(4шт)** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	10		57433,41 28060,00	25057,94 7278,86	574334 280600	250579 72789	43155	243838 65454	883626
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	23	230	1220,00		280600				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,52	45,22							
6.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6	6		364,00		2184			
6.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	4,7		5009,00		23542			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
												210040
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	4,7		1930,00		9071			
6.5	786 С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,32	33,2		6115,00		203018			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,32	33,2		1615,00		53618			
6.6	1023 С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,022	0,22		9104,00		2003			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,22		2307,00		508			
6.7	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23	2,3		31,00		71			
6.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	7,1		2749,00		19518			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	7,1		1351,00		9592			
6.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	9		27,00		243			
6.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,3	70,00				21		
6.11	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,187	4800,00				898		
6.12	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,02	473440,00				9469		
6.13	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,0103	63603,00				655		
6.14	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,019	499537,00				9491		
6.15	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,72	7,2	244,00				1757		
6.16	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,22	2,2	136,00				299		
6.17	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,001	1863677,00				1864		
6.18	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,027	211187,00				5702		
6.19	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0031	491397,00				1523		
6.20	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,006	575639,00				3454		
6.21	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,0194	411833,00				7990		
6.22	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,1	326,00				33		
7	**С121-060801-0103 2106-0801-0103 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**										
		СН - 8%	т	**10,1996**		**465538,00**	--	**4748301**	--	**4748301**	--	**5128165**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				--	--	--	--		**379864**	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**7619972**	**1252897**	**4964075**	**1219191**	**9546295**
		Материалы	Тенге					**1403000**	**363943**	--	**707133**	
		Всего заработная плата	Тенге					**7619972**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**215774**				
		Накладные расходы	Тенге						**1766943**			
		Сметная прибыль	Тенге					**4748301**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**1219191**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**707133**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**9546296**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									**1376**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**9546296**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**1766943**			**1376**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17670107**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**844170**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**363308**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**80042**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**38465541**		
		- Накладные расходы	Тенге							**853581**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3242127**	
		Временные здания и сооружения 2,9%									**512 433,09**
		ИТОГО									**18 182 539,77**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%									**127 277,78**
		ИТОГО									**18 309 817,55**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**366 196,35**
		ИТОГО									**18 676 013,90**
		в том числе цена на 2020 и 2021г									**19 297 788,45**
		Итого с понижающим коэффициентом 5%									**18 332 899,02**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									**2 199 947,88**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									**20 532 846,91**

Технадзор:

Директор ТОО "ЮгТехНадзор"

Баимбетов Х.С.

Эксперт Сейтбеков Н.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "НурТехСервис"

Нұрылла Н.Т. БИН 080540013142