Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "НурТехСервис"
дог.№55 от 03.11.2022г, д/с №_____
Наименование строительства: "Строительство Спортивного комплекса в селе Карасу, Карасуйского сельского округа Сайрамского района, Туркестанской области"

Приложение 2
к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития

дог. №55 от 03.11.2022г., д/с №3 от 27.05.2024г.
ув. №7690176 от 28.05.2024г.

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль **2024** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
4723512		№55	03.11.2022г.	Бюджет		ТОО НурТехСервис	
		№2	03.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**621 835 288,73**	616 000,00							**84 000,00**	**700 000,00**
Удержание	**177 000 000,00**	-							-	-
Итого к оплате подрядчику	**621 835 288,73**	616 000,00							**84 000,00**	**700 000,00**
Затраты авторского надзора (через заказчика)	**1 443 601,42**	-							-	-
Затраты технического надзора (через заказчика)	**16 197 007,86**	-							-	-
Всего по стройке	**639 475 898,01**	616 000,00							**84 000,00**	**700 000,00**

Заказчик:
Зав. сектором : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
Момынали Е. _____ БИН 060240005701

Технадзор:
Директор ТОО "ЮгТехНадзор"
Салыбеков Е. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"
Нұрылла Н.Т. _____
БИН 080540013142

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"

Подрядчик: ТОО "НурТехСервис"

Технический надзор: ТОО "ЮгТехНадзор"

Наименование строительства: "Строительство Спортивного комплекса в селе Карасу, Карасуйского сельского округа Сайрамского района, Туркестанской области"

Договор №55 от 2022-11-03.

Дополнительное соглашение к договору №2 от 03.02.2023г.

Акт выполненных работ за июль месяц 2024года

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-37)												
		ПО ТИПУ ДЕТ.499 - 607,94 м2										
1	**Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм**	**м2 изолируемой поверхности**	**123,41**		**421,60**	**24,45**	**52030**	**3017**	**40446**	**9454**	**66402**
		НР - 94%; СП - 8%				**69,42**	**12,08**	**8567**	**1490**		**4919**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**52030**	**3017**	**40446**	**9454**	**66402**
								8567	**1490**	**--**	**4919**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**52030**				
		Материалы	Тенге					**40447**				
		Всего заработная плата	Тенге						**10057**			
		Накладные расходы	Тенге					**9454**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4919**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**66402**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
		Сметная заработная плата	Тенге						**10057**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**66402**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
		Сметная заработная плата	Тенге						**10057**			
РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ												
		1 ЭТАЖ										
		ЩО-1										
2	**Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**		**3234,64**	**56,50**	**3235**	**57**	**1016**	**1573**	**5192**
		НР - 72%; СП - 8%				**2162,08**	**22,31**	**2162**	**22**		**385**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С123-070201-0118 2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4016,00	--	4016	--	4016	--	4337
					--	--	--	--		321	
		СП - 8%									
4	Ц13-80303-601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2073,29	27,25	26953	354	9296	12458	42564
					1331,00	--	17303	--		3153	
		НР - 72%; СП - 8%									
5	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1498,00	--	1498	--	1498	--	1618
					--	--	--	--		120	
		СП - 8%									
6	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	473,00	--	4257	--	4257	--	4598
					--	--	--	--		341	
		СП - 8%									
7	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3597,00	--	10791	--	10791	--	11654
					--	--	--	--		863	
		СП - 8%									
		ЩО-2									
8	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3234,64	56,50	3235	57	1016	1573	5192
					2162,08	22,31	2162	22		385	
		НР - 72%; СП - 8%									
9	С123-070201-0119 2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090,00	--	3090	--	3090	--	3337
					--	--	--	--		247	
		СП - 8%									
10	Ц13-80303-601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2073,29	27,25	26953	354	9296	12458	42564
					1331,00	--	17303	--		3153	
		НР - 72%; СП - 8%									
11	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1498,00	--	1498	--	1498	--	1618
					--	--	--	--		120	
		СП - 8%									
12	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	473,00	--	5676	--	5676	--	6130
					--	--	--	--		454	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩАО-1									
13	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	3234,64 2162,08	56,50 22,31	3235 2162	57 22	1016	1573 385	5192
14	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	2165,00 --	-- --	2165 --	-- --	2165	-- 173	2338
15	Ц13-80303-601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	2073,29 1331,00	27,25 --	10366 6655	136 --	3575	4792 1213	16371
16	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1498,00 --	-- --	1498 --	-- --	1498	-- 120	1618
17	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	4	473,00 --	-- --	1892 --	-- --	1892	-- 151	2043
		ЩАО-2									
18	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	3234,64 2162,08	56,50 22,31	3235 2162	57 22	1016	1573 385	5192
19	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРВ-П-12 прим./** *СП - 8%*	шт.	1	2165,00 --	-- --	2165 --	-- --	2165	-- 173	2338
20	Ц13-80303-601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	2073,29 1331,00	27,25 --	8293 5324	109 --	2860	3833 970	13097
21	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1498,00 --	-- --	1498 --	-- --	1498	-- 120	1618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** СП - 8%	шт.	3	473,00 --	-- --	1419 --	-- --	1419	-- 114	1533
23	Е11-210401-502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка** НР - 72%; СП - 8%	шт.	14	2838,05 1477,66	23,27 9,84	39733 20687	326 138	18720	14994 4378	59105
24	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.18	**Светильник OPL/S 436 HF /Световые технологии/** СП - 8%	шт	6,53904	43397,36 --	-- --	283777 --	-- --	283777	-- 22702	306479
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				450476	1506	373051	54827	545727
		Стоимость монтажных работ	Тенге				75921	227	--	40426	
		Материалы	Тенге				397805				
		Всего заработная плата	Тенге				25026				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					46585			
		Накладные расходы	Тенге				325240				
		Сметная прибыль	Тенге				33541				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				34508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				465854				35
		Сметная заработная плата	Тенге					46585			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				52671				
		Материалы	Тенге				22784				
		Всего заработная плата	Тенге					29563			
		Накладные расходы	Тенге				21285				
		Сметная прибыль	Тенге				5917				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				79873				24
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					29563			
		Сметная заработная плата	Тенге				545727				59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					76148			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								612129
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				84487				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						4522			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1717			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						413497		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							64281	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							45345	
		- Накладные расходы	Тенге								612 129
		- Сметная прибыль	Тенге								0
		Итого по смете	Тенге								612 129
		Оборудования	Тенге								17 752
		Итого без оборудование	Тенге								629 881
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								
		ИТОГО	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге								4 409
		ИТОГО	Тенге								634 290
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								12 686
		ИТОГО	Тенге								646 976
		в том числе цена на 2020г - 66,36%	Тенге								429 333
		в том числе цена на 2021г - 33,64%	Тенге								228 562
		Итого с понижающим коэффициентом 0,95	Тенге								625 000
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								75 000
		Итого	Тенге								700 000

Технадзор:
Директор ТОО "ЮгТехНадзор"
Салыбеков Е.Е. _____

Эксперт Сейтбеков Н.А. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "НұрТехСервис"

Нұрылла Н.Т. _____