Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "НурТехСервис"
дог №55 от 03.11.2022г. д/с №2 от 03.02.2023г. Ув №6855840 от 06.02.2023г.

Приложение 2
к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития

Наименование строительства: "Строительство Спортивного комплекса в селе Карасу, Карасуйского сельского округа Сайрамского района, Туркестанской области"

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь **2023** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
4723512		**№55**	**03.11.2022г.**	Бюджет		ТОО НурТехСервис	
		№2	**03.02.2023г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**174 865 296,10**	42 616 071,43							**5 113 928,57**	**47 730 000**
Удержание	**95 460 000,00**	42 616 071,43							**5 113 928,57**	**47 730 000**
Итого к оплате подрядчику	**79 405 296,10**	**0**							**0**	**0**
Затраты авторского надзора (через заказчика)	**595 000,00**	**0**							**0**	**0**
Всего по стройке	**80 000 296,10**	**0**							**0**	**0**

Заказчик:
Заместитель начальника отдела - ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
Байсеитов Д. _____ БИН 060240005701

Технадзор:
Директор ТОО "ЮгТехНадзор"
Баимбетов Х.С. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"
Нұрыпла Н.Т. _____
БИН 080340013142

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"

Подрядчик: ТОО "НурТехСервис"
Технический надзор: ТОО "ЮгТехНадзор"

Наименование строительства: "Строительство Спортивного комплекса в селе Карасу, Карасуйского сельского округа Сайрамского района, Туркестанской области"

Договор №55 от 2022-11-03.

Дополнительное соглашение к договору №2 от 03.02.2023г.

Акт выполненных работ за июнь месяц 2023года

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-51/1,52)												
1	**Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**161**		**7291,04**	**1287,03**	**1173857**	**207211**	**418750**	**704549**	**2028678**
		НР - 118%, СП - 8%				**3403,08**	**305,46**	**547896**	**49179**		**150272**	
2	**С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**875,581**		**5761,00**	**--**	**5044222**	**--**	**5044222**	**--**	**5447760**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**403538**	
3	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) Кр-1,Кр-2**	**т**	**0,24144**		**221796,00**	**--**	**53550**	**--**	**53550**	**--**	**57834**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4284**	
4	**С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/(4мм) Кр-1,Кр-2**	**т**	**0,03792**		**233988,00**	**--**	**8873**	**--**	**8873**	**--**	**9583**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**710**	
МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -276м (АС-53)												
5	**Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/В20**	**м3**	**25,392**		**31427,64**	**2702,83**	**798011**	**68630**	**489017**	**231911**	**1112315**
		НР - 91%, СП - 8%				**9466,13**	**570,37**	**240364**	**14483**		**82394**	
6	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)**	**т**	**0,588432**		**228894,00**	**--**	**134689**	**--**	**134689**	**--**	**145464**

		СП - 8%			--	--	--	--		10775	
7	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)т	т	2,61648	212819,00	--	556837	--	556837	--	601384
		СП - 8%			--	--	--	--		44547	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -1шт (АС-53/1)									
8	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/В20	м3	1	31427,64	2702,83	31428	2703	19259	9133	43806
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	9466	570		3245	
9	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) С-1	т	0,0294	308407,00	--	9067	--	9067	--	9793
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
10	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(28мм)	т	0,17388	212819,00	--	37005	--	37005	--	39965
		СП - 8%			--	--	--	--		2960	
11	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)	т	0,09216	212819,00	--	19613	--	19613	--	21182
		СП - 8%			--	--	--	--		1569	
12	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0,05328	212819,00	--	11339	--	11339	--	12246
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
13	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,01066	221796,00	--	2364	--	2364	--	2553
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,03384	228894,00	--	7746	--	7746	--	8365
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) ФИКСАТОР	т	0,0031	228894,00	--	710	--	710	--	766
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
16	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,19	14810,68	1737,28	2814	330	1996	529	3610
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	488	87		267	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 -1шт (АС-53/2)									

17	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/В20 *НР - 91%, СП - 8%*	м3	3,2	31427,64 9466,13	2702,83 570,37	100568 30292	8649 1825	61627	29226 10384	140178
18	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(14мм) *СП - 8%*	т	0,3103	247045,00 --	--	76658 --	-- --	76658	-- 6133	82791
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	/(6мм)т	0,01007	228894,00 --	--	2305 --	-- --	2305	-- 184	2489
20	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(28мм) *СП - 8%*	т	0,26082	212819,00 --	--	55507 --	-- --	55507	-- 4441	59948
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм) *СП - 8%*	т	0,13824	212819,00 --	--	29420 --	-- --	29420	-- 2354	31774
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	/(8мм)т	0,03069	228894,00 --	--	7025 --	-- --	7025	-- 562	7587
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК (АС-54,55)									
23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1 *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,02038	902007,64 245916,00	1328,64 573,21	18383 5012	27 12	13344	4571 1836	24791
24	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,0351	73334,75 37830,10	26763,56 8505,60	2574 1328	939 299	307	1122 296	3992
25	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,0351	581954,00 --	--	20427 --	-- --	20427	-- 1634	22061
26	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,0179	908,30 773,91	1,05 0,52	925 788	1 1	136	631 124	1680
27	Е11-100107-0105 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,81	3305,29	538,78	2677	436	1134	1095	4074

		НР - 90%, СП - 8%			1366,53	135,33	1107	110		302	
28	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	0,81	33114,00	--	26822	--	26822	--	28968
		СП - 8%			--	--	--	--		2146	
29	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ГОСТ 5088-2005**	шт.	2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
30	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы ГОСТ 5087-80**	пара	1	4151,00	--	4151	--	4151	--	4483
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
31	С121-090404-0306 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	3207,00	--	3207	--	3207	--	3464
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8243774	288928	7118107	982767	9964664
							836739	66565	--	738124	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8212415				
	Материалы		Тенге				1005263				
	Всего заработная плата		Тенге					901678			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1039530				
	Местные материалы		Тенге				5044222				
		Накладные расходы	Тенге				981645				
		Сметная прибыль	Тенге				735525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9929585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								739
		Сметная заработная плата	Тенге					901678			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31359				
	Материалы		Тенге				307				
	Всего заработная плата		Тенге					1626			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28785				
		Накладные расходы	Тенге				1122				
		Сметная прибыль	Тенге				2598				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9964664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								740
		Сметная заработная плата	Тенге					903305			

РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФЕРМЕ (АС-75-119)

32	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м/ФМ-1(6шт),ФМ-1/а(4шт)**	т конструкций	66,85806	57433,41	25057,94	3839887	1675325	288525	1630255	5907753
		НР - 69%, СП - 8%			28060,00	7278,86	1876037	486651		437611	
33	С121-060801-0403 2106-0801-0403 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т/ПЛАСТИНЫ,ФАСОНКИ**	т	13,05425	482856,00	--	6303323	--	6303323	--	6807589
		СП - 8%			--	--	--	--		504266	

	С121-060801-0105 2106-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т**	т	37,906053	465538,00	--	17646708	--	17646708	--	19058445
		СП - 8%			--	--	--	--		1411737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**27789918**	**1675325**	**24238556**	**1630255**	**31773787**
							1876037	**486651**	--	**2353614**	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**27789918**				
		Материалы	Тенге				**288524**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2362688**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**23950031**				
		Накладные расходы	Тенге				**1630255**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2353614**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**31773786**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1840**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2362688**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**31773786**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1840**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2362688**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**41738450**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2712777**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1964253**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**553216**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**31356663**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2613022**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3091738**	
		Итого по смете	Тенге								**41 738 450**
		Оборудования	Тенге								**0**
		Итого без оборудование	Тенге								**41 738 450**
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								**1 210 415**
		ИТОГО	Тенге								**42 948 865**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге								**300 642**
		ИТОГО	Тенге								**43 249 507**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**864 990**
		ИТОГО	Тенге								**44 114 497**
		в том числе цена на 2020г - 66,36%	Тенге								**29 274 380**
		в том числе цена на 2021г - 33,64%	Тенге								**15 584 643**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,95	Тенге								**42 616 072**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**5 113 929**
		Итого	Тенге								**47 730 000**

Технадзор:
Директор ТОО "ЮгТехНадзор"
Баимбетов Х.С.

Эксперт Сейтбеков Н.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"

Нұрылла Н.Т.