Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, АСТАНА, 35, 35** — **050240008131**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РИТМ",100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Сарыарқа, строение №48** — **950240001339**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 247 от 28.12.2022г

Номер документа	Дата составления
33	24.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск,Кызылординской области.			работ	1	14 846 324,06	14 846 324,06	1 590 677,58
				Итого	1	x	14 846 324,06	1 590 677,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Бекмагамбетов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. "РИТМ"

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2025

М.П.

Приложение 1 к приказу
Исполнющего обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 г №420
Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , БИН 050240008131, (Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, АСТАНА, 35 , 35)

ТЕХНИЧЕКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ", БИН/ИИН 950240001339,(Карагандинская область, г.Темиртау,САРЫАРКА, 48)

Наименование строительства и его адрес: Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		№247 (доп.согл. №10 20.02.2023г)	от 28.12.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	203 070 602,17									
В том числе: в текущем месяце		13 255 646,48							1 590 677,58	14 846 324,06
Выплата аванса										
Удержание аванса										0,00
Удержание штрафов и пени										0,00
Итого к оплате										**14 846 324,06**

Заказчик **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , БИН 050240008131,**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель **Құдайберген Ж.**
(должность, подпись, расшифровка)

Место печати

Подрядчик: **ТОО "РИТМ", БИН/ИИН 950240001339**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Генеральный директор **Бекмагамбетов Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка)

Место печати

Реестр актов выполненных работ по объекту "Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области"

за ноябрь 2025г.

№ акта	№ ЛС	Наименование работ	Сметная стоимость,тг
1	2	3	4
87	02-03И	Дорожная одежда (исп.смета)	6 369 630,11
88	02-06-01И	Водоотвод (исп.смета)	4 921 979,69
89	02-06-02И	Подпорные стены (исп.смета)	2 283 500,50
90	04-01И	Наружное освещение (исп.смета)	1 271 213,76
		ИТОГО ПО АКТАМ	**14 846 324,06**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 87

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 02-03 Дорожная одежда (исполнительная смета)

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Тротуары, пешеходные дорожки										
1	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	803		3058,10 1097,59	43,15 17,45	2455654 881365	34649 14012	1539640	967005 273815	3696474
2	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	$м^3$	12,848		99449,00 --	-- --	1277721 --	-- --	1277721	-- 102218	1379939
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									5076413
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					881365				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						34649			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						14012			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2817361		
		- Накладные расходы	Тенге								967005	
		- Сметная прибыль	Тенге								376033	
		Временные здания и сооружения	Тенге	4,1%								*208 132,93*
		ИТОГО	Тенге									**5 284 545,93**
		Доп затраты при производстве СМР связ.склим.условиями	Тенге	0,7%								*36 991,82*
		ИТОГО	Тенге									**5 321 537,75**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									*106 430,76*
		ИТОГО	Тенге									**5 427 968,51**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	Тенге	6%							*332 724,68*
		ИТОГО	Тенге								**5 760 693,19**
		в текущих ценах 2022г. 13%, К=1	Тенге								*748 890,11*
		в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539	Тенге								*5 237 604,35*
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге								**5 986 494,46**
		Итого со скидкой Генподрядчика к=0,95	Тенге	5%							**5 687 169,74**
		НДС 12%	Тенге								*682 460,37*
		ИТОГО С НДС	Тенге								**6 369 630,11**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** _____ **/Кулайберген Ж.**

ТЕХНАДЗОР: **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами"** _____ **/Иткарпнов А.С.**

ПОДРЯДЧИК: **Генеральный директор ТОО "РИТМ"** _____ **Бекмагамбетов Б.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"** _____ **/ Бекмуратов Н.А.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 88

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 02-06-01 Водоотвод (исполнительная смета)

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лотки продольные										
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания		20,95	11448,53	2553,08	239847	53487	160185	45060	307699
		НР - 93%; СП - 8%				1249,40	1063,32	26175	22277		22793	
2	Е11-270201-0702 1127-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сооружения водосбросные с проезжей части - бетон молитный класса В20 F300 W6 . Устройство на обочинах**	м³ лотка		41,9	3425,60	2339,81	143533	98038	12407	54235	213590
		НР - 108%; СП - 8%				789,70	408,82	33088	17130		15821	
3	С1212-101-2118 212-101-2118 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	м³		41,9	37174,00	--	1557591	--	1557591	--	1682198
		СП - 8%				--	--	--	--		124607	
		Лотки по откосу насыпи										
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную (в отвал)**	м³ грунта		31,36	2383,37	--	74742	--	--	53815	138841
		НР - 72%; СП - 8%				2383,37	--	74742	--		10285	
5	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания		6,72	11448,53	2553,08	76934	17157	51381	14454	98699
		НР - 93%; СП - 8%				1249,40	1063,32	8396	7146		7311	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта		19,04	1242,92	--	23665	--	--	17039	43960
		НР - 72%; СП - 8%				1242,92	--	23665	--		3256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-231401-0104 1123-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка/КОРСИС/ *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	112	7619,49 197,34	69,91 28,19	853383 22102	7830 3157	823451	25006 70271	948660
		Устройство гасителя-водоприемника									
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную (в отвал) *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	8,13	2383,37 2383,37	-- --	19377 19377	-- --	--	13951 2666	35995
9	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ основания	4,55	11448,53 1249,40	2553,08 1063,32	52091 5685	11616 4838	34790	9786 4950	66827
10	Е11-270201-0702 1127-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых монолитных продольных лотков. Устройство на обочинах *НР - 108%; СП - 8%*	$м^3$ лотка	4,9	3425,60 789,70	2339,81 408,82	16785 3870	11465 2003	1450	6343 1850	24978
11	С1212-101-2118 212-101-2118 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6 *СП - 8%*	$м^3$	4,9	37174,00 --	-- --	182153 --	-- --	182153	-- 14572	196725
12	С1212-101-2118 212-101-2118 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6 *СП - 8%*	$м^3$	0,55	37174,00 --	-- --	20446 --	-- --	20446	-- 1636	22082
13	С1212-401-0107 212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 *СП - 8%*	$м^3$	0,21	23301,00 --	-- --	4893 --	-- --	4893	-- 391	5284
14	Е11-270201-0702 1127-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых монолитных продольных лотков. Устройство на обочинах *НР - 108%; СП - 8%*	$м^3$ лотка	3,031	3425,60 789,70	2339,81 408,82	10383 2394	7092 1239	897	3923 1145	15451
15	С1212-101-2118 212-101-2118 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6 *СП - 8%*	$м^3$	3,031	37174,00 --	-- --	112674 --	-- --	112674	-- 9014	121688
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**3922677**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				219494				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					206685			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57790			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2962318		
		- Накладные расходы	Тенге							243612	
		- Сметная прибыль	Тенге							290568	
		Временные здания и сооружения	Тенге	**4,1%**							*160 829,76*
		ИТОГО	Тенге								**4 083 506,76**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Доп затраты при производстве СМР связ.склим.условиями	Тенге	0,7%							*28 584,55*
		ИТОГО	Тенге								**4 112 091,31**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								*82 241,83*
		ИТОГО	Тенге								**4 194 333,14**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	Тенге	6%							*257 105,06*
		ИТОГО	Тенге								**4 451 438,20**
		в текущих ценах 2022г. 13%, К=1	Тенге								*578 686,97*
		в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539	Тенге								*4 047 233,78*
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге								**4 625 920,75**
		Итого со скидкой Генподрядчика к=0,95	Тенге	5%							**4 394 624,72**
		НДС 12%	Тенге								*527 354,97*
		ИТОГО С НДС	Тенге								**4 921 979,69**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** **/Жудайберген Ж.**

ТЕХНАДЗОР: **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами"** **/Иткаринов А.С.**

ПОДРЯДЧИК: **Генеральный директор ТОО "РИТМ"** **Бекмагамбетов Б.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"** **/Бекмуратов Н.А.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 89

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 02-06-02 Подпорные стены железобетонные (исполнительная смета)

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**8050,806**		**177**	**169**	**1 423 383**	**1 363 001**	**6 683**	**261 732**	**1 819 885**
		НР - 72%, СП - 85%				**7**	**38**	**53 699**	**309 795**		**134 770**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1 819 884,59**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Временные здания и сооружения	Тенге	**4,1%**								*74 615,27*
		ИТОГО	Тенге									**1 894 499,86**
		Доп затраты при производстве СМР связ.склим.условиями	Тенге	**0,7%**								*13 261,50*
		ИТОГО	Тенге									**1 907 761,35**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									*38 155,23*
		ИТОГО	Тенге									**1 945 916,57**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	Тенге	**6%**								*119 281,18*
		ИТОГО	Тенге									**2 065 197,75**
		в текущих ценах 2022г. 13%, К=1	Тенге									*268 475,71*
		в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539	Тенге									*1 877 671,38*
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге									**2 146 147,09**
		Итого со скидкой Генподрядчика к=0,95	Тенге	**5%**								**2 038 839,73**
		НДС 12%	Тенге									*244 660,77*

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица Тенге	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	Материалы	накладными расходами и
		ИТОГО С НДС								2 283 500,50

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" /Кудайберген Ж.

ТЕХНАДЗОР: Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахстанский центр управления проектами" /Иткулинов А.С.

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ТОО "РИТМ" Бекмагамбетов Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Эксперт ТОО "Алматыдорпроект" /Бекмуратов Н.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 90

за **Ноябрь 2025 (месяц, год) на 04-01 Наружное освещение (исполнительная смета)**

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**С1243-113-0906 243-113-0906 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1**	**км**	**0,561**		**1 672 148,00**	**--**	**938 075,00**	**--**	**938 075,00**	**--**	**1 013 121,00**
		СП - 8%				--	--	--	--		75 046,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1013121**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Временные здания и сооружения	Тенге	**4,1%**								*41 537,96*
		ИТОГО	Тенге									**1 054 658,96**
		Доп затраты при производстве СМР связ.склим.условиями	Тенге	**0,7%**								*7 382,61*
		ИТОГО	Тенге									**1 062 041,57**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									*21 240,83*
		ИТОГО	Тенге									**1 083 282,41**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	Тенге	**6%**								*66 403,26*
		ИТОГО	Тенге									**1 149 685,67**
		в текущих ценах 2022г. 13%, К=1	Тенге									*149 459,14*
		в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539	Тенге									*1 045 290,64*
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге									**1 194 749,78**
		Итого со скидкой Генподрядчика к=0,95	Тенге	**5%**								**1 135 012,29**
		НДС 12%	Тенге									*136 201,47*

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	ИТОГО С НДС		Тенге							1 271 213,76

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ /Куманберген Ж.

ТЕХНАДЗОР: Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами" _____ /Иткаринов А.С.

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ТОО "РИТМ" _____ /Бекмагамбетов Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Эксперт ТОО "Алматыдорпроект" _____ /Бекмуратов Н.А.