Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области (корректировка сметной документации)"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		34	17.03.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2025 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области (корректировка сметной документации)"	**83 234 000**	**74 316 071**							**8 917 929**	**83 234 000**
Удержание аванса 30%	**24 970 200**	**22 294 821**							**2 675 379**	**24 970 200**
Итого к оплате за июль 2025г.:	**58 263 800**	**52 021 250**							**6 242 550**	**58 263 800**

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Сарсенгалиев Р.С.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Директор _____ Омаров Т.С.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2

Наименование стройки: СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области (корректировка сметной документации)"
Наименование объекта: СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области (корректировка сметной документации)"
Договор №34 от 17.03.2025 г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-01-00-05. Бурение скважины глубиной 40 м (2 шт.)						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**27 986 669**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**27 986 669**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**27 986 669**
1	**6101-0104-0105 Кклим = 1,11 Коб =2**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**936**	**92**	**86 112**
2	**6101-0104-0105 Кклим = 1,11 Коб =2**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**936**	**92**	**86 112**
3	**1104-0101-0102 Кклим = 1,11 Коб =2**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы (кондуктор)**	**м бурения**	**14**	**9102**	**127 428**
4	**261-403-0105 Коб=2**	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1**	**1 шт.**	**0,035**	**273341**	**9 567**
5	**1104-0101-0104 Кклим = 1,11 Коб =2**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы (кондуктор)**	**м бурения**	**6**	**24358**	**146 148**
6	**261-403-0105 Коб=2**	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1**	**1 шт.**	**0,0774**	**273341**	**21 157**
7	**1104-0201-0201 Кклим = 1,11 Коб =2**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости**	**м закрепленной скважины**	**6**	**8446**	**50 676**
8	**1104-0201-0202 Кклим = 1,11 Коб =2**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости**	**м закрепленной скважины**	**14**	**12044**	**168 616**

9	241-110-0104 Коб=1,03	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм	1 м	20,6	35400	729 240
10	1104-0301-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	2	1457347	2 914 694
11	216-101-0702 Коб=2	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 бездобавочный сульфатостойкий	1 т	1,28	35142	44 982
12	217-603-0104 Коб=2	Вода техническая	1 м3	0,64	36	23
13	1104-0101-3205 Кклим = 1,11 Коб =2	Скважины глубиной до 50 м. Бурение ударно-вращательное. Грунты 8 группы	м бурения	60	17256	1 035 360
14	217-603-0104 Коб=2	Вода техническая	1 м3	172	36	6 192
15	1104-0401-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	80	3464	277 120
16	241-110-0102 Коб=1,03	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм	1 м	20,6	26837	552 842
17	261-403-0146 Коб=2	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	1 шт.	20	52481	1 049 620
18	1104-0501-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	20	1018349	20 366 980
19	1104-0501-0201 Кклим = 1,11 Коб =2	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	0,66	475455	313 800
Локальная смета №2-02-00-12. Строительство внутриплощадочных трубопроводов насосной станции II-подъёма						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 344 610
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 344 610
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 344 610
13	241-102-0177 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	59,236	3617	214 257
15	241-102-0218 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	1 м	125,5	5411	679 080
17	241-102-0229 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	1 м	39,156	11525	451 273
Локальная смета №2-03-00-01. Напорный водовод от НС I-го подъёма до НС II-го подъёма,длиной 1496 м						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 198 781
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 198 781
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 198 781
16	241-201-0809 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	1 м	1521,06	452	687 519
21	225-101-0601 Коб=3	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	3	17916	53 748
22	225-101-0602 Коб=9	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	9	30756	276 804
23	225-101-0105 Коб=3	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	3	11598	34 794
24	225-101-0106 Коб=3	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	6	16510	99 060
25	225-101-0108 Коб=9	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	18	17360	312 480

26	225-101-0109 Коб=9	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	9	23704	213 336
27	225-101-0101 Коб=12	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	12	7294	87 528
28	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	21	7663	160 923
29	225-101-0605 Коб=3	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	3	15416	46 248
30	225-101-0609 Коб=9	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	9	25149	226 341
Локальная смета №2-03-00-02. Напорный водовод от НС II-го подъёма до точки 1 (внутрипоселковая сеть), длиной 693 м в 2 нити (L=1386м)						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			3 685 440
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			3 685 440
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 685 440
20	241-201-0813 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм	1 м	1399,86	1913	2 677 932
25	225-101-0601 Коб=2	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	2	17916	35 832
26	225-101-0602 Коб=6	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	6	30756	184 536
27	225-101-0105 Коб=2	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	2	11598	23 196
28	225-101-0106 Коб=2	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	4	16510	66 040
29	225-101-0108 Коб=6	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	12	17360	208 320
30	225-101-0109 Коб=6	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	6	23704	142 224
31	225-101-0101 Коб=8	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	8	7294	58 352
32	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	14	7663	107 282
33	225-101-0605 Коб=2	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	2	15416	30 832
34	225-101-0609 Коб=6	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	6	25149	150 894
Локальная смета №2-04-00-01. Внутрипоселковая водопроводная сеть и подводка водопроводных сетей к границам домовладений						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			20 209 603
		Раздел 1. Водопроводная сеть, ИТОГО:	тенге			20 209 603
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			20 209 603
21	241-201-0812 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	1 м	5161,1	1498	7 731 328
23	241-201-0813 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм	1 м	1936,17	1913	3 703 893
29	225-101-0601 Коб=6	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	6	17916	107 496
30	225-101-0602 Коб=60	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	60	30756	1 845 360
31	225-101-0105 Коб=6	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	6	11598	69 588
32	225-101-0106 Коб=6	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	12	16510	198 120
33	225-101-0108 Коб=60	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	120	17360	2 083 200
34	225-101-0109 Коб=60	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	60	23704	1 422 240
35	225-101-0101 Коб=66	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	66	7294	481 404
36	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	126	7663	965 538
37	225-101-0605 Коб=6	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	6	15416	92 496
38	225-101-0609 Коб=60	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	60	25149	1 508 940
Локальная смета № 7-01-00-01. Ограждение из профлиста и благоустройство площадки I-го подъёма						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			4 482 624

		Раздел 1. Ограждение, ИТОГО:	тенге			**4 482 624**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 482 624**
5	**224-102-0510**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм**	**1 м2**	**685,0256**	**3865**	**2 647 624**
6	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**4,9084**	**373849**	**1 835 000**
Локальная смета №7-01-00-03. Ограждение из профлиста и благоустройство площадки II-го подъёма						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 374 349**
		Раздел 1. Ограждение, ИТОГО:	тенге			**3 374 349**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 374 349**
5	**224-102-0510**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм**	**1 м2**	**520**	**3865**	**2 009 800**
6	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**3,65**	**373849**	**1 364 549**

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**63 282 076**
Оборудование	-
Общеплощадочные затраты 8,3%	5 252 412
Итого	**68 534 488**
Сметная прибыль 5%	3 426 724
Итого сметная стоимость	**71 961 212**
2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,039) - 41%	30 654 757
2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,059) - 44%	33 531 047
2025 г. 4 квартал (Кпер = 1,079) - 15%	11 646 922
Итого	**75 832 726**
С учетом конкурсной скидки 2%, К=0,98	74 316 071
НДС 12%	8 917 929
ИТОГО	**83 234 000**

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Сарсенгалиев Р.С.

Технический надзор:
ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Эксперт _____ Тыныштык Д.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Актюбводпроект"

Эксперт _____ Наметов Б.М.