Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области (корректировка сметной документации)"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		34	17.03.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2025 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области (корректировка сметной документации)"	**280 206 694**	**175 868 477**							**21 104 217**	**196 972 694**
Удержание аванса 30%	**84 062 008**	**52 760 543**							**6 331 265**	**59 091 808**
Итого к оплате за август 2025г.:	**196 144 686**	**123 107 934**							**14 772 952**	**137 880 886**

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Сарсенгалиев Р.С.

Технический надзор:
ТОО "Алатау сапа курылыс"

Директор _____ Омаров Т.С.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2

Наименование стройки: СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области (корректировка сметной документации)"
Наименование объекта: СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области (корректировка сметной документации)"
Договор №34 от 17.03.2025 г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-02-00-08. Резервуар для воды ёмкостью 200 м3 - 2 шт. Общестроительные работы						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**18 383 436**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**1 028 285**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 028 285**
1	**6101-0102-0113 Кклим = 1,11**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3**	**400**	**499**	**199 600**
2	**6101-0102-0117 Кклим = 1,11**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5**	**м3**	**327**	**643**	**210 261**
3	**6101-0204-0102 Кклим = 1,11**	**Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р**	**м3**	**23**	**26389**	**606 947**
4	**6101-0102-0116 Кклим = 1,11**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4**	**м3**	**23**	**499**	**11 477**
		Раздел 2. Бетонные и железобетонные конструкции, ИТОГО:	тенге			**16 924 084**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**10 916 070**
18	**6103-0701-0101 Кклим = 1,11 Коб =2**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**12,74**	**41806**	**532 608**
19	**1106-1301-0104 Кклим = 1,11 Коб =2**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**125,2**	**82935**	**10 383 462**
		Подраздел 2.1. Днище и стены, ИТОГО	тенге			**3 149 133**

20	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,4722	323349	152 685
21	214-210-0201 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	8,50572	311690	2 651 148
22	214-403-0103 Коб=2	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,16608	418459	69 498
23	6103-0701-0807 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,1268	1044573	132 452
		неучтенные ресурсы				
23.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,1268	0	0
24	222-509-1004 Коб=2	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,1268	1130522	143 350
		Подраздел 2.2. Покрытие, ИТОГО	тенге			2 858 881
25	1107-0105-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	12	18395	220 740
26	261-101-0378 Коб=2	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	1 м3	12	85755	1 029 060
27	1146-0101-0803 Кклим = 1,11 Коб =2	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	м3	1,2	232865	279 438
28	214-210-0201 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,12728	311690	39 672
29	6111-0401-0204 Кклим = 1,11 Коб =2	Герметизацияшва панелей стеновыхмастикой горизонтального	м	62,4	999	62 338
30	6301-0401-0105 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,2154	4092214	881 463
31	6103-0701-0808 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,2292	308754	70 766
32	222-509-1005 Коб=2	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	1 т	0,2292	1201589	275 404
		Раздел 5. Разные работы, ИТОГО:	тенге			431 067
		Подраздел 5.1. Металлоконструкции, отводящий трубопровод, ИТОГО	тенге			431 067
53	1312-0101-0212 Кклим = 1,08 Коб =2	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6,686	9916	66 298
54	241-102-0218 Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	1 м	6,72	5411	36 362
55	1106-1301-0308 Кклим = 1,11 Коб =2	Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб	м3	0,56	70772	39 632

56	1109-0305-0304 Кклим = 1,11 Коб =2	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0524	543652	28 487
57	222-525-0101 Коб=2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,0524	1131729	59 303
58	6103-0101-0106 Кклим = 1,11 Коб =2	Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопровод, из бетона В15	м3	4,8	41611	199 733
59	1108-0201-0703 Кклим = 1,11 Коб =2	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,002	302554	605
60	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,002	323349	647
		Локальная смета № 2-02-00-09. Технологические трубопроводы - 2 шт.				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			497 789
		Раздел 1. Подводящий трубопровод, ИТОГО:	тенге			79 054
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			79 054
1	1101-0101-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими с ковшом вместимостью 15 м3 при работе на гидроэнергетическом строительстве	м3 грунта	9	238	2 142
2	241-102-0177 Коб=1,005	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	9,045	3617	32 716
3	6301-0401-0105 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0108	4092214	44 196
		Раздел 2. Спускной трубопровод, ИТОГО:	тенге			52 203
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			52 203
4	1312-0101-0212 Кклим = 1,08 Коб =2	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,4	9916	33 714
5	241-102-0218 Коб=1,005	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	1 м	3,417	5411	18 489
		Раздел 3. Переливной трубопровод, ИТОГО:	тенге			366 532
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			366 532
6	1312-0101-0212 Кклим = 1,08 Коб =2	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9	9916	89 244
7	241-102-0218 Коб=1,005	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	1 м	9,045	5411	48 942
8	6301-0401-0105 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0558	4092214	228 346

Локальная смета № 2-03-00-01. Напорный водовод от НС I-го подъёма до НС II-го подъёма,длиной 1496 м						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			25 354 401
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			25 354 401
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			25 354 401
1	6101-0104-0105 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	7888	92	725 696
2	6101-0104-0105 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	7888	92	725 696
3	6101-0102-0113 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	10882	499	5 430 118
4	6101-0201-0201 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	336	6765	2 273 040
5	1103-0101-0302 Кклим = 1,11	Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м	м3	296	9408	2 784 768
6	6101-0204-0105 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.39:К1трр=1,2;К1трм=1,2;К1экс=1,2;	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 7	м3	54	72548	3 917 592
7	6101-0102-0118 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 6	м3	350	779	272 650
8	6101-0206-0101 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	100	3496	349 600
9	6101-0106-0105 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	10937	64	699 968
10	6101-0106-0106 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	350	73	25 550
11	6101-0206-0101 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	155	3496	541 880
12	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	155	3665	568 075
13	6101-0109-0102 Кклим = 1,11	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м2	52584	4	210 336
14	6302-0101-0101 Кклим = 1,11	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	20	9050	181 000
15	6301-0105-0402 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	1,4	1334100	1 867 740
17	6301-0301-0101 Кклим = 1,11	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	1,4	257300	360 220
18	6302-0401-0103 Кклим = 1,11	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м3	2,5	116130	290 325
		неучтенные ресурсы				
18.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0

18.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
18.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
18.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
18.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
19	**6302-0401-0105 Кклим = 1,11**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	**м3**	**13,58**	**88963**	**1 208 118**
		неучтенные ресурсы				
19.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
19.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
19.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
19.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
19.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
20	**6111-0401-0107 Кклим = 1,11**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**179**	**3721**	**666 059**
31	**244-201-0303 Коб=12**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т**	**1 комплект**	**11**	**13255**	**145 805**
32	**261-107-0626**	**Скобы ходовые**	**1 шт.**	**105**	**785**	**82 425**
33	**6301-0103-0106 Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм (футляры)**	**км**	**0,004**	**4118022**	**16 472**
34	**241-102-0228 Коб=1,004**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	**1 м**	**4**	**9573**	**38 292**
35	**6301-0201-0106 Кклим = 1,11**	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм**	**км**	**0,004**	**5054704**	**20 219**
36	**6101-0209-0101 Кклим = 1,11**	**Планировка площадей ручным способом, группа грунта 1**	**м2**	**384**	**495**	**190 080**
37	**6101-0108-0102 Кклим = 1,11 Коб =12**	**Устройство основания под отмостку, щебеночное**	**м3**	**9**	**14731**	**132 579**
38	**6103-0701-0101 Кклим = 1,11 Коб =12**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**8**	**41806**	**334 448**
39	**6301-0402-0101 Кклим = 1,11**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**13**	**5362**	**69 706**
		неучтенные ресурсы				
39.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	13	0	0

40	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	13	61616	801 008
41	6301-0501-0101 Кклим = 1,11	Установка вантузов одинарных	шт.	2	9810	19 620
42	245-405-0802	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопленияядавлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	1 шт.	2	43461	86 922
43	1122-0801-0205 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные. Установка на сварном соединении	шт.	37	4454	164 798
44	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	20	1049	20 980
45	241-113-0108	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	1 шт.	6	1337	8 022
46	241-208-1202	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	5	433	2 165
47	241-208-0406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	3	1178	3 534
48	241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм (патрубки-22шт.)	1 м	24	452	10 848
49	6301-0103-0101 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм (патрубки)	км	0,0005	1878341	939
		неучтенные ресурсы				
49.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
50	241-102-0140 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	1 м	0,5	1848	924
51	6301-0201-0101 Кклим = 1,11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	1766617	883
52	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	49	2149	105 301

Локальная смета № 2-04-00-01. Внутрипоселковая водопроводная сеть и подводка водопроводных сетей к границам домовладений						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			105 520 976
		Раздел 1. Водопроводная сеть, ИТОГО:	тенге			88 980 095
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			88 980 095
1	6101-0104-0105 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	12648	92	1 163 616
2	6101-0104-0105 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	12648	92	1 163 616
3	6101-0102-0113 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	5049	499	2 519 451

4	6101-0102-0114 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	15758	359	5 657 122
5	6101-0201-0202 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	643	8829	5 677 047
6	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	397	7357	2 920 729
7	6101-0102-0117 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5	м3	1001	643	643 643
8	6101-0204-0102 Кклим = 1,11	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р	м3	33	34307	1 132 131
9	6101-0204-0102 Кклим = 1,11	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р	м3	48	34307	1 646 736
10	6101-0102-0116 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4	м3	81	499	40 419
11	6101-0206-0101 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	755	3496	2 639 480
12	6101-0106-0105 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	21058	64	1 347 712
13	6101-0106-0106 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	755	73	55 115
14	6101-0206-0104 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4	м3	48	7765	372 720
15	6101-0206-0101 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	248	3496	867 008
16	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	248	3665	908 920
17	6101-0109-0102 Кклим = 1,11	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м2	42162	4	168 648
19	6302-0101-0101 Кклим = 1,11	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	31	9050	280 550
20	6301-0105-0403 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	2,6	1398329	3 635 655
		неучтенные ресурсы				
20.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	2580	0	0
22	6301-0105-0404 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 125 мм	км	1	1490950	1 490 950
		неучтенные ресурсы				
22.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	968	0	0
26	6302-0401-0103 Кклим = 1,11	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м3	3	116130	348 390
		неучтенные ресурсы				
26.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0

26.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
26.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
26.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
26.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
27	**6302-0401-0105 Кклим = 1,11**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	**м3**	**49**	**88963**	**4 359 187**
		неучтенные ресурсы				
27.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
27.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
27.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
27.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
27.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
28	**6111-0401-0107 Кклим = 1,11**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**546**	**3721**	**2 031 666**
39	**244-201-0303 Коб=66**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т**	**1 комплект**	**33**	**13255**	**437 415**
40	**261-107-0626**	**Скобы ходовые**	**1 шт.**	**300**	**785**	**235 500**
41	**6301-0103-0106 Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 200 мм (футляры)**	**км**	**0,02**	**4118022**	**82 360**
42	**241-102-0228 Коб=1,004**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	**1 м**	**16**	**9573**	**153 168**
43	**6301-0201-0106 Кклим = 1,11**	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм**	**км**	**0,02**	**5054704**	**101 094**
47	**6101-0209-0101 Кклим = 1,11**	**Планировка площадей ручным способом, группа грунта 1**	**м2**	**1140**	**495**	**564 300**
50	**6301-0402-0101 Кклим = 1,11**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**3**	**5362**	**16 086**
		неучтенные ресурсы				
50.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	3	0	0
51	**242-101-1202**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**1 шт.**	**3**	**61616**	**184 848**
52	**6301-0402-0103 Кклим = 1,11**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	**шт.**	**33**	**8864**	**292 512**
		неучтенные ресурсы				
52.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	33	0	0

53	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	33	106018	3 498 594
54	6301-0501-0101 Кклим = 1,11	Установка вантузов одинарных	шт.	3	9810	29 430
55	245-405-0802	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопленияядавлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	1 шт.	3	43461	130 383
56	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные. Установка на сварном соединении	шт.	100	4784	478 400
57	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	52	1859	96 668
58	241-214-0109	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	1 шт.	27	2370	63 990
59	241-208-0901	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	3	1646	4 938
60	241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	3	1992	5 976
61	241-208-0902	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	1 шт.	2	2209	4 418
62	241-208-1207	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	1 шт.	2	2707	5 414
63	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	6	1353	8 118
64	241-208-0408	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	1 шт.	6	2007	12 042
65	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм (патрубки-97шт.)	1 м	56	1498	83 888
66	241-201-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм (патрубки-61шт.)	1 м	31	1913	59 303
67	6301-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,05	4092214	204 611
68	6301-0103-0101 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм (патрубки)	км	0,0006	1878341	1 127
		неучтенные ресурсы				
68.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
69	241-102-0140 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	1 м	0,6	1848	1 109
70	6301-0201-0101 Кклим = 1,11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0006	1766617	1 060
71	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	146	4003	584 438
72	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	12	2149	25 788

73	6301-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,33	4092214	1 350 431
74	6301-0502-0101 Кклим = 1,11	Установка гидрантов пожарных	шт.	11	11831	130 141
75	244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	1 шт.	11	71879	790 669
76	6201-0401-0101 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Восстановление асфальтобетонноно покрытия - 7554 м2)	м3	377	7211	2 718 547
77	6201-0403-0101 Кклим = 1,11	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	3777	1607	6 069 639
78	6201-0602-0303 Кклим = 1,11	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3777	2696	10 182 792
79	6201-0602-0403 Кклим = 1,11 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м2	3777	1143	4 317 111
80	6201-0602-0308 Кклим = 1,11	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3777	3009	11 364 993
81	6201-0401-0101 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Восстановление щебёночного покрытия - 2710 м2)	м3	203	7211	1 463 833
82	6201-0403-1001 Кклим = 1,11	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	1355	1590	2 154 450
		Раздел 2. Подводка к границам домовладений, ИТОГО:	тенге			16 540 881
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			16 540 881
83	6101-0102-0113 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	303	499	151 197
84	6101-0102-0114 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	2862	359	1 027 458
85	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	97	8829	856 413
86	6101-0102-0117 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5	м3	275	643	176 825
87	6101-0204-0102 Кклим = 1,11	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р	м3	13	34307	445 991
88	6101-0102-0116 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4	м3	13	499	6 487

89	**6101-0206-0101 Кклим = 1,11**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**128**	**3496**	**447 488**
90	**6101-0106-0105 Кклим = 1,11**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**3136**	**64**	**200 704**
91	**6101-0106-0106 Кклим = 1,11**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3**	**м3**	**226**	**73**	**16 498**
92	**6101-0206-0101 Кклим = 1,11**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**54**	**3496**	**188 784**
93	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**1 м3**	**54**	**3665**	**197 910**
94	**6101-0109-0102 Кклим = 1,11**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	**м2**	**1732**	**4**	**6 928**
95	**6302-0101-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**8**	**9050**	**72 400**
96	**6301-0105-0401 Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр до 50 мм**	**км**	**1,2**	**1320397**	**1 584 476**
97	**241-201-0605 Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	**1 м**	**1242**	**178**	**221 076**
98	**6301-0105-0402 Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм**	**км**	**0,004**	**1334100**	**5 336**
99	**241-201-0610 Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	**1 м**	**4**	**563**	**2 252**
101	**6302-0401-0105 Кклим = 1,11 Коб =82**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	**м3**	**33**	**88963**	**2 935 779**
		неучтенные ресурсы				
101.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
101.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
101.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
101.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
101.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
102	**6111-0401-0107 Кклим = 1,11 Коб =82**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**348**	**3721**	**1 294 908**
103	**225-101-0602 Коб=82**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**1 шт.**	**20**	**30756**	**615 120**
104	**225-101-0108 Коб=82**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**1 шт.**	**41**	**17360**	**711 760**
105	**225-101-0109 Коб=82**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**1 шт.**	**20**	**23704**	**474 080**
106	**225-101-0101 Коб=82**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**1 шт.**	**20**	**7294**	**145 880**
107	**225-101-0201 Коб=82**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**41**	**7663**	**314 183**
108	**225-101-0609 Коб=82**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**1 шт.**	**20**	**25149**	**502 980**

109	244-201-0303 Коб=82	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	1 комплект	20	13255	265 100
110	261-107-0626 Коб=82	Скобы ходовые	1 шт.	185	785	145 225
111	6301-0103-0106 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 200 мм (футляры)	км	0,008	4118022	32 944
112	241-102-0228 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	1 м	8	9573	76 584
113	6301-0201-0106 Кклим = 1,11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,008	5054704	40 438
114	6101-0209-0101 Кклим = 1,11 Коб =82	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 1	м2	718	495	355 410
117	6301-0402-0101 Кклим = 1,11	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	20	5362	107 240
		неучтенные ресурсы				
117.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	20	0	0
118	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	20	61616	1 232 320
119	1122-0801-0205 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные. Установка на сварном соединении	шт.	21	4454	93 534
120	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	21	1049	22 029
121	1122-0801-0204 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	65	4323	280 995
122	241-211-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм	1 шт.	65	368	23 920
123	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные. Установка на сварном соединении	шт.	21	4784	100 464
124	241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	1 шт.	16	11731	187 696
125	241-215-0305	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм	1 шт.	4	11732	46 928
129	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	66	8792	580 272
		неучтенные ресурсы				
129.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	132	0	0
129.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	66	0	0
130	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	66	2628	173 448
131	6301-0103-0101 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм (патрубки)	км	0,02	1878341	37 567
		неучтенные ресурсы				

131.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
132	**241-108-0119 Коб=1,004**	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм**	**1 м**	**27**	**3723**	**100 521**
133	**6301-0201-0101 Кклим = 1,11**	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,02**	**1766617**	**35 332**

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**149 756 602**
Оборудование	-
Общеплощадочные затраты 8,3%	12 429 798
Итого	**162 186 400**
Сметная прибыль 5%	8 109 320
Итого сметная стоимость	**170 295 720**
2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,039) - 41%	72 544 274
2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,059) - 44%	79 350 993
2025 г. 4 квартал (Кпер = 1,079) - 15%	27 562 362
Итого	**179 457 629**
С учетом конкурсной скидки 2%, К=0,98	175 868 477
НДС 12%	21 104 217
ИТОГО	**196 972 694**

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Сарсенгалиев Р.С.

Технический надзор:
ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Эксперт _____ Тыныштық Д.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Актюбводпроект"

Эксперт _____ Наметов Б.М.